

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 8

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE
ED EDIFICI COMUNALI”**

Determina di Settore Numero 34 del 27-06-23

Reg. Generale n. 867

Oggetto: Stadio in Tortoreto Lido_Adeguamento alle norme di sicurezza. Interventi di manutenzione straordinaria e di protezione (opere di adeguamento sismico corpo di fabbrica nord). Approvazione contabilità finale e CRE. CUP:G79H20000070004_CIG: 916256322F.

In data **27-06-23**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2023 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023/2024/2025 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2023 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2024/2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

Determinazione Reg.Gen. N.867 del 27-06-2023

- *la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 27/04/2023 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2024-2025" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 28/03/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "*Stadio in Tortoreto Lido – Adeguamento alle norme di sicurezza. Interventi di manutenzione straordinaria e di protezione (opere di adeguamento sismico corpo di fabbrica nord)*", redatto dal professionista incaricato Ing. Ernesto Foschi, dell'importo complessivo di €. 218.307,89 di cui € 149.952,49 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed €. 68.355,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria nel Capitolo 2862/0 del Bilancio corrente esercizio con imputazione a mezzo di mutuo acceso presso la C.D.P. (pos.n.6202753) per l'importo complessivo di €. 200.000,00 e nel Capitolo 2426/0 del Bilancio per l'importo di €. 18.307,89 mediante fondi comunali;

Richiamata la propria determinazione n.12/583 R.G. del 12/04/2022 con la quale, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020 e s.m.i., l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato alla ditta EDIL CAM SISTEMI SRL con sede legale in Roma, Via Dei Genieri n.39 - CAP 00143, c.f./P.IVA 06262521005, per l'importo netto di € 143.062,81, di cui € 134.003,52 per lavori ed €. 9.059,29 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, pari ad € 31.473,82, ovvero complessivamente € 174.536,63;

Rilevato che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta affidataria la somma complessiva di € 174.536,63, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2115	06.01-2.02.01.09.016	2862	0	715	3	R	€ 174.536,63
TOTALE							€ 174.536,63

Dato atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP): G79H20000070004;
Codice Identificativo di Gara (CIG): 916256322F;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 04/05/2022, Rep. 1554, per l'importo di € 143.062,81, oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 174.536,63;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 16/06/2022 come da verbale di consegna lavori acquisito dall'Ente in data 16/06/2022 al prot. n. 20167 e si sono conclusi in data 12/12/2022 come da verbale di ultimazione lavori prot. n. 39547 del 12/12/2022;

Vista la determinazione n. 12/216 R.G. del 08/02/2023 con la quale si approvava la documentazione tecnico-contabile relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto e veniva liquidata in favore della ditta EDIL CAM SISTEMI SRL la somma di €. 127.163,40 oltre IVA al 22% pari ad € 27.975,95, ovvero complessivamente di € 155.139,35, per il pagamento della rata n. 1 relativa al 1° SAL;

Vista la documentazione contabile relativa al conto finale e C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione) dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Ernesto Foschi e trasmessa con nota pec acquisita dall'Ente in data 13/06/2023 al prot. n. 18435 e relativa integrazione prot. n. 19930 del 26/06/2023;

Rilevato che l'ammontare dei lavori eseguiti desunto dal Conto Finale, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 4,89%, compresi costi ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ammonta ad € 143.061,21 oltre IVA come per legge pari a € 31.473,47, ovvero complessivamente € 174.534,68;

Dato atto che la ditta EDIL CAM SISTEMI SRL ha firmato la suddetta documentazione tecnico-contabile relativa al Conto Finale senza apporre riserve;

Rilevato dal Certificato di Regolare Esecuzione che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (4,89%), compresi costi ed oneri della sicurezza, è pari ad € 143.061,21, di cui € 9.059,29 per oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni e per costi sicurezza da PSC, da cui deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi €. 127.163,40, resta un credito residuo per l'Impresa esecutrice pari ad € 15.897,81, oltre IVA come per legge;

Visto il seguente prospetto di raffronto tra somme autorizzate e somme spese in favore della ditta EDIL CAM SISTEMI SRL per l'esecuzione dei lavori in argomento:

SOMME AUTORIZZATE	IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	SOMME IMPEGNATE
Somma netta autorizzata Contratto di Appalto	CAP. 2862 Imp. 715 SUB.3	€. 143.062,81	€. 31.473,82	€. 174.536,63

SOMME SPESE	TITOLI DI SPESA	IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1° SAL	FVPA n° 17 del 30/01/2023	CAP. 2862 Imp. 715 SUB.3	€. 127.163,40	€. 27.975,95	€. 155.139,35
RATA DI SALDO		CAP. 2862 Imp. 715 SUB.3	€. 15.897,81	€. 3.497,52	€. 19.395,33
TOTALE			€.143.061,21	€. 31.473,47	€. 174.534,68

Rilevato che le economie risultanti tra l'importo contrattuale ed i lavori effettivamente eseguiti, ammontano ad € 1,95, compreso di IVA di legge;

Vista l'attestazione di congruità della manodopera con esito positivo rilasciata dalla Cassa Edile della Provincia di Teramo e acclarata al protocollo dell'Ente al in data 26/06/2023 al n. 20020;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore VIII, Arch. Alessandra Nardi;

Ritenuto di dover approvare la documentazione contabile relativa al Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in parola, rimandando a successivo provvedimento la liquidazione della rata di saldo in favore della ditta EDIL CAM SISTEMI SRL con sede legale in Roma, Via Dei Genieri n.39 - CAP 00143, c.f./P.IVA 06262521005, previa acquisizione della relativa fattura elettronica e polizza fideiussoria;

Visti:

- *il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni;*
- *il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;*
- *il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;*
- *la legge 11 settembre 2020, 120 e s.m.i.;*

Attesa la propria competenza ai sensi:

- *dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);*
- *del decreto del Sindaco del 30/12/2022 - prot.n. 41702, di conferma a Responsabile del Settore VIII;*

- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. **approvare** il conto finale dei lavori denominati “Stadio in Tortoreto Lido – Adeguamento alle norme di sicurezza. Interventi di manutenzione straordinaria e di protezione (opere di adeguamento sismico corpo di fabbrica nord)”, emesso dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Ernesto Foschi e acquisito dall’Ente in data 13/06/2023 al prot. n. 18435 e relativa integrazione prot. n. 19930 del 26/06/2023, dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta (4,89%), compresi costi e oneri della sicurezza, è pari ad € 143.061,21 oltre IVA come per legge;
2. **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) trasmesso al protocollo dell’Ente in data 13/06/2023 al prot. n. 18435 e relativa integrazione prot. n. 19930 del 26/06/2023, nel quale il Direttore dei Lavori, Ing. Ernesto Foschi, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta EDIL CAM SISTEMI SRL con sede legale in Roma, Via Dei Genieri n.39 - CAP 00143, c.f./P.IVA 06262521005, e ne liquida il credito residuo, deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi € 127.163,40, in €. 15.897,81 oltre Iva di legge;
3. **dare atto** che la spesa per la liquidazione della rata di saldo pari a € 19.395,33 trova la copertura finanziaria al Capitolo 2862 Impegno 715 sub 3 del Bilancio, con mutuo acceso presso la C.D.P. (Posizione n. 6202753);
4. **provvedere** con successivo atto alla liquidazione della rata di saldo in favore della ditta EDIL CAM SISTEMI SRL con sede legale in Roma, Via Dei Genieri n.39 - CAP 00143, c.f./P.IVA 06262521005, previa acquisizione della relativa fattura elettronica e polizza fideiussoria;
5. **dare atto** che alla citata opera sono stati assegnati i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto (CUP): G79H20000070004;
Codice Identificativo di Gara (CIG): 916256322F;
6. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Nardi Alessandra

Il Dirigente
F.to Nardi Alessandra

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra