

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 8

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE
ED EDIFICI COMUNALI”**

Determina di Settore Numero 10 del 27-02-24

Reg. Generale n. 287

**Oggetto: FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2021-2027 DELIBERA CIPESS
N.1/2022.Lavori di miglioramento viabilità via Leonardo Da Vinci e via Dei Saraceni. CUP:
G77H21079290005. Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione
(C.R.E.)- CIG: 97352240FE.**

In data **27-02-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026- (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

Determinazione Reg.Gen. N.287 del 27-02-2024

- *la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2025-2026", con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026 ai sensi dell'art 169 del D.Lgs 267/2000;*

PREMESSO:

- che con nota prot.n.0453358/21 del 02/11/2021, il Presidente della Regione Abruzzo ha comunicato di aver destinato in favore del Comune di Tortoreto la somma di €.350.000,00 per l'intervento di "Miglioramento viabilità via Leonardo Da Vinci, via Dei Saraceni", nell'ambito di una prima fase di approvvigionamento di risorse avviata presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MiMS);
- che la definizione e formalizzazione degli atti di concessione del suddetto contributo sarebbe avvenuta solo successivamente alla ricezione da parte del MiMS dei relativi atti prodromici;
- che con nota pervenuta in data 09/11/2021, al prot.n.35211, il Servizio Infrastrutture – DPE018 della Regione Abruzzo ha inoltrato al Comune di Tortoreto la richiesta di C.U.P. e R.U.P. dell'intervento da proporre a finanziamento presso il MiMS, di cui ai Progetti Bandiera – Infrastrutture Stradali;
- che con nota prot.n.35771 del 11/11/2021 si è provveduto a comunicare alla Regione il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, individuato nel Responsabile del Settore VIII, Arch. Alessandra Nardi ed il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) : G77H21079290005;
- che con nota pervenuta in data 18/01/2022, al prot.n.1903, il Servizio Infrastrutture – DPE018 della Regione Abruzzo inoltrava richiesta urgente di adempimenti in capo ai Soggetti Attuatori, pena l'impossibilità di accedere al finanziamento;
- che tali adempimenti prevedevano il caricamento di una serie di dati tecnici ed economici riferiti all'intervento, da inserire all'interno della piattaforma BDAP/MOP entro e non oltre venerdì 21 gennaio 2022 e che a tal fine si rendeva necessario approvare, in linea tecnica, uno studio preliminare dell'opera proposta;
- che con deliberazione di Giunta Comunale, n.24 del 20/01/2022 veniva approvato in linea tecnica il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) dell'intervento denominato "Miglioramento viabilità via Leonardo Da Vinci, via Dei Saraceni", redatto dal Settore VIII, per l'importo complessivo di €.350.000,00 di cui €. 265.326,86 per lavori, oneri e costi per la sicurezza, ed €. 84.673,14 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con successiva nota pervenuta in data 04/02/2022, al prot.n.4232, il Servizio Infrastrutture – DPE018 della Regione Abruzzo inoltrava richiesta urgente di ulteriori adempimenti in capo ai Soggetti Attuatori, al fine di consentire il perfezionamento della delibera CIPESS;
- che tali adempimenti prevedevano il caricamento di ulteriori dati riferiti all'intervento in argomento, all'interno della piattaforma BDAP/MOP entro e non oltre lunedì 7 febbraio 2022 e che a tal fine si rendeva necessario approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell'opera proposta, secondo l'importo del contributo in argomento;
- che con deliberazione di Giunta Comunale, n.29 del 07/02/2022 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell'opera denominata "Miglioramento viabilità via Leonardo Da Vinci, via Dei Saraceni", redatto dal Settore VIII, dell'importo complessivo di €.350.000,00 di cui €. 265.326,86 per lavori, oneri e costi per la sicurezza, ed €. 84.673,14 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con delibera CIPESS n.1 del 15/02/2022, recante "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 – Anticipazioni al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.129 in data 4/06/2022, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, ha deliberato l'assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 al MIMS, ai sensi della legge n.178 del 30 dicembre 2020, articolo 1, comma 178, lettere d) ed f), con la quale sono stati finanziati i Progetti Bandiera proposti dalle Regioni, compresi gli "interventi di interesse locale", nel cui elenco è risultato anche quello del Comune di Tortoreto per l'importo di €.350.000,00;
- che con deliberazione della Giunta Comunale, n.98 del 14/04/2022 recante: "Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e D.U.P. 2022/2024 (art.175, comma 4,

- del D.Lgs.n.267/2000).Variazione al P.E.G. 2022/2024 ai sensi dell'art.175, comma 5-Bis, del D.lgs.n.267/2000", si è provveduto all'iscrizione dell'opera in argomento;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n.448 del 04/08/2022, pubblicata sul sito istituzionale in data 01/09/2022, ha preso atto della predetta assegnazione finanziaria di complessivi Euro 29.400.000,00 a beneficio della Regione Abruzzo, ed ha individuato nel Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Servizio Infrastrutture –DPE018, la struttura regionale incaricata allo svolgimento degli adempimenti consequenziali al perfezionamento degli atti per la concessione dei fondi in argomento;
 - che con deliberazione di Giunta Comunale n.211 del 02/09/2022 si è preso atto della pubblicazione in G.U. Serie Generale n.129 del 4/06/2022 della succitata delibera CIPESS n.1 del 15/02/2022 e si è proceduto alla contestuale approvazione della copertura finanziaria dell'intervento in argomento, iscritto in bilancio come di seguito indicato: entrata cap.431/0 €350.000,00 – uscita cap.2431/0 €350.000,00;
 - che l'opera è stata inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e nell'elenco annuale 2022, e relativi successivi aggiornamenti;
 - che con Determina del Settore VIII, n. 28/1391 Reg. Gen. del 22/09/2022, è stato conferito al geom. Christian Alesiani, iscritto al Collegio dei Geometri di Teramo al n. 1418, l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, dell'intervento in esame;
 - che la Regione Abruzzo con nota acquisita in data 09/12/2022 al prot.n.39167 e successiva integrazione acquisita in data 13/12/2022 al prot.n.39393 formulava richiesta di trasmissione della scheda progettuale, comprendente il cronoprogramma di attuazione dell'intervento, da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti Internazionali -Divisione III, secondo le indicazioni contenute nell'allegata nota ministeriale prot.n.20025 del 25/11/2022;
 - che con nota in data 12/12/2022 prot.n.39386 e successiva in data 16/12/2022, prot.n.40000, l'ufficio preposto ha inoltrato la documentazione come da suddetta richiesta;
 - che con deliberazione di Giunta Comunale n.317 del 29/12/2022 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo/esecutivo in argomento;
 - che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. M.Inf.Ter.RegistroUfficiale. U.0000618.17-01-2023, ricevuta in data 31/01/2023 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n.3491, ha inoltrato richiesta di integrazione ed aggiornamento documentale riferita agli interventi di interesse locale della Regione Abruzzo, finalizzata al perfezionamento degli atti concessori del contributo assegnato;
 - che con deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 13/02/2023 si è provveduto ad riapprovare il progetto definitivo/esecutivo in argomento, rimodulando il quadro economico dell'intervento secondo il format richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come di seguito indicato:

FSC 2021-2027			
QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO			
BENEFICIARIO: COMUNE DI TORTORETO			
MIGLIORAMENTO VIABILITÀ VIA LEONARDO DA VINCI E VIA DEI SARACENI			
CUP:G77H2107929005			
COD.	DESCRIZIONE		IMPORTO
a)	LAVORI		
	TOTALE LAVORI DA COMPUTO METRICO	€	242.386,18
	di cui LAVORI A MISURA (a base d'asta soggetti a ribasso)	€	234.811,24
	di cui ONERI DELLA SICUREZZA (oneri diretti non soggetti a ribasso)	€	7.574,94
	COSTI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	8.801,90

	<i>di cui COSTI GENERALI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA (costi speciali aggiuntivi da prescrizioni PSC)</i>	€	7.878,82
	<i>di cui COSTI COVID-19 AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA (costi speciali aggiuntivi da prescrizioni PSC)</i>	€	923,08
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO (a)		€	251.188,08
a.1	<i>di cui LAVORI A MISURA (a base d'asta soggetti a ribasso)</i>	€	234.811,24
a.2	<i>di cui ONERI E COSTI COMPLESSIVI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</i>	€	16.376,84
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€	0,00
b.2	rilievi, accertamenti e indagini;	€	0,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi;	€	0,00
b.4	imprevisti;	€	15.071,28
b.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€	0,00
b.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (revisione prezzi);	€	4.375,86
b.7	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€	17.177,93
	<i>di cui per SPESE TECNICHE (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza)</i>	€	11.459,32
	<i>di cui per ACCANTONAMENTO (art. 113 - D.Lgs 50/2016)</i>	€	4.920,64
	<i>di cui per CASSA (CIPAG) (al 5% delle spese tecniche)</i>	€	572,97
	<i>di cui per CONTRIBUTO ANAC</i>	€	225,00
b.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€	0,00
b.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€	0,00
b.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€	0,00
b.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€	0,00
b.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€	62.186,85
	<i>di cui per I.V.A. 22% SUI LAVORI IN APPALTO</i>	€	55.261,38
	<i>di cui per I.V.A. 22% sull'accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (revisione prezzi)</i>	€	962,69
	<i>di cui per I.V.A. 22% SUGLI IMPREVISTI</i>	€	3.315,68
	<i>di cui per I.V.A. 22% SU SPESE TECNICHE ESTERNE e CIPAG</i>	€	2.647,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b)		€	98.811,92
TOTALE GENERALE (a+b)		€.	350.000,00

- che nella suddetta deliberazione si dava atto dell'invarianza della spesa per l'esecuzione dell'opera iscritta al Bilancio, come segue: entrata cap.2431/0 €350.000,00 – uscita cap.2431/0 per l'importo €350.000,00 corrispondente al contributo statale assegnato e si rinviava alla ricezione di apposito e successivo provvedimento inerente le modalità di monitoraggio, rendicontazione ed erogazione degli acconti, per l'adozione degli ulteriori atti di competenza;
- che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti Internazionali - Divisione III, con nota pervenuta in data 02/03/2023 al prot.n.6996 ha trasmesso il provvedimento dirigenziale D.D. n.2255 del 16/02/2023 registrato dal MEF-UCB al n.307 del 02/03/2023, di conferma dell'assegnazione delle risorse di Euro 350.000,00 in capo alla Regione Abruzzo, individuata quale Soggetto Beneficiario, ed al Comune di Tortoreto, individuato quale Soggetto Attuatore per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- che nel suddetto provvedimento ministeriale vengono stabilite le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) a carico di entrambi i soggetti e dettate le modalità di gestione del contributo, eventualmente regolate mediante singoli atti convenzionali disciplinanti i rapporti tra le parti, ovvero tra Soggetto Beneficiario e Soggetto Attuatore;
- che in attesa del perfezionamento degli atti di convenzione del contributo da parte della struttura di coordinamento della Regione Abruzzo e tenuto conto delle scadenze previste dalle deliberazioni sopra richiamate, è stata ravvisata la necessità di avviare la procedura per individuare la ditta appaltatrice dei lavori e dare attuazione tempestiva all'intervento entro congrui termini, anche in virtù della specifica fattispecie delle opere (lavori stradali) da eseguirsi in periodi con clima favorevole;
- che con Determina del Settore VIII, n.15/334 RG del 09/03/2023, è stata avviata una indagine di mercato regolata da specifico avviso pubblico, preordinata all'individuazione di cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1), comma 2 lettera b), d.l. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e ss.mm.ii, finalizzata all'affidamento dei lavori in argomento, da svolgersi attraverso la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni – Città Territorio Val Vibrata di cui all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cuevalvibrata;
- che Determina del Settore VIII, determina a contrarre n.19/408 RG del 24/03/2023, si è preso atto dello svolgimento e dell'esito dell'indagine di mercato compiuta mediante avviso pubblico prot.n.7791 del 09/03/2023 e si è proceduto ad indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) della Legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 della legge n. 108/2021, da svolgersi attraverso la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni – Città Territorio Val Vibrata di cui all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata;
- che Determina del Settore VIII, n. n.31/615 RG del 10/05/2023 l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato alla ditta FACCIOLINI S.R.L. con sede legale in Montesilvano (PE) Via Vestina, 191/H – P.IVA 01019830676, per l'importo netto di € 188.657,85, di cui € 172.281,01 per lavori ed € 16.376,84 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, pari ad € 41.504,73, ovvero complessivamente € 230.162,58 e che il quadro economico riepilogativo conseguente l'offerta viene a determinarsi come segue:

a)	LAVORI		
	TOTALE LAVORI DA COMPUTO METRICO	€	242.386,18
	<i>di cui LAVORI A MISURA (a base d'asta soggetti a ribasso)</i>	€	234.811,24
	<i>di cui ONERI DELLA SICUREZZA (oneri diretti non soggetti a ribasso)</i>	€	7.574,94
	COSTI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	8.801,90
	<i>di cui COSTI GENERALI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA (costi speciali aggiuntivi da prescrizioni PSC)</i>	€	7.878,82
	<i>di cui COSTI COVID-19 AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA (costi speciali aggiuntivi da prescrizioni PSC)</i>	€	923,08
	TOTALE COMPLESSIVO APPALTO (a)	€	251.188,08

a.1	di cui LAVORI A MISURA (a base d'asta soggetti a ribasso)	€	234.811,24
a.2	di cui ONERI E COSTI COMPLESSIVI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	16.376,84
	Ribasso offerto 26,63%	€	62.530,23
	Importo lavori al netto del ribasso offerto	€	172.281,01
	A sommare oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	16.376,84
	IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE	€	188.657,85
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€	0,00
b.2	rilievi, accertamenti e indagini;	€	0,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi;	€	0,00
b.4	imprevisti;	€	15.071,28
b.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€	0,00
b.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (revisione prezzi);	€	4.375,86
b.7	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€	17.177,93
	di cui per SPESE TECNICHE (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza)	€	11.459,32
	di cui per ACCANTONAMENTO (art. 113 - D.Lgs 50/2016)	€	4.920,64
	di cui per CASSA (CIPAG) (al 5% delle spese tecniche)	€	572,97
	di cui per CONTRIBUTO ANAC	€	225,00
b.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€	0,00
b.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€	0,00
b.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€	0,00
b.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€	0,00
b.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€	48.430,20
	di cui per I.V.A. 22% SUI LAVORI IN APPALTO	€	41.504,73
	di cui per I.V.A. 22% sull'accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (revisione prezzi)	€	962,69
	di cui per I.V.A. 22% SUGLI IMPREVISTI	€	3.315,68
	di cui per I.V.A. 22% SU SPESE TECNICHE ESTERNE e CIPAG	€	2.647,10
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b)	€	85.055,27
	ECONOMIE DI RIBASSO	€	62.530,23
	IVA 22% SU ECONOMIE DA RIBASSO	€	13.756,65
c)	ECONOMIE DI RIBASSO (IVA inclusa)	€	76.286,88
	TOTALE GENERALE (a+b+c)	€	350.000,00

- che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta affidataria la somma complessiva di € 230.162,58, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2431	0	542	2	C	€. 230.162,58

Dato atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUP: G77H21079290005;
- CIG: 97352240FE;

Determinazione Reg.Gen. N.287 del 27-02-2024

- C.U.I.: L00173630674202200010;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.173 del 12/06/2023, con la quale si prendeva atto del provvedimento dirigenziale D.D. n.2255 del 16/02/2023 registrato dal MEF-UCB al n.307 del 02/03/2023, trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti Internazionali - Divisione III, con nota pervenuta in data 02/03/2023 al prot.n.6996, di conferma dell'assegnazione delle risorse di € 350.000,00 in capo alla Regione Abruzzo, individuata quale Soggetto Beneficiario, ed al Comune di Tortoreto, individuato quale Soggetto Attuatore e delle relative obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) a carico di entrambi i soggetti;

Rilevato che con la medesima suddetta deliberazione, veniva preso atto altresì che il contributo concesso è soggetto a rendicontazione ovvero a rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa monitoraggio presso i Sistemi Informativi ministeriali indicati e presso quelli regionali, secondo appositi e successivi atti convenzionali e che in attesa del perfezionamento dei predetti, tenuto conto della decorrenza dei termini delle OGV in capo al Comune di Tortoreto già attivati, si dava atto di indirizzo al Responsabile del Settore n.8, di procedere con l'avvio dei lavori, previa sottoscrizione del contratto di appalto con la ditta aggiudicatrice dei lavori, fermo restando l'adozione di successivi provvedimenti di competenza per le anticipazioni dei flussi di cassa a sostegno delle spese effettivamente sostenute e soggette a rendicontazione per l'erogazione degli acconti;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 20/06/2023, Rep. 1575, per l'importo di € 188.657,85, oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 230.162,58;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 21/06/2023 come da verbale di consegna lavori acquisito dall'Ente in data 22/06/2023 al prot. n. 23189;

Dato atto che con Delibere di Giunta Comunale n.198 del 04/07/2023 e n.206 del 11/07/2023, si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione di cui alla D.G.R. n.364 del 28.06.2023, disciplinante la concessione del contributo di € 350.000,00 per l'intervento di "Miglioramento viabilità via Leonardo Da Vinci, via Dei Saraceni", successivamente sottoscritta tra le parti – Regione Abruzzo e Comune di Tortoreto, ed acquisita al protocollo dell'ente in data 21/07/2023 al n.21267;

Vista la documentazione tecnico-contabile relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Christian Alesiani, e trasmessa al protocollo dell'Ente in data 25/07/2023 con nota acquisita al prot.n.23552, dalla quale risulta che il credito per i lavori eseguiti e dei costi di sicurezza speciali, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 26,63%, ammonta ad € 168'391,98 oltre IVA come per legge;

Visto il Certificato di Pagamento della Rata n.1, relativo al 1° S.A.L., emesso dal RUP in data 26/07/2023-Prot. 23675, per l'importo, al netto delle ritenute di legge, di €. 167'550,02 oltre IVA come per legge;

Vista la Fattura elettronica n° 34 del 26/07/2023, emessa dalla ditta Facciolini S.r.l. e acquisita da questo Ente in data 27/07/2023 al prot. n. 23738, di €. 167'550,02 oltre IVA al 22% pari ad € 36.861,00, ovvero complessivamente di € 204.411,02, per il pagamento della rata n.1 relativa al 1° SAL dei lavori in argomento;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n.259 del 07/09/2023 l'Ufficio Ragioneria – Settore IV, è stato autorizzato al pagamento in anticipazione di cassa, al fine di poter avanzare la domanda di rimborso previa la rendicontazione delle spese sostenute, secondo le procedure ed i termini di monitoraggio ammessi;

Vista la determinazione n. 51/1261 RG del 08/09/2023 con la quale si approvava la documentazione tecnico-contabile relativa al primo SAL dei lavori in oggetto e veniva liquidata in favore della ditta FACCIOLINI S.R.L. la somma di €. 167.550,02 oltre IVA al 22% pari ad € 36.861,00, ovvero complessivamente di € 204.411,02, per il pagamento della rata n. 1 relativa al 1° SAL;

Vista la quietanza di liquidazione emessa dall'Ufficio Ragioneria – Settore IV con mandato n.2664/0000001 del 15/09/2023;

Vista l'istanza di rimborso D.D.R. n.1 del 27/10/2023 acquisita dal Sistema di Monitoraggio Unitario (SMU), e trasmessa al

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti Internazionali – Divisione III ed alla Regione Abruzzo - Dipartimento per le Infrastrutture e Trasporti-DPE - Servizio Infrastrutture – Ufficio Viabilità, con nota prot.n.33336 del 27/10/2023, unitamente alla documentazione richiesta in copia cartacea e digitale;

Rilevato che la Regione Abruzzo - Dipartimento per le Infrastrutture e Trasporti-DPE - Servizio Infrastrutture – Ufficio Viabilità, a riscontro di quanto trasmesso, con nota email acquisita al protocollo dell’Ente in data 02/11/2023 al n.33704 ha comunicato di non poter dare seguito alla richiesta di anticipazione trasmessa, poiché in attesa delle verifiche da parte del MIT per la definizione degli importi complessivi e relativo appostamento finanziario oltretché per le modalità di gestione dei rimborsi;

Evidenziato che con successiva comunicazione email del 9/11/2023 inoltrata a tutti i soggetti attuatori, la Regione Abruzzo- Dipartimento per le Infrastrutture e Trasporti-DPE - Servizio Infrastrutture – Ufficio Viabilità, ha confermato l’impossibilità di dare seguito all’erogazione dei flussi di cassa relativi ai contributi assegnati, per i medesimi motivi sopra indicati;

Dato atto che i lavori si sono conclusi in data 20/08/2023 come da certificato di ultimazione lavori acquisito dall’Ente in data 22/08/2023 al prot. n. 25861 e successiva dichiarazione di efficacia del medesimo acquisita dall’Ente in data 20/09/2023 al prot.n.28905;

Vista la documentazione contabile relativa al conto finale e C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione) dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Christian Alesiani e trasmessa con nota pec acquisita dall’Ente in data 13/02/2024 al prot. n. 5229, depositata in forma cartacea presso gli uffici del Settore VIII ed in forma digitale agli atti del protocollo generale, composta dai seguenti elaborati:

1. Giornale dei lavori con allegati verbali
2. Libretto delle misure
3. Registro di contabilità
4. Sommario registro di contabilità
5. Conto finale dei lavori
6. Relazione sul conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione;
7. Allegati al certificato di regolare esecuzione

Rilevato che l’ammontare dei lavori eseguiti desunto dal Conto Finale, al netto del ribasso d’asta offerto pari al 26,63%, compresi costi ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ammonta ad € 186.937,76 oltre IVA come per legge pari a € 41.126,31, ovvero complessivamente € 228.064,07;

Dato atto che la ditta FACCIOLINI S.R.L. ha firmato la suddetta documentazione tecnico-contabile relativa al Conto Finale senza apporre riserve;

Rilevato dal Certificato di Regolare Esecuzione che l’ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta (26,63%), compresi costi ed oneri della sicurezza, è pari ad € 186.937,76, di cui € 14.658,09 per oneri e costi della sicurezza, da cui deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi €. 167.550,02, resta un credito residuo per l’Impresa esecutrice pari ad € 19.387,74, oltre IVA come per legge;

Visto il seguente prospetto di raffronto tra somme autorizzate e somme spese in favore della ditta FACCIOLINI S.R.L. per l’esecuzione dei lavori in argomento:

SOMME AUTORIZZATE	IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	TOTALE SOMME IMPEGNATE
Somma netta autorizzata Contratto di Appalto	CAP. 2431/0 Imp. 542 SUB.2	€. 188.657,85	€. 41.504,73	€. 230.162,58

SOMME SPESE	TITOLI DI SPESA	IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	TOTALE SOMME SPESE
1° SAL	FVPA n.34 del 26/07/2023	CAP. 2431/0 Imp. 542 SUB.2	€. 167.550,02	€. 36.861,00	€. 204.411,02

RATA DI SALDO		CAP. 2431/0 Imp. 542 SUB.2	€. 19.387,74	€. 4.265,30	€. 23.653,04
TOTALE			€. 186.937,76	€. 41.126,30	€. 228.064,06

Rilevato che le economie risultanti tra l'importo contrattuale ed i lavori effettivamente eseguiti dalla ditta FACCIO LINI S.R.L. , ammontano ad € 1.720,09, oltre di IVA di legge;

Rilevato che con nota prot.n.5597 del 15/02/2024 è stata rinnovata alla Regione Abruzzo - Dipartimento per le Infrastrutture e Trasporti-DPE - Servizio Infrastrutture – Ufficio Viabilità la richiesta di rimborso delle spese sostenute e di informazioni in merito allo stato di liquidazione delle medesime, non avendo ricevuto alcun'altra informazione sul perfezionamento in corso dell'iter ministeriale;

Dato atto che ad oggi non risultano pervenuti ulteriori riscontri dal servizio regionale di riferimento e che è necessario completare le fasi di collaudo dell'opera, secondo il crono programma approvato ed i termini di legge;

Ritenuto pertanto di dover approvare la documentazione contabile relativa al Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in parola, rimandando a successivo e separato provvedimento la liquidazione della rata di saldo in favore della ditta FACCIO LINI S.R.L. con sede legale in Montesilvano (PE) Via Vestina, 191/H – P.IVA 01019830676, previa acquisizione della relativa fattura elettronica e polizza fideiussoria, e previa autorizzazione al pagamento da parte del competente settore finanziario dell'Ente, Settore n.4 – Ufficio Ragioneria e Bilancio;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. secondo la ultrattività della previgente disciplina per i procedimenti in corso, come stabilito dal regime transitorio del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- la legge 11 settembre 2020, 120 e s.m.i.;

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, comma 2° e 3° e 109 comma 2° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di cui al Decreto del Sindaco prot.n.39745 del 29/12/2023 di conferma della nomina pro-tempore a Responsabile del Settore n.8;

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. **approvare** il conto finale dei lavori denominati “Miglioramento viabilità via Leonardo Da Vinci e via Dei Saraceni”, trasmesso dal tecnico incaricato Geom. Christian Alesiani, ed acquisito dall'Ente in data 13/02/2024 al prot. n. 5229, depositato in forma cartacea presso gli uffici del Settore VIII ed in forma digitale agli atti del protocollo generale, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (26,63%), compresi costi e oneri della sicurezza, è pari ad € 186.937,76 oltre IVA come per legge;
2. **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) trasmesso al protocollo dell'Ente in data 13/02/2024 al prot. n. 5229, depositato in forma cartacea presso gli uffici del Settore VIII ed in forma digitale agli atti del protocollo generale, nel quale il Direttore dei Lavori, Geom. Christian Alesiani, certifica che i lavori, denominati “Miglioramento viabilità via Leonardo Da Vinci e via Dei Saraceni”, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta FACCIO LINI S.R.L. con sede legale in Montesilvano (PE) Via Vestina, 191/H – P.IVA 01019830676, e ne liquida il credito residuo, deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi € 167.550,02, in €. 19.387,74 oltre Iva di legge pari ad € 4.265,30, ovvero complessivamente € 23.653,04;
3. **dare atto** che la spesa per la liquidazione della rata di saldo pari a € 23.653,04 trova la copertura finanziaria al Capitolo 2431 Impegno 542 sub 2 del Bilancio, mediante il contributo statale assegnato

con delibera CIPESS n.1 del 15/02/2022, recante “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 – Anticipazioni al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.129 in data 4/06/2022;

4. **dare atto** che la Regione Abruzzo - Dipartimento per le Infrastrutture e Trasporti-DPE - Servizio Infrastrutture – Ufficio Viabilità, con nota email acquisita al protocollo dell’Ente in data 02/11/2023 al n.33704 e successiva comunicazione del 09/11/2023 ha comunicato l’impossibilità di dare seguito all’erogazione dei flussi di cassa relativi ai contributi assegnati, poiché in attesa delle verifiche da parte del MIT per la definizione degli importi complessivi e relativo appostamento finanziario oltretché per le modalità di gestione dei rimborsi;
5. **dare atto** che ad oggi non risultano pervenuti ulteriori riscontri dal servizio regionale di riferimento e che è necessario completare le fasi di collaudo dell’opera, secondo il crono programma approvato ed i termini di legge;
6. **provvedere** con successivo atto alla liquidazione della rata di saldo in favore della ditta FACCIOLINI S.R.L. con sede legale in Montesilvano (PE) Via Vestina, 191/H – P.IVA 01019830676, previa acquisizione della relativa fattura elettronica e polizza fideiussoria, e previa autorizzazione al pagamento da parte del competente settore finanziario dell’Ente, Settore n.4 – Ufficio Ragioneria e Bilancio;
7. **dare atto** che alla citata opera sono stati assegnati i seguenti codici:
CUP: G77H21079290005;
CIG: 97352240FE;
C.U.I.: L00173630674202200010;
8. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Nardi Alessandra

Il Dirigente
F.to Nardi Alessandra

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra