

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 8

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE
ED EDIFICI COMUNALI”**

Determina di Settore Numero 48 del 11-11-21

Reg. Generale n. 1649

**Oggetto: Adeguamento sismico Palazzetto dello Sport di Tortoreto, via Napoli
_stralcio palestra prefabbricata e tribuna spettatori. Approvazione contabilità finale e
Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione a saldo lavori ditta Path Studio S.r.l. -
CUP: G71C18000010004 - CIG: 8378212F3F.**

In data **11-11-21**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2020 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2021 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 05/05/2021 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2022-2023"- immediatamente esecutiva ai sensi di legge.*

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.344 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato “ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI TORTORETO, VIA NAPOLI – STRALCIO PALESTRA PREFABBRICATA E TRIBUNA SPETTATORI”, trasmesso dal professionista incaricato Ing. Emanuele Crescentini, dell'importo complessivo di € 117.000,00, di cui € 78.852,93 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 38.147,07 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

Determinazione Reg.Gen. N.1649 del 11-11-2021

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria nel Capitolo 2879 del Bilancio, con mutuo accesso presso la Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n.6050550;

Richiamata la determinazione n.8/728 R.G. del 07/07/2020 con la quale si è provveduto, in aderenza al quadro normativo emergenziale "COVID-19" e alle linee guida in materia di sanità epidemiologica, ad approvare la documentazione integrativa a corredo del progetto esecutivo approvato e il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito delle disposizioni sanitarie del "COVID-19", comportante una spesa complessiva di €.117.000,00, di cui €. 81.480,24 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed €. 35.519,76 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la determinazione di settore n. 18/1089 R.G. del 14/09/2020, mediante la quale, a seguito di procedura di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa Path Studio S.r.l., P.IVA 02018220661, con sede in Avezzano (AQ), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 20/A5, per l'importo di €. 66.307,50 di cui €. 54.586,97 per lavori al netto del ribasso a base d'asta (21,75%) ed €. 11.720,53 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 22% pari ad €.14.587,65. per un totale di €. 80.895,15;

Rilevato che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta aggiudicataria la somma di € 80.895,15, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2115	06.01-2.02.01.09.016	2879	0	646	2	R	€ 80.895,15
TOTALE							€ 80.895,15

Dato atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (CUP): G71C18000010004;
- Codice Identificativo di Gara (CIG): 8378212F3F;

Visto il contratto di appalto con l'impresa Path Studio S.r.l. stipulato in data 13/11/2020, Rep.1527;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 30/11/2020, come da verbale di consegna dei lavori redatto dalla D.L. ed acquisito in pari data al protocollo dell'Ente al n.33492;

Richiamata la determina n. 1/2 R.G. del 04/01/2021 con la quale veniva liquidata in favore della società Path Studio S.r.l. la somma di € 13.261,50, oltre IVA 22% come per legge pari ad €. 2.917,53, ovvero complessivamente € 16.179,03, quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;

Rilevato che con istanza acquisita in data 02/03/2021 al prot.n. 6873, il Direttore dei Lavori Ing. Emanuele Crescentini, ha presentato una perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., comportante un incremento al netto del ribasso d'asta (21,75%) di €. 6.020,71, elevando pertanto l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto da €. 66.307,50 ad €. 72.328,21 oltre IVA di legge;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 03/03/2021, con la quale è stata approvata la perizia di variante in argomento;

Richiamata la determina n. 9/309 R.G. del 04.03.2021 con la quale si dava atto dell'incremento netto contrattuale derivante dalla suddetta perizia di variante, pari ad €. 6.020,71 oltre IVA 22% pari ad €. 1.324,56, ovvero complessivamente di €. 7.345,27, e si procedeva al subimpegno in favore dell'impresa Path Studio S.r.l. della maggiore somma come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
------------	------------------	----------	------	---------	-----	-----------	---------

2115	06.01-2.02.01.09.016	2879	0	646	3	R	€ 7.345,27
TOTALE							€ 7.345,27

Vista la determinazione n. 12/442 R.G. del 08/04/2021 con la quale si approvava la documentazione tecnico-contabile relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto e veniva liquidata in favore della medesima Path Studio S.r.l. la somma di €. 34.632,34 oltre IVA al 22% pari ad €. 7.619,11 ovvero complessivamente €. 42.251,45 per il pagamento della rata n.1 relativa al 1° SAL;

Richiamata la determina n. 19/797 R.G. del 15.06.2021 con la quale veniva approvata nuova perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., comportante un incremento al netto del ribasso d'asta (21,75%) di €. 4.010,99, elevando l'importo netto contrattuale dei lavori da € 72.328,21 ad € 76.339,21 oltre IVA di legge;

Dato atto che con la suddetta determina si procedeva a sub-impegnare in favore dell'impresa Path Studio S.r.l. di Avezzano (AQ) la somma di €. 4.010,99 oltre IVA 22% pari ad €. 882,42 per un totale complessivo €. 4.893,41, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2115	06.01-2.02.01.09.016	2879	0	646	4	R	€. 4.893,41
TOTALE							€. 4.893,41

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 21/04/2021 e che in seguito all'assegnazione dei termini di cui all'art. 12 del D.M. n. 49/2018 l'efficacia del certificato di ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20/06/2021;

Vista la documentazione tecnico-contabile relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, emessa in data 31/08/2021 dal Direttore dei Lavori, Ing. Emanuele Crescentini, ed trasmessa al protocollo dell'Ente in data 07/09/2021 al n. 27320, dalla quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (21,75%), e dei costi di sicurezza speciali, è pari ad € 76.339,21 ;

Dato atto che l'impresa Path Studio S.r.l. ha firmato la suddetta documentazione tecnico-contabile relativa al Conto Finale senza apporre riserve;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) dei lavori in oggetto e relativi allegati, emesso del Direttore dei Lavori, Ing. Emanuele Crescentini in data 03/11/2021, ed acclarato al protocollo dell'Ente in pari data al n. 34683;

Visto il Certificato di collaudo statico delle opere in c.a., emesso dal tecnico incaricato Ing. Filippo Micozzi, di cui all'Attestazione di avvenuto deposito al Servizio Genio Civile di Teramo, acquisita in data 02/11/2021 al prot.n.34597;

Rilevato dal Certificato di Regolare Esecuzione, l'ammontare dei lavori eseguiti e dei costi di sicurezza speciali, risulta al lordo pari ad € 94.266,08, da cui deducendo il ribasso offerto pari al 21,75% e i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi € 47.893,84 nonché l'importo di applicazione della penale pari ad € 325,50, resta un credito residuo per l'Impresa esecutrice pari ad €. 28.119,87;

Vista la fattura elettronica n. 73 del 04/11/2021, acquisita al prot. dell'Ente in data 05/11/2021 al n. 34915, emessa dall'impresa Path Studio S.r.l., P.IVA 02018220661, con sede in Avezzano (AQ), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 20/A5, per il pagamento a saldo dei lavori in parola, pari ad €.

28.119,87, oltre a €.6.186,37 per IVA come per legge, ovvero complessivamente pari ad €.
34.306,24;

Visto il seguente prospetto dal quale si evidenziano le SOMME AUTORIZZATE E IMPEGNATE in favore della Ditta Path Studio Srl e le SOMME SPESE per l'esecuzione dei lavori:

SOMME AUTORIZZATE	IMPORTO	IVA	TOTALE	IMPEGNO SPESA	SOMME IMPEGNATE
Somma netta autorizzata Contratto di Appalto	€.66.307,50	€.14.587,65	€.80.895,15	CAP.2879 IMP.646 SUB.2	€.80.895,15
Somma netta autorizzata 1° atto sottomissione	€.6.020,71	€.1.324,56	€.7.345,27	CAP.2879 IMP.646 SUB.3	€.7.345,27
Somma netta autorizzata 2° atto sottomissione	€.4.010,99	€.882,42	€.4.893,41	CAP.2879 IMP.646 SUB.4	€.4.893,41
TOTALE	€.76.339,20	€.16.794,63	€.93.133,83		€.93.133,83

SOMME SPESE	IMPORTO	IVA	TOTALE	TITOLI DI SPESA	SOMME SPESE
Anticipazione 20%	€.13.261,50	€.2.917,53	€.16.179,03	Fatt.n.84 del 31/12/2020	€.16.179,03
1° SAL	€.34.632,34	€.7.619,11	€.42.251,45	Fatt.n.12 del 26/03/2021	€.42.251,45
Rata di saldo	€.28.119,87	€.6.186,37	€.34.306,24	Fatt.n.73 del 04/11/2021	€.34.306,24
TOTALE	€.76.013,71	€.16.723,01	€.92.736,72		€.92.736,72

TOTALE SOMME AUTORIZZATE ED IMPEGNATE	€.93.133,83	
TOTALE SOMME SPESE	€.92.736,72	
TOTALE ECONOMIE	€. 397,11	ECONOMIE (pari penale applicata oltre Iva)

Vista la polizza fideiussoria n. 2021/13/6611812 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, stipulata con la Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Rassicurazioni S.p.A., Agenzia di Avezzano/Sulmona (AQ), acquisita al protocollo dell' Ente in data 11/11/2021 prot.n. 35601;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), prot. INPS_ 27936918, con scadenza 25/01/2022, dal quale si evince che la società in parola risulta in regola nei confronti INPS, INAIL E CNCE, agli atti;

Vista la dichiarazione a firma del titolare della società Path Studio S.r.l., relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, prot. n. 10412 del 08/04/2021, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in argomento;

Precisato che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'art.1666, c.2, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'art.1669 del codice civile;

Richiamato l'art.102, commi 2,3 e 5 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e l'art.229, comma 3 del DPR n.207/2010;

Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è individuato nel Responsabile del Settore VIII, Arch. Alessandra Nardi;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- la legge 11 settembre 2020, n.120 n. 120 e s.m.i.;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco in data 29/10/2021 prot. 34356, di conferma a Responsabile del Settore VIII;
- del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.).

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. **approvare** la documentazione tecnico-contabile relativa lo stato finale dei lavori denominati di “*Adeguamento sismico Palazzetto dello Sport di Tortoreto, via Napoli – stralcio palestra prefabbricata e tribuna spettatori*”, emessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Emanuele Crescentini in data 31/08/2021, e pervenuta al protocollo dell’Ente in data 07/09/2021 al n. 27320, dalla quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta (21,75%), e dei costi di sicurezza speciali, è pari ad € 76.339,21;
2. **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 03/11/2021, ed acclarato al protocollo dell’Ente in pari data al n. 34683, nel quale il Direttore dei Lavori, Ing. Emanuele Crescentini, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa Path Studio S.r.l. e ne liquida il credito residuo pari a netti €. 28.119,87, oltre Iva di legge;
3. **liquidare e pagare** la fattura elettronica n. n. 73 del 04/11/2021, acquisita al prot. dell’Ente in data 05/11/2021 al n. 34915, emessa dall’impresa Path Studio S.r.l., pari ad €. 28.119,87, oltre a €.6.186,37per IVA come per legge, ovvero complessivamente pari ad €. 34.306,24; per il pagamento a saldo dei lavori eseguiti;
4. **provvedere** al pagamento della somma dovuta come segue:
 - €. 28.119,87 all’ operatore economico Path Studio S.r.l., P.IVA 02018220661, con sede in Avezzano (AQ), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 20/A5, accreditandole sul conto corrente intestato, come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti e sottratta alla pubblicazione a tutela della privacy;
 - €. 6.186,37riferita all’IVA, da versare all’Erario in quanto trattasi di operazione soggetta allo split payment ex art.17-ter D.P.R. n. 633/72;
5. **dare atto**, che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
------------	------------------	----------	------	---------	-----	-----------	---------

2115	06.01-2.02.01.09.016	2879	0	646	2	R	€ 22.464,67
2115	06.01-2.02.01.09.016	2879	0	646	3	R	€ 7.345,27
2115	06.01-2.02.01.09.016	2879	0	646	4	R	€ 4.496,30
TOTALE							€ 34.306,24

6. **avanzare** formale istanza di erogazione della somma di € 34.306,24, quale liquidazione della rata di saldo in favore della società Path Studio S.r.l., presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma a valere sul mutuo posizione n. 6050550;
7. **dare atto** che alla citata opera sono stati attribuiti i seguenti codici:
 - Codice Unico di Progetto (CUP): G71C18000010004;
 - Codice Identificativo di Gara (CIG): 8378212F3F;
8. **precisare** che il pagamento a saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c.2 del codice civile e dall'art.229 del DPR n.207/2010;
9. **dare atto** che l'impresa Path Studio S.r.l., P.IVA 02018220661, con sede in Avezzano (AQ), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 20/A5, ha presentato la polizza fidejussoria n. 2021/13/6611812 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, stipulata con la Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Rassicurazioni S.p.A., Agenzia di Avezzano/Sulmona (AQ), acquisita al protocollo dell'Ente in data 11/11/2021 prot.n. 35601;
10. **svincolare** la cauzione definitiva prestata dall'impresa Path Studio S.r.l., P.IVA 02018220661, con sede in Avezzano (AQ), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 20/A5, a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituita mediante garanzia fidejussoria n. 2020/12/6577527 emessa da Italiana Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Avezzano/Sulmona (AQ), in data 23/09/2020;
11. **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;
12. **demandare** al Settore Finanziario gli adempimenti di competenza ed il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n° 40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Nardi Alessandra

Il Dirigente
F.to Nardi Alessandra

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra