

**COPIA**



**COMUNE DI TORTORETO**  
**Provincia di Teramo**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”**

**Determina di Settore Numero 129 del 10-10-24**

**Reg. Generale n. 1533**

**Oggetto: Manutenzione straordinaria strade e canalizzazione acque bianche. Applicazione dell'art. 26 DL 50/2022 e s.m.e i.cosi' come dettato dall art. 1 legge 30/12/2023 nr. 213 comma 304 Legge Finanziaria 2024 Disciplina straordinaria per l adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche. Impegno somme a saldo della compensazione in favore della ditta Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele. CUP:G77H22000000004 CIG: 975312662F**

In data **10-10-24**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTE:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026- (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

*Determinazione Reg.Gen. N.1533 del 10-10-2024*

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11/01/2024 dall’oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2025-2026” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;*

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo “Manutenzione straordinaria strade e canalizzazione acque bianche”, trasmesso dal professionista incaricato, geom. Mario De Dominicis, con nota acquisita in data 21/12/2022 prot. n. 40581, dell’importo complessivo di €. 150.000,00 di cui € 107.356,12 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 42.643,88 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed IVA;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 150.000,00 per l’esecuzione dell’opera, trova copertura finanziaria al corrente Bilancio, e, al corrispondente capitolo di uscita 2684/5;

RICHIAMATA la determinazione n. 28/590 RG del 05/05/2023 con la quale, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020 e s.m.i., l’appalto dei lavori in oggetto è stato affidato alla ditta Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele, con sede legale in Via Mirabili, 59 - CAP 64012 Sant’Onofrio (TE), c.f. CFF SML 81E02 E058 D e P.IVA 01633020670, per l’importo pari ad € 103.769,08, di cui €. 98.899,72 per lavori ed €. 4.869,36 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad €. 22.829,20, ovvero complessivamente € 126.598,28

RILEVATO che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta affidataria la somma complessiva di € 126.598,28, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2103	08.01-2.02.01.09.014	2684/5	0	805	1	C	€. 126.598,28

DATO ATTO che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUP: G77H22000000004;
- CIG: 975312662F;
- C.U.I.: L00173630674202100013;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 09/06/2023, Rep. 1574, registrato a Giulianova (TE) in pari data, serie: 1T; nr.: 2552 per l’importo di 103.769,08, oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 126.598,58;

DATO ATTO che i lavori sono iniziati in data 21/06/2023 come da verbale di consegna lavori acquisito dall’Ente in data 22/06/2023 al prot. n. 19539 e si sono conclusi in data 04/09/2023 come da certificato di ultimazione lavori acquisito dall’Ente in data 06/09/2023 al prot. n. 27416;

VISTA la determinazione n. 52/1341 RG del 26/09/2023 con la quale è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa al primo SAL dei lavori in oggetto e veniva liquidata in favore della ditta Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele, la somma di €. 86.052,41 oltre IVA al 22% pari ad € 18.931,53, ovvero complessivamente di € 104.983,94, per il pagamento della rata n. 1 relativa al 1° SAL;

RICHIAMATA la determinazione n. 1/140 RG del 30/01/2024 con la quale sono stati approvati i documenti contabili relativi al Conto Finale e C.R.E. Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria strade e canalizzazione acque bianche", emessi dal Direttore dei Lavori incaricato geom. Mario De Dominicis ed acquisiti dall'Ente in data 03/01/2024 al prot. n. 280, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (3,50%), compresi costi e oneri della sicurezza, è pari ad € 103.729,59 oltre IVA come per legge;

RILEVATO dal Certificato di Regolare Esecuzione che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (3,50%), è pari ad € 103.729,59, di cui € 4.869,39 per oneri e costi della sicurezza, da cui deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi € 86.052,41, resta un credito residuo per l'Impresa esecutrice pari ad € 17.677,18, oltre IVA come per legge;

DATO ATTO che la ditta Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele ha firmato la suddetta documentazione tecnico-contabile relativa al Conto Finale senza apporre riserve;

VISTA la determinazione n. 34/6494 R.G. del 09/05/2024 con la quale è stata liquidata in favore della ditta Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele la somma di € 17.677,18 oltre IVA al 22% pari a € 3.888,98, ovvero complessivamente € 21.566,16, per il pagamento dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria strade e canalizzazione acque bianche", a saldo delle competenze spettanti in favore della stessa;

ATTESO che l'impresa Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele, con nota del 09/07/2024 nostro protocollo n. 22185, ha avanzato formale istanza di revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 comma 6 bis così come dettato dall'art. 1 legge 30/12/23 nr. 213 comma 4 - legge finanziaria 2024;

VISTO l'art. 1 della L. 30/12/2023, n. 213 della legge di bilancio 2024, comma 304, che prolunga l'applicazione di varie disposizioni recate dall'art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti") riguardanti le modalità di determinazione degli stati di avanzamento dei lavori nelle opere pubbliche in corso di esecuzione;

RILEVATO che le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 in commento, l'art. 26 del D.L. 50/2022, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, prevede che in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021- compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro - lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024 (termine così prorogato dalla Legge di bilancio 2024) è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando il prezzario regionale per le opere pubbliche aggiornato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DATO ATTO secondo quanto disposto dal medesimo comma 6-bis, art. 26 del D.L. 50/2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80% nei limiti delle risorse disponibili (vedi quarto periodo del comma 6-bis);

DATO ATTO inoltre, in base al comma 6-ter, art. 26 del D.L. 50/2022, anch'esso modificato dal comma 304, art. 1 della L. 213/2023 le disposizioni sopra descritte si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 (e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui al comma 7 del medesimo art. 26) relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso,

nel libretto delle misure, dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024 (termine così prorogato da parte della Legge di bilancio 2024);

VISTA la DGR n. 858 del 28/12/2022, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 4 del 13/01/2023 e successiva DGR n. 24 del 23/01/2023, con la quale è stato approvato, l'aggiornamento annuale 2023 dei "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo";

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori dell'opera in parola, geom. Mario De Dominicis, ha provveduto a calcolare il maggiore importo delle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 fino alla conclusione dei lavori, avvenuta il giorno 04/09/2023, conseguente dall'applicazione del prezzario di riferimento aggiornato, con i prezzi contrattualizzati al netto del ribasso formulato in sede di offerta, applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni e contabilizzate, ovvero l'alea che resta in capo all'appaltatore e comunque in misura pari all' 80%, ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.L.50/2022;

ATTESO che la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Mario De Dominicis, ai fini della compensazione dei prezzi, è stata sottoscritta dalla ditta Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele srl, senza sollevare alcuna eccezione;

RILEVATO dalla documentazione prodotta dal D.L. e acquisita in data 12/09/2024 prot. n. 28916, che l'importo è pari ad € 14.164,78 oltre € 3.166,25 per IVA 22%, quindi complessivamente € 17.281,03;

VISTO il certificato di pagamento bis a firma del RUP geom. Alberto Ronda, con il quale, certifica il maggior importo pari ad € 14.164,78, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022 c. 6 bis e art. 1 Legge 30/12/2023 nr. 213 c. 4 - Legge finanziaria 2024, oltre IVA come per legge, acclarato al protocollo dell'Ente in data 10/10/2024 nr. 32162;

DATO ATTO inoltre, che per i maggiori importi conseguenti la compensazione dei prezzi, le Stazioni Appaltanti possono utilizzare le somme disponibili nelle Somme a disposizione dell'Ente del quadro economico del progetto ovvero le somme disponibili nell'ambito dell'economia avuta dell'appalto;

DATO ATTO che l'incremento necessario alla compensazione dei prezzi è contenuto entro i limiti di legge e trova copertura finanziaria all'interno dei fondi complessivi stanziati per l'esecuzione dell'opera, nelle somme del quadro economico generale, tra le economie realizzate, al Cap. 2684/5 del Bilancio;

RILEVATO che detto incremento non varia l'importo complessivo dell'opera che resta pari ad €150.000,00 e non necessita di ulteriori finanziamenti;

RITENUTO di dover riconoscere all'impresa appaltatrice la maggiore onerosità subita, come sopra determinata, e, trova la copertura finanziaria tra le economie realizzate di cui al seguente prospetto di raffronto tra somme autorizzate e somme spese:

DESCRIZIONE	IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	SOMME AUTORIZZATE E IMPEGNATE
ditta Pegaso Scavi	CAP. 2684/5 Imp. 805 Sub.1	€. 103.769,08	€. 22.829,20	€. 126.598,28
geom. Mario De Dominicis	CAP. 2884/5 Imp. 718	€. 6.069,00		€. 6.069,00
TOTALI		€. 109.838,08	€. 22.829,20	€. 132.667,28

SOMME	TITOLI DI	IMPEGNO	IMPORTO	IVA	TOTALE	NOTE
-------	-----------	---------	---------	-----	--------	------

SPESA	SPESA	SPESA				
1° SAL	Fatt. n. 57 del 28/08/2023	CAP. 2684/5 Imp. 805 Sub.1	€. 86.052,41	€. 18.931,53	€. 104.983,94	Economia sui lavori pari a €. 48,18 (€126.598,28-126.550,10)
RATA DI SALDO	Fatt. n. 38 del 12/04/2024	CAP. 2684/5 Imp. 805 Sub.1	€. 17.677,18	€. 3.888,98	€. 21.566,16	
<b>SOMMA PARZIALE</b>			<b>€. 103.729,59</b>	<b>€. 22.8320,51</b>	<b>€. 126.550,10</b>	
geom.Mario De Dominicis	Fatt. n. FPA 1/24 del 15/05/2024	CAP. 2684/5 Imp. 718	€. 6.069,00		€. 6.069,00	
<b>SOMMA TOTALE DELLE SPESE</b>			<b>€. 109.798,59</b>	<b>€. 22.8320,51</b>	<b>€. 132.619,10</b>	

RILEVATO che l'economia risultante tra l'importo complessivo del progetto, le somme spese per i lavori effettivamente eseguiti e per le competenze professionali ammonta ad € 17.332,72 (€ 150.000,00 - € 132.619,10 - € 48,18);

DATO ATTO, che si provvederà al pagamento della suddetta spettanza con successivo provvedimento;

VERIFICATI gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile);

ATTESO che, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, il Responsabile del Procedimento è stato nominato il geom. Alberto Ronda del Settore 7;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per i procedimenti in itinere;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco del 28/02/2024 - prot.n. 7065, di nomina a Responsabile del Settore VII e n. 10055 del 26-03-2024 di attribuzione retribuzione di posizione ;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)

#### **DETERMINA**

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. **prendere atto** della istruttoria del D.L. geom. Mario De Dominicis, il quale ha provveduto a calcolare il maggiore importo della compensazione per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 fino alla conclusione dei lavori, avvenuta il giorno 04/09/2023, derivante

*Determinazione Reg.Gen. N.1533 del 10-10-2024*

dall'applicazione del prezzario di riferimento aggiornato, con i prezzi contrattualizzati al netto del ribasso formulato in sede di offerta, applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni e contabilizzate e comunque in misura pari all' 80%, conseguente all'applicazione dell'art. 26 c.1 del D.L.50/2022 e s.m.i;

2. **approvare** la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori degli interventi in oggetto, geom. Mario De Dominicis, acquisita in data 12/09/2024 prot. n. 28916, relativa alle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione secondo quanto disposto dall'art. 26 DL 50/2022 comma 6 ter così come dettato dall'art. 1 legge 30/12/2023 nr. 213 comma 304 - Legge Finanziaria 2024 - Disciplina straordinaria per l'adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche, per l'importo netto di € 14.164,78 oltre € 3.166,25 per IVA 22%, quindi complessivamente € 17.281,03 per la compensazione dei prezzi dovuta alla ditta appaltatrice Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele per i lavori svolti, denominati "Manutenzione straordinaria strade e canalizzazione acque bianche";
3. **approvare** il certificato di pagamento bis a firma del RUP geom. Alberto Ronda, con il quale, certifica il maggior importo pari ad € 14.164,78, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022 c. 6 bis e art. 1 Legge 30/12/2023 nr. 213 c. 4 - Legge finanziaria 2024, oltre IVA come per legge, acclarato al protocollo dell'Ente in data 10/10/2024 nr. 32162;
4. **dare atto** che il maggiore importo derivante dall'applicazione del prezzario aggiornato, trova copertura finanziaria all'interno dei fondi complessivi stanziati per l'esecuzione dell'opera, nell'economia realizzata e risultante tra l'importo complessivo del progetto e le somme spese per i lavori effettivamente eseguiti, per le competenze professionali ed ammonta a € 17.332,72 (€ 150.000,00 - € 132.619,10 - € 48,18) al Cap. 2684/5 del Bilancio e non necessita di ulteriori fondi;
5. sub impegnare in favore della ditta affidataria Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele la somma complessiva di € 126.598,28, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2103	08.01-2.02.01.09.014	2684/5	0	805		R	€. 17.281,03

6. **provvedere** con successivo provvedimento, al pagamento delle somme derivanti dalla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione determinate ai sensi di legge per un importo pari € 14.164,78 oltre € 3.166,25 per IVA 22%, quindi complessivamente € 17.281,03;
7. **dare atto** che alla citata opera sono stati assegnati i seguenti codici:
  - CUP: G77H22000000004;
  - CIG: 975312662F;
  - C.U.I.: L00173630674202100013;
8. **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;
9. **demandare** al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Ronda Alberto, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento  
F.to Ronda Alberto

Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo