

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 149 del 13-11-24

Reg. Generale n. 1717

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria strade e parcheggi centro storico. CUP: G77H21000540004. Approvazione Certificato di collaudo, verbali, documentazione finale, CRE. Liquidazione a saldo delle competenze alla ditta appaltatrice Costruzioni EDIL MAST Srl.

In data **13-11-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2023, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026 - (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Determinazione Reg.Gen. N.1717 del 13-11-2024

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 – 2025 – 2026”, con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 15.04.2021, con la quale si è proceduto ad approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dell'opera denominata “Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico”, per l’importo complessivo di € 350.000,00, redatto dal competente Ufficio, a firma del Responsabile del Settore n. 7, arch. Leo Di Febo, dell' importo di € 350.000,00, di cui € 260.000,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza, ed € 90.000,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione;

DATO ATTO che la spesa per l’esecuzione dell’opera trova copertura finanziaria, mediante mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti, al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio;

DATO ATTO che all’opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H21000540004;

DATO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il resp.le del settore n. 7, arch. Leo Di Febo;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 99 del 07.09.2021, Reg. Gen. n.1252, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- *Conferire all' arch. Domenico ONORI, mediante affidamento diretto, l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione C.R.E., coordinamento per la progettazione e per l'esecuzione degli Interventi di manutenzione strade e parcheggi Centro Storico, per l'importo di € 30.794,50, comprensivo delle spese ed oneri accessori, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 1.231,78, esente da IVA e ritenuta d'acconto in quanto soggette ad imposta sostitutiva, come da dichiarazione del professionista, e quindi complessivamente € 32.026,28;*
- *Dare atto che la spesa per l'affidamento dell'incarico in parola trova copertura finanziaria mediante mutuo da accendersi presso la Cassa Depositi e Prestiti, al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita del Bilancio e quindi ad Impegnare la somma di € 32.026,28;*
- *Approvare lo schema di lettera commerciale disciplinante l'incarico professionale in parola, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;*
- *Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H21000540004;*
- *Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z1C32A149C;*
- *Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;*

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 274 del 15.12.2021, con la quale si è proceduto ad approvare il Progetto Definitivo, dell'opera denominata “Interventi di manutenzione

strade e parcheggi centro storico”, redatto dal progettista incaricato Arch. Domenico ONORI, dell'importo di € 350.000,00, di cui € 260.000,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza, ed € 90.000,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 29.12.2022, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo denominato: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO”, redatto dal professionista incaricato, Arch. Domenico ONORI, acquisito in data 04.05.2022 prot. n. 14975 e successivamente in data 24.10.2022, al prot. 34171, a seguito dell' approvazione del Prezzario Regionale 2022, approvato con Deliberazione di G. R. n. 344 del 27.06.222 e del Prezzario Regionale – Aggiornamento infrannuale 2022 approvato con Deliberazione di G. R. n. 447 del 04.08.2022, dell'importo complessivo di € 385.000,00 di cui € 274.632,10 per lavori, costi ed oneri per la sicurezza ed € 110.367,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto come da quadro economico di seguito riportato :

QUADRO ECONOMICO	
IMPORTO PER LAVORI	Totale €
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	274.632,10
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	14.447,36
Importo totale lavori	274.632,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economia, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.000,00
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, contributi inarcassa (4%)	32.026,28
Collaudo comprensivo di contributi inarcassa ed iva (22%)	2.093,52
Imprevisti (iva compresa)	4.129,04
Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	5.200,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	1.500,00
I.V.A. su importo totale lavori 22 %	60.419,06
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	110.367,90
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	385.000,00

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 27.06.2023, immediatamente esecutiva, con la quale si è provveduto a/ad :

1. *Prendere atto della necessità di dover rettificare le lavorazioni di cui si compone l'intervento denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO”, ed in particolare correggere la categoria prevalente riportata nel capitolato speciale di appalto del progetto approvato con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 29.12.2022, in categoria OG2, RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA;*
2. *Approvare il nuovo Capitolato Speciale di Appalto revisionato integrato dello schema di Contratto, redatto dal professionista incaricato arch. Domenico Onori, acquisito in data 27.06.2023, prot. 20063;*
3. *RIAPPROVARE il progetto esecutivo denominato: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO”, redatto dal professionista incaricato, Arch. Domenico ONORI, costituito dai seguenti elaborati:*

TAV. A: Elenco Elaborati	
TAV. B: Relazione tecnica	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. C: Relazione fotografica	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. D: Computo Metrico	prot. n. 34171 del 24.10.2022
TAV. E: Elenco prezzi	prot. n. 34171 del 24.10.2022
TAV. F: Quadro economico	prot. n. 34171 del 24.10.2022
TAV. G: Capitolato Speciale di Appalto e schema di Contratto	prot. n. 20063 del 27.06.2023
TAV. H: Piano di sicurezza	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. I: Diagramma di Gantt	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. L: Analisi dei rischi	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. M: Costi della sicurezza	prot. n. 34171 del 24.10.2022
TAV. N: Fascicolo dell'Opera	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. O: Layout di cantiere	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. P: Relazione di calcolo ringhiere	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. Q: Relazione di calcolo solaio	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. R: Tabulati di calcolo solaio	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 00: Inquadramento territoriale	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 01: Rilievo metrico	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 02: Planimetria di progetto e materiali	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 03: Ringhiere	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 04: Sedute	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 05: Superfici	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 06: Fotoinserimento	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 07: Impianto di irrigazione	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 08: Impianto elettrico	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 09: Esecutivi ringhiera 1	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 10: Esecutivi ringhiera 2	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 11: Esecutivi solaio	prot. n. 14975 del 04.05.2022

dell'importo complessivo di € 385.000,00 di cui € 274.632,10 per lavori, costi ed oneri per la sicurezza ed € 110.367,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
IMPORTO PER LAVORI	Totale €
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	274.632,10
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	14.447,36
Importo totale lavori	274.632,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economia, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.000,00
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, contributi inarcassa (4%)	32.026,28
Collaudo comprensivo di contributi inarcassa ed iva (22%)	2.093,52
Imprevisti (iva compresa)	4.129,04
Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	5.200,00

Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	1.500,00
I.V.A. su importo totale lavori 22 %	60.419,06
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	110.367,90
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	385.000,00

PRESO ATTO che per l'opera denominata : "Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico", sussiste la copertura finanziaria di bilancio come segue:

- per € 350.000,00, con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, somma allocata al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio, (Posizione n. 6209523/00);
- per € 35.000,00, al Capitolo 2564, giusta nota del Responsabile del Settore n. 7 del 11.11.2022, prot. 36369, di disponibilità di economie riscontrate al suddetto Capitolo;

RICHIAMATA la Determinazione n. 45 del 07.08.2023 Reg. Gen. 385, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Città - Territorio Val Vibrata, avente come oggetto "COMUNE DI TORTORETO - GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO". CUP: G77H21000540004 ai sensi dell' art.1, comma 2 lett.b) della legge 11 settembre 2020, n.120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, e successive modifiche ed integrazioni. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N. 1 AMMISSIONI ED ESCLUSIONI e PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE", che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con la quale si è provveduto a/ad:

- *APPROVARE le premesse della presente determinazione;*
- *PRENDERE ATTO ed approvare le risultanze dei lavori del seggio di gara, per l'affidamento dei LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO", gara esperita mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000, e segnatamente:*
- *Verbale n. 1 del 19.07.2023 prot. 2842;*
- *allegato in copia quale parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 45 del 07.08.2023 Reg. Gen. 385;*
- *AMMETTERE alla successiva fase di gara le ditte concorrenti di seguito elencate:*

N.	CONCORRENTE
1	COSTRUZIONI EDILI MAST SRL
3	F.LLI DI GIAMMARCO SRL
7	LAGANARO SRL

- *APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta in via provvisoria di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi a favore del concorrente ammesso alla gara COSTRUZIONI EDILI MAST SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto il ribasso del 18,879 % corrispondente ad € 211.064,463 cui vanno aggiunti euro 14.447,360 per costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso*

risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 225.511,823 oltre IVA.;

- DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che:
- il Responsabile del Procedimento dell'Opera è il Responsabile del Settore / Lavori Pubblici, Espropri, Appalti del Comune di Tortoreto, Arch. Leo Di Febo;
- il Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento della procedura di gara è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, l'Arch. Lucio Caprara (giusto Decreto di Nomina del Presidente dell'Unione di Comuni Città – Territorio Val Vibrata prot. 2613 del 06.06.2022);
- TRASMETTERE al RUP della Stazione appaltante Comune di Tortoreto Responsabile del Settore / Lavori Pubblici, Espropri, Appalti del Comune di Tortoreto, Arch. Leo Di Febo, la presente determinazione;
- INVIARE a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno formulato offerta;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 89 del 10.08.2023, Reg. Gen. n.1124, con la quale si è provveduto a/ad:

- di prendere atto ed approvare il Verbale di Gara, Seduta Pubblica n. 1, del 19.07.2023, prot. 2842, relativo la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi agli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO, ns. prot. 24764 del 08.08.2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di aggiudicare l'appalto dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO". CUP: G77H21000540004, CIG:9931222FA4" all'Impresa, COSTRUZIONI EDILI MAST SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto il ribasso del 18,879 % corrispondente ad € 211.064,46 cui vanno aggiunti euro 14.447,36 per costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 225.511,82 oltre IVA, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 18,879% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA D	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 22% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
260.184,74 €	49.120,28 €	211.064,46 €	14.447,36 €	225.511,82 €	49.612,60 €	275.124,42 €

- di approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito della aggiudicazione e rimodulato come di seguito :

<i>Quadro Economico a seguito dell'affidamento lavori</i>	
<i>IMPORTO PER LAVORI</i>	<i>Totale €</i>
<i>A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)</i>	<i>274.632,10 €</i>
<i>di cui Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	<i>14.447,36 €</i>
<i>dicui Importo lavori soggetto a ribasso</i>	<i>260.184,74 €</i>
<i>Ribasso offerto (18,879%)</i>	<i>49.120,28 €</i>
<i>Importo al netto del ribasso</i>	<i>211.064,46 €</i>
<i>Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	<i>14.447,36 €</i>
<i>Importo totale lavori</i>	<i>225.511,82 €</i>
<i>B) SOMME A DISPOSIZIONE</i>	
<i>Lavori in economia, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura</i>	<i>5.000,00 €</i>
<i>Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, contributi inarcassa (4%)</i>	<i>32.026,28 €</i>
<i>Collaudo comprensivo di contributi inarcassa ed iva (22%)</i>	<i>2.093,52 €</i>
<i>Imprevisti (iva compresa)</i>	<i>4.129,04 €</i>
<i>Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016</i>	<i>5.200,00 €</i>
<i>Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)</i>	<i>1.500,00 €</i>
<i>I.V.A. su importo totale lavori 22 %</i>	<i>49.612,60 €</i>
<i>Economie</i>	<i>59.926,74 €</i>
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	<i>159.488,18 €</i>
<i>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO</i>	<i>385.000,00 €</i>

- di dare atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G77H21000540004;
- di dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 9931222FA4;
- di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola è finanziata con somme comunali, iscritte al Capitolo trova copertura finanziaria:
- per € 350.000,00, con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, somma allocata al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio, (Posizione n. 6209523/00);
- per € 35.000,00, al Capitolo 2564, giusta nota del Responsabile del Settore n. 7 del 11.11.2022, prot. 36369, di disponibilità di economie riscontrate al suddetto Capitolo;
- di sub impegnare in favore della ditta COSTRUZIONI EDILI MAST SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad 275.124,42 €, come segue :

<i>Cod.Siope</i>	<i>Cod. di Bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Gest. C/R</i>	<i>Importo</i>
<i>2102</i>	<i>10.05-2.02.01.09.012</i>	<i>2811</i>		<i>845</i>		<i>CO</i>	<i>€ 275.124,42</i>
<i>TOTALE</i>							<i>€ 275.124,42</i>

Determinazione Reg.Gen. N.1717 del 13-11-2024

VISTO il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 2 ottobre 2023, Rep. 1582, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Giulianova, Serie 1T, Numero 4346 del 03/10/2023, dell'importo di € 211.064,46, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 14.447,36, oltre IVA 22% come per legge, pari ad € 49.612,60, risultando quindi l'importo complessivo pari ad € 275.124,42;

VISTO il Verbale di Consegna Parziale dei Lavori redatto dal direttore dei lavori Arch. Domenico ONORI datato 6 novembre 2023, acquisito al protocollo dell' Ente in data 06.11.2023, prot. 33957;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 130 del 25 novembre 2023, Reg. Gen. n. 1649 con la quale si è provveduto, a corrispondere all'impresa COSTRUZIONI EDILI MAST SRL, l'anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale dell'appalto in parola, ovvero la somma di € 45.102,36, oltre iva pari ad € 9.922,52 e quindi complessivamente € 55.024,88;

VISTO il Verbale di Consegna definitiva dei lavori acquisito in data 06.02.2024, prot. 4522;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 12.06.2024, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

1. approvare la perizia di variante dei lavori denominati "Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico", redatta dal Direttore dei lavori, arch. Domenico ONORI, acquisita in data 06.06.2024, prot. 18322, dell'importo complessivo di € 385.000,00 di cui € 258.837,94 per lavori, costi ed oneri per la sicurezza ed € 126.162,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto come da quadro economico di seguito riportato:

Quadro Economico di VARIANTE			
IMPORTO PER LAVORI	Progetto €	Post gara €	Variante €
A) Importo di VARIANTE per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	274.632,10	274.632,10	314.477,73
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	14.447,36	14.447,36	19.759,82
Di cui Importo lavori soggetto a ribasso		260.184,74 €	
Importo lavori	274.632,10		
Ribasso d'asta del 18,879%		49.120,28	55.639,79
Importo al netto del ribasso		211.064,46	
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		14.447,36	
Importo Contratto		225.511,82	258.837,94
Aumento del Contratto			33.326,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Lavori in economia, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, contributi inarcassa (4%)	32.026,28	32.026,28	36.668,10
Collaudo comprensivo di contributi inarcassa ed iva (22%)	2.093,52	2.093,52	2.093,52
Imprevisti (iva compresa)	4.129,04	4.129,04	4.129,04
Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.Lgs 50/2016)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I.V.A. su importo totale lavori 22 %	60.419,06	49.612,60 €	56.944,35
Economie da ribasso d'asta iva inclusa		59.926,74 €	14.627,05
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	110.367,90	159.488,18 €	126.162,06
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	385.000,00	385.000,00 €	385.000,00

2. Dare atto che detta perizia di variante comporta un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 33.326,12, al netto del ribasso contrattuale, pari al 14,78 % dell'importo contrattuale, oltre IVA al 22% pari ad € 7.331,75, e quindi complessivamente € 40.657,87, come di seguito riportato :

Quadro Economico di VARIANTE			
IMPORTO PER LAVORI	Progetto €	Post gara €	Variante €
A) Importo di VARIANTE per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	274.632,10	274.632,10	314.477,73
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	14.447,36	14.447,36	19.759,82
Di cui Importo lavori soggetto a ribasso		260.184,74	
Importo lavori	274.632,10		
Ribasso d'asta del 18,879%		49.120,28	55.639,79
Importo al netto del ribasso		211.064,46	
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		14.447,36	
Importo Contratto		225.511,82	258.837,94
Aumento del Contratto			33.326,12

3. Dare atto che la suddetta perizia, motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, non comportante modifiche che possano alterare la natura generale del contratto, prevede un importo in aumento per lavori, al netto del ribasso d'asta pari al 14,78 % , di € 33.326,12, oltre IVA al 22% pari ad € 7.331,75, e quindi complessivamente € 40.657,87;
4. Dare atto, altresì, che le variazioni, apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, sono da ascrivere alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 2, lettera a) e lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
5. Dare atto che la presente variante comporta un aumento del 14,78% dell'originario importo contrattuale pari ad € 40.657,87 e trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, con le economie da ribasso d'asta conseguito;
6. Dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera in parola, trova copertura finanziaria come segue :
 - per € 350.000,00, con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, somma allocata al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio, (Posizione n. 6209523/00);
 - per € 35.000,00, al Capitolo 2564, giusta nota del Responsabile del Settore n. 7 del 11.11.2022, prot. 36369, di disponibilità di economie riscontrate al suddetto Capitolo, impegno 690 sub 6;
7. Dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
 - Codice Unico di Progetto CUP : G77H21000540004;
 - Codice Identificativo di Gara principale - CIG : 9931222FA4;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 53 del 17.06.2024, reg. Gen. n. 883 con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- 1) prendere atto della predetta perizia di variante e ad affidare i lavori di perizia alla ditta Costruzioni EDILI MAST SRL, già aggiudicataria dei lavori principali, giusto contratto stipulato in data 2 ottobre 2023, Rep. 1582, dell'importo complessivo di € 275.124,42;
- 2) sub impegnare la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori di cui alla presente perizia, pari ad € 33.326,12, oltre IVA al 22% pari ad € 7.331,75, e quindi complessivamente € 40.657,87, a favore della ditta Costruzioni EDILI MAST SRL, che trova riferimento ai seguenti Capitoli :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art	Impegno	Sub	Gest C / R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2811		845		R	€ 26.675,98
	08.01-2.02.01.09.014	2564		690	6	R	€ 13.981,89
						Totale	€ 40.657,87

3) dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto CUP: G77H21000540004;
- Codice Identificativo di Gara principale - CIG: 9931222FA4;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 60 del 21.06.2024, Reg. Gen. n. 923, con la quale si è provveduto ad AUTORIZZARE la ditta Costruzioni Edili MAST, affidataria dei lavori denominati “Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico”, ad affidare in subappalto alla ditta Paci Fabio - c.f. PCAFBA87L01I348B - P.iva 019618200675 con sede legale in via Virgilio, 42 - 64016 – Sant’Egidio alla Vibrata (TE), la realizzazione di IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ricadenti nella categoria OG10, per l’importo presunto dei lavori di € 8.700,00 iva esclusa e compresi gli oneri per la sicurezza, stimati in € 195,00;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 87 del 30.06.2024, Reg. Gen. n. 981, con la quale si è provveduto a/ad:

- *Approvare la procedura di affidamento delle attività sopra descritte, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, e successive modifiche ed integrazioni, mediante affidamento diretto, eseguita sulla piattaforma elettronica CUC (Centrale Unica di Committenza) dell’Unione dei Comuni Città-Territorio Val Vibrata;*
- *Conferire, mediante affidamento diretto, l’incarico professionale di collaudatore delle strutture in corso d’opera e finale dell’opera denominata “Interventi manutenzione straordinaria strade e parcheggi centro storico” all’Ing. Luigi Di Giovanni, i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato A, dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, per l’importo di € 1.650,00, oltre INARCASSA 4% pari ad € 66,00, oltre IVA 22% pari ad € 377,52, per un totale di € 2.093,52;*
- *Dare atto che la spesa complessiva relativa all’affidamento di cui al presente provvedimento pari ad € 2.093,52, trova copertura finanziaria con somme poste all’interno del Quadro Economico dell’opera in parola, voce Somme a disposizione dell’Amministrazione e che la spesa per la realizzazione dell’opera in parola trova copertura al Capitolo 2811 del Bilancio con accensione di mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti, Posizione 6209523/00;*
- *Sub impegnare la somma complessiva di € 2.093,52, quali competenze per lo svolgimento dell’incarico sopra descritto, a favore del predetto professionista, come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2811	845				€ 2.093,52
						TOTALE	€ 2.093,52

- *Approvare lo schema di lettera commerciale disciplinante l’incarico professionale in parola che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;*

RICHIAMATA la propria determinazione n. 80 del 13.07.2024, Reg. Gen. n. 1069, con la quale si è provveduto a/ad:

Determinazione Reg.Gen. N.1717 del 13-11-2024

- ✓ *Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 02.07.2024, trasmessa dal Direttore dei Lavori, arch. Domenico Onori, in data 02.07.2024, prot. 21432, costituita da:*
 - *Libretto delle Misure n. 1;*
 - *Registro di Contabilità n. 1;*
 - *Sommario del Registro di Contabilità n. 1;*
 - *Stato Avanzamento Lavori n. 1;*
 - *Certificato di Pagamento n. 1 ;*
- per un importo totale lavori eseguiti - al netto del ribasso - pari ad € 218.215,75;*
- ✓ *Liquidare le competenze maturate dalla ditta COSTRUZIONI EDILI MAST SRL, come da Certificato di Pagamento n. 1, e da Fattura elettronica n° 13 del 04.07.2024, acquisita a questo Comune in data 04.07.2024, prot. n. 21690, di € 173.481,52 oltre IVA al 22 % pari ad € 38.165,93 per un totale di € 211.647,45, emessa dalla ditta Costruzioni EDILI MAST SRL, i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto, nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, per il pagamento relativo al 1° SAL dei lavori in parola;*
- ✓ *Dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera in parola, trova copertura finanziaria come segue :*
 - *per € 350.000,00, con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, somma allocata al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio, (Posizione n. 6209523/00);*
 - *per € 35.000,00, al Capitolo 2564, giusta nota del Responsabile del Settore n. 7 del 11.11.2022, prot. 36369, di disponibilità di economie riscontrate al suddetto Capitolo, impegno 690 sub 6;*

e che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2811		845	4	C	Fattura n° 13 del 04.07.2024, acquisita in data 04.07.2024, prot. n. 21690	€ 211.647,45
TOTALE								€ 211.647,45

- ✓ *Richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'erogazione del corrispondente importo con le modalità stabilite dalla stessa, e PROVVEDERE successivamente all'incasso della predetta somma da parte della CDP, al pagamento della somma dovuta, come segue:*
 - *€ 173.481,52 al fornitore accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A" ;*
 - *€ 38.165,93 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi - di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.;*

DATO ATTO che il collaudatore incaricato, l'Ing. Luigi Di Giovanni, ha prodotto il certificato di collaudo acquisito da questo Ente con prot. n. 21660 del 04.07.2024;

VISTO il Certificato di Collaudo Statico e suoi allegati (L. n.1086 del 05/11/1971, art.7 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.67), protocollato tramite Piattaforma MUDE RA della Regione Abruzzo al n. 21636 ed acquisto da codesto ente al prot. n. 21660 del 04.07.2024, trasmesso dal Collaudatore delle strutture, Ing. Luigi Di Giovanni, con la quale si CERTIFICA che le opere sono collaudabili per l'uso in base al quale sono state progettate e realizzate, ai sensi delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" approvate con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti

17/01/2018; la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in particolare alle NTC 2018, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto; e COLLAUDA le opere in oggetto, ai sensi delle leggi n. 64 del 2 febbraio 1974 e n. 1086 del 5 novembre 1971, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018;

VISTO il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata e i suoi allegati costituiti da:

- Planimetria della aree riconsegnate
- Collaudo Statico delle opere strutturali
- Certificato di conformità degli impianti ed elaborato As-Built

acquisiti da questo ente in data 04.07.2024 con prot. n. 21857 con il quale si riconsegnava una parte dell'opera in parola;

VISTE le schede tecniche delle componenti impiantistiche sottoelencate, acquisite da questo Ente in data 05.07.2024 con prot. n. 21978:

- BE16_instruction_sheet
- Pompe Sommerse IT SC 223 10_19
- SEI MN 15000 AG DTF
- SEI MN 15000 AG
- Documento BE16_04_IT

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori, trasmesso dall'arch. Domenico Onori, acquisito in data 26.09.2024, prot. n. 30632, con la quale si certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 30.08.2024 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTA la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale dei lavori, trasmessa dal Direttore dei Lavori, arch. Domenico Onori, in data 26.09.2024, prot. n. 30632, costituita da:

- *LIBRETTO DELLE MISURE*
- *REGISTRO DI CONTABILITA'*
- *STATO AVANZAMENTO LAVORI*
- *SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'*
- *PROSPETTO DI CONFRONTO STATO FINALE E PERIZIA DI VARIANTE NI*
- *STATO FINALE DEI LAVORI*
- *VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI*
- *RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE*

dove si evince che la ditta esecutrice dei lavori in parola, ha un credito pari ad € 40.185,22 oltre IVA;

RILEVATO che la ditta appaltatrice Costruzioni EDILI MAST S.R.L., ha firmato la documentazione contabile senza apporre nessuna riserva;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dall'arch. Domenico Onori, in data 26.09.2024, prot. n. 30632, il quale certifica che i lavori compiuti dalla ditta Costruzioni EDILI MAST S.R.L., sono stati regolarmente eseguiti e che la stessa la ditta vanta un credito pari € 40.185,22 oltre IVA;

RITENUTO che le attività di manutenzione strade e parcheggi del centro storico sono state regolarmente svolte come evidenziato nel CRE sottoscritto dall'arch. Domenico Onori, e pertanto si può procedere al pagamento a saldo delle spettanze dovute alla ditta esecutrice Costruzioni EDILI MAST S.R.L. per l'esecuzione dei lavori in parola;

DATO ATTO che la società Costruzioni EDILI MAST S.R.L., ha presentato la polizza fideiussoria n. KL2401491 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, rilasciata dal garante KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD e acquisita dall'Ente in data 04.11.2024, agli atti;

VISTA la fattura elettronica n. 24 del 09.10.2024, acquisita a questo Comune in data 10.10.2024, prot. n. 32090, di € 40.185,22 oltre IVA al 22 % pari ad € 8.840,75 per un totale di € 49.025,97, emessa dalla ditta Costruzioni EDILI MAST S.R.L., i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto, nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, per il pagamento relativo a saldo dei lavori in parola, come di seguito:

Oggetto della fornitura	<i>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO</i> Contratto REP 1582 del 02.10.2023
Num. Prot. in entrata:	10.10.2024, prot. n. 32090
Num. Fattura	24
Data emissione fattura	09.10.2024
Nominativo creditore:	Costruzioni EDILI MAST S.R.L.
Codice Fiscale creditore	01722770672
Partita IVA creditore	01722770672
Valore unitario	€ 40.185,22
Aliquota e importo IVA 10 %	€ 8.840,75
Importo totale documento:	€ 49.025,97
Eventuali oneri inseriti in fattura:	
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	
Scadenza della fattura:	
Scissione dei pagamenti:	
Impegno di spesa:	
CIG	9931222FA4
CUP	G77H21000540004

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta *Costruzioni EDILI MAST S.R.L.* avente prot. INPS_42224472, con scadenza 19.12.2024 dal quale si evince che la stessa risulta IN REGOLA nei confronti di INPS, INAIL, CNCE, agli atti;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta Paci Fabio avente prot. INPS_46153804, con scadenza 20.02.2025 dal quale si evince che la stessa risulta IN REGOLA nei confronti di INPS, INAIL, agli atti;

VISTO l'Avviso ai creditori a firma del resp.le del Settore 7, prot. n. 31545 del 04.10.2024, ed il referto dell'ufficio competente datato 06.11.2024, con la quale si comunica che l'avviso in

parola è stato pubblicato dal 04.10.2024 al 03.11.2024 - pubblicazione 2446 - e non è stato oggetto di osservazioni, agli atti;

VISTA la dichiarazione a firma del titolare della ditta Costruzioni EDILI MAST S.R.L., relativa agli obblighi sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, acquisita in fase di gara, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in parola;

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’esecuzione dell’opera in parola, trova copertura finanziaria come segue:

- per € 350.000,00, con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, somma allocata al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio, (Posizione n. 6209523/00);
- per € 35.000,00, al Capitolo 2564, giusta nota del Responsabile del Settore n. 7 del 11.11.2022, prot. 36369, di disponibilità di economie riscontrate al suddetto Capitolo, impegno 690 sub 6;

DATO ATTO che il pagamento delle predette competenze è subordinato alla favorevole procedura degli adempimenti verso la Cassa Depositi e Prestiti 4. e quindi solo successivamente all’incasso della predetta somma da parte della CDP, può provvedersi al pagamento della somma dovuta;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione relativa allo stato finale dei lavori in parola alla ditta Costruzioni EDILI MAST S.R.L.;

RITENUTO di poter procedere all’approvazione del CRE;

DATO ATTO che all’intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G77H21000540004;

DATO ATTO che all’intervento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9931222FA4;

VERIFICATI gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016), (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 28.02.2024, prot. n. 7065, di Nomina Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art. 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

1. **APPROVARE** il Certificato di Collaudo Statico e suoi allegati (L. n.1086 del 05/11/1971, art.7 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.67), protocollato tramite Piattaforma MUDE_RA della Regione Abruzzo al n. 21636 ed acquisto da codesto ente al prot. n. 21660 del 04.07.2024, trasmesso dal Collaudatore delle strutture, Ing. Luigi Di Giovanni, con la quale si CERTIFICA che le opere sono collaudabili per l'uso in base al quale sono state progettate e realizzate, ai sensi delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" approvate con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 17/01/2018; la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in particolare alle NTC 2018, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto; e COLLAUDA le opere in oggetto, ai sensi delle leggi n. 64 del 2 febbraio 1974 e n. 1086 del 5 novembre 1971, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018;
2. **APPROVARE** il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata e i suoi allegati costituiti da:
 - Planimetria delle aree riconsegnate
 - Collaudo Statico delle opere strutturali
 - Certificato di conformità degli impianti ed elaborato As-Builtacquisiti da questo ente in data 04.07.2024 con prot. n. 21857 con il quale si riconsegnava una parte dell'opera in parola;
3. **APPROVARE** le schede tecniche delle componenti impiantistiche sottoelencate, acquisite da questo Ente in data 05.07.2024 con prot. n. 21978:
 - BE16_instruction_sheet
 - Pompe Sommerse IT SC 223 10_19
 - SEI MN 15000 AG DTF
 - SEI MN 15000 AG
 - Documento BE16_04_IT
4. **APPROVARE** la documentazione tecnico-contabile relativa allo stato Finale dei lavori, trasmessa dal Direttore dei Lavori, arch. Domenico Onori, in data 26.09.2024, prot. n. 30632, costituita da:
 - LIBRETTO DELLE MISURE
 - REGISTRO DI CONTABILITA'
 - STATO AVANZAMENTO LAVORI

Determinazione Reg.Gen. N.1717 del 13-11-2024

- SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'
- PROSPETTO DI CONFRONTO STATO FINALE E PERIZIA DI VARIANTE N1
- STATO FINALE DEI LAVORI
- VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI
- RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

dove si evince che la ditta esecutrice dei lavori in parola, ha un credito restante pari ad € 40.185,22 oltre IVA;

5. **APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dall'arch. Domenico Onori, in data 26.09.2024, prot. n. 30632, il quale certifica che i lavori compiuti dalla ditta Costruzioni EDILI MAST S.R.L. , sono stati regolarmente eseguiti e che la stessa la ditta vanta un credito restante pari € 40.185,22 oltre IVA;
6. **LIQUIDARE** le competenze maturate dalla ditta Costruzioni EDILI MAST S.R.L., come da Fattura elettronica n. 24 del 04.07.2024, acquisita a questo Comune in data 04.07.2024, prot. n. 32090, di € 40.185,22 oltre IVA al 22 % pari ad € 8.840,75 per un totale di € 49.025,97, emessa dalla ditta Costruzioni EDILI MAST S.R.L., i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto, nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, per il pagamento relativo al saldo dei lavori in parola;
7. **DARE ATTO** che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera in parola, trova copertura finanziaria come segue :
 - per € 350.000,00, con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, somma allocata al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio, (Posizione n. 6209523/00);
 - per € 35.000,00, al Capitolo 2564, giusta nota del Responsabile del Settore n. 7 del 11.11.2022, prot. 36369, di disponibilità di economie riscontrate al suddetto Capitolo, impegno 690 sub 6;
 e che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2811		845	4	RE	Fattura n° 24 del 09.10.2024, acquisita in data 10.10.2024, prot. n. 32090	€ 8.452,09
2102	10.05-2.02.01.09.012	2811		845	8	RE		€ 26.675,98
2101	08.01-2.02.01.09.014	2564		690	6	RE		€ 13.897,90
TOTALE								€ 49.025,97

8. **RICHIEDERE** alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'erogazione del corrispondente importo con le modalità stabilite dalla stessa, e **PROVVEDERE** successivamente all'incasso della predetta somma da parte della CDP, **al pagamento** della somma dovuta, come segue:
 - € 40.185,22 al fornitore accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A" ;

– € 8.840,75 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi - di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.

9. **SVINCOLARE** la cauzione definitiva prestata dalla società COSTRUZIONI EDILI MAST SRL, P. IVA n. 01722770672, a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art.103 comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituita mediante Fideiussione n. KL026874/DE, emessa da KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD in data 06.09.2023, per un importo di euro 21.287,19 (euroventunomiladuecentoottantasette/19);
10. **DARE ATTO** che all'intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G77H21000540004;
11. **DARE ATTO** che all'intervento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9931222FA4;
12. **DARE ATTO** che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e s.m.i, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
13. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore 7 Arch. Leo Di Febo;
14. **DEMANDARE** al Responsabile del Settore competente e al Responsabile del Settore Finanziario ogni provvedimento di competenza.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo