

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 182 del 18-12-24

Reg. Generale n. 1939

Oggetto: PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2, Componente 4 Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. Approvazione tavola opere realizzate, Rideterminazione credito a favore della ditta appaltatrice Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, liquidazione e rinvio pagamento a saldo dei lavori eseguiti.

In data **18-12-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026- (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11/01/2024 dall’oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2025-2026” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 27.06.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “PIAO - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SEZIONE DEL PIAO RELATIVA AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2024/2026”;

Premesso che :

- la località Cavatassi, in territorio comunale, è stata interessata negli anni scorsi da un movimento franoso;
- a seguito di apposito finanziamento regionale dell’importo di € 500.000,00, il Comune di Tortoreto ha realizzato, con l’intervento denominato “Lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale”, opere di consolidamento della zona, mediante esecuzione di paratie di pali, pozzi drenanti, tratti di condotte per la raccolta e lo smaltimento acque, nonché dispositivi quali piezometri ed inclinometri per il monitoraggio nel tempo dei movimenti franosi. Dette opere sono state regolarmente eseguite e collaudate;
- con nota del 27 febbraio 2017, prot. 5492 si è provveduto a segnalare i danni verificatesi a seguito degli eventi atmosferici avvenuti nel gennaio 2017, chiedendo alla Regione Abruzzo somme per opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 30.03.2017, è stato deliberato di chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza e di calamità naturale per la località Cavatassi in conseguenza delle nevicate e delle eccezionali piogge avvenute nei giorni 16,17,18,19 gennaio 2017 e delle scosse telluriche del 18 gennaio 2017;
- con determinazione, del resp.le del Settore Lavori Pubblici, n. 17 del 29 dicembre 2016, Reg. Gen. n. 1582, è stato affidato, all’Ing. Roberto Di Ascenzo, con studio in Villa Falchini snc, 64100 Teramo l’incarico professionale per lo studio del versante a ridosso dell’abitato di Cavatassi, al fine di individuare eventuali idonee soluzioni progettuali;
- in data 05.10.2019 il predetto studio è stato aggiornato anche a seguito delle attività sopra espletate, proponendo alcune soluzioni progettuali. Tale relazione, quale integrazione anche della scheda di rilevazione e segnalazione danni inviata alla Regione Abruzzo in data 27 febbraio 2017, protocollo 5492, è stata inviata alla Regione Abruzzo in data 5 ottobre 2019, prot. 30245, al fine della richiesta di fondi per interventi di mitigazione del movimento franoso. La relazione stimava le opere necessarie in € 1.200.000,00;
- il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha approvato il piano redatto dalla Struttura di Missione della Protezione civile regionale relativo ai finanziamenti per la nevicata del gennaio 2017 per interventi al patrimonio pubblico, con prevalenza infrastrutturale, danneggiato dagli eccezionali eventi relativi alla nevicata del gennaio 2017 per i territori che non sono ricompresi nel cratere sismico;
- il PIANO INTERVENTI D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 II ANNUALITÀ (2020), nel quale sono elencati i comuni a cui è stato assegnato il predetto finanziamento, ha assegnato al Comune di Tortoreto (TE) un finanziamento di € 945.000,00 per l’intervento denominato: Riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del centro abitato di Cavatassi;

- con delibera di giunta comunale n. 118 del 23-06-2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati : *DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI*, dell' importo complessivo dei lavori di € 945.000,00, di cui € 685.900,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 259.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- i predetti interventi sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, alla ditta CO.GE.PRI. SRL e sono in fase di ultimazione;
- il Comune di Tortoreto (TE) è inserito nell' elenco del Piano Investimenti 2021- III Annualità - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.OCDPC 441/2017 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017, ed è beneficiario di un ulteriore contributo di euro 766.250,00 per gli *Interventi di riduzione del rischio idrogeologico del versante est della località di Cavatassi, II lotto*;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 22.11.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto e trasmesso dal tecnico incaricato ing. Giuseppe Di Domenicantonio, dell'opera denominata : *DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento terza annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO*, dell' importo complessivo dei lavori di € 766.250,00, di cui € 533.150,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 233.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visti:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: “Codice della Protezione civile”;
- la Delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (GU n. 78 del 03/04/2017);
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);
- la Legge 1 ottobre 2019, n. 110: “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019” (GU 8 ottobre 2019, n. 236, S.O.);
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

Evidenziato che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato, il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

Preso atto che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 febbraio 2019 sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziare dall’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali

ed infrastrutturali nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Considerato che il DPCM 27 febbraio 2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziarie in favore della Regione Abruzzo per complessivi € 202.891.933,61 ripartite in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all'art. 1, comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;

Dato atto che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla prima annualità del finanziamento di € 65.428.287,26, approvato dal DPC ed in fase attuativa;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 "Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione", con la quale viene individuata la "SMEA", istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11 novembre 2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'Ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – "Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145". (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

Considerato che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Annualità (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

Visto il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

Visto il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

Dato atto che con il DPCM 21/10/2020, Art. 1, lettera d) si dispone che i soggetti attuatori garantiscano l'impiego delle somme assegnate per le annualità 2020 e 2021, attraverso la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura inserita nei piani degli investimenti, entro il 31 dicembre di ciascuna annualità;

Dato atto che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019 e del DPCM 21/10/2020, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla terza annualità (2021) del finanziamento di € 69.970.746,54, sottoponendolo, con nota del Commissario Delegato OCDPC 441/2017 – Presidente della GR Abruzzo prot. 214976/21 del 20.05.2021, all'approvazione del Dipartimento della Protezione civile nazionale;

Dato atto che il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. POST/0027017 del 09/06/2021, ha comunicato la parziale approvazione del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo, per un importo di € 27.904.511,38, rimandandone la completa operatività alla trasmissione delle integrazioni documentali richieste con la medesima nota;

Dato atto che con Decreto n. 1 del 30/06/2021 il Presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato OCDPC 441/2017 ha individuato gli Enti locali riportati nell'elenco A del medesimo decreto 1/2021 quali soggetti attuatori degli Interventi risultati ammissibili nella prima parte del Piano degli Investimenti – III Annualità 2021, e approvato il relativo schema di convenzione;

Dato atto che il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. POST/0032259 del 20/07/2021, ha comunicato l'avvenuta approvazione dell'intero piano degli investimenti III Annualità (2021) per l'importo di € 69.970.746,54, pari all'assegnazione finanziaria per l'anno 2021 disposta a favore della Regione Abruzzo dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, come integrato dal D.P.C.M. 9 gennaio 2020;

Dato atto, altresì, che con Decreto n. 2 del 29/07/2021 il Commissario Delegato – Presidente della Regione Abruzzo, nominato con la OCDPC 441/2017, ha ritenuto di individuare i restanti Enti Locali (di cui all'ALL.A del medesimo provvedimento) quali Soggetti attuatori degli Interventi, attesa la puntuale conoscenza delle problematiche e la dichiarata capacità operativa anche in relazione alle tempistiche dei DPCM 27/02/2019 e 21/10/2020;

Visto :

- che il Comune di Tortoreto (TE) è inserito nell'elenco del Piano Investimenti 2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.OCDPC 441/2017 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017;
- che il Comune di Tortoreto è beneficiario di un contributo di euro 766.250,00 per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico del versante est della località di Cavatassi;
- che l'intervento denominato: Interventi di riduzione del rischio idrogeologico del versante est della località di Cavatassi è inserito nella programmazione dei lavori pubblici per l'anno 2021;

Richiamata la Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore tra il Commissario delegato OCDPC del 21 marzo 2017, n. 441, Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Marco Marsilio ed il Rappresentante Legale del Comune di Tortoreto, Piccioni Domenico, disciplinante gli aspetti giuridici afferenti la realizzazione degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti III annualità 2021 della Regione Abruzzo in conformità a quanto previsto dai DPCM 27/02/2019 e 21/10/2020;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 193 del 14.09.2021, immediatamente esecutiva, avente per oggetto : Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e DUP (Art. 175, c. 4 del D.Lgs n. 267/2000). Variazione al PEG 2021-2023 ai sensi dell'art.175, c.5bis, D.Lgs. n.267/2000, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, ad/a :

- *apportare al bilancio di previsione 2021/2023 la variazione di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicata nell'allegato A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;*
- *variare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, come da allegato B);*
- *apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la variazione al piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023, analiticamente indicata nell'allegato C) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;*

Richiamata la propria Determinazione n. 111 del 27.09.2021, Reg. Gen. 1338, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- *Conferire all'ing. Giuseppe Di Domenicantonio, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, mediante affidamento diretto, per i motivi sopra esposti, l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione C.R.E., Coordinamento per la Progettazione e per l'Esecuzione degli **“INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. II LOTTO”**, per l'importo di € 34.700,00, comprensiva*

delle spese ed oneri accessori, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 1.388,00, oltre IVA, pari ad € 7.939,36, e quindi complessivamente € 44.027,36;

- Dare atto che la spesa per l'affidamento dell'incarico in parola trova copertura finanziaria mediante finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte in Entrata al Capitolo 419/0 ed in Uscita al Capitolo 2429/0 del Bilancio;
- Impegnare la somma di € 44.027,36, corrispondente alle competenze professionali per le attività sopra descritte, a favore del predetto professionista, come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429				C	€ 44.027,36
TOTALE							€ 44.027,36

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 22.11.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'opera denominata : *DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento terza annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO*, redatto dal tecnico incaricato ing. Giuseppe Di Domenicantonio, dell'importo complessivo dei lavori di € 766.250,00, di cui € 533.150,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 233.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera dell'importo complessivo pari ad € 766.250,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 2429/0 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale;

Richiamato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108), che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina, con la Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, risorse per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo, elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile;

Viste le note del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del 10.12.2021 prot. DIP/0053704 e del 20.12.2021 prot. SCD/0055151 con le quali sono state comunicate l'avvenuta approvazione rispettivamente di un primo e secondo elenco di interventi, già finanziati ed approvati a seguito di emergenze nazionali "progetti in essere Regione Abruzzo", da sottoporre a rendicontazione nell'ambito del PNRR – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b, tra cui l'opera in parola;

Identificato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento il responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria Determinazione n. 169 del 21.12.2021, Reg. Gen. 1893, con la quale si è provveduto :

1. di prendere atto e di approvare ai sensi dell'articolo 33 del comma 1 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. il verbale di seduta pubblica n. 39098 del 07.12.2021, relativo all'affidamento dell'opera in parola, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati "D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 - DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017 OCDPC 441/2017 - PIANO INVESTIMENTI - FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITÀ – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. II LOTTO" alla ditta DI SABATINO GIUSEPPE e C. Srl., i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto un ribasso del 32,18% sull'importo dei lavori a base d'asta, per l'importo complessivo di aggiudicazione di € 369.263,86, oltre IVA, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 32,18% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO D	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 22% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
509.279,50	163.886,14	345.393,36	23.870,50	369.263,86	81.238,05	450.501,91

3. di approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
1)	Importo Lavori a misura	€ 509.279,50	
	di cui:		
	Incidenza Manodopera	€ 85.735,30	
	Incidenza Sicurezza	€ 14.427,13	
	Incremento Manodopera per emergenza Covid-19 p.to a)	€ 9.587,99	
	Importo lavori a base d'asta		€ 509.279,50
2)	Costi per la sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)		€ 23.870,50
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 533.150,00
	Ribasso offerto 32,18%		€ 163.886,14
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 345.393,36
	Costi per la sicurezza – non soggetti a ribasso		€ 23.870,50
	IMPORTO AGGIUDICAZIONE – Lavori + Costi della sicurezza		€ 369.263,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1)	Imprevisti		€ 9.660,36
2)	Rilievi, Accertamenti e Indagini:		
	2.1) Indagini archeologiche	€ 10.000,00	
	2.2) Rilievi e monitoraggio	€ 5.000,00	
	2.3) Frazionamenti ecc.	€ 2.500,00	
	totale 2)		€ 17.500,00
3)	Spese Collaudo Tecnico Amministrativo		€ 0,00
4)	Spese Tecniche Generali		
	Spese per Progettazione, D.L., CSP, CSE, Contabilità e CRE + Cassa (4%)	€ 36.088,00	
	Spese per supporto al RUP per verifica/Validazione ecc. + Cassa (4%)	€ 6.000,00	
	Spese per Relazione Archeologica	€ 2.500,00	
	Spese per Relazione Geologica + cassa (2%)	€ 2.550,00	
	Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)	€ 10.663,00	
	totale 4)		€ 57.801,00
5)	Acquisizione aree o immobili e indennizzi		€ 12.500,00
6)	Spese per pubblicità (iva compresa)		€ 1.000,00
7)	Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche		€ 0,00
	Analisi di laboratorio	€ 0,00	

	Prove, accertamenti	€ 0,00	
	Collaudo Statico	€ 0,00	
	totale 7)		€ 0,00
8)	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi		
	I.V.A. per lavori voce A (22%)	€ 81.238,05	
	I.V.A. per voce B.1 (22%)	€ 2.125,28	
	I.V.A. per voce B.2 (22%)	€ 3.850,00	
	I.V.A. per voce B.3 (22%)	€ 0,00	
	I.V.A. per spese tecniche voce B.4 (22%)	€ 10.370,36	
	I.V.A. per spese voce B.7 (22%)	€ 0,00	
	altre imposte	€ 1.000,00	
	totale 8)		€ 98.583,69
	Totale somme a disposizione		€ 197.045,05
	Economie di ribasso d'asta iva compresa		€ 199.941,09
	Totale somme a disposizione		€ 396.986,14
	Importo complessivo progetto		€ 766.250,00

4. di dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G71B21005180001;
5. di dare atto che per la gara il codice CIG è 899068759E;
6. di dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera dell'importo complessivo pari ad € 766.250,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2429/0 con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, attraverso il Commissario Delegato, Presidente della Regione Abruzzo;
7. di impegnare in favore della ditta DI SABATINO GIUSEPPE e C. Srl., i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 450.501,91, come segue:

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429				C	€ 450.501,91
TOTALE							€ 450.501,91

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 16.02.2022, Rep. 1552, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Giulianova, Serie 1T, Numero 699 del 16.02.2022, dell'importo di 369.263,86 oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 450.501,91;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dall'ing. Giuseppe Di Domenicantonio datato 29 Marzo 2022, acquisito al protocollo dell'Ente in data 31.03.2022 prot. 11122;

Richiamata l'autorizzazione al subappalto datata 07.04.2022, prot. n. 12037, con la quale si autorizza la ditta aggiudicataria dell'intervento in parola all'affidamento in subappalto alla ditta CO.STRA.M. Srl, delle lavorazioni riportate nel punto 1. del contratto di subappalto, ad eccezione della voce E. 001.000.02. A, ricadenti nella categoria OS21;

Richiamata l'autorizzazione al subappalto datata 20.07.2022, prot. n. 23906, con la quale si autorizza la ditta aggiudicataria dell'intervento in parola all'affidamento in subappalto alla ditta SOGEM S.a.s., delle attività di bonifica da ordigni bellici dell'area interessata dai lavori;

Richiamata la concessione della proroga dei termini contrattuali datata 23.09.2022, prot. 30501, con la quale è stata concessa la proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 23.12.2022;

Visto il verbale n.1 di sospensione lavori del 28.11.2022, acquisito al protocollo dell'Ente in data 05.12.2022, prot. n. 38888;

Visto il verbale n. 1 di ripresa lavori del 06.03.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 10.03.2023, prot. n. 7893. Nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 31.03.2023;

Richiamata la concessione della proroga dei termini contrattuali datata 04.04.2023, prot. 11041, con la quale è stata concessa la proroga di ulteriori 60 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 30.05.2023;

Visto il verbale n. 2 di sospensione dei lavori del 18.05.2023 acquisito al protocollo dell'Ente in data 22.05.2023, prot. n. 15970;

Visto il verbale n. 2 di ripresa lavori del 20.06.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 20.06.2023, prot. n. 19307. Nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 02.07.2023;

Richiamata l'autorizzazione al subappalto datata 01.08.2023, prot. n. 24191, con la quale si autorizza la ditta aggiudicataria dell'intervento in parola all'affidamento in subappalto alla ditta DI SILVESTRO SRL, l'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori del 20.07.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 13.09.2023, prot. 28105, dal quale risulta una assegnazione di n. 30 giorni per il completamento di alcune lavorazioni ritenute dalla DL di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;

Visto il verbale di Constatazione del completamento delle lavorazioni di cui al Certificato di Ultimazione Lavori del 20.07.2023, del 19.08.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 21.09.2023, prot. 28967;

Richiamata la determinazione n. 52 del 22.05.2023, Reg. Gen. 655, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- *Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 28.11.2022, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 18.04.2023 prot. 12356, costituita da:*
 - *Stato Avanzamento Lavori n. 1;*
 - *Libretto delle Misure;*
 - *Registro di Contabilità;*
 - *Sommario del Registro di Contabilità;*
 - *Certificato di Pagamento;*
 - *Computo Consuntivo Costi Sicurezza;*
 - *Computo Liste in Economie;*
 - *Computo Adeguamento Prezzi;*
 - *Certificato di Pagamento n. 1 BIS;*
 - *Disegni contabili;*
- *Approvare la fattura 11 del 28.04.2023, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, acquisita in data 11.05.2023 prot. 14819, dell'importo pari ad € 234.561,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 51.603,42, per un totale di € 286.164,42;*
- *Liquidare e pagare un ACCONTO della fattura 11 del 28.04.2023, acquisita in data 11.05.2023 prot. 14819, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, quale acconto del 1 SAL dell'opera pubblica denominata "PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU", per un importo pari ad € 182.702,13, oltre iva del 22% pari ad € 40.194,47 e quindi complessivamente € 222.896,60;*

- *Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:*

<i>Cod. Siope</i>	<i>Cod.Mecc.</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Gest. (C/FPV/R)</i>	<i>Importo</i>
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		653		C	€ 450.501,91
<i>TOTALE</i>							€ 450.501,91

- *Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:*

<i>Cod.Siope</i>	<i>Cod. di Bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Gest.</i>	<i>Fatt. n.</i>	<i>Importo</i>
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		653		C	ACCONTO fattura 11 del 28.04.2023	€ 222.896,60
<i>TOTALE</i>								€ 222.896,60

- € 182.702,13 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 40.194,47 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
- *Dare atto che la spesa per le attività sopra citate trova copertura finanziaria con le somme previste all'interno del Q.E. del progetto in parola, iscritte al Capitolo 2429 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.1b" nell'ambito del PNRR;*
- *Provvedere al pagamento del saldo del 1 SAL, pari ad € 63.267,82 (€ 286.164,42 - € 222.896,60), con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme acquisite dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.1b" nell'ambito del PNRR;*
- *Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21005180001;*
- *Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 899068759E*

Richiamata la determinazione n. 128 del 20.11.2023, Reg. Gen. n. 1618, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- *Prendere atto della Determinazione n. n. 52 del 22.05.2023, Reg. Gen. 655, sopra richiamata, con la quale si è provveduto ad Approvare la fattura 11 del 28.04.2023, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, acquisita in data 11.05.2023 prot. 14819, dell'importo pari ad € 234.561,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 51.603,42, per un totale di € 286.164,42, e a Provvedere al pagamento del saldo del 1 SAL, pari ad € 63.267,82 (€ 286.164,42 - € 222.896,60), con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme acquisite dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.1b" nell'ambito del PNRR;*
- *Provvedere al pagamento delle competenze maturate dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL e quindi al saldo del SAL n. 1 pari ad € 63.267,82 iva compresa;*
- *Liquidare e pagare a SALDO la fattura 11 del 28.04.2023, acquisita in data 11.05.2023 prot. 14819, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, quale pagamento del 1 SAL relativo dell'opera pubblica denominata "PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI*

CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU;

- Provvedere al pagamento della compensazione prezzi, ai sensi del D.L. 50/2022, relativamente al 1 SAL alla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, pari ad € 32.388,56, iva compresa;
- Sub impegnare in favore della ditta DI SABATINO GIUSEPPE e C. Srl., la spesa complessiva per la compensazione prezzi relativamente al 1 SAL, pari ad € 32.388,56,
- Approvare la fattura 30 del 25.10.2023, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, acquisita in data 25.10.2023 prot. 33027, dell'importo pari ad € 26.548,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 5.840,56, per un totale di € 32.388,56;
- Liquidare e pagare la fattura 30 del 25.10.2023, acquisita in data 25.10.2023 prot. 33027, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, quale pagamento per la compensazione relativamente al 1 SAL dell'opera pubblica in parola;
- Provvedere al pagamento delle somme dovute, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest.	Fatt. n.	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		653		C	SALDO fattura 11 del 28.04.2023	€ 63.267,82
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		785		C	fattura 30 del 25.10.2023	€ 32.388,56
							TOTALE	€ 95.656,38

✚ € 78.406,87 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";

✚ € 17.249,51 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;

- Dare atto che la spesa per le attività sopra citate trova copertura finanziaria con le somme previste all'interno del Q.E. del progetto in parola, iscritte al Capitolo 2429 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.1b" nell'ambito del PNRR;
- Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21005180001;
- Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 899068759E

Richiamata la propria determinazione n. 33 del 02.05.2024, Reg. Gen. n. 599, con la quale si è provveduto a :

1. Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 a tutto il 20.07.2023, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 26.01.2024, prot. 3339, costituita da:
 - Stato Avanzamento Lavori n. 2;
 - Libretto delle Misure n. 2;
 - Registro di Contabilità n. 2;
 - Sommario del Registro di Contabilità al SAL n. 2;
 - Computo Consuntivo Costi Sicurezza;per un importo totale lavori eseguiti - al netto del ribasso - pari ad € 315.595,99;
2. Provvedere al pagamento delle competenze maturate dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, come da Certificato di Pagamento n. 2 ed Ultimo, dell'importo di € 79.457,00, oltre IVA del 22%;
3. Liquidare la fattura 14 del 29.04.2024, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.r.l., i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, acquisita in data 30.04.2024, prot. 13884, dell'importo pari ad € 79.457,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 17.480,54 e quindi complessivamente € 96.937,54, quale pagamento del SAL n. 2 ed Ultimo, relativo all'opera pubblica denominata "**PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI**

EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU;

4. **Rinviare il pagamento** della predetta fattura 14 del 29.04.2024, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.r.l. dell'importo pari ad € 79.457,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 17.480,54 e quindi complessivamente € 96.937,54, quale pagamento del SAL n. 2 ed Ultimo, relativo all'opera pubblica in parola. **con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie e acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;**
5. **Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:**

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429				C	€ 450.501,91
TOTALE							€ 450.501,91

6. **Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell' opera in parola trova copertura finanziaria mediante finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte in Entrata al Capitolo 419/0 ed in Uscita al Capitolo 2429/0 del Bilancio, ed il relativo contributo concesso, è confluito nella linea progettuale Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, nell'ambito del PNRR;**
7. **Dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21005180001;**
8. **Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 899068759E;**
9. **Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";**

Richiamata la determinazione n. 42 del 21.05.2024, Reg. Gen. 730, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- 1) **Approvare la documentazione tecnico-contabile trasmessa dal Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, acquisita in data 29.02.2024, prot. 7176, in data 14.05.2024, prot. 15428 ed in data 15.05.2024, prot. 15708, costituita dai seguenti elaborati :**
- **Libretto delle Misure n. 3 Sal Finale – prot. 7176/2024**
 - **Stato Finale Lavori – prot. 7176/2024**
 - **Registro Contabilità Sal Finale – prot. 7176/2024**
 - **Sommario Reg. di Contabilità – prot. 7176/2024**
 - **Dichiarazione D.L. Nuovi Prezzi – prot. 7176/2024**
 - **Verbale Concordamento – prot. 7176/2024**
 - **Relazione Sul Conto Finale – prot. 7176/2024**
 - **Documentazione Fotografica – prot. 7176/2024**

relativamente alle occupazioni permanenti post intervento ed occupazioni temporanee :

- *Calcolo Indennizzi – prot. 15708/2024*
- *TAV. 9.1 Planimetria Generale - Espropri/Asservimenti/Occupazioni Permanenti Post intervento – prot. 15708/2024*
- *TAV. 9.2 Planimetria Generale - Espropri/Asservimenti/Occupazioni Temporanee - prot. 15708/2024*

relativamente alle opere eseguite :

- *TAV. 9.3 TAV. 9.3 Planimetria Cavidotti – prot. 15708/2024*
- *Tav. U Planimetria Generale Interventi Disposizione Trincee e pozzi drenanti Post intervento – prot. 15708/2024*

dalla quale risulta un importo lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta di € 328.195,41;

Richiamata la propria determinazione n. 177 del 11 dicembre 2024, Reg. Gen. n. 1894 con la quale si è proceduto a RETTIFICARE la predetta determina n. 42/ 2024, Reg. Gen. n. 730, (Determina n. 89 del 29.07.2024, Reg. Gen. n. 1169 e Determina n. 141 del 04.11.2024 Reg. Gen. n. 1652), nella parte in cui sono descritte TAV. 9.3 Planimetria Cavidotti – e Tav. U Planimetria Generale Interventi Disposizione Trincee e pozzi drenanti Post intervento, ed indicato, per mero errore materiale, il numero di protocollo 15708/2024, **anziché il numero di protocollo corretto 7176/2024;**

Richiamata la determinazione n. 66 del 20.06.2024, Reg. Gen. n. 950, con la quale, a seguito di richiesta di erogazione di ulteriore anticipo da parte dell'Ufficio competente, è stato disposto un ulteriore pagamento – secondo SAL – a favore del Comune di Tortoreto (TE) pari ad € 151.598,08 per gli interventi in parola, giusto Decreto N. 60/S.M.E.A. del 05/06/2024, della STRUTTURA di MISSIONE per il SUPERAMENTO EMERGENZE di PROTEZIONE CIVILE REGIONALI, a firma del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, dott. Mauro Casinghini, si è provveduto, tra le altre cose, a :

1. *Liquidare e pagare la fattura 14 del 29.04.2024, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.r.l., i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, acquisita in data 30.04.2024, prot. 13884, dell'importo pari ad € 79.457,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 17.480,54 e quindi complessivamente € 96.937,54, quale pagamento del SAL n. 2 ed Ultimo, relativo all'opera pubblica denominata "PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU;*
2. *Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola trova copertura finanziaria mediante finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte in Entrata al Capitolo 419/0 ed in Uscita al Capitolo 2429/0 del Bilancio, ed il relativo contributo concesso, è confluito nella linea progettuale Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, nell'ambito del PNRR;*
3. *Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:*

<i>cod. Siope</i>	<i>Cod. di Bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Gest. C/R</i>	<i>Documento / Fattura</i>	<i>Importo</i>
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		785	2	R	Fattura 14 del 29.04.2024, acquisita in data 30.04.2024, prot. 13884 LIQUIDAZIONE SAL N. 2	€ 96.937,54
							<i>Totale</i>	€ 96.937,54

4. *Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:*

- ✚ € 79.457,00 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- ✚ € 17.480,54 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.

Richiamata la determinazione n. 67 del 26.06.2024, Reg. Gen. n. 951, con la quale, si è provveduto a/ad :

1) *Approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE trasmesso dall' Ing. Giuseppe Di Domenicantonio in qualità di Direttore dei Lavori, in data 04.04.2024, prot. 11091, con i seguenti allegati:*

- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
- Attestato di Valutazione del Rischio Bellico;
- Caratterizzazione dei terreni;
- Scheda Tecnica Dreni Drenoter;
- Scheda Tecnica Dreni Camini Drenoter;
- Schede tecniche Arrigo G.;
- Schede Tecniche pozzi drenanti e pozzetti di ispezione;
- Schede Tecniche pompe ad Immersione;
- Schema Potenza Elettrica e Automazione impianto sollevamento idrico;
- Ubicazione Pozzi;
- Dichiarazione Conformità Impianto Elettrico;

con la quale il Direttore dei Lavori **certifica** che i lavori in parola, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, e liquida l'importo netto confermato del Conto Finale (€ 328.195,41) senza applicazione della penale in € 14.177,41 e con l'applicazione della penale per ritardo ultimazione lavori) in € 7.530,73;

2) *Ritenere, in considerazione che l'impresa ha firmato la contabilità finale ed il C.R.E. SENZA RISERVE, e rilavata l'applicazione della penale per ritardo della riconsegna dei lavori entro i termini stabiliti, pari ad € 6.646,68, quale credito esigibile della ditta appaltatrice DI SABATINO GIUSEPPE e C. S.r.l. la somma di € 7.530,73;*

3) *Sub impegnare in favore della ditta DI SABATINO GIUSEPPE e C. Srl., i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, la ulteriore spesa dovuta alla compensazione dei prezzi relativamente al 1 SAL, pari ad € 163,13, come segue :*

<i>Cod. Siope</i>	<i>Cod.Mecc.</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Gest. (C/FPV/R)</i>	<i>Importo</i>
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		785		C	€ 163,13
<i>TOTALE</i>							€ 163,13

4) *Provvedere con successivo provvedimento al pagamento del credito a favore della ditta appaltatrice Di Sabatino Giuseppe e C.;*

Richiamata la nota datata 28 giugno 2024, acquista al protocollo dell'Ente in data 05.07.2024, prot. 21868, con la quale l'impresa Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, ditta appaltatrice degli interventi in oggetto, chiede, in riferimento ai predetti lavori ed alla penale applicata sullo stato finale dei lavori, pari ad € 6.646,68 corrispondente ad € 369,26 x n.18 giorni di ritardo, la completa disapplicazione ai sensi di legge della predetta penale. In tal caso l'azienda si impegna a non richiedere gli interessi per ritardo pagamento, non ancora avvenuto alla data odierna che se quantificabili a norma di legge comporterebbero un onere ben superiore alla penale applicata;

Richiamato l'art. 3 del Contratto - Termini, penali e proroghe, ed in particolare il comma 4, che dispone che **sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.**

Richiamata la relazione a firma dell'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Procedimento dell'opera in parola, datata 14.11.2024, prot. 36218, con la quale, in riferimento della predetta nota dell'impresa appaltatrice e a seguito di una lettura della documentazione in possesso e di quanto ciò accaduto nel corso dell'esecuzione dei lavori, propone di accogliere parzialmente la richiesta dell'impresa, riguardante la disapplicazione della penale e di applicare la penale per € 1.107,78, corrispondente ad €/giorno 369,26 x n. 3 giorni;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 15.11.2024, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, :

- *di prendere atto della nota datata 28 giugno 2024, acquista al protocollo dell'Ente in data 05.07.2024, prot. 21868, dell'impresa Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, e della relazione trasmessa dall' arch. Leo Di Febo, Responsabile del Procedimento dell'opera in parola, datata 14.11.2024, prot. 36218, con la quale, propone di accogliere parzialmente la richiesta dell'impresa, riguardante la disapplicazione della penale e quindi di applicare la penale per € 1.107,78, corrispondente ad €/giorno 369,26 x n. 3 giorni;*
- *di accogliere la proposta dell' arch. Leo Di Febo, Responsabile del Procedimento dell'opera in parola, del 14.11.2024, prot. 36218 con la quale, propone di accogliere parzialmente la richiesta dell'impresa appaltatrice Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, riguardante la disapplicazione della penale applicata sullo stato finale dei lavori di che trattasi, pari ad € 6.646,68, e quindi di applicare la penale per € 1.107,78, corrispondente ad €/giorno 369,26 x n. 3 giorni.*
- *demandare al Responsabile del Settore 7 gli adempimenti successivi e consequenziali al presente provvedimento.*

Ritenuto alla luce di quanto sopra deliberato, provvedere a rideterminare il credito a favore dell'impresa appaltatrice Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, pari ad € 13.069,63 (€ 14.177,41 credito come da CRE - € 1.107,78 penale), oltre iva del 22% pari ad € 2.875,32 e quindi complessivamente € 15.944,95;

Considerato che i lavori denominati *PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU*, sono conclusi e collaudati e pertanto si può procedere al pagamento a saldo delle spettanze dovute all'impresa appaltatrice Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, subordinatamente al buon esito della regolarità contributiva e dei pagamenti ai subappaltatori;

Vista la fattura elettronica n. 43 del 29.11.2024, acquisita a questo Comune in data 29.11.2024, prot. n. 37891, emessa dalla ditta Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, dell'importo di € 13.069,63 oltre iva al

22% pari a € 2.875,32, per un totale di € 15.944,95, per il pagamento a saldo dei lavori effettuati, come di seguito:

Oggetto della fattura:	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Liquidazione a saldo lavori.
Num. Prot. in entrata:	prot. n. 37891 del 29.11.2024--/--/2024
Num. Fattura:	fattura 43
Data emissione fattura:	29.11.2024
Nominativo creditore:	Di Sabatino Giuseppe & C. Srl
Codice Fiscale creditore:	00780200671
Partita IVA creditore:	00780200671
Importo fattura al netto di IVA:	€ 13.069,63
Aliquota e importo IVA al 22%:	€ 2.875,32
CIG:	899068759E
CUP:	G71B21005180001

Vista la planimetria generale - Opere Realizzate - trasmessa dal progettista e direttore dei lavori in parola, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, acquisita in data 17.12.2024, prot. 40186, nella quale vengono evidenziate le opere realizzate di cui agli interventi in parola;

Visto l'Avviso ai creditori a firma del resp.le del Settore 7 F.F., prot. n. 28390-4 del 15.09.2023, ed il referto dell'ufficio competente datato 07.03.2024, agli atti, con la quale si comunica che l'avviso in parola è stato pubblicato dal 26.09.2023 al 26.10.2023 - pubblicazione 2214 - e la stessa non è stato oggetto di osservazioni;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL avente prot. INPS_42941815, con scadenza 08.02.2025 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta CO.STRA.M. SRL, avente prot. INPS_42695368, con scadenza 25.01.2023, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta SOGEM S.A.S., avente prot. INAIL_4393337351, con scadenza 10.04.2025, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta Di Silvestro Srl., avente prot. INAIL_45695150, con scadenza 31.01.2025, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, agli atti;

Vista la dichiarazione resa dalla ditta Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, del 21.12.2021, prot. 40732, agli atti, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti di contratti con il Comune di Tortoreto;

Visto che la ditta Di Sabatino Giuseppe & C. Srl ha trasmesso in data 9 dicembre 2024, ns. prot. 38891, polizza fidejussoria a garanzia per la rata di saldo, n. 000/3148/44, rilasciata da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO, Via Nazionale nr. 28 – 64030 BASCIANO (TE), somma garantita € 16.742,20;

Vista l'ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' con esito positivo acquisito in data 22.11.2024, ns. prot. 37058;

Vista la documentazione acquisita relativa le lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice e dai subappaltatori e i pagamenti ai subappaltatori, agli atti;

Dato atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21005180001;

Dato atto che al presente affidamento relativo i lavori, è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 899068759E;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore 7, arch. Leo Di Febo;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell' opera in parola trova copertura finanziaria mediante finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte in Entrata al Capitolo 419/0 ed in Uscita al Capitolo 2429/0 del Bilancio, ed il relativo contributo concesso, è confluito nella linea progettuale Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, nell'ambito del PNRR;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016), (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora vigente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 28.02.2024, prot. 7065, di nomina dei Responsabili di Servizio, e successiva nota 26.03.2024, prot. 10055;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa :

- 1) Prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 15.11.2024, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto :
- a prendere atto della nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.07.2024, prot. 21868, dell'impresa Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, con la quale chiede, in riferimento ai predetti lavori ed alla penale applicata sullo stato finale dei lavori, pari ad € 6.646,68 corrispondente ad € 369,26 x n.18 giorni di ritardo, la completa disapplicazione ai sensi di legge della predetta penale e della relazione trasmessa dall' arch. Leo Di Febo, Responsabile del Procedimento dell'opera in parola, datata 14.11.2024, prot. 36218, con la quale, propone di accogliere parzialmente la richiesta dell'impresa e quindi di applicare la penale per € 1.107,78, corrispondente ad €/giorno 369,26 x n. 3 giorni;
 - ad accogliere la proposta dell' arch. Leo Di Febo, Responsabile del Procedimento dell'opera in parola, del 14.11.2024, prot. 36218 con la quale, propone di accogliere parzialmente la richiesta dell'impresa appaltatrice Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, riguardante la disapplicazione della penale applicata sullo stato finale dei lavori di che trattasi, pari ad € 6.646,68, e quindi di applicare la penale per € 1.107,78, corrispondente ad €/giorno 369,26 x n. 3 giorni.
 - demandare al Responsabile del Settore 7 gli adempimenti successivi e consequenziali al presente provvedimento.
- 2) Prendere atto della determinazione n. 67 del 26.06.2024, Reg. Gen. n. 951, con la quale, si è provveduto ad approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE trasmesso dall' Ing. Giuseppe Di Domenicantonio in qualità di Direttore dei Lavori, in data 04.04.2024, prot. 11091, con i seguenti allegati:
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
 - Attestato di Valutazione del Rischio Bellico;
 - Caratterizzazione dei terreni;
 - Scheda Tecnica Dreni Drenoter;
 - Scheda Tecnica Dreni Camini Drenoter;
 - Schede tecniche Arrigo G.;
 - Schede Tecniche pozzi drenanti e pozzetti di ispezione;
 - Schede Tecniche pompe ad Immersione;
 - Schema Potenza Elettrica e Automazione impianto sollevamento idrico;
 - Ubicazione Pozzi;
 - Dichiarazione Conformità Impianto Elettrico;
- con la quale il Direttore dei Lavori **certifica** che i lavori in parola, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, e liquida l'importo netto confermato del Conto Finale (€ 328.195,41) senza applicazione della penale in € 14.177,41 e con l'applicazione della penale per ritardo ultimazione lavori) in € 7.530,73;
- 3) Rideterminare, alla luce di quanto deciso con delibera della Giunta Comunale n. 336 del 15.11.2024, il credito a favore dell'impresa appaltatrice Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, pari ad € 13.069,63 (€ 14.177,41 credito come da CRE - € 1.107,78 penale), oltre iva del 22% pari ad € 2.875,32 e quindi complessivamente € 15.944,95;
- 4) Approvare la planimetria generale - Opere Realizzate - trasmessa dal progettista e direttore dei lavori, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, acquisita in data 17.12.2024, prot. 40186, nella quale vengono evidenziate le opere realizzate di cui agli interventi in parola;
- 5) Liquidare la fattura elettronica n. 43 del 29.11.2024, acquisita a questo Comune in data 29.11.2024, prot. n. 37891, emessa dalla ditta Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, dell'importo di € 13.069,63 oltre iva al 22% pari a € 2.875,32, per un totale di € 15.944,95, per il pagamento a saldo dei lavori effettuati e relativi l'opera denominata PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU”, **rinviando il**

pagamento delle competenze maturate dal professionista, con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie ed acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;

6) Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:

cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Documento / Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		653		R	Fatt. elettr n. 43 del 29.11.2024, acquisita in data 29.11.2024, prot. n. 37891 PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. pagamento a saldo dei lavori effettuati	€ 15.944,95
							Totale	€ 15.944,95

7) Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:

- ✚ € 13.069,63 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
- ✚ € 2.875,32 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.

8) Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell' opera in parola trova copertura finanziaria mediante finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte in Entrata al Capitolo 419/0 ed in Uscita al Capitolo 2429/0 del Bilancio, ed il relativo contributo concesso, è confluito nella linea progettuale Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, nell'ambito del PNRR;

9) Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;

10) Demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40 ed ogni altro adempimento consequenziale al presente atto;

11) Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21005180001;

12) Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 899068759E;

- 13) Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e s.m.i, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 14) Demandare al Responsabile del Settore competente ogni adempimento consequenziale al presente provvedimento.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo