

**COPIA**



**COMUNE DI TORTORETO**  
**Provincia di Teramo**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”**

**Determina di Settore Numero 183 del 19-12-24**

**Reg. Generale n. 1951**

**Oggetto: Intervento su apertura realizzata sul muro di contenimento della piazza del Centro Storico, lato nord. Provvedimenti ed Impegno di spesa.**

In data **19-12-24**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTE :**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2023, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026 - (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 – 2025 – 2026”, con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

*Determinazione Reg.Gen. N.1951 del 19-12-2024*

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 29.12.2022, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo denominato: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO”, redatto dal professionista incaricato, Arch. Domenico ONORI, acquisito in data 04.05.2022 prot. n. 14975 e successivamente in data 24.10.2022, al prot. 34171, a seguito dell’ approvazione del Prezzario Regionale 2022, approvato con Deliberazione di G. R. n. 344 del 27.06.222 e del Prezzario Regionale – Aggiornamento infrannuale 2022 approvato con Deliberazione di G. R. n. 447 del 04.08.2022, dell’importo complessivo di € 385.000,00 di cui € 274.632,10 per lavori, costi ed oneri per la sicurezza ed € 110.367,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 27.06.2023, immediatamente esecutiva, con la quale si è provveduto a/ad :

1. *Prendere atto della necessità di dover rettificare le lavorazioni di cui si compone l’intervento denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO”, ed in particolare correggere la categoria prevalente riportata nel capitolato speciale di appalto del progetto approvato con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 29.12.2022, in categoria OG2, RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA;*
2. *Approvare il nuovo Capitolato Speciale di Appalto revisionato integrato dello schema di Contratto, redatto dal professionista incaricato arch. Domenico Onori, acquisito in data 27.06.2023, prot. 20063;*
3. *RIAPPROVARE il progetto esecutivo denominato: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO”, redatto dal professionista incaricato, Arch. Domenico ONORI, costituito dai seguenti elaborati:*

TAV. A: Elenco Elaborati	
TAV. B: Relazione tecnica	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. C: Relazione fotografica	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. D: Computo Metrico	prot. n. 34171 del 24.10.2022
TAV. E: Elenco prezzi	prot. n. 34171 del 24.10.2022
TAV. F: Quadro economico	prot. n. 34171 del 24.10.2022
TAV. G: Capitolato Speciale di Appalto e schema di Contratto	prot. n. 20063 del 27.06.2023
TAV. H: Piano di sicurezza	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. I: Diagramma di Gantt	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. L: Analisi dei rischi	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. M: Costi della sicurezza	prot. n. 34171 del 24.10.2022
TAV. N: Fascicolo dell’Opera	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. O: Layout di cantiere	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. P: Relazione di calcolo ringhiere	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. Q: Relazione di calcolo solaio	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. R: Tabulati di calcolo solaio	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 00: Inquadramento territoriale	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 01: Rilievo metrico	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 02: Planimetria di progetto e materiali	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 03: Ringhiere	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 04: Sedute	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 05: Superfici	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 06: Fotoinserimento	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 07: Impianto di irrigazione	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 08: Impianto elettrico	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 09: Esecutivi ringhiera 1	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 10: Esecutivi ringhiera 2	prot. n. 14975 del 04.05.2022
TAV. 11: Esecutivi solaio	prot. n. 14975 del 04.05.2022

*dell’importo complessivo di € 385.000,00 di cui € 274.632,10 per lavori, costi ed oneri per la sicurezza ed € 110.367,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione, il tutto come da quadro economico di seguito riportato:*

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
IMPORTO PER LAVORI	Totale €
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	274.632,10
Costi per la sicurezza ( non soggetti a ribasso )	14.447,36
Importo totale lavori	274.632,10
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Lavori in economia, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.000,00
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, contributi inarcassa (4%)	32.026,28
Collaudo comprensivo di contributi inarcassa ed iva (22%)	2.093,52
Imprevisti (iva compresa)	4.129,04
Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	5.200,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	1.500,00
I.V.A. su importo totale lavori 22 %	60.419,06
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>110.367,90</b>
<b>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO</b>	<b>385.000,00</b>

**PRESO ATTO** che per l'opera denominata : "Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico", sussiste la copertura finanziaria di bilancio come segue:

- per € 350.000,00, con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, somma allocata al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio, (Posizione n. 6209523/00);
- per € 35.000,00, al Capitolo 2564, giusta nota del Responsabile del Settore n. 7 del 11.11.2022, prot. 36369, di disponibilità di economie riscontrate al suddetto Capitolo;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 89 del 10.08.2023, Reg. Gen. n.1124, con la quale si è provveduto a/ad:

- di prendere atto ed approvare il Verbale di Gara, Seduta Pubblica n. 1, del 19.07.2023, prot. 2842, relativo la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi agli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO, ns. prot. 24764 del 08.08.2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di aggiudicare l'appalto dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO". CUP: G77H21000540004, CIG:9931222FA4" all'Impresa, COSTRUZIONI EDILI MAST SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto il ribasso del 18,879 % corrispondente ad € 211.064,46 cui vanno aggiunti euro 14.447,36 per costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 225.511,82 oltre IVA, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	RIBASSO OFFERTO 18,879%	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA D	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 22% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
(A)	(B)	C=(A-B)	D	E=(C+D)	(F)	E+F
260.184,74 €	49.120,28 €	211.064,46 €	14.447,36 €	225.511,82 €	49.612,60 €	275.124,42 €

- di approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito della aggiudicazione e rimodulato come di seguito :

<i>Quadro Economico a seguito dell'affidamento lavori</i>	
IMPORTO PER LAVORI	Totale €
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	274.632,10 €
di cui Costi per la sicurezza ( non soggetti a ribasso )	14.447,36 €
dicui Importo lavori soggetto a ribasso	260.184,74 €

Ribasso offerto (18,879%)	49.120,28 €
Importo al netto del ribasso	211.064,46 €
Costi per la sicurezza ( non soggetti a ribasso )	14.447,36 €
<i>Importo totale lavori</i>	225.511,82 €
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Lavori in economia, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.000,00 €
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, contributi inarcassa (4%)	32.026,28 €
Collaudo comprensivo di contributi inarcassa ed iva (22%)	2.093,52 €
Imprevisti (iva compresa)	4.129,04 €
Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	5.200,00 €
Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	1.500,00 €
I.V.A. su importo totale lavori 22 %	49.612,60 €
Economie	59.926,74 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	159.488,18 €
<b>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO</b>	385.000,00 €

- di dare atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G77H21000540004;
- di dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 9931222FA4;
- di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola è finanziata con somme comunali, iscritte al Capitolo trova copertura finanziaria:
- per € 350.000,00, con accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, somma allocata al Capitolo 811 in entrata e al Capitolo 2811 in uscita, del Bilancio, (Posizione n. 6209523/00);
- per € 35.000,00, al Capitolo 2564, giusta nota del Responsabile del Settore n. 7 del 11.11.2022, prot. 36369, di disponibilità di economie riscontrate al suddetto Capitolo;
- di sub impegnare in favore della ditta COSTRUZIONI EDILI MAST SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad 275.124,42 €, come segue :

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2811		845		CO	€ 275.124,42
<b>TOTALE</b>							€ 275.124,42

**VISTO** il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 2 ottobre 2023, Rep. 1582, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Giulianova, Serie 1T, Numero 4346 del 03/10/2023, dell'importo di € 211.064,46, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 14.447,36, oltre IVA 22% come per legge, pari ad € 49.612,60, risultando quindi l'importo complessivo pari ad € 275.124,42;

**VISTO** il Verbale di Consegna Parziale dei Lavori redatto dal direttore dei lavori Arch. Domenico ONORI datato 6 novembre 2023, acquisito al protocollo dell' Ente in data 06.11.2023, prot. 33957;

**VISTO** il Verbale di Consegna definitiva dei lavori acquisito in data 06.02.2024, prot. 4522;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 12.06.2024, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad approvare la perizia di variante dei lavori denominati "Interventi di manutenzione strade e parcheggi centro storico", redatta dal Direttore dei lavori, arch. Domenico ONORI, acquisita in data 06.06.2024, prot. 18322, dell'importo complessivo di € 385.000,00 di cui € 258.837,94 per lavori, costi ed oneri per la sicurezza ed € 126.162,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione, dando atto che la presente variante comporta un aumento del 14,78% dell'originario importo contrattuale pari ad € 40.657,87 e trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, con le economie da ribasso d'asta conseguito;

**VISTO** il quadro economico di seguito riportato, di cui alla predetta variante :

<b>Quadro Economico di VARIANTE</b>			
<b>IMPORTO PER LAVORI</b>	<b>Progetto €</b>	<b>Post gara €</b>	<b>Variante €</b>
A) Importo di VARIANTE per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	274.632,10	274.632,10	314.477,73
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	14.447,36	14.447,36	19.759,82
Di cui Importo lavori soggetto a ribasso		260.184,74 €	
Importo lavori	274.632,10		
Ribasso d'asta del 18,879%		49.120,28	55.639,79
Importo al netto del ribasso		211.064,46	
Costi per la sicurezza ( non soggetti a ribasso )		14.447,36	
Importo Contratto		225.511,82	258.837,94
Aumento del Contratto			33.326,12
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Lavori in economia, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, contributi inarcassa (4%)	32.026,28	32.026,28	36.668,10
Collaudo comprensivo di contributi inarcassa ed iva (22%)	2.093,52	2.093,52	2.093,52
Imprevisti (iva compresa)	4.129,04	4.129,04	4.129,04
Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.Lgs 50/2016	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I.V.A. su importo totale lavori 22 %	60.419,06	49.612,60 €	56.944,35
Economie da ribasso d'asta iva inclusa		59.926,74 €	14.627,05
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>110.367,90</b>	<b>159.488,18 €</b>	<b>126.162,06</b>
<b>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00 €</b>	<b>385.000,00</b>

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 53 del 17.06.2024, reg. Gen. n. 883 con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- 1) prendere atto della predetta perizia di variante e ad affidare i lavori di perizia alla ditta Costruzioni EDILI MAST SRL, già aggiudicataria dei lavori principali, giusto contratto stipulato in data stipulato in data 2 ottobre 2023, Rep. 1582, dell'importo complessivo di € 275.124,42;
- 2) sub impegnare la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori di cui alla presente perizia, pari ad € 33.326,12, oltre IVA al 22% pari ad € 7.331,75, e quindi complessivamente € 40.657,87, a favore della ditta Costruzioni EDILI MAST SRL, che trova riferimento ai seguenti Capitoli :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art	Impegno	Sub	Gest C / R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2811		845		R	€ 26.675,98
	08.01-2.02.01.09.014	2564		690	6	R	€ 13.981,89
<b>Totale</b>							<b>€ 40.657,87</b>

- 3) dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
  - Codice Unico di Progetto CUP: G77H21000540004;
  - Codice Identificativo di Gara principale - CIG: 9931222FA4;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dall'arch. Domenico Onori, in data 26.09.2024, prot. n. 30632, il quale certifica che i lavori compiuti dalla ditta Costruzioni EDILI MAST S.R.L. , sono stati regolarmente eseguiti e che la stessa la ditta vanta un credito pari € 40.185,22 oltre IVA;

**RICHIAMATA** la propria determina di settore n. 149 del 13.11.2024, reg. Gen. n. 1717, con la quale si è provveduto a/ad :

1. **APPROVARE** il Certificato di Collaudo Statico e suoi allegati (L. n.1086 del 05/11/1971, art.7 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.67), protocollato tramite Piattaforma MUDE\_RA della Regione Abruzzo al n. 21636 ed acquisto da codesto ente al prot. n. 21660 del 04.07.2024, trasmesso dal Collaudatore delle strutture, Ing. Luigi Di Giovanni, con la quale si CERTIFICA che le opere sono collaudabili per l'uso in base al quale sono state progettate e realizzate, ai sensi delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" approvate con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 17/01/2018; la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in particolare alle NTC 2018, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto; e COLLAUDA le opere in oggetto, ai sensi delle leggi n. 64 del 2 febbraio 1974 e n. 1086 del 5 novembre 1971, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018;
2. **APPROVARE** il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata e i suoi allegati acquisiti da questo ente in data 04.07.2024 con prot. n. 21857 con il quale si riconsegnava una parte dell'opera in parola e le schede tecniche delle componenti impiantistiche, acquisite da questo Ente in data 05.07.2024 con prot. n. 21978,
3. **APPROVARE** la documentazione tecnico-contabile relativa allo stato Finale dei lavori, trasmessa dal Direttore dei Lavori, arch. Domenico Onori, in data 26.09.2024, prot. n. 30632, ed il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
4. **APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dall'arch. Domenico Onori, in data 26.09.2024, prot. n. 30632, il quale certifica che i lavori compiuti dalla ditta Costruzioni EDILI MAST S.R.L., sono stati regolarmente eseguiti e che la stessa la ditta vanta un credito restante pari € 40.185,22 oltre IVA;
5. **LIQUIDARE** le competenze maturate dalla ditta Costruzioni EDILI MAST S.R.L., come da Fattura elettronica n. 24 del 04.07.2024, acquisita a questo Comune in data 04.07.2024, prot. n. 32090, di € 40.185,22 oltre IVA al 22 % pari ad € 8.840,75 per un totale di € 49.025,97, emessa dalla ditta Costruzioni EDILI MAST S.R.L., per il pagamento relativo al saldo dei lavori in parola;
6. **RICHIEDERE** alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'erogazione del corrispondente importo con le modalità stabilite dalla stessa, e **PROVVEDERE** successivamente all'incasso della predetta somma da parte della CDP, **al pagamento** della somma dovuta;

**RAVVISATA** la necessità, al fine cautelativo e garanzia verso terzi, dover chiudere l'apertura realizzata sul muro di contenimento della piazza, lato nord, durante la fase di esecuzione dei lavori manutenzione straordinaria del centro storico con la sistemazione della nuova piazza;

**VISTO** il computo estimativo predisposto dal competente ufficio comportante una spesa di € 934,71 oltre iva del 22% e quindi complessivamente € 1.140,35, spesa che trova disponibilità economica tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

**RAVVISATA** la necessità di predisporre le risorse finalizzate all'affidamento delle necessarie lavorazioni/forniture e RITENUTO quindi necessario procedere all'impegno delle somme per le predette attività come segue :

Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2436					€ 1.140,35
TOTALE					€ 1.140,35

**PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

**VERIFICATI** gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016), (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 28.02.2024, prot. n. 7065, di Nomina Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

### **DETERMINA**

*di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art. 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:*

1. **IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 1.140,35 da destinarsi all'affidamento delle necessarie lavorazioni/forniture finalizzate alla chiusura dell'apertura realizzata sul muro di contenimento della piazza, lato nord, durante la fase di esecuzione dei lavori manutenzione straordinaria del centro storico con la sistemazione della nuova piazza, come segue:

Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2436					€ 1.140,35
<b>TOTALE</b>					€ 1.140,35

2. **DARE ATTO** che si procederà in una fase successiva all'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento delle necessarie attività, privilegiando una procedura per l'affidamento delle attività in parola, che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo;
3. **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo, cui compete ogni adempimento consequenziale al presente atto;
4. **DEMANDARE** al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti di competenza.
5. **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento  
F.to Di Febo Leo


Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo