

**COPIA**



**COMUNE DI TORTORETO**  
**Provincia di Teramo**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”**

**Determina di Settore Numero 35 del 17-04-23**

**Reg. Generale n. 501**

**Oggetto: COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA TRIESTE TRATTO SOTTOPASSO/SS16. Approvazione documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale. Liquidazione competenze maturate dall'impresa esecutrice ENEA APPALTI Srl.**

In data **17-04-23**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Viste:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2023 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023/2024/2025 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2023 dall'oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2024/2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

**Premesso che :**

*Determinazione Reg.Gen. N.501 del 17-04-2023*

- ✚ con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 19.06.2013 :
  - è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di “Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16” predisposto dal competente Ufficio tecnico del Settore Opere Pubbliche di questo Comune, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00, di cui € 85.000,00 per lavori € 5.000,00 per oneri per la sicurezza e € 30.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - è stato dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria al Capitolo 2592 del Bilancio;
  - è stato dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G76G13000110004;
- ✚ che con determinazione del Responsabile del Settore 7 del 01.04.2016, n. 30, Reg. gen. 446, si è conferito, mediante affidamento diretto, all' Ing. Francesca Evangelista iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1320, l'incarico professionale della conclusione della progettazione Definitiva-Esecutiva dell'opera denominata “Intervento 14-OP-01 - Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16 - 2° Lotto”, iniziata precedentemente dagli architetti Dino Polidori e Marco Mattioli dello studio DPMM Architetti Associati, dimissionari;
- ✚ con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale (art. 141 - d.l. 267/2000) n. 139 del 01-12-2016, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo i lavori denominati “Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16” redatto dal professionista incaricato Ing. Francesca Evangelista, acquisito in data 26.04.2016 prot. 11424, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00, di cui € 96.674,10 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 23.325,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ✚ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26.03.2014, è stato approvato il progetto preliminare relativo i lavori di Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16 – 2° Lotto” predisposto dal competente Ufficio tecnico del Settore Opere Pubbliche di questo Comune, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00, di cui € 96.400,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 23.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria al Capitolo 2687 del Bilancio;
  - preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è l'Arch. Leo Di Febo;
  - dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H14001250004;
- ✚ che con determinazione del Responsabile del Settore 7 del 16.10.2018, n.112, Reg. gen. 1223, si è conferito, mediante affidamento diretto, all' Ing. Francesca Evangelista iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1320, l'incarico professionale per la progettazione Definitiva-Esecutiva, la nomina di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Progettazione, dell'opera denominata “Intervento 14-OP-01 - Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16 - 2° Lotto”;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 30.11.2018, avente per oggetto: **Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16”, lotto 1 e lotto 2. Redazione unico progetto. Atto di indirizzo**, con la quale si è dato ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile del Settore n. 7 - Lavori Pubblici, Espropri, Appalti, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza in ordine alla redazione di un unico progetto contenente i lavori di completamento dei marciapiedi di via Trieste, tratto sottopasso / Strada Statale 16, di cui al lotto 1 e lotto 2;

**Visto** il progetto definitivo- esecutivo relativo i lavori denominati “Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso -S.S.16” redatto dal professionista Ing. Francesca Evangelista, acquisito in data 21.06.2019 prot. 18497, comportante una spesa complessiva di € 240.000,00, di cui € 190.110,19 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 49.889,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Richiamati :**

- l'attestazione relativa alla realizzabilità dell'opera rilasciata dal direttore dei lavori ing. Francesca Evangelista, in data 03.10.2019, ns. prot. n. 30093, le autorizzazioni e i pareri acquisiti in relazione all'intervento in parola;
- il rapporto di verifica del progetto definitivo - esecutivo in parola datato 09.10.2019, ns. prot. n. 30704, redatto dal soggetto preposto alla verifica in contraddittorio con il progettista;
- l'atto di validazione del progetto esecutivo in parola datato 09.10.2019, prot. n. 30776, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs 50/2016;

**Dato atto** che al presente progetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H18001600004;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è il responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

**Richiamata** la delibera n. 266 del 10.10.2019, con la quale si è provveduto a / ad :

1. **Approvare** il progetto definitivo - esecutivo relativo i lavori denominati "Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16" redatto dal professionista Ing. Francesca Evangelista, acquisito in data 21.06.2019 prot. 18497, comportante una spesa complessiva di € 240.000,00, di cui € 190.110,19 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 49 889,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
RIF.	OGGETTO	IMPORTO
A)	LAVORI	
1)	LAVORI A MISURA	€ 183 689,06
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 183 689,06
4)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4 920,38
5)	COSTI SICUREZZA SPECIALE	€ 1 500,75
A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 190 110,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto 1)+4) MAX 10% di A.2	€ 5 604,06
2)	RILIEVI, ACERTAMENTI E INDAGINI	
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	
2.2)	RILIEVI	
2.3)	ALTRO	
3)	ALLACCLAMENTO PUBBLICI SERVIZI	
4)	IMPREVISTI AL 10% 1)+4) MAX 10% di A.2	€ 1 901,10
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI	
6)	ACCANTONAMENTO (D.Lgs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4) MAX 2% di A.2)	
7)	SPESE TECNICHE - L.R. n 3/1993 art. 2 aggiornata con DGR del 21/02/2003 n. 101, aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%)(CNPALA e IVA inclusi)	
7.1)	PROGETTAZIONE	€ 22 813,22
7.2)	DIREZIONE LAVORI E CRE	
7.3)	COORDINAMENTO SICUREZZA	
7.4)	INCENTIVI (D.Lgs 163/06 Art. 92 c. 5) MAX 2% A.2)	
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)	
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.	
11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	
11.2)	COLLAUDO STATICO	
11.3)	COLLAUDI SPECIALISTICI	
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO	€ 19 011,02
12.2)	IVA PER LAVORI IN ECONOMIA	€ 560,41

	12.3)	CONTRIBUTI	
	12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE	
	12.5)	IVA PER SPESE DI CONSULENZA	
	12.6)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	
	12.7)	ALTRE IMPOSTE	
	12.9)	ARROTONDAMENTI	
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 49 889,81
	TOTALE GENERALE A) + B)		€ 240 000,00

**Dato atto** che l'intervento in parola è finanziato con fondi comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;

**Dato atto** che all'opera in oggetto denominata "Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H18001600004;

**Preso atto** dell'emergenza sanitaria in corso, l'evolversi della situazione epidemiologica e le disposizioni governative e regionali, in particolare quelle rivolte alla sicurezza nei luoghi di lavoro e cantieri edili;

**Visto** l'Allegato A, della Delibera di Giunta Regionale ( Regione Abruzzo ) n. 248 del 07.05.2020, denominato APPENDICE COVID-19 AL PREZZARIO ABRUZZO 2020 - Adeguamento del Prezzario Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 824 del 23/12/2019, ai sensi dell'Art. 6, co. 5 della L.R. 06/04/2020 n. 9 - Valido per la durata dell'emergenza sanitaria;

**Richiamata** la propria determinazione n. 106 del 07.12.2020, Reg. Gen. N. 1563, con la quale si è provveduto tra le altre cose a/ ad :

- *Procedere all'aggiornamento dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e dei i singoli prezzi di listino interessati su cui applicare un incremento in relazione con l'incidenza della mano d'opera, desunti dal prezzario regionale all'appendice COVID-19, la cui validità si esaurisce con il finire dell'emergenza sanitaria, del progetto denominato "Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16";*
- *Prendere atto dell'aggiornamento degli elaborati progettuali interessati dai costi e oneri della sicurezza del progetto denominato "Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16", compiuto dal progettista incaricato ing. Francesca Evangelista, precisando che i restanti elaborati rimangono invariati così come approvati con delibera di G.C. n. 266 del 10.10.2019;*
- *Approvare gli elaborati trasmessi dall' ing. Francesca Evangelista, acquisiti in data 15 ottobre 2020, prot. 28209, di seguito elencati :*
  - *Relazione generale e Quadro economico - rev. 1*
  - *Computo metrico estimativo - rev. 1*
  - *Elenco prezzi - rev. 1*
  - *Stima oneri sicurezza inclusi - rev. 1*
  - *incidenza manodopera - rev. 1*
  - *computo costi sicurezza speciali - rev. 1*
  - *Capitolato Speciale di Appalto - rev. 1*
  - *Quadro economico - rev. 1*
  - *Piano di Sicurezza e Coordinamento - rev. 1*
  - *Cronoprogramma - rev. 1*
- *Dare atto che il progetto definitivo - esecutivo dell'opera in oggetto, a seguito dell'aggiornamento in parola, è costituito dai seguenti elaborati :*

**ELABORATI GRAFICI**

Tar.01	PLANIMETRIA E SEZIONI STATO DI FATTO - RILIEVO SOTTOSERVIZI	1:200
Tar.02	PLANIMETRIA E SEZIONI DI PROGETTO	1:200
Tar.03	AREE DEMOLIZIONI	1:200
Tar.04	RISOLUZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI	1:200
Tar.05	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	Varie
Tar.06	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	-

**ELABORATI TECNICI**

All.A	RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO - Rev.1
All.B	RELAZIONE TECNICA
All.C	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Rev. 1
All.D	ELENCO PREZZI - Rev.1
All.E	ANALISI DEI PREZZI
All.F	STIMA ONERI SICUREZZA INCLUSI - Rev. 1
All.G	STIMA INCIDENZA MANODOPERA - Rev. 1
All.H	COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA SPECIALI - Rev.1
All.I	PIANO DI MANUTENZIONE
All.L	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE GENERALE - Rev.1
All.M	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA
All.N	SCHEMA DI CONTRATTO
All.O	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - Rev. 1
All.P	LAYOUT DI CANTIERE
All.Q	CRONOPROGRAMMA - Rev. 1

- Approvare il quadro economico, risultante dall'aggiornamento in parola, di seguito riportato :

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
RIF.	OGGETTO	IMPORTO €
A)	LAVORI	
1)	LAVORI A MISURA	188.835,95
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	188.835,95
4)	ONERI PER LA SICUREZZA ( soggetti a ribasso )	5.058,18
	<b>IMPORTO DEI LAVORI a base di gara</b>	<b>193.894,13</b>
5)	COSTI SICUREZZA SPECIALE ( non soggetti a ribasso )	2.138,95
A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	196.033,08
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto 1)+4) MAX 10% di A.2	500,00
2)	RILIEVI, ACERTAMENTI E INDAGINI	
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	
2.2)	RILIEVI	
2.3)	ALTRO	
3)	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI	
4)	IMPREVISTI AL 10% 1)+4) MAX 10% di A.2	289,64
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI	
6)	ACCANTONAMENTO (D.Lgs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4) MAX 2% di A.2)	
7)	SPESE TECNICHE - L.R. n 3/1993 art. 2 aggiornata con DGR del 21/02/2003 n. 101, aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%)(CNPAA e IVA inclusi)	
7.1)	PROGETTAZIONE	
7.2)	DIREZIONE LAVORI E CRE	
7.3)	COORDINAMENTO SICUREZZA	
7.4)	INCENTIVI (D.Lgs 163/06 Art. 92 c. 5) MAX 2% A.2)	
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)	
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.	
		23.523,97

	11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	
	11.2)	COLLAUDO STATICO	
	11.3)	COLLAUDI SPECIALISTICI	
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI		
	12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO	19.603,31
	12.2)	IVA PER LAVORI IN ECONOMIA	50,00
	12.3)	CONTRIBUTI	
	12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE	
	12.5)	IVA PER SPESE DI CONSULENZA	
	12.6)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	
	12.7)	ALTRE IMPOSTE	
	12.9)	ARROTONDAMENTI	
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			43.966,92
TOTALE GENERALE A) + B)			240 000,00

comportante una spesa complessiva di € 240.000,00 di cui € 193.894,13 per lavori ed oneri per la sicurezza, € 2.138,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 43.966,92 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Dare atto che l'aggiornamento degli elaborati progettuali ha comportato una maggiore spesa dei lavori comprendenti gli oneri per la sicurezza e i costi della sicurezza speciale, pari ad € 5.922,89, oltre iva 22%, restando invariata la spesa complessiva dell'opera pari ad € 240.000,00;
- Dare atto che la maggiore spesa sopra descritta di € 5.922,89, oltre iva, e quindi complessivamente € 7.225,93, trova copertura finanziaria con le somme previste nel quadro economico del progetto, poste nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione, voci Lavori in economia ed Imprevisti;
- Dare atto che l'intervento in parola è finanziato con fondi comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;
- Dare atto che all'opera in oggetto denominata "Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H18001600004;

**Richiamata** la propria determinazione n. 121 del 28.12.2020, Reg. Gen. N. 1690, con la quale si è provveduto, tra le altre cose :

- Di procedere all'affidamento dei lavori di Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente, in particolare procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020;
- Di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020, si svilupperà con 5 operatori economici individuati mediante sorteggio effettuato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sull'elenco ditte iscritte alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata, di cui si riporta il link : [www.cucvibrata.siamweb.it](http://www.cucvibrata.siamweb.it), in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare, all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;
- Di approvare lo schema della lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente Settore, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;
- Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:
  - ✓ l'oggetto del contratto di appalto è : Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16;
  - ✓ la forma del contratto è quella pubblica amministrativa e le clausole essenziali sono evincibili dallo schema di contratto approvato;
  - ✓ si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020, si svilupperà con 5 operatori economici individuati mediante sorteggio

effettuato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sull'elenco ditte iscritte alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata;

- Di dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera dell'importo complessivo pari ad € 240.000,00, trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;
- Di dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G77H18001600004;

**Richiamata** l'attestazione relativa alla realizzabilità dell'opera rilasciata dal direttore dei lavori ing. Francesca Evangelista, in data 03.10.2019, ns. prot. n. 30093;

**Richiamata** la propria determinazione n. 44 del 15 aprile 2021, Reg. Gen. N. 486 con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a :

1. di prendere atto del Verbale di Gara, Seduta Pubblica n. 1, del 12.02.2021, prot. 652, ns. prot. 5034 del 15.02.2021, allegato al presente provvedimento, allegato al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare l'appalto dei lavori di di COMPLETAMENTO MARCLAPIEDE VIA TRIESTE, TRATTO SOTTOPASSO - S.S.16. CUP: G77H18001600004 CIG: 8578470962" all'Impresa ENEA APPALTI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto il ribasso del 28,38 % corrispondente ad € 138.866,98, cui vanno aggiunti euro 2.138,95 per costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso. L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 141.005,93 oltre IVA, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 28,38 % (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA D	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 10 % (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
193.894,13	55.027,15	138.866,98	2.138,95	141.005,93	14.100,59	155.106,52

3. di approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito della aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
RIF.	OGGETTO	IMPORTO €
A)	LAVORI	
1)	LAVORI A MISURA	188.835,95
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	188.835,95
4)	ONERI PER LA SICUREZZA (soggetti a ribasso)	5.058,18
	<b>IMPORTO DEI LAVORI a base di gara</b>	<b>193.894,13</b>
5)	COSTI SICUREZZA SPECIALE (non soggetti a ribasso)	2.138,95
A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	196.033,08
	RIBASSO OFFERTO IN FASE DI GARA R = 28,38 SU € 193.894,13	55.027,15
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	138.866,98
	COSTI SICUREZZA SPECIALE (non soggetti a ribasso)	2.138,95
	<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>141.005,93</b>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto 1)+4) MAX 10% di A.2	500,00
2)	RILIEVI, ACERTAMENTI E INDAGINI	
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	
2.2)	RILIEVI	

2.3)	ALTRO	
3)	ALLACCLAMENTO PUBBLICI SERVIZI	
4)	IMPREVISTI AL 10% 1)+4) MAX 10% di A.2	289,64
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI	
6)	ACCANTONAMENTO (D.Lgs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4) MAX 2% di A.2)	
7)	SPESE TECNICHE - L.R. n 3/1993 art. 2 aggiornata con DGR del 21/02/2003 n. 101, aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%)(CNPALA e IVA inclusi)	
7.1)	PROGETTAZIONE	23.523,97
7.2)	DIREZIONE LAVORI E CRE	
7.3)	COORDINAMENTO SICUREZZA	
7.4)	INCENTIVI (D.Lgs 163/06 Art. 92 c. 5) MAX 2% A.2)	
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)	
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.	
11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	
11.2)	COLLAUDO STATICO	
11.3)	COLLAUDI SPECIALISTICI	
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO	14.100,60
12.2)	IVA PER LAVORI IN ECONOMIA	50,00
12.3)	CONTRIBUTI	
12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE	
12.5)	IVA PER SPESE DI CONSULENZA	
12.6)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	
12.7)	ALTRE IMPOSTE	
12.9)	ARROTONDAMENTI	
	<b>ECONOMIE DA RIBASSO COMPRESO IVA € 55.027,15 + € 5.502,72</b>	<b>€ 60.529,86</b>
<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>98.994,06</b>
<b>TOTALE GENERALE A) + B)</b>		<b>240 000,00</b>

- di dare atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G77H18001600004;
- di dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 8578470962;
- di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola è finanziata con somme comunali, iscritte al Capitolo trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;
- di sub impegnare in favore della ditta ENEA APPALTI SRL, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 155.106,52;

**Visto** il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 21 Giugno 2021, Rep. 1532, registrato a Giulianova il 12 luglio 2021, per l'importo di 141.005,13 oltre IVA 22%, come per legge, ovvero complessivamente € 155.106,52;

**Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dall'ing. Francesca Evangelista, datato 8 luglio 2021, acquisito al protocollo dell' Ente in pari data al prot. 20854;

**Preso atto** che l'inizio effettivo dei lavori è avvenuto in data 09.09.2021, in considerazione della natura e del luogo ove si svolgevano i lavori, come riportato sul verbale di consegna lavori: "si è potuto constatare ... un cospicuo volume di traffico veicolare, ciclabile e pedonale legato al periodo estivo appena iniziato ...";

**Vista** la richiesta di subappalto avanzata dalla ditta ENEA APPALTI SRL, a favore della ditta EMOTER LAVORI Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in data 02.11.2021, prot. 34599, integrata in data 09.11.2021, prot. 35184, e la relativa Autorizzazione rilasciata in data 12.11.2021, prot. 35797;

**Richiamata** la propria determinazione n. 48 del 21.04.2022, R.G. 620, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto a/ad:

1. *Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 20.03.2021, la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 16.02.2022, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Evangelista, acquisita al protocollo dell'Ente in data 01.04.2022, prot. 11362, costituita da:*

- Libretto delle misure n.1 ;
- Registro di contabilità n. 1 ;
- Sommario Registro di contabilità al SAL n. 1;
- Stato d'avanzamento n. 1;

*ed il Certificato N° 1 per il pagamento della rata n° 1 di € 51.716,74 oltre IVA al 10 % pari ad € 5.171,67 e quindi complessivamente € 56.888, 41;*

2. *Dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue :*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.01 2	2687		592	2		Fattura n° 12 del 11.04.2022	€ 49.600,98
2102	10.05-2.02.01.09.01 2	2592		779	4		Fattura n° 12 del 11.04.2022	€ 7.287,43
TOTALE								€ 56.888,41

3. *Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:*

- € 51.716,74 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 5.171,67 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n. 633/72;

5. *Dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in parola è finanziata con somme comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;*

**Vista** la comunicazione trasmessa dall'Amministratore Unico della ENEA APPALTI SRL, acquisita in data 07.06.2022, prot. 18851, con la quale si procedeva ad affidare le lavorazioni di fresatura e stesura emulsione bituminosa, alla società SLIM SRL – contratto di affidamento importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale -, allegando alla stessa la documentazione della ditta in parola ed il contratto tra le parti;

**Visto** il certificato di fine lavori in data 21.07.2022, acquisito in data 27.07.2022 prot. 24555, trasmesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesca Evangelista, dal quale risulta che sono stati concessi ulteriori 60 giorni per lavori di piccola entità;

**Vista** la documentazione tecnico-contabile relativa allo STATO FINALE dell'importo complessivo di 86.378,66, oltre iva 10%, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Evangelista, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.01.2023, prot. 626, integrata in data 16.02.2023, prot. 5442 costituita da:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Finale;
- Relazione sul conto finale;

**Vista** la nota trasmessa in data 26.01.2023 prot. 2957, all'impresa ENEA APPALTI SRL e al Direttore dei Lavori, con la quale, dall'esame della documentazione relativa allo Stato Finale e in considerazione dell'andamento dei lavori che hanno subito un lungo prolungamento degli stessi oltre al termine ultimo contrattuale, si è proceduto a comunicare all'impresa esecutrice, l'applicazione delle penali di cui all'art. 23 del CSA (pari all'1‰ per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, comunicazione confermata con nota in data 14.03.2023 prot. 8323);

**Ritenuto**, in considerazione del programma lavori, dover applicare la penale pari ad € 14.100,59 (10% dell'importo contrattuale), sull'importo contabilizzato stimato in € 86.378,66, risultando pertanto un credito di € 72.278,07;

**Vista** la Fattura n° 9 del 16.03.2023 emessa dalla ditta ENEA APPALTI Srl, acquisita da questo Ente in data 17.03.2023, prot. 8808, quale SAL n. 2 degli interventi Completamento marciapiede via Trieste, tratto Sottopasso – SS16, dell'importo di € 72.278,07, oltre iva del 10% pari ad € 7.227,81 e quindi complessivamente € 79.505,88, avente i seguenti dati:

Oggetto della fornitura:	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA TRIESTE, TRATTO SOTTOPASSO - S.S.16. SAL 2
Codice progressivo di invio:	
Num. Prot. in entrata:	17.03.2023, prot. 8808
Num. Fattura:	9
Data emissione fattura:	16.03.2023
Nominativo creditore:	ENEA APPALTI Srl Via Mincio, 22 – 00040 Ardea (RM)
Codice Fiscale creditore:	--
Partita IVA creditore:	12619771004
Importo fattura al netto IVA:	€ 72.278,07
Aliquota e importo IVA:	10 % € 7.227,81
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	-
Impegno di spesa:	determinazione n. 44 del 15 aprile 2021, Reg. Gen. N. 486
Capitolo di spesa:	-
CIG:	8578470962
CUP:	G77H18001600004

**Viste** le documentazioni di regolarità contributiva rispettivamente delle ditte:

- ENEA APPALTI SRL n. prot. INPS\_34774692 con scadenza 20.06.2023;
- EMOTER LAVORI SRL n. prot. INAIL\_36366096 con scadenza 17.05.2023;
- SLIM SRL n. prot. INAIL\_36220558 con scadenza 05.05.2023;

con le quali si evidenziano che i soggetti sopra identificati risultano regolari nei confronti INPS, INAIL, CNCE;

**Vista** la dichiarazione a firma del titolare della ditta ENEA APPALTI SRL, relativa agli obblighi sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, datata 21.06.2021, prot. 18707, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in parola;

**Ritenuto** di poter procedere alla liquidazione delle competenze maturate – 2 SAL – dalla ditta esecutrice ENEA APPALTI SRL, relativa all’intervento denominato : COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA TRIESTE, TRATTO SOTTOPASSO - S.S.16, dell’importo di € 72.278,07, oltre iva del 10% pari ad € 7.227,81 e quindi complessivamente € 79.505,88;

**Dato atto** che all’intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: *G77H18001600004*;

**Dato atto** che alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: *8578470962*;

**Dato atto** che la spesa complessiva per l’affidamento dei lavori in parola è finanziata con somme comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

**Visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

**Attesa** la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 30.12.2022, prot. 41702, di proroga nomina Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

#### DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. **Approvare** la documentazione tecnico-contabile relativa al STATO FINALE, dell’importo complessivo di 86.378,66, oltre iva 10%, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Evangelista, acquisita al protocollo dell’Ente in data 05.01.2023, prot. 626, integrata in data 16.02.2023, prot. 5442 costituita da:
  - Libretto delle misure;

- Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Stato Finale;
  - Relazione sul conto finale;
2. **Prendere atto** della nota trasmessa in data 26.01.2023 prot. 2957, all'impresa ENEA APPALTI SRL e al Direttore dei Lavori, con la quale, dall'esame della documentazione relativa allo Stato Finale e in considerazione dell'andamento dei lavori che hanno subito un lungo prolungamento degli stessi oltre al termine ultimo contrattuale, si è proceduto a comunicare all'impresa esecutrice, l'applicazione delle penali di cui all'art. 23 del CSA (pari all'1‰ per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, comunicazione confermata con nota in data 14.03.2023 prot. 8323) e **dare atto**, in considerazione del programma lavori, di dover applicare la penale pari ad € 14.100,59 (10% dell'importo contrattuale), sull'importo contabilizzato stimato in € 86.378,66, risultando pertanto un credito di € 72.278,07;
3. **Liquidare e pagare** la Fattura n° 9 del 16.03.2023 emessa dalla ditta ENEA APPALTI Srl, acquisita da questo Ente in data 17.03.2023, prot. 8808, quale SAL n. 2 degli interventi Completamento marciapiede via Trieste, tratto Sottopasso – SS16, dell'importo di € 72.278,07, oltre iva del 10% pari ad € 7.227,81 e quindi complessivamente € 79.505,88, avente i seguenti dati:

Oggetto della fornitura:	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA TRIESTE, TRATTO SOTTOPASSO - S.S.16. SAL 2
Codice progressivo di invio:	
Num. Prot. in entrata:	17.03.2023, prot. 8808
Num. Fattura:	9
Data emissione fattura:	16.03.2023
Nominativo creditore:	ENEA APPALTI Srl Via Mincio, 22 – 00040 Ardea (RM)
Codice Fiscale creditore:	--
Partita IVA creditore:	12619771004
Importo fattura al netto IVA:	€ 72.278,07
Aliquota e importo IVA:	10 % € 7.227,81
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	-
Impegno di spesa:	determinazione n. 44 del 15 aprile 2021, Reg. Gen. N. 486
Capitolo di spesa:	-
CIG:	8578470962
CUP:	G77H18001600004

4. **Dare atto** che la predetta somma risulta impegnata come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2592		779	4		Fattura n° 9 del 16.03.2023	€ 79.505,88
TOTALE								<b>€ 79.505,88</b>

5. **Provvedere** al pagamento della somma dovuta come segue:
- € 72.278,07 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";

- € 7.227,81 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.

5. **Dare atto** che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in parola è finanziata con somme comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;
6. **Dare atto** che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G77H18001600004;
7. **Dare atto** che alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 8578470962;
8. **Dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
9. **Demandare** al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).


Il Responsabile del procedimento  
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo