

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 11 del 04-02-25

Reg. Generale n. 204

**Oggetto: Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16 - 2° Lotto.
Adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche art.26 C.1 D.L. 50 del 17/05/2022.
Liquidazione del maggior importo per la compensazione, in favore della ditta ENEA
APPALTI Srl. CUP: G77H18001600004. CIG: 8578470962**

In data **04-02-25**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate :

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Determinazione Reg.Gen. N.204 del 04-02-2025

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art 169 del D,Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;"
- il Decreto Sindacale prot n. 41265 del 30.12.2024 di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 133 del 19.06.2013, con la quale :

- è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di *“Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16” predisposto dal competente Ufficio tecnico del Settore Opere Pubbliche di questo Comune, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00, di cui € 85.000,00 per lavori € 5.000,00 per oneri per la sicurezza e € 30.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;*
- è stato dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria al Capitolo 2592 del Bilancio;
- è stato dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G76G13000110004;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26.03.2014, con la quale:

- è stato approvato il progetto preliminare relativo i lavori di *Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16 – 2° Lotto” predisposto dal competente Ufficio tecnico del Settore Opere Pubbliche di questo Comune, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00, di cui € 96.400,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 23.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;*
- dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria al Capitolo 2687 del Bilancio;
- preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è l'Arch. Leo Di Febo;
- dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H14001250004;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore 7 del 16.10.2018, n.112, Reg. Gen. 1223, con la quale è stato conferito, mediante affidamento diretto, all' Ing. Francesca Evangelista iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1320, l'incarico professionale per la progettazione Definitiva-Esecutiva, la nomina di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Progettazione, dell'opera denominata *“Intervento 14-OP-01 - Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16 - 2° Lotto”;*

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 304 del 30.11.2018, avente per oggetto: *Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16”, lotto 1 e lotto 2. Redazione unico progetto. Atto di indirizzo,* con la quale si è dato ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile del Settore n. 7 - Lavori Pubblici, Espropri, Appalti, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza in ordine alla redazione di un unico progetto contenente i lavori di completamento dei marciapiedi di via Trieste, tratto sottopasso / Strada Statale 16, di cui al lotto 1 e lotto 2;

Richiamata la delibera n. 266 del 10.10.2019, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo - esecutivo relativo i lavori denominati *“Completamento marciapiede via Trieste, tratto*

sottopasso - S.S.16” redatto dal professionista Ing. Francesca Evangelista, acquisito in data 21.06.2019 prot. 18497, comportante una spesa complessiva di € 240.000,00, di cui € 190.110,19 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 49 889,81 per somme a disposizione dell’Amministrazione, dando atto che l’intervento in parola è finanziato con fondi comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;

Richiamata la propria determinazione n. 106 del 07.12.2020, Reg. Gen. N. 1563, con la quale si è provveduto tra le altre cose a/ ad :

Procedere all'aggiornamento dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e dei i singoli prezzi di listino interessati su cui applicare un incremento in relazione con l'incidenza della mano d'opera, desunti dal prezzario regionale all'appendice COVID-19, la cui validità si esaurisce con il finire dell'emergenza sanitaria, del progetto denominato “Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16”;

Prendere atto dell'aggiornamento degli elaborati progettuali interessati dai costi e oneri della sicurezza del progetto denominato “Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16”, compiuto dal progettista incaricato ing. Francesca Evangelista, precisando che i restanti elaborati rimangono invariati così come approvati con delibera di G.C. n. 266 del 10.10.2019;

Dare atto che il progetto definitivo - esecutivo dell'opera in oggetto, a seguito dell'aggiornamento in parola, comporta una spesa complessiva di € 240.000,00 di cui € 193.894,13 per lavori ed oneri per la sicurezza, € 2.138,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 43.966,92 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dare atto che l'aggiornamento degli elaborati progettuali ha comportato una maggiore spesa dei lavori comprendenti gli oneri per la sicurezza e i costi della sicurezza speciale, pari ad € 5.922,89, oltre iva 22%, restando invariata la spesa complessiva dell'opera pari ad € 240.000,00; Dare atto che la maggiore spesa sopra descritta di € 5.922,89, oltre IVA, e quindi complessivamente € 7.225,93, trova copertura finanziaria con le somme previste nel quadro economico del progetto, poste nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione, voci Lavori in economia ed Imprevisti;

Dare atto che l'intervento in parola è finanziato con fondi comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;

Dare atto che all'opera in oggetto denominata “Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16” è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H18001600004, che prevede l'accorpamento dei due precedenti progetti Lotto 1 e Lotto 2, che confluiscono nel citato CUP;

Richiamata la propria determinazione n. 44 del 15 aprile 2021, Reg. Gen. N. 486 con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a :

1. *di prendere atto del Verbale di Gara, Seduta Pubblica n. 1, del 12.02.2021, prot. 652, ns. prot. 5034 del 15.02.2021, allegato al presente provvedimento, allegato al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale;*
2. *di aggiudicare l'appalto dei lavori di di COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA TRIESTE, TRATTO SOTTOPASSO - S.S.16. CUP: G77H18001600004 CIG: 8578470962” all'Impresa ENEA APPALTI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto il ribasso del 28,38 % corrispondente ad € 138.866,98, cui vanno aggiunti euro 2.138,95 per costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso. L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 141.005,93 oltre IVA, come di seguito specificato:*

IMPORTO LAVORI A BASE	RIBASSO OFFERTO 28,38 %	IMPORTO LAVORI AL NETTO	ONERI SPECIALI PER LA	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	IVA 10 %	IMPORTO TOTALE DEL

D'ASTA (A)	(B)	DEL RIBASSO C=(A-B)	SICUREZZA D	E=(C+D)	(F)	CONTRATTO E+F
193.894,13	55.027,15	138.866,98	2.138,95	141.005,93	14.100,59	155.106,52

3. di approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito della aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
RIF.	OGGETTO	IMPORTO €
A)	LAVORI	
1)	LAVORI A MISURA	188.835,95
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	188.835,95
4)	ONERI PER LA SICUREZZA (soggetti a ribasso)	5.058,18
	IMPORTO DEI LAVORI a base di gara	193.894,13
5)	COSTI SICUREZZA SPECIALE (non soggetti a ribasso)	2.138,95
A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	196.033,08
	RIBASSO OFFERTO IN FASE DI GARA R = 28,38 SU € 193.894,13	55.027,15
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	138.866,98
	COSTI SICUREZZA SPECIALE (non soggetti a ribasso)	2.138,95
	IMPORTO DI CONTRATTO	141.005,93
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto 1)+4) MAX 10% di A.2	500,00
2)	RILIEVI, ACERTAMENTI E INDAGINI	
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	
2.2)	RILIEVI	
2.3)	ALTRO	
3)	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI	
4)	IMPREVISTI AL 10% 1)+4) MAX 10% di A.2	289,64
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI	
6)	ACCANTONAMENTO (DL.gs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4) MAX 2% di A.2)	
7)	SPESE TECNICHE - L.R. n 3/1993 art. 2 aggiornata con DGR del 21/02/2003 n. 101, aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%)(CNPAIA e IVA inclusi)	
7.1)	PROGETTAZIONE	23.523,97
7.2)	DIREZIONE LAVORI E CRE	
7.3)	COORDINAMENTO SICUREZZA	
7.4)	INCENTIVI (D.Lgs 163/06 Art. 92 c. 5) MAX 2% A.2)	
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)	
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.	
11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	
11.2)	COLLAUDO STATICO	
11.3)	COLLAUDI SPECIALISTICI	
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO	14.100,60
12.2)	IVA PER LAVORI IN ECONOMIA	50,00
12.3)	CONTRIBUTI	
12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE	
12.5)	IVA PER SPESE DI CONSULENZA	
12.6)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	
12.7)	ALTRE IMPOSTE	
12.9)	ARROTONDAMENTI	
	ECONOMIE DA RIBASSO COMPRESO IVA € 55.027,15 + € 5.502,72	€ 60.529,86

<i>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</i>	98.994,06
<i>TOTALE GENERALE A) + B)</i>	240 000,00

4. di dare atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G77H18001600004;
5. di dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 8578470962;
6. di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola è finanziata con somme comunali, iscritte al Capitolo trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;
7. di sub impegnare in favore della ditta ENEA APPALTI SRL, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 155.106,52;

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 21 Giugno 2021, Rep. 1532, registrato a Giulianova il 12 luglio 2021, per l'importo di 141.005,13 oltre IVA 22%, come per legge, ovvero complessivamente € 155.106,52;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 08/07/2021 giusto protocollo 20854/2021 e in data 09/09/2021 l'effettivo inizio, come da verbale di consegna definitiva in atti, e, si sono conclusi in data 21.07.2022, come da certificato di ultimazione lavori acquisito in data 27.07.2022, prot. 24555;

Vista la propria determinazione n. 48/620 RG del 21/04/2022 con la quale si è provveduto a/ad:

1. Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 16.02.2022, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Evangelista, acquisita al protocollo dell'Ente in data 01.04.2022, prot. 11362, ed il Certificato N° 1 per il pagamento della rata n° 1 di € 51.716,74 oltre IVA al 10 % pari ad € 5.171,67 e quindi complessivamente € 56.888, 41;
2. Dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2687		592	2		Fattura n° 12 del 11.04.2022	€ 49.600,98
2102	10.05-2.02.01.09.012	2592		779	4		Fattura n° 12 del 11.04.2022	€ 7.287,43
TOTALE								€ 56.888,41

3. Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:
 - € 51.716,74 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - € 5.171,67 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n. 633/72;
4. Dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in parola è finanziata con somme comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;

Richiamata la propria determinazione n. 35 del 17 aprile 2023, Reg. Gen. N. 501 con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a :

1. **Approvare** la documentazione tecnico-contabile relativa al STATO FINALE, dell'importo complessivo di 86.378,66, oltre iva 10%, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Evangelista, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.01.2023, prot. 626, integrata in data 16.02.2023, prot. 5442 costituita da:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;

- *Stato Finale;*
 - *Relazione sul conto finale;*
2. **Prendere atto** della nota trasmessa in data 26.01.2023 prot. 2957, all'impresa ENEA APPALTI SRL e al Direttore dei Lavori, con la quale, dall'esame della documentazione relativa allo Stato Finale e in considerazione dell'andamento dei lavori che hanno subito un lungo prolungamento degli stessi oltre al termine ultimo contrattuale, si è proceduto a comunicare all'impresa esecutrice, l'applicazione delle penali di cui all'art. 23 del CSA (pari all'1‰ per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, comunicazione confermata con nota in data 14.03.2023 prot. 8323) e **dare atto**, in considerazione del programma lavori, di dover applicare la penale pari ad € 14.100,59 (10% dell'importo contrattuale), sull'importo contabilizzato stimato in € 86.378,66, risultando pertanto un credito di € 72.278,07;
 3. **Liquidare e pagare** la Fattura n° 9 del 16.03.2023 emessa dalla ditta ENEA APPALTI Srl, acquisita da questo Ente in data 17.03.2023, prot. 8808, quale SAL n. 2 degli interventi Completamento marciapiede via Trieste, tratto Sottopasso – SS16, dell'importo di € 72.278,07, oltre iva del 10% pari ad € 7.227,81 e quindi complessivamente € 79.505,88;

Dato atto che la società ENEA APPALTI SRL ha firmato la suddetta documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale senza apporre riserve;

Vista la richiesta a firma del Legale Rappresentante della società Enea Appalti, acquisita dall'Ente in data 19.01.2023, prot. 2121, con la quale si chiede l'incremento dei prezzi come previsto norma vigente Decreto legge n. 50 del 2022;

Visti:

- l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021 n. 73/2021 (C.D. “Decreto Sostegni bis”), convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, recante disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, il quale stabilisce, al comma 6, che “Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 dell' 11 Novembre 2021 relativo alla “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”, ed i relativi allegati” con viene rilevato l'aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25 novembre 2021 la quale detta le modalità operative per il calcolo ed il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;

- il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” in tema di compensazioni maggiori prezzi dei materiali da costruzione per il 2022 e, in particolare l’art. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”;

Visto l’[art. 1 della L. 30/12/2023, n. 213](#) della legge di bilancio 2024, comma 304, che prolunga l’applicazione di varie disposizioni recate dall’[art. 26 del D.L. 50/2022](#) (c.d. “Decreto Aiuti”) riguardanti le modalità di determinazione degli stati di avanzamento dei lavori nelle opere pubbliche in corso di esecuzione;

Rilevato che le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 in commento, l’[art. 26 del D.L. 50/2022](#), comma 6-bis, del [D.L. 50/2022](#), prevede che in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021- compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro - lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024 (termine così prorogato dalla Legge di bilancio 2024) è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando il prezzario regionale per le opere pubbliche aggiornato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Dato atto secondo quanto disposto dal medesimo comma 6-bis, [art. 26 del D.L. 50/2022](#), i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti delle risorse disponibili;

Vista la DGR n. 447 del 04/08/2022, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 119 del 19/08/2022, con la quale è stato approvato, l’aggiornamento infrannuale 2022 dei “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”;

Preso atto che il Direttore dei Lavori dell’opera in parola, ing. Francesca Evangelista, ha provveduto a:

- calcolare il maggiore importo delle lavorazioni eseguite fino alla emissione dello stato d’avanzamento dei lavori fino a tutto il 16.02.2022;
- calcolare il maggiore importo delle lavorazioni eseguite fino alla emissione dello stato d’avanzamento dei lavori fino a tutto il 21.07.2022;

conseguente dall’applicazione del prezzario di riferimento aggiornato, con i prezzi contrattualizzati al netto del ribasso formulato in sede di offerta, riconoscendo all’appaltatore nella misura pari all’ 90% l’importo spettante ai sensi dell’art. 26 c.1 del D.L.50/2022;

Atteso che la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Francesca Evangelista, ai fini della compensazione dei prezzi, è stata trasmessa rispettivamente:

- ✓ Stato avanzamento lavori fino al 16/02/2022, in data 02/12/2022, acquisita al protocollo dell’Ente in data 24/03/2023 al nr. 9750 e costituita da:
 - Relazione calcolo entità maggiore importo;
 - Tabella comparativa variazione prezzo;
 - Libretto delle Misure;

comportante una maggiore spesa per la compensazione in argomento pari a € 2.878,52 oltre IVA al 10 % per un totale di € 3.166,37;

- ✓ Stato avanzamento lavori fino al 21/07/2022, in data 02/12/2022, acquisita al protocollo dell’Ente in data 05/01/2023 al nr. 626 e costituita da:
 - Relazione calcolo entità maggiore importo;

- Tabelle comparative variazione prezzo;
comportante una maggiore spesa per la compensazione in argomento pari a € 7.881,70 oltre IVA al 10 %
per un totale di € 8.669,87;

Rilevato dalla documentazione prodotta dal D.L. che la somma dovuta all'impresa appaltatrice, ammonta a € 10.760,22 oltre a € 1.076,02 per IVA al 10% ovvero complessivamente € 11.836,24;

Visti i certificati di pagamento bis n. 1 dell'importo di € 2.878,52 e n. 2 dell'importo di € 7.881,70 del 27/11/2024 a firma del RUP arch. Leo Di Febo, con il quale si certifica il maggior importo, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022 c. 1, oltre IVA come per legge, acquisiti al protocollo dell'Ente in data 27/11/2024 nr. 37546;

Dato atto inoltre, che per i maggiori importi conseguenti la compensazione dei prezzi, le Stazioni Appaltanti possono utilizzare i fondi stabiliti all'art 26, comma 6-bis, del medesimo D.L. 17/05/2022, n. 50 e nel caso specifico non sussiste la condizione di accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, in considerazione che la somma è disponibile nell'ambito dell'economia avuta dall'appalto;

Dato atto che l'incremento necessario alla compensazione dei prezzi è contenuto entro i limiti di legge e trova copertura finanziaria all'interno dei fondi complessivi stanziati per l'esecuzione dell'opera, nelle somme impegnate in favore dell'operatore economico, tra le economie realizzate per i lavori, giusto impegno di spesa nr. 779/4 al Cap.2592/2 del bilancio;

Rilevato che detto incremento non varia l'importo complessivo dell'opera che resta pari ad € 240.000,00 e non necessita di ulteriori finanziamenti;

Ritenuto di dover riconoscere all'impresa appaltatrice la maggiore onerosità subita, come sopra determinata, e, trova la copertura finanziaria tra le economie realizzate per i lavori di cui al seguente prospetto:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2592	779	4	R	€ 18.712,23
TOTALE						€ 18.712,23

Vista la fattura elettronica n. 48 del 28/11/2024 emessa dalla ditta ENEA APPALTI Srl ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 29/11/2024 al n. 37934, di €. 2.878,52 oltre IVA al 10% pari ad €. 287,85, ovvero complessivamente di €. 3.166,37, per il pagamento della rata della compensazione prezzi dei materiali da costruzione secondo quanto disposto dall'art. 26 c.1, del D.L. n. 50/2022 - Certificato di pagamento 1 bis;

Vista la fattura elettronica n. 49 del 28/11/2024 emessa dalla ditta ENEA APPALTI Srl ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 29/11/2024 al n. 37934, di €. 7.881,70 oltre IVA al 10% pari ad €. 788,17, ovvero complessivamente di €. 8.669,87, per il pagamento della rata della compensazione prezzi dei materiali da costruzione secondo quanto disposto dall'art. 26 c.1, del D.L. n. 50/2022 - Certificato di pagamento 2 bis;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), prot. INAIL_47841415, con scadenza al 17/06/2025, dal quale si evince che la ditta appaltatrice ENEA APPALTI S.R.L., con sede legale in Ardea

(RM), Via Mincio, 22 C.F.- P.IVA 12619771004, risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE, agli atti;

Vista la dichiarazione agli atti, datata 18/06/2021 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 21/06/2021 al prot. n. 18707, a firma digitale del Legale Rappresentante della ditta appaltatrice ENEA Appalti Srl, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art.3 della L.136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in argomento;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione e al pagamento delle competenze in favore dell'Impresa ENEA APPALTI S.R.L., con sede legale in Ardea (RM), Via Mincio, 22 C.F.- P.IVA 12619771004;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile);

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per i procedimenti in itinere;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Prendere atto della documentazione redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto, ing. Francesca Evangelista, relativa :
 - al maggiore importo delle lavorazioni eseguite fino alla emissione dello stato d'avanzamento dei lavori fino a tutto il 16.02.2022;
 - al maggiore importo delle lavorazioni eseguite fino alla emissione dello stato d'avanzamento dei lavori fino a tutto il 21.07.2022;conseguente dall'applicazione del prezzario di riferimento aggiornato, con i prezzi contrattualizzati al netto del ribasso formulato in sede di offerta, riconoscendo all'appaltatore nella misura pari all' 90% l'importo spettante ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.L.50/2022;
2. Approvare la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Francesca Evangelista, ai fini della compensazione dei prezzi, costituita da :

✓ Stato avanzamento lavori fino al 16/02/2022, in data 02/12/2022, acquisita al protocollo dell'Ente in data 24/03/2023 al nr. 9750 e costituita da:

- Relazione calcolo entità maggiore importo;
- Tabella comparativa variazione prezzo;
- Libretto delle Misure;

comportante una maggiore spesa per la compensazione in argomento pari a € 2.878,52 oltre IVA al 10 % per un totale di € 3.166,37;

✓ Stato avanzamento lavori fino al 21/07/2022, in data 02/12/2022, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05/01/2023 al nr. 626 e costituita da:

- Relazione calcolo entità maggiore importo;
- Tabelle comparative variazione prezzo;

comportante una maggiore spesa per la compensazione in argomento pari a € 7.881,70 oltre IVA al 10 % per un totale di € 8.669,87;

3. Prendere atto che l'incremento necessario alla compensazione dei prezzi è contenuto entro i limiti di legge e trova copertura finanziaria all'interno dei fondi complessivi stanziati per l'esecuzione dell'opera, nelle somme impegnate in favore dell'operatore economico, tra le economie realizzate per i lavori, giusto impegno di spesa nr. 779/4 al Cap.2592/2 del bilancio;

4. Liquidare e pagare le due fatture, emesse dalla ENEA APPALTI Srl, ovvero:

- **Fattura n. 48** del 28.11.2024 assunta al Protocollo n. 37934 del 29.11.2024, di € 2.878,52 oltre Iva 10% 287,85 ovvero complessivamente € 3.166,37;
- **Fattura n. 49** del 28.11.2024 assunta al Protocollo n. 37935 del 29.11.2024, di € 7.881,70 oltre Iva 10% 788,17 ovvero complessivamente € 8.669,87;

per il pagamento della rata di saldo della compensazione prezzi dei materiali da costruzione secondo quanto disposto dall'art. 26 c.1, del D.L. n. 50/2022;

5. Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Sub Impegno	Gest.	Fattura	Importo €
2102	10.05-2.02.01.09.012	2592	779/4	R	Fattura 48 del 28.11.2024	3.166,37
2102	10.05-2.02.01.09.012	2592	779/4	R	Fattura 49 del 28.11.2024	8.669,87
TOTALE						11.836,24

- **Fattura 48 del 28.11.2024:**

€ 2.878,52 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";

€ 287,85 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633

- **Fattura 49 del 28.11.2024:**

€ 7.881,70 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";

€ 788,17 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;

6. Dare atto che alla citata opera sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUP: G77H18001600004;
- CIG: 8578470962;

7. Dare atto che la risorsa finanziaria per la predetta spesa risulta iscritta in bilancio c.e. 2025, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2592	779	4	R	€ 18.712,23
TOTALE						€ 18.712,23

8. Disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;
9. Demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo