

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 88 del 23-07-25

Reg. Generale n. 1264

Oggetto: PNRN- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU". Approvazione Stato Finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione. Rinvio pagamento a saldo del credito a favore dell' impresa appaltatrice.

In data **23-07-25**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;

Determinazione Reg.Gen. N.1264 del 23-07-2025

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art 169 del D,Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;
- il Decreto Sindacale prot n. 41265 del 30.12.2024 di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

Richiamato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Considerato che il Comune di Tortoreto ha trasmesso entro il termine del giorno 8 settembre 2022 previsto dal bando, la proposta progettuale relativa all'intervento in oggetto;

Preso atto che a seguito dell'istruttoria e della valutazione della proposta progettuale da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, il Comune di Tortoreto è risultato beneficiario del contributo richiesto per un importo pari ad € 275.076,00, come da nota Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR del 24.01.2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2687 del 24.01.2023;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 02.02.2023, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

1. *Approvare lo schema ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI per l'intervento di “RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII”, acquisito dal portale dedicato attraverso l'applicativo Avvio progetto e Accordo di concessione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;*
2. *Delegare il Sindaco pro-tempore alla stipula del predetto Accordo di Concessione e tra il Ministero dell'istruzione e del merito, rappresentato dalla Dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Soggetto attuatore, Comune di Tortoreto;*
3. *Provvedere alla trasmissione dell'accordo di concessione attraverso il portale dedicato, tramite l'applicativo Avvio progetto e Accordo di concessione*
4. *Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G78H22000840006;*

Richiamata la Delega a firma del Sindaco pro-tempore, Sig. Domenico Piccioni con la quale delega al responsabile del Settore 7 per ogni adempimento, attività e procedura finalizzata al finanziamento in parola, prot. 9473 del 20.03.2024;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 12.04.2023, con la quale si è provveduto ad approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dell'opera denominata "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU", per l'importo complessivo di € 275.076,00, di cui € 200.000,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza, ed € 75.076,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione redatto dal competente Ufficio, a firma del Responsabile Settore n. 7;

Richiamata la determinazione n. 45 del 09.05.2023, Reg. Gen. 610, con la quale si è proceduto ad affidare all'Ing. Antonio Di Marcantonio l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori dell'intervento denominato "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU";

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 207 del 13.07.2023 con la quale si è provveduto a/ad:

1. *Approvare il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato: "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU", redatto dal professionista incaricato, Ing. Antonio Di Marcantonio, acquisito in data 10.07.2023 prot. 21725, integrato in data 13.07.2023 prot. 22134, dell'importo complessivo di € 275.076,00, di cui € 200.000,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza, ed € 75.076,00, per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:*

COMUNE DI TORTORETO (TE)			
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII			
CUP: G78H22000840006			
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO			
DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A	Importo Lavori	195.316,43 €	
	di cui:		
A0	Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,05 €	
A1	Oneri per la sicurezza	4.907,25 €	
A2	Importo lavori a base d'asta	142.473,38 €	
B	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,57 €	
C	Importo Complessivo dei Lavori		200.000,00 €
D	SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
D0	IVA su C (10%)	20.000,00 €	
D1	Imprevisti onnicomprensivi (0,5% di C)	1.000,00 €	
D2	Spese per servizi Tecnici inerenti, Progettazione	19.950,00 €	

	<i>Definitiva/Esecutiva, Direzione lavori e contabilità</i>		
D3	<i>C.P. 4% su D2</i>		798,00 €
D4	<i>IVA 22% su D2+D3</i>		4.564,56 €
D5	<i>Economia da ribasso spese tecniche</i>		63,44 €
D6	<i>Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6% di C</i>		3.200,00 €
D7	<i>Pubblicità 0,25% di C</i>		500,00 €
D8	<i>Attrezzature (iva inclusa)</i>		25.000,00 €
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE			75.076,00 €
			TOTALE GENERALE 275.076,00 €

2. *Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola di € 275.076,00, trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;*
3. *Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G78H22000840006;*
4. *Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è l'Ing. Simona Di Domenicantonio, dipendente del Settore n. 7;*

Preso atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G78H22000840006;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola di € 275.076,00, trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;

Richiamata la determinazione n. 76 del 13.07.2023, Reg. Gen. 971, con la quale si è provveduto a/ad:

1. *Procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori denominati: “PNRR- M4, C1, Investimento I.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”, ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con consultazione di dieci operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, individuati sull'elenco degli operatori economici, iscritti alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Val Vibrata ed in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare;*
2. *Attribuire alla CUC Unione di Comuni Val Vibrata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza di quanto sopra richiamato;*
3. *Approvare lo schema della lettera di invito e disciplinare di gara ed i relativi allegati, predisposti dal competente Ufficio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;*
4. *Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola di € 275.076,00, trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di*

Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;

5. *Dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G78H22000840006;*

Dato atto alla presente procedura di gara è stato assegnato il seguente codice **CIG: 99659745E9**;

Richiamata la determinazione n. 46 del 09.08.2023 Reg. Gen. 392, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Città – Territorio Val Vibrata, avente come oggetto "GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N. 1 AMMISSIONI ED ESCLUSIONI e PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE", con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- *DI PRENDERE ATTO ed approvare le risultanze dei lavori del seggio di gara, per l'affidamento dei LAVORI DI PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII", gara esperita mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000, e segnatamente:
- Verbale n. 1 del 07.08.2023 prot. 3063;
che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;*
- *DI AMMETTERE alla successiva fase di gara le ditte concorrenti di seguito elencate:*

N.	CONCORRENTE
1	BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL

- *DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, la proposta in via provvisoria di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi a favore del concorrente ammesso alla gara BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Teramo (TE), via G. Di Vittorio n.37, cap.64100, C.F./P.I.: 01576690679, che ha offerto il ribasso del 18,065 % corrispondente ad € 142.473,380 cui vanno aggiunti euro 4.683,570 per costi per la sicurezza ed euro 52.843,050, non soggetti al ribasso. L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 174.262,184 oltre IVA;*

Richiamata la Determinazione n. 91 del 14 Agosto 2023, Reg. Gen. n. 1143, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad :

1. *Aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU", alla ditta BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in*

separato allegato "A", che ha offerto il ribasso del 18,065% (diciottovirgolazeroseessantacinque per cento), corrispondente ad € 116.735,56, a cui vanno aggiunti € 52.843,05 quali costi della manodopera, ed € 4.683,57, quali costi della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 174.262,18, oltre iva al 10%, pari ad € 17.426,22 e quindi complessivamente € 191.688,40;

- Approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

COMUNE DI TORTORETO (TE)			
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII CUP: G78H22000840006			
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO			
DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A	Importo Lavori	195.316,43 €	
	di cui:		
A0	Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,05 €	
A1	Oneri per la sicurezza	4.907,25 €	
A2	Importo lavori a base d'asta	142.473,38 €	
B	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,57 €	
C	Importo Complessivo dei Lavori		200.000,00 €
	Ribasso offerto 18,065%	25.737,82 €	
	Importo lavori al netto del ribasso	116.735,56 €	
	Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,05 €	
	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,57 €	
	IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI + MANODOPERA + COSTI PER LA SICUREZZA		174.262,18 €
D	SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
D0	IVA su C (10%)	17.426,22 €	
D1	Imprevisti onnicomprensivi (0,5% di C)	1.000,00 €	
D2	Spese per servizi Tecnici inerenti, Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione lavori e contabilità	19.950,00 €	
D3	C.P. 4% su D2	798,00 €	
D4	IVA 22% su D2+D3	4.564,56 €	
D5	Economia da ribasso spese tecniche	63,44 €	
D6	Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6% di C	3.200,00 €	
D7	Pubblicità 0,25% di C	500,00 €	
D8	Attrezzature (iva inclusa)	25.000,00 €	
	Economie da ribasso d'asta iva compresa	28.311,60 €	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE			100.813,82 €
TOTALE GENERALE			275.076,00 €

3. *Dare atto che all'opera in oggetto, denominata "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU", è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G78H22000840006;*
4. *Dare atto alla presente procedura di gara è stato assegnato il seguente codice CIG: 99659745E9;*
5. *Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola di € 275.076,00, trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;*
6. *Impegnare in favore della ditta BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 191.688,40;*

Richiamata la propria determinazione n. 127 del 20.11.2023, Reg. Gen. 1617 con la quale si è provveduto, alla sostituzione dell' Ing. Simona Di Domenicantonio in qualità di RUP dell'opera in parola, ed alla nomina dell'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7, Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in parola;

Richiamato il verbale di accordo tra l'Ente e l'Impresa Appaltatrice, redatto in data 20.11.2023, prot. 35555;

Visto il contratto di appalto stipulato il 27 di novembre 2023, Rep. N. 1585, registrato presso l'Ufficio delle entrate competente - TAI - Ufficio Territoriale di GIULIANOVA, Repertorio: 1568/2023, Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1525 del 06/04/2023, dell'importo di € 174.262,18 oltre iva, come per legge;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, in data 27.11.2023, acquisito in pari data al prot. 36399;

Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori emesso in data 28 novembre 2023 ed acquisito in data 11.01.2024, prot. 1302;

Vista la nota a firma del Direttore dei lavori ed Impresa appaltatrice, acquisita in data 03.06.2025, prot. 18199, con la quale si chiarisce in merito al Verbale di consegna del 27 novembre 2023, prot. 36399, che i tempi indicati in giorni 152 sono da intendersi esclusivamente per l'esecuzione dei lavori interni, da eseguirsi dal 1 giugno 2024 al 31 ottobre 2024, come da accordi tra le parti e che i tempi contrattuali stabiliti in giorni 305 naturali e consecutivi, come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, rimangono inalterati, a decorrere dall'effettiva presa in possesso di tutte le aree interessate dall'appalto e quindi dal 1 giugno 2024 al 1 aprile 2025;

Visto il verbale di ripresa e consegna lavori emesso in data 1 giugno 2024, acquisito in data 03.06.2025, al prot. 18199;

Richiamato il verbale del 02.05.2024, acquisito a questo Ente in data 12.03.2024, ns. prot. 8351, e gli allegati di seguito elencati, firmati e sottoscritti dalla D.L. e dall'Impresa Bollettini Costruzioni:

- Ordine di Servizio del 02.05.2024
- Verbale concordamento Nuovi Prezzi

- Documenti contabili : CM + SIM + SIS + EP

Visto il Certificato di ultimazione lavori - Lavori Interni - datato 29 Ottobre 2024, prot. 34528, ed il Verbale di Regolare Esecuzione datato 29 Ottobre 2024, prot. 34529;

Vista la nota acquisita in data 20.03.2025, prot. 9462, con la quale si chiarisce che il Certificato di ultimazione lavori datato 29 Ottobre 2024, prot. 34528, ed il Verbale di Regolare Esecuzione datato 29 Ottobre 2024, prot. 34529, sono da riferirsi esclusivamente ai lavori afferenti gli ambienti interni ed alle opere necessarie al ripristino della agibilità e del funzionamento del servizio mensa;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori del 28 marzo 2025, acquisito in data 01.04.2025, prot. 10655, con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori in parola possono considerarsi ultimati in tutte le sue parti e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

Richiamata la propria determinazione n. 11 del 23 febbraio 2024, Reg. Gen. n. 267, con la quale si è provveduto corrispondere all'impresa BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista ai sensi dell'art. 135 del D.lgs n.36 del 2023, per l'importo di € 34.852,43, oltre iva pari ad € 3.485,24 e quindi complessivamente € 38.337,67;

Richiamata la propria determinazione n. 44 del 23 maggio 2024, Reg. Gen. n. 749, con la quale si è provveduto ad AUTORIZZARE la ditta BOLLETTINI S.R.L., con sede in Teramo (TE), C.F./P.I.: 01576690679, ad affidare in subappalto alla ditta B-Tekna Srl, con sede in Campli (TE), C.F. e P. I.V.A. 02000670675, l'esecuzione della posa in opera delle partizioni interne in cartongesso, ricadenti nella categoria OG1, per l'importo presunto dei lavori di € 5.500,00, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 165,00;

Richiamata la determina di settore n. 45 del 23.05.2024, Reg. Gen. 753, con la quale si è provveduto, a seguito della richiesta di autorizzazione al subappalto, ed in considerazione della presenza in cantiere di n. 2 imprese esecutrici (impresa aggiudicataria ed impresa subappaltatrice) a designare, mediante affidamento diretto, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dell'opera in parola, l'ing. Maurizio Carmine Chiaverini, con studio professionale in Teramo, per l'importo di € 5.544,00 comprensivi delle spese ed oneri accessori, a cui sopra vanno aggiunti i costi contributivi ed assistenziali pari ad € 221,76, con esclusione dell'iva come da dichiarazione e quindi complessivamente € 5.765,76;

Preso atto del codice di identificazione di gara attribuito al presente affidamento (CIG): **B1D22BD6E7**;

Considerato che il predetto servizio tecnico non era previsto nel quadro economico dell'opera, né nelle somme disponibili e quindi alla copertura della predetta spesa si è provveduto con fondi comunali, somme allocate al Capitolo 2476 del Bilancio;

Vista la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, acquisita in data 12.09.2024, ns. prot. 28999, costituita dagli atti :

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario Registro di contabilità
- Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 11.09.2024;

relativa al SAL n. 1, comportante un importo di € 99.774,10, oltre iva del 10%;

Richiamata la determinazione n. 123 del 30.09.2024, Reg. Gen. n. 1488, con la quale, si è provveduto, in considerazione della disponibilità finanziaria, tenuto conto degli acconti pervenuti pari ad € 82.522,80 e delle spese sostenute pari ad € 45.605,36, al pagamento a favore della ditta affidataria Bollettini Costruzioni srl, esecutrice dell'opera in parola, fino alla somma disponibile pari ad € 36.917,44, e quindi al pagamento in acconto della fattura 73/F, rinviando il pagamento del saldo della predetta fattura, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;

Vista la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, acquisita in data 28.02.2025, ns. prot. 6969, costituita dagli atti :

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità n. 2;
- Sommario Registro di contabilità
- Stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 27.02.2025;

relativa al SAL n. 2, comportante un importo complessivo lavori di € 196.908,89, al netto del ribasso pari ad € 170.020,61, oltre iva del 10%;

Richiamata la determinazione n. 37 del 28.03.2025, Reg. Gen. n. 511, con la quale, si è provveduto ad approvare la documentazione contabile relativa al SAL n.2, procedendo alla liquidazione a favore della ditta affidataria Bollettini Costruzioni srl, esecutrice dell'opera, in parola, delle competenze maturate relative al SAL n. 2, dell'importo rispettivamente € 55.845,98 oltre iva 10% pari ad € 5.584,60 e quindi complessivamente € 61.430,58, e a rinviare il pagamento della predetta fattura 18/00 del 06.03.2025, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 03.04.2025, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs n. 267/2000, con la quale a seguito di richiesta da parte dell'ufficio competente, si è autorizzato il Settore n.4 ad emettere i mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 50.335,01, per il pagamento a saldo della Fattura n. 73/F del 23.09.2024, emessa dalla Ditta Bollettini Costruzioni Srl - Importo totale € 87.252,45 di cui € 36.917,44 già pagati con Determina n. 123 del 30.09.2024 (R.G. 1488). Restano pertanto da pagare € 50.335,01;

Richiamate :

- la determinazione n. 40 del 10.04.2025, Reg. Gen. n. 595, con la quale in considerazione della predetta delibera di Giunta Comunale n. 109, si è provveduto al pagamento a saldo delle competenze relative al SAL n. 1 spettanti all'impresa Bollettini Costruzioni SRL, e quindi alla liquidazione e pagamento a saldo della fattura 73/F del 23.09.2024, emessa dalla ditta Bollettini Costruzioni SRL, acquisita da questo Ente in data 24.09.2024, prot. 30343, dell'importo di € 45.759,10 oltre iva del 10% , complessivamente € 50.335,01;
- la determinazione n. 48 del 29.04.2025, Reg. Gen. n. 684, con la quale, si è proceduti al pagamento a saldo delle competenze relative al SAL n. 2 spettanti all'impresa Bollettini Costruzioni SRL, e quindi a liquidare e pagare a saldo la fattura 18/00 del 06.03.2025, emessa dalla ditta Bollettini Costruzioni SRL, acquisita da questo Ente in data 07.03.2025, prot. 7828, dell'importo di € 55.845,98, oltre iva 10%, pari ad € 5.584,60 e quindi complessivamente € 61.430,58;

Vista la documentazione tecnico contabile finale trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, in data 06.05.2025 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 14555, costituita dai seguenti elaborati :

Determinazione Reg.Gen. N.1264 del 23-07-2025

- Incidenza manodopera;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato finale;

dell'importo lordo complessivo di € 199.950,64, comprensivi di € 4.683,57 quali costi sicurezza. Importo netto dei lavori di € 172.675,94 di cui € 4.683,57 per costi sicurezza;

Dato atto che la ditta Bollettini Costruzioni S.r.l ha firmato la predetta documentazione tecnico-contabile relativa al Conto Finale senza apporre riserve;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 22.05.2025 avente ad oggetto: "PNRR-M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU". Modifica del progetto per cofinanziamento di € 5.765,76. Provvedimenti." con la quale, tra le altre cose, si è provveduto a/ad:

- 1) *Autorizzare e Delegare il Responsabile del Settore 7, arch. Leo Di Febo, relativamente all'opera in parola, dell'importo di € 275.076,00 a procedere ad ogni adempimento volto alla richiesta all'amministrazione titolare per la linea di finanziamento in oggetto, attraverso il sistema informativo FUTURA, la modifica del progetto ovvero di cofinanziare il progetto con fondi comunali pari ad € 5.765,76, importo corrispondente alla spesa del servizio tecnico, nomina del CSE e qualora l'esito della richiesta in parola venga accolta favorevolmente, procedere ad ogni adempimento successivo e consequenziale e all'inserimento dei dati inerenti le spese relative al predetto CIG sulla piattaforma Regis;*
- 2) *Dare atto che il nuovo quadro economico del progetto in parola, qualora la richiesta di modifica per cofinanziamento con fondi comunali pari ad € 5.765,76, venga accolta favorevolmente dall'amministrazione titolare per la linea di finanziamento, attraverso il sistema informativo FUTURA, verrebbe a determinarsi come segue :*

COMUNE DI TORTORETO (TE)				
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII CUP: G78H22000840006				
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO				
QUADRO ECONOMICO				
DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI Pre modifica	IMPORTI TOTALI Pre modifica	IMPORTI A SEGUITO MODIFICA
A	Importo Lavori	195.316,43 €		195.316,43 €
	di cui:			
A0	Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,05 €		52.843,05 €
A1	Oneri per la sicurezza	4.907,25 €		4.907,25 €
A2	Importo lavori a base d'asta	142.473,38 €		142.473,38 €
B	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,57 €		4.683,57 €
C	Importo Complessivo dei Lavori		200.000,00 €	200.000,00 €
	Ribasso offerto 18,065%	25.737,82 €		25.737,82 €

	Importo lavori al netto del ribasso	116.735,56 €		116.735,56 €
	Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,05 €		52.843,05 €
	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,57 €		4.683,57 €
	IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI + MANODOPERA + COSTI PER LA SICUREZZA		174.262,18 €	174.262,18 €
D	SOMME IN AMMINISTRAZIONE			
D0	IVA su C (10%)	17.426,22 €		17.426,22 €
D1	Imprevisti onnicomprensivi (0,5% di C)	1.000,00 €		1.000,00 €
D2.1	Spese per servizi Tecnici inerenti, Progettazione Def./Esec., DL e contabilità	19.950,00 €		19.950,00 €
D2.2	Spese per servizi Tecnici inerente CSE			5.765,76 €
D3	C.P. 4% su D2	798,00 €		798,00 €
D4	IVA 22% su D2+D3	4.564,56 €		4.564,56 €
D5	Economia da ribasso spese tecniche	63,44 €		63,44 €
D6	Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6% di C	3.200,00 €		3.200,00 €
D7	Pubblicità 0,25% di C	500,00 €		500,00 €
D8	Attrezzature (iva inclusa)	24.375,60 €		24.375,60 €
D9	Economia da ribasso Attrezzature	624,40 €		624,40 €
	Economie da ribasso d'asta iva compresa	28.311,60 €		28.311,60 €
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE			100.813,82 €	106.579,58
TOTALE GENERALE			275.076,00 €	280.841,76 €

3) *Dare atto che l'opera denominata : PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU, attualmente dell'importo complessivo di € 275.076,00, qualora la predetta richiesta di modifica del progetto venga accolta favorevolmente, avrà una spesa complessiva di € 280.841,76 ed una copertura finanziaria come segue :*

- *per € 275.076,00, con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;*
- *per € 5.765,76, con fondi comunali, allocati al Capitolo 2476 impegno 327, in uscita del Bilancio;*

Considerato che l'ufficio competente ha provveduto in data 27.05.2025, ID.13775, alla richiesta all'amministrazione titolare per la linea di finanziamento in oggetto, attraverso il sistema informativo FUTURA, la modifica del progetto ovvero di cofinanziare il progetto con fondi comunali pari ad € 5.765,76, per l'affidamento dell'incarico per il Coordinatore per l'Esecuzione;

Vista la nota di riscontro Prot. 96993 dell'11.06.2025, a firma del Direttore Generale del Coordinamento dell'Unità di Missione dott.ssa Simona Montesarchio, con la quale la richiesta sopra indicata è stata accolta;

Visto l'Addendum Rep. n. 1594 del 06.06.2025, al contratto di appalto del 27.11.2023 Rep 1585 avente ad oggetto "PNRR – M4, C1, Inv. 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII", finalizzato a rendere conforme il progetto ai vincoli DNSH e alla normativa tecnica vigente e a rettificare l'art 3 del predetto contratto, in merito alla durata complessiva dei lavori e alla durata dei lavori interni finalizzati alla riconsegna degli ambienti funzionali e collaudati;

Richiamata la Determinazione n. 69 del 17.06.2025, Reg. Gen. n. 1002 avente ad oggetto: "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU". Approvazione Quadro Economico Variato", con la quale è stato approvato il Quadro Economico Variato a seguito dell'accettazione del cofinanziamento, come di seguito :

COMUNE DI TORTORETO (TE)				
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII				
CUP: G78H22000840006				
QUADRO ECONOMICO				
DESCRIZIONE		PRE - GARA	POST- GARA	VARIATO
A	Importo Lavori	195.316,43 €	195.316,43 €	195.316,43 €
	di cui:			
A0	Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,05 €	52.843,05 €	52.843,05 €
A1	Oneri per la sicurezza	4.907,25 €	4.907,25 €	4.907,25 €
A2	Importo lavori a base d'asta	142.473,38 €	142.473,38 €	142.473,38 €
B	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,57 €	4.683,57 €	4.683,57 €
C	Importo Complessivo dei Lavori	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
	Ribasso offerto 18,065%		25.737,82 €	25.737,82 €
	Importo lavori al netto del ribasso	0,00 €	116.735,56 €	116.735,56 €
	Manodopera (non soggetti a ribasso)	0,00 €	52.843,05 €	52.843,05 €
	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	0,00 €	4.683,57 €	4.683,57 €
	IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI + MANODOPERA + COSTI PER LA SICUREZZA	0,00 €	174.262,18 €	174.262,18 €
D	SOMME IN AMMINISTRAZIONE			
D0	IVA su C (10%)	20.000,00 €	17.426,22 €	17.426,22 €
D1	Imprevisti onnicomprensivi (0,5% di C)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
D2.1	Spese per servizi Tecnici inerenti, Progettazione Def./Esec., DL e contabilità	20.000,00 €	19.950,00 €	19.950,00 €
D2.2	Spese per servizi Tecnici inerente CSE (Compresa CNPAIA al 4% ed Iva al 22%)	---	---	5.765,76 €
D3	C.P. 4% su D2.1	800,00 €	798,00 €	798,00 €
D4	IVA 22% su D2+D3	4.576,00 €	4.564,56 €	4.564,56 €
D5	Economia da ribasso spese tecniche	0,00 €	63,44 €	63,44 €
D6	Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6% di C	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
D7	Pubblicità 0,25% di C	500,00 €	500,00 €	500,00 €
D8	Attrezzature (iva inclusa)	25.000,00 €	24.375,60 €	24.375,60 €
D9	Economia da ribasso Attrezzature	0,00 €	624,40 €	624,40 €
	Economie da ribasso d'asta iva compresa	0,00 €	28.311,60 €	28.311,60 €
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		75.076,00 €	100.813,82 €	106.579,58 €
TOTALE GENERALE		275.076,00 €	275.076,00 €	280.841,76 €

Dato atto che l'opera denominata : PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE,

Determinazione Reg.Gen. N.1264 del 23-07-2025

ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU, dell'importo complessivo di € 280.841,76, trova copertura finanziaria come segue :

- per € 275.076,00, con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
- per € 5.765,76 , con fondi comunali, allocati al Capitolo 2476 impegno 327, in uscita del Bilancio;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dal direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, in data 23.06.2025 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20789, dal quale si evince :

- conto finale e credito dell'impresa :

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			172.675,94 €
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
<u>Anticipazione</u>		34.852,43 €	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>			
Certificato N. 1	79.320,41 €		
Certificato N. 2	55.845,98 €		
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO 1 + 2		135.166,39 €	
SOMMANO LE DETRAZIONI euro			170.018,82 €
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA			2.657,13 €

e con il quale il direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, CERTIFICA che i lavori di cui sopra, appaltati all'Impresa Bollettini Costruzioni S.r.l. SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e LIQUIDA la somma di € 2.657,13 che possono essere corrisposte all'Impresa Bollettini Costruzioni s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti;

Rilevato dalla documentazione sopra richiamata - Stato Finale e CRE - ed in particolare dalla tabella riepilogo dello stato finale dei lavori/conto finale e credito d'impresa - che il credito riportato a favore della ditta appaltatrice, è pari ad € 2.657,13, anziché € 2.657,12 come correttamente dovuto (€ 172.675,94 – 170.018,82);

Ritenuto quindi dover correggere il predetto dato e dare atto che il corretto credito a favore della predetta ditta è di € 2.657,12;

Ritenuta tale procedura quale atto di autotutela a salvaguardia dell'interesse pubblico, finalizzato a garantire il rispetto del risultato e a garanzia del principio di correttezza del corrispettivo trattandosi di mero errore materiale;

Ritenuto di dover approvare la documentazione contabile relativa al Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in parola, apportando nella parte ove viene riportato il credito dell'impresa la predetta correzione, e dare atto che il credito complessivo dell'impresa appaltatrice è di € 2.657,12, rimandando a successivo e separato provvedimento la liquidazione ed il pagamento della rata di saldo a favore della ditta Bollettini Costruzioni S.r.l. con sede via Giuseppe Di Vittorio 37, Villa Pavone, Teramo (TE), P.IVA 01576690679, previa acquisizione della relativa fattura elettronica, polizza fideiussoria, ed ogni altra documentazione necessaria, e subordinatamente all'incasso della somma dovuta dall'Ente erogatore;

Visto il quadro economico dei lavori a seguito della conclusione degli stessi, di seguito riportato

DESCRIZIONE		PRE - GARA	POST- GARA	VARIATO	FINALE
A	Importo Lavori	195.316,43 €	195.316,43 €	195.316,43 €	195.267,07 €
B	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,57 €	4.683,57 €	4.683,57 €	4.683,57 €
C	Importo Complessivo dei Lavori	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	199.950,64 €
	IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI + MANODOPERA + COSTI PER LA SICUREZZA	0,00 €	174.262,18 €	174.262,18 €	
	IMPORTO LAVORI ESEGUITI + MANODOPERA + COSTI PER LA SICUREZZA	0,00 €	174.262,18 €	174.262,18 €	172.675,94 €

Dato atto che la spesa per la liquidazione della rata di saldo pari a € 2.657,12, oltre iva del 10 % pari ad € 265,71 e quindi complessivamente € 2.922,83, trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;

Dato atto che l'opera denominata : PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU, dell'importo complessivo di € 280.841,76, trova copertura finanziaria come segue :

- per € 275.076,00, con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
- per € 5.765,76 , con fondi comunali, allocati al Capitolo 2476 impegno 327, in uscita del Bilancio;

Dato atto che all'opera in oggetto, denominata “PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”, è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G78H22000840006;

Dato atto che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente codice CIG: 99659745E9;

Visto l'Avviso ai creditori, a firma del resp.le del Settore 7, prot. n. 14136 del 02.05.2025, ed il referto dell'ufficio competente datato 10.07.2025, con la quale si comunica che il predetto Avviso è stato pubblicato dal 02.05.2025 al 22.05.2025 - pubblicazione 1087 - e non è stato oggetto di osservazioni, agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta BOLLETTINI COSTRUZIONI S.R.L avente prot. NPS_46462521, con scadenza 23/10/2025, dal quale si evince che la stessa RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta - subappaltatrice – B-TEKNA SRL, avente prot. INAIL_49680765, con scadenza 23/10/2025, dal

quale si evince che la stessa RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile);

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Approvare la documentazione tecnico contabile finale trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, in data 06.05.2025 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 14555, costituita dai seguenti elaborati :
 - Incidenza manodopera;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Stato finale;dell'importo lordo complessivo di € 199.950,64, comprensivi di € 4.683,57 quali costi sicurezza. Importo netto dei lavori di € 172.675,94 di cui € 4.683,57 per costi sicurezza, ed il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dal direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, in data 23.06.2025 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20789, con il quale il direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, CERTIFICA che i lavori di cui sopra, appaltati all'Impresa Bollettini Costruzioni S.r.l. SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI, dando atto che il credito a favore della ditta appaltatrice Bollettini Costruzioni Srl è di € 2.657,12 oltre iva del 10 % pari ad € 265,71, complessivamente € 2.922,83, che possono essere corrisposte all'Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;
2. Dare atto che la spesa per la liquidazione del predetto credito e quindi della rata di saldo pari a € 2.657,12, oltre iva del 10 % pari ad € 265,71, complessivamente € 2.922,83, trova copertura

finanziaria con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;

3. Provvedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della rata di saldo in favore della ditta Bollettini Costruzioni S.r.l. con sede via Giuseppe Di Vittorio 37, Villa Pavone, Teramo (TE), P.IVA 01576690679, previa acquisizione della relativa fattura elettronica e polizza fideiussoria;
4. Svincolare la cauzione definitiva prestata dalla società Bollettini Costruzioni S.r.l., a garanzia degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. B.2023.1256176 emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV in data 11.10.2023 per un importo di euro 15.740,26 (euro quindicimilasettecentoquaranta/26);
5. Dare atto che l'opera denominata : PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU, dell'importo complessivo di € 280.841,76, trova copertura finanziaria come segue :
 - ✓ per € 275.076,00, con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
 - ✓ per € 5.765,76 , con fondi comunali, allocati al Capitolo 2476 impegno 327, in uscita del Bilancio;
6. Dare atto che all'opera in oggetto denominata “PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”, è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G78H22000840006;
7. Dato atto che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente codice CIG: 99659745E9;
8. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
9. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e s.m.i, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
10. Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo