

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 10 del 07-02-22

Reg. Generale n. 193

Oggetto: DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. Approvazione documentazione tecnico contabile SAL n.3.

In data **07-02-22**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 05/05/2021 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2022-2023"– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 23.06.2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'opera denominata : DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL

Determinazione Reg. Gen. N.193 del 07-02-2022

CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, redatto dal tecnico incaricato ing. Roberto Di Ascenzo, ed integrato con alcuni elaborati redatti dall'ufficio lavori pubblici, a firma del geom. Nino Andreani, costituito dagli elaborati di seguito indicati:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO				
ELABORATI GRAFICI				
N. Pr.	Id. Tav.	Attività	Descrizione	Scala
1	AR 1.0	ARCHITETTONICA	Inquadramento Territoriale	Varie
2	AR 2.0	ARCHITETTONICA	Planimetria Generale - Rilievo Plano-altimetrico - Rev. 1	1 - 500
3	AR 3.1	ARCHITETTONICA	Sezioni Longitudinali - Rilievo Stato di Fatto	1 - 200
4	AR 3.2	ARCHITETTONICA	Sezioni Longitudinali - Rilievo Stato di Fatto - Rev. 1	1 - 200
5	AR 4.0	ARCHITETTONICA	Sezione Geotecnica Tipo	1 - 400
6	AR 5.0	ARCHITETTONICA	Planim. Generale - Ubicazione Indagini - Rev. 1	1 - 200
7	AR 6.0	ARCHITETTONICA	Planim. Generale - Sottoservizi	1 - 500
8	AR 7.1	ARCHITETTONICA	Planim. Generale Interventi - Disposizione Trincee Drenanti - Rev. 1	1 - 500
9	AR 7.2	ARCHITETTONICA	Planim. Generale Interventi - Disposizione Pozzi Drenanti - Rev. 1	1 - 500
10	AR 8.0	ARCHITETTONICA	Sezioni Trasversali di Intervento - Disposizioni Trincee e Pozzi Drenanti - Rev. 1	1 - 200
11	AR 9.1	ARCHITETTONICA	Particolari Costruttivi - Trincee e Pozzi Drenanti	Varie
12	AR 9.2	ARCHITETTONICA	Particolari Costruttivi - Trincee e Pozzi Drenanti - Rev. 1	Varie
13	AR 9.3	ARCHITETTONICA	Particolari Costruttivi - Quadro Elettrico Pompe	Varie
14	AR 10.0	ARCHITETTONICA	Planim. Generale Interventi - Layout di Cantiere	1 - 500
15	AR. 11.0	ARCHITETTONICA Elaborato redatto da Ufficio Lavori Pubblici	Planimetria Generale - Espropri/Asservimenti/Occupazioni - Rev. 1	Varie
ELABORATI DESCRITTIVI				
N. Pr.	Id. All.	Attività	Descrizione	
16	A	DESCRITTIVA	Relazione Tecnica Generale - Rev. 1	-
17	B	DESCRITTIVA	Relazione Illustrativa - Rev. 1	-
18	C	DESCRITTIVA	Quadro Economico di Progetto - Rev. 1	-
19	D	DESCRITTIVA	Computo Metrico Estimativo - Rev. 1	-
20	E	DESCRITTIVA	Computo Costi Sicurezza	-
21	F	DESCRITTIVA	Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi - Rev. 1	-
22	G	DESCRITTIVA	Incidenza Oneri Manodopera	-
23	H	DESCRITTIVA	Incidenza Oneri Sicurezza - Rev. 1	-
24	I	DESCRITTIVA	Relazione Specialistica - Verifica di Stabilità Versante - Rev. 1	-
25	J	DESCRITTIVA	Relazione Specialistica - Dimensionamento Trincee Drenanti	-
26	L	DESCRITTIVA	Relazione Interferenze Sottoservizi	-
27	M	DESCRITTIVA	Cronoprogramma	-
28	N	DESCRITTIVA	Capitolato Speciale di Appalto - Rev. 1	-
29	O	DESCRITTIVA	Schema di Contratto	-
30	P	DESCRITTIVA	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Rev. 1	-
31	Q	DESCRITTIVA	Fascicolo dell'opera	-
31	R	DESCRITTIVA Elaborato redatto da Ufficio Lavori Pubblici	Piano di Manutenzione	-
32	S	DESCRITTIVA Elaborato redatto da Ufficio Lavori Pubblici	Piano Particolare di Asservimento delle aree - Rev. 1	-

dell'importo complessivo dei lavori di € 945.000,00, di cui € 685.900,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 259.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ripartito secondo il seguente quadro economico :

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO				
A		LAVORI		
	1)	Importo Lavori a misura		€ 657.300,00
		di cui :		
		- oneri per la sicurezza	€ 18.074,08	
		- incidenza Manodopera	€ 133.718,55	
		Importo lavori a base d'asta		€ 657.300,00
	2)	Costi per la sicurezza - non soggetti a ribasso		€ 28.600,00
		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 685.900,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	1)	Imprevisti		€ 140,82
	2)	Rilievi, Accertamenti e Indagini:		

	2.1) Indagini (terreno)	€ 0,00	
	2.2) Rilievi	€ 1.000,00	
	2.3) Frazionamenti ecc.	€ 2.000,00	
	totale 2)		€ 3.000,00
3)	Spese Collaudo Tecnico Amministrativo (compreso cassa)		€ 4.000,00
4)	Spese Archeologo		€ 4.500,00
5)	Spese Tecniche (Progettazione, D.L., CSP, CSE e Contabilità)	€ 41.000,00	
	Spese per supporto al RUP per Verifica, Validazione ecc.	€ 8.000,00	
	Cassa Nazionale Professionisti (4%)	€ 1.960,00	
	Spese Geologo (cassa compresa 2%)	€ 2.550,00	
	totale 5)		€ 53.510,00
6)	Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)		€ 13.718,00
7)	Acquisizione aree o immobili e indennizzi		€ 14.000,00
8)	Spese per pubblicità (iva compresa)		€ 1.000,00
9)	Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche		
	Analisi di laboratorio	€ 0,00	
	Prove, accertamenti	€ 0,00	
	Collaudo Statico	€ 0,00	
	totale 9)		€ 0,00
10)	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi		
	IVA per lavori voce A (22%)	€ 150.898,00	
	IVA per voce B.1 (22%)	€ 30,98	
	IVA per voce B.2 (22%)	€ 660,00	
	IVA per voce B.3 (22%)	€ 880,00	
	IVA per voce B.4 (22%)	€ 990,00	
	IVA per spese tecniche voce B.5 (22%)	€ 11.772,20	
	IVA per spese voce B.9 (22%)	€ 0,00	
	altre imposte	€ 0,00	
	totale 10)		€ 165.231,18
	Totale somme a disposizione		€ 259.100,00
	Importo complessivo progetto		€ 945.000,00

E' parte integrante del progetto il compendio delle ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RILIEVI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO di CAVATASSI, redatto dal professionista incaricato dott. Geologo Mario Massucci, acquisito da questo Ente in data 21 aprile 2020, prot. 11027;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 945.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;

Richiamata la Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore, tra il Commissario Delegato OCDPC del 21 marzo 2017, n. 441, Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio e Domenico Piccioni, quale rappresentante legale del Comune di Tortoreto ("Soggetto Attuatore") datata 06.05.2020, prot. 11979 ed in particolare l'art. 8 Art. 8 - EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE;

Richiamata la propria Determinazione n. 69 del 09.09.2020, Reg. Gen. 1043, avente come oggetto: "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato Cavatassi con la quale si è provveduto, tra le altre cose :

- *a prendere atto e di approvare ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e succ. modifiche e integrazioni*
 - *il verbale di seduta pubblica, prot. 19141 del 17.07.2020;*
 - *il verbale n.2 di seduta pubblica, prot. 20025 del 24.07.2020*
- relativi all'affidamento dell'opera in parola, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, con la rettifica dell'importo di aggiudicazione in € 484.306,09 oltre iva come per legge;*
- *ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati : DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento*

seconda annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, all' impresa CO.GE.PRI. Srl, con sede in 66016 Guardiagrele (CH) alla via F. M. De Benedictis n. 4, C.F./P.I.01818970699, che ha offerto un ribasso del 30,67% (trentavirgolasessantasetteper cento) sull'importo lavori a base d'asta, immediatamente inferiore al valore della soglia di anomalia del 31,03%, calcolata ai sensi dell'art. 97, c.2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.e i., per un importo di aggiudicazione di € 484.306,09 oltre iva, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 30,67% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO D	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 22% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
657.300,00	201.593,91	455.706,09	28.600,00	484.306,09	106.547,34	590.853,43

- ad approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell' aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO			
A		LAVORI	
	1)	Importo Lavori a misura	€ 657.300,00
		di cui :	
		- oneri per la sicurezza	€ 18.074,08
		- incidenza Manodopera	€ 133.718,55
		Importo lavori a base d'asta	€ 657.300,00
	2)	Costi per la sicurezza - non soggetti a ribasso	€ 28.600,00
		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 685.900,00
		Ribasso offerto 30,67%	€ 201.593,91
		IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 455.706,09
		Costi per la sicurezza - non soggetti a ribasso	€ 28.600,00
		IMPORTO AGGIUDICAZIONE – Lavori + Costi della sicurezza	€ 484.306,09
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	1)	Imprevisti	€ 140,82
	2)	Rilievi, Accertamenti e Indagini:	0
	2.1)	Indagini (terreno)	€ 0,00
	2.2)	Rilievi	€ 1.000,00
	2.3)	Frazionamenti ecc.	€ 2.000,00
		totale 2)	€ 3.000,00
	3)	Spese Collaudo Tecnico Amministrativo (compreso cassa)	€ 4.000,00
	4)	Spese Archeologo	€ 4.500,00
	5)	Spese Tecniche (Progettazione, D.L., CSP, CSE e Contabilità)	€ 41.000,00
		Spese per supporto al RUP per Verifica, Validazione ecc.	€ 8.000,00
		Cassa Nazionale Professionisti (4%)	€ 1.960,00
		Spese Geologo (cassa compresa 2%)	€ 2.550,00
		totale 5)	€ 53.510,00
	6)	Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)	€ 13.718,00
	7)	Acquisizione aree o immobili e indennizzi	€ 14.000,00
	8)	Spese per pubblicità (iva compresa)	€ 1.000,00
	9)	Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche	0
		Analisi di laboratorio	€ 0,00
		Prove, accertamenti	€ 0,00
		Collaudo Statico	€ 0,00
		totale 9)	€ 0,00
	10)	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi	0
		IVA per lavori voce A (22%)	€ 106.547,34
		IVA per voce B.1 (22%)	€ 30,98
		IVA per voce B.2 (22%)	€ 660,00
		IVA per voce B.3 (22%)	€ 880,00
		IVA per voce B.4 (22%)	€ 990,00
		IVA per spese tecniche voce B.5 (22%)	€ 11.772,20
		IVA per spese voce B.9 (22%)	€ 0,00
		altre imposte	€ 0,00
		totale 10)	€ 14.333,18

	Totale somme a disposizione	€ 214.749,34	
	Economie di ribasso d'asta iva compresa	€ 245.944,57	
	Totale somme a disposizione		€ 460.693,91
	Importo complessivo progetto		€ 945.000,00

- dare atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G76B20000670001;
- dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 83543156D4;
- impegnare in favore della ditta CO.GE.PRI. Srl, con sede in Guardiagrele (CH) alla via F. M. De Benedictis n. 4, C.F./P.I. 01818970699 la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 590.853,43, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2427				C	€ 590.853,43
TOTALE							€ 590.853,43

- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 23.09.2020 registrato a Giulianova il 07.10.2020, Rep. 1521 per l'importo di 484.306,09 oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 590.853,43;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dall'ing. Giuseppe Di Domenicantonio datato 29 Ottobre 2020, acquisito al protocollo dell' Ente in data 02.11.2020 prot. 30219;

Richiamata la concessione della proroga dei termini contrattuali datata 19 aprile 2021, prot. 11504, con la quale si è concessa la proroga di 75 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 11 luglio 2021;

Richiamata la concessione della proroga n.2 dei termini contrattuali datata 19.07.2021, prot. 22131, con la quale si è concessa una seconda proroga di giorni 90 per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 09.10.2021;

Vista la proroga di ulteriori 60 giorni concessi con la Variante in corso d'opera approvata con Determinazione n. 132/2021, Reg. Gen. n. 1612;

Preso atto che i lavori sono ancora in corso;

Vista la comunicazione sub-affidamento art.195 c.2 del D.Lgs 50/2016, con la quale il Rappresentante Legale comunica di aver affidato con contratto in data 30.10.2020 all'impresa SOGE di Zivolo Emanuele M & C., per le valutazioni del rischio bellico dell'area interessata dai lavori in parola;

Richiamata la propria Determinazione n. 22 del 16.02.2021, Reg. Gen. 235, con la quale si è provveduto a corrispondere all'impresa CO.GE.PRI SRL, esecutrice degli interventi in parola, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista sensi dell'art. 35, c. 18 del D.lgs 50/2016

e s.m.i., pari ad € 96.861,22 oltre IVA 22% come per legge pari a € 21.309,47 e quindi complessivamente € 118.170,69;

Richiamata la propria determinazione n.54 del 14.05.2021, Reg. Gen. n. 634, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad

- *approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 20.03.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 11.05.2021, prot. 14141, in sostituzione delle precedenti documentazioni prot. 12096 e prot.10437, ed il Certificato N° 1 per il pagamento della rata n° 1 di € 166.070,00 oltre IVA al 22% pari ad € 36.535,40 e quindi complessivamente € 202.605,40;*
- *liquidare e pagare la Fattura n° 20 del 12.04.2021 emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL) P.IVA 01818970699, acquisita da questo Ente in data 13.04.2021, prot. 10739, quale ACCONTO 1° SAL degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, dell' importo di € 109.000,00, oltre iva del 22% pari ad € 23.980,00 e quindi complessivamente € 132.980,00, avente i seguenti dati:*
- *provvedere con successivo atto al pagamento del saldo 1° SAL dell'importo complessivo di € 69.625,40;*

Richiamata la propria determinazione n.108 del 21.09.2021, Reg. Gen. n. 1313, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- *Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 a tutto il 12.07.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 22.07.2021, prot. 22673, integrata con documentazione fotografica – allegato al 2° SAL – e da schede tecniche materiali in data 05.08.2021, prot. 24280;*
- *Approvare il Certificato N° 2 per il pagamento della rata n° 2 di € 151.490,00 oltre IVA al 22% pari ad € 33.327,80 e quindi complessivamente € 184.817,80;*
- *Provvedere, con successivo provvedimento, al pagamento delle competenze maturate dalla ditta CO.GE.PRI, Srl, e quindi del SALDO 1° SAL (€ 69.625,40) e del SAL n. 2 (€ 184.817,80), subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie e acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;*
- *Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 945.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;*
- *Dare atto che all'opera denominata : "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G76B20000670001;*
- *Dare atto che alla procedura di affidamento dei lavori denominati : "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi" è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 83543156D4;*
- *Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;*
- *Demandare al RUP dell'opera, la redazione di ogni provvedimento consequenziale;*

Richiamata la propria determinazione n.117 del 11.10.2021, Reg. Gen. n. 1457, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- *Prendere atto delle Determinazioni n. 54 del 14.05.2021, Reg. Gen. n. 634, e n. 108 del 21.09.2021, Reg. Gen. n. 1313, sopra richiamate;*
- *Provvedere, al pagamento delle competenze maturate dalla ditta CO.GE.PRI, Srl, e quindi del SALDO 1° SAL (€ 69.625,40) e dell'ACCONTO del SAL n. 2 (€ 179.838,41);*
- *Liquidare e pagare la Fattura n° 21 del 12.04.2021 emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL, acquisita da questo Ente in data 13.04.2021, prot. 10736, quale SALDO 1° SAL, degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, dell' importo di € 57.070,00, oltre iva del 22% pari ad € 12.555,40 e quindi complessivamente € 69.625,40;*
- *Dare atto che la predetta somma risulta impegnata al Capitolo 2427 del Bilancio, come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2427		755		FPV CO	Fattura n° 21 del 12.04.2021	€ 69.625,40
TOTALE								€ 69.625,40

- *Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:*
 - *€ 57.070,00 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";*
 - *€ 12.555,40 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;*
- *Liquidare e pagare un ACCONTO, pari ad € 179.838,41, della Fattura n. 51 del 30.09.2021, emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL, acquisita da questo Ente in data 01.10.2021, prot. 30559, quale ACCONTO del 2° SAL, degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI;*
- *Dare atto che la predetta somma risulta impegnata al Capitolo 2427 del Bilancio, come segue;*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2427		755		FPV CO	ACCONTO Fattura n° 51 del 30.09.2021	€ 179.838,41
TOTALE								€ 179.838,41

- *Provvedere al pagamento dell' ACCONTO del 2° SAL, pari ad € 179.838,41, come segue:*
 - *€ 147.408,53 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";*
 - *€ 32.429,88 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;*
- *Provvedere al pagamento del saldo del 2° SAL, pari ad € 4.979,39 (€ 184.817,80 - € 179.838,41), con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento della somme acquisita dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;*
- *Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 945.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;*
- *Dare atto che all'opera denominata : "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G76B20000670001;*
- *Dare atto che alla procedura di affidamento dei lavori denominati: "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi" è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 83543156D4;*
- *Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;*

Richiamata la propria Determinazione n. 132 del 05.11.2021, Reg. Gen. 1612, con la quale si è provveduto a/ad:

- *Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante dei lavori denominati "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato di Cavatassi" trasmessa dal direttore dei lavori ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 21.09.2021, prot. 29077, e successivamente integrata/sostituita in data 26.10.2021 con prot. 33699, costituita dai seguenti elaborati:*

1	All A	Istanza di variante
2	All B	Relazione del Direttore dei lavori
3	All. C	Primo Atto Aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi
4	All. D	Quadro comparativo
5	All. E	Computo di variante
6	All. F	Computo oneri Sicurezza Emergenza Covid
7	All. G	Computo oneri sicurezza da PSC
8	All. H	Quadro economico di Variante
9	All. I	Calcolo indennizzi occupazioni e servitù
10	Tav.1	Planimetria generale di intervento
11	Tav. 2	Planimetria generale espropri asservimenti, occupazioni permanenti
12	Tav. 3	Planimetria generale espropri asservimenti, occupazioni temporanei

comportante un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 136.890,10, al netto del ribasso contrattuale, pari al 30.67%, oltre IVA al 22% pari ad 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, ed un quadro economico generale come di seguito riportato :

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE					
			Progetto	Post-gara	Variante
A		LAVORI			
	1)	Importo Lavori a base d'asta	€ 657.300,00	€ 657.300,00	€ 850.420,00
		di cui:			
		Incidenza Manodopera	€ 133.718,55	€ 133.718,55	
		Incidenza Sicurezza	€ 18.074,08	€ 18.074,08	
	2)	Costi per la sicurezza da PSC	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 31.600,00
	3)	Ribasso offerto di gara -30,670%		- € 201.593,91	- € 260.823,81
		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 685.900,00	€ 484.306,09	€ 621.196,19
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	1)	Imprevisti	€ 140,82	€ 0,00	€ 3.185,75
	2)	Rilievi, Accertamenti e Indagini:			
		2.1) Indagini (terreno)	€ 0,00		
		2.2) Rilievi e Monitoraggio	€ 1.000,00		€ 3.500,00
		2.3) Frazionamenti ecc.	€ 2.000,00		€ 0,00
		totale 2)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 11.500,00
	3)	Spese Collaudo Tecnico Amministrativo (compreso cassa)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
	4)	Spese Archeologo	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 30.000,00
	5)	Spese Tecniche (Progettazione, D.L., CSP, CSE e Contabilità)	€ 41.000,00		€ 55.771,50
		Spese per supporto al RUP per verifica/Validazione ecc.	€ 8.000,00		€ 7.700,00
		Cassa Nazionale Professionisti (4%)	€ 1.960,00		€ 2.538,86
		Spese Geologo (cassa compresa 2%)	€ 2.550,00		€ 2.550,00
		Spese Agronomo (cassa compresa)	€ 0,00		€ 2.000,00
		totale 5)	€ 53.510,00	€ 53.510,00	€ 70.560,36
	6)	Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)	€ 13.718,00	€ 13.718,00	€ 17.640,40
	7)	Acquisizione aree o immobili e indennizzi	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 28.900,00
	8)	Spese per pubblicità (iva compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
	9)	Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche			
		Analisi di laboratorio	€ 0,00		
		Prove, accertamenti	€ 0,00		

	Collaudo Statico	€ 0,00		
	totale 9)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10)	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi			
	IVA per lavori voce A (22%)	€ 150.898,00	€ 106.547,34	€ 136.663,16
	IVA per voce B.1 (22%)	€ 30,98	€ 0,00	€ 700,86
	IVA per voce B.2 (22%)	€ 660,00	€ 660,00	€ 2.530,00
	IVA per voce B.3 (22%)	€ 880,00	€ 880,00	€ 0,00
	IVA per voce B.4 (22%)	€ 990,00	€ 990,00	€ 6.600,00
	IVA per spese tecniche voce B.5 (22%)	€ 11.772,20	€ 11.772,20	€ 15.523,28
	IVA per spese voce B.9 (22%)	€ 0,00	€ 0,00	
	altre imposte	€ 0,00	€ 0,00	
	totale 10)	€ 165.231,18	€ 120.849,54	€ 162.017,30
	Totale somme a disposizione	€ 259.100,00	€ 214.577,54	€ 323.803,81
	Economie di Gara		€ 246.116,37	€ 0
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	945.000,00	945.000,00	945.000,00

- Dare atto che la suddetta perizia, motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili ed imprevedibili, non comportante modifiche sostanziali al progetto originario, prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari € 136.890,10, al netto del ribasso contrattuale, pari al 30.67%, oltre IVA al 22% pari ad 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, con un aumento del 28,26% dell'originario importo contrattuale, somma che trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, con il ribasso d'asta conseguito;
- Dare atto che la predetta perizia non prevede ulteriori somme rispetto alla spesa complessiva originaria dell'intervento pari ad € 945.000,00;
- Dare atto, altresì, che le variazioni, apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, sono da ascrivere alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- Dare atto che l'aumento dell'importo contrattuale pari € 136.890,10, al netto del ribasso contrattuale, pari al 30.67%, oltre IVA al 22% pari ad 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante, voce: "ECONOMIE DI GARA";
- Affidare i lavori previsti dalla predetta perizia alla ditta CO.GE.PRI. S.r.l., i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, già aggiudicataria dei lavori principali, giusto contratto stipulato in data 23 settembre 2020, registrato a Giulianova in data 07.10.2020, Rep. 1521;
- Sub impegnare la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori di cui alla presente perizia, pari € 136.890,10, oltre IVA al 22% pari ad € 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, che trova riferimento al Cap. 2881, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Gest.		Importo
					Sub	C/R	
2108	08.01-2.02.01.09.014	2427		754		C	€ 167.005,92
TOTALE							€ 167.005,92

- Dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
 - Codice Unico di Progetto CUP: G76B2000670001;
 - Codice Identificativo di Gara principale - CIG: 83543156D4;
 - Codice Identificativo di Gara – variante oltre il quinto d'obbligo - CIG: 8969386B78;

Richiamato l' Atto Aggiuntivo al Contratto per l'appalto dei lavori in parola, Rep. N. 1550 del 26 novembre 2021, registrato a Giulianova in data 26.11.2021, Serie 1 T N. 5904;

Vista la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 3 a tutto il 06.11.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 07.12.2021, prot. 39087, costituita da:

- Stato d'avanzamento lavori n.3;

- Libretto delle misure n.3;
- Registro di contabilità n. 3;
- Sommario Registro di contabilità al SAL n. 3;
- Computo Consuntivo Costi della Sicurezza;
- Disegni Contabili;
- Computo Consuntivo Emergenza Covid-19;

Visto il Certificato di pagamento n.3 per il pagamento della rata n.3 di € 158.813,00 oltre IVA 22% come per legge;

Visto l'art. 3.17 del Capitolato Speciale d'Appalto che dispone i pagamenti in acconto dei lavori eseguiti per importi non inferiori ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00), contabilizzati al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute ed al netto della ritenuta 0,50%;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta CO.GE.PRI SRL avente prot. INAIL_30121179, con scadenza 15/03/2022 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Vista la dichiarazione a firma del titolare della ditta CO.GE.PRI, Srl, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art.3 della L. 136/2010, datata 20.09.2020, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in parola;

Ritenuto di poter procedere all' approvazione della documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 3 a tutto il 06.11.2021, sopra descritta, rinviando il pagamento dello stesso, con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie e acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;

Dato atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto CUP: G76B2000670001;
- Codice Identificativo di Gara principale - CIG: 83543156D4;
- Codice Identificativo di Gara – variante oltre il quinto d'obbligo - CIG: 8969386B78;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016),(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Determinazione Reg. Gen. N.193 del 07-02-2022

- del decreto del Sindaco datato 29.10.2021, prot. 34356, di proroga nomina Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 3 a tutto il 06.11.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 07.12.2021, prot. 39087, costituita da:
 - Stato d'avanzamento lavori n.3;
 - Libretto delle misure n.3;
 - Registro di contabilità n. 3;
 - Sommario Registro di contabilità al SAL n. 3;
 - Computo Consuntivo Costi della Sicurezza;
 - Disegni Contabili;
 - Computo Consuntivo Emergenza Covid-19;
2. Approvare il Certificato N° 3 per il pagamento della rata n° 3 di € 158.813,00 oltre IVA al 22% pari ad € 34.938,86 e quindi complessivamente € 184.817,80;
3. Provvedere, con successivo provvedimento, al pagamento delle competenze maturate dalla ditta CO.GE.PRI, Srl, e quindi del al SAL N. 3 a tutto il 06.11.2021, pari ad € 158.813,00 oltre IVA al 22% pari ad € 34.938,86 e quindi complessivamente € 184.817,80, subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie e acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;
4. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 945.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;
5. Dare atto che all'opera denominata: "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G76B20000670001;
6. Dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
 - Codice Identificativo di Gara principale - CIG: 83543156D4;
 - Codice Identificativo di Gara – variante oltre il quinto d'obbligo - CIG: 8969386B78;

7. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
8. Demandare al Responsabile del Settore n.7, ogni provvedimento consequenziale al presente provvedimento tra cui la richiesta al Dipartimento della Protezione Civile nazionale della somma sopra maturata e dovuta alla ditta CO.GE.PRI, Srl;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo