

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 116 del 14-09-22

Reg. Generale n. 1345

Oggetto: Ampliamento Cimitero Comunale. CUP: G73J18000010007. Approvazione maggiori lavorazioni eseguite, Certificato di Regolare Esecuzione, Prospetto calcolo credito residuo, liquidazione a saldo competenze della ditta esecutrice lavori - Società MONTEDIL SRL.

In data **14-09-22**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/02/2022 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2023-2024" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 28.12.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo–esecutivo denominato: “*Ampliamento Cimitero Comunale*”, redatto dal professionista incaricato, Ing. Lorenzo Di Pasquantonio e trasmesso in data 14.08.2018 prot. n. 23737, integrato/modificato in data 18.09.2018, prot. n. 26656 ed in data 04.12.2018 prot. 35434, dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 118.338,69 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 31.661,04 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

Determinazione Reg.Gen. N.1345 del 14-09-2022

Dato atto che l'opera in parola, della spesa complessiva di € 150.000,00, trova copertura finanziaria nel Capitolo 2834/44 del Bilancio, con somme provenienti dalla vendita dei loculi;

Dato atto che all'opera in oggetto denominata "Ampliamento del Cimitero Comunale" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G73J18000010007;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è il responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria Determinazione n. 4 del 14.01.2020, Reg. Generale n. 42, con la quale si è provveduto, tra le altre cose a/ad:

- procedere all'affidamento dei lavori relativi all' Ampliamento del Cimitero Comunale, mediante affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;
- prendere atto del Verbale datato 11 Ottobre 2019, prot. 31081, relativo alla procedura eseguita per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, allegato al presente provvedimento, dal quale risulta che l'offerta più conveniente per la Stazione Appaltante è quella presentata dalla ditta Montedil Srl, che ha offerto un ribasso del 22,222% (ventiduevirgola duecentoventidueper cento) sull'importo lavori a base d'asta, pari ad € 110.758,03;
- affidare i lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale, all' impresa Montedil Srl, che ha offerto un ribasso del 22,222% (ventiduevirgola duecentoventidueper cento) sull'importo lavori a base d'asta, come di seguito specificato :

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 22,862% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA D	COSTI SPECIALI PER LA SICUREZZA E	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE F=(C+D+E)	IVA 22 % G	IMPORTO TOTALE DEL CONTRAITO H = (F + G)
110.758,03	22,222	86.145,38	3.361,79	4.219,14	93.726,31	9.372,63	103.098,94

ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i;

- approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO	
Descrizione voce	Importo
LAVORI	
1- Lavori a misura (compresi oneri generici per la sicurezza)	€ 114.119,82
2- Costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14
3- Totale	€ 118.338,96
4- di cui oneri generici per la sicurezza	€ 3.361,79
5- di cui costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14
6- Importo totale per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 7.580,93
7- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 110.758,03
8- Oneri e costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.580,93
TOTALE APPALTO	€ 118.338,96
Ribasso percentuale offerto	22,222 %
Importo ribassato	€ 24.612,65
Importo offerto al netto del ribasso	€ 86.145,38
oneri generici per la sicurezza	€ 3.361,79
costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14
Importo di Contratto al netto dell'Iva	€ 93.726,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1- Imprevisti	€ 727,15
2- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, compresi i rimborsi previa fattura IVA compresa	€ 1.100,00
3- Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, collaudi, contributi Inarcassa 4%, IVA su importo spese tecniche al 22% - incentivo ex art. 92 del D.Lgs n. 163/2006	€ 18.000,00
4- IVA al 10% su importo totale lavori	€ 9.372,63
Economie a seguito del ribasso IVA compresa	€ 27.073,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 56.273,69

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 150.000,00
-----------------------------	--------------

- dare atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G73J18000010007;
- dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 8033672BD9;
- dare atto che l'opera in parola, della spesa complessiva di € 150.000,00, trova copertura finanziaria nel Capitolo 2834/44 del Bilancio, con somme provenienti dalla vendita dei loculi;
- sub impegnare in favore della ditta Montedil Srl, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 103.098,94, come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2117	12.09-2.02.01.09.015	2834	44	641		R	€ 103.098,94
TOTALE							€ 103.098,94

Visto il Contratto stipulato in data 26 febbraio 2020, Rep. 1512, registrato a Giulianova il 10.03.2020 al n. 3, Serie 1 per l'importo di 93.726,31, oltre IVA 10% come per legge pari ad € 9.372,63, ovvero complessivamente € 103.098,94;

Visto il verbale di Consegna dei Lavori del 10.08.2020, acquisito in pari data al protocollo dell'Ente al n. 21726;

Richiamata la propria Determinazione n. 105 del 07.12.2020, Reg. Gen. N. 1558, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- Prendere atto dell'aggiornamento degli elaborati progettuali interessati dai costi e oneri della sicurezza del progetto denominato "Ampliamento cimitero comunale", compiuto dal progettista incaricato ing. Di Pasquantonio Lorenzo, precisando che i restanti elaborati rimangono invariati così come approvati con delibera di G.C. n. 340 del 28.12.2018;
- Approvare documentazione trasmessa, dall' Ing. Lorenzo Di Pasquantonio, in qualità di progettista e Direttore Lavori dell'intervento in parola, acquisita in data 23.07.2020, prot. 19657, relativa l'aggiornamento degli elaborati progettuali con le misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19, costituita da:

- Computo Metrico REV 08.07.20 - Costi Spec. Sic. ;
- Elenco Prezzi REV 08.07.20 - Costi Spec. Sic. ;
- Elenco Prezzi REV 08.07.20;
- Quadro economico comparativo;

comportante una maggiore spesa, lavori + oneri per la sicurezza + costi sicurezza speciale, pari ad € 8.012,34, oltre iva 10% come per legge pari ad € 801,24 e quindi complessivamente € 8.813,58;

- Approvare il quadro economico, risultante dall'aggiornamento in parola, di seguito riportato :

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO	DA PROGETTO	AGG. COVID	INCREMENTO
Descrizione voce	Importo	Importo	
LAVORI			
1- Lavori a misura (compresi oneri generici per la sicurezza)	€ 114.119,82	€ 117.053,09	
2- Costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14	€ 9.928,61	
3- Totale	€ 118.338,96	€ 126.981,70	
4- di cui oneri generici per la sicurezza	€ 3.361,79	€ 3.448,02	
5- di cui costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14	€ 9.928,61	
6- Importo totale per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 7.580,93	€ 13.376,63	
7- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 110.758,03	€ 113.605,07	
8- Oneri e costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.580,93	€ 13.376,63	
TOTALE APPALTO	€ 118.338,96	€ 126.981,70	
Ribasso percentuale offerto	22,22%	22,22%	
Importo ribassato	€ 24.612,65	€ 25.243,05	
Importo offerto al netto del ribasso	€ 86.145,38	€ 88.362,02	
oneri generici per la sicurezza	€ 3.361,79	€ 3.448,02	
costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14	€ 9.928,61	

Importo di Contratto al netto dell'Iva	€ 93.726,31	€ 101.738,65	€ 8.012,34	8,55 %
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1-Imprevisti	€ 727,15	€ 727,15		
2- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, compresi i rimborsi previa fattura IVA compresa	€ 1.100,00	€ 1.100,00		
3- Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, collaudi, contributi Inarcassa 4%, IVA su importo spese tecniche al 22% - incentivo ex art. 92 del D.Lgs n. 163/2006	€ 18.000,00	€ 18.000,00		
4- IVA al 10% su importo totale lavori	€ 9.372,63	€ 10.173,87	€ 801,24	
Economie a seguito del ribasso IVA compresa	€ 27.073,91	€ 18.260,33		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 56.273,69	€ 48.261,35		
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 150.000,00	€ 150.000,00		

dal quale si evince una maggiore spesa dei lavori comprendenti gli oneri per la sicurezza e i costi della sicurezza speciale, pari ad € 8.813,58, iva 10% inclusa, restando invariata la spesa complessiva dell'opera pari ad € 150.000,00;

- Sub impegnare a favore della ditta Montedil Srl, e la maggiore somma per l'adeguamento delle pari € 8.012,34, oltre iva 10% come per legge pari ad € 801,24 e quindi complessivamente € 8.813,58, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2117	12.09-2.02.01.09.015	2834	44	641		R	€ 8.813,58
TOTALE							€ 8.813,58

- Dare atto che l'aggiornamento degli elaborati progettuali ha comportato una maggiore spesa dei lavori comprendenti gli oneri per la sicurezza e i costi della sicurezza speciale, pari ad € 8.813,58, iva 10% inclusa, restando invariata la spesa complessiva dell'opera pari ad € 150.000,00;
- Dare atto che la maggiore spesa sopra descritta di € 8.012,34, oltre iva 10% come per legge pari ad € 801,24 e quindi complessivamente € 8.813,58, trova copertura finanziaria con le somme previste nel quadro economico del progetto, poste nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione, voci Lavori in economia ed Imprevisti;
- Dare atto che l'intervento in parola è finanziato con fondi comunali e trova copertura finanziaria al Capitolo 2834/44 del Bilancio;

Vista la richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori formulata dalla ditta appaltatrice in data 04.12.2020, prot. 33926, e la proroga concessa in data 16.12.2020, prot. 35394, a seguito del parere favorevole della D.L. del 10.12.2020, prot. 34507;

Vista la successiva richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori formulata dalla ditta appaltatrice, datata 03.01.2021, acquisita in data 08.01.2021, prot. 989, e la proroga concessa in data 11.01.2021, prot. 991, a seguito del parere favorevole della D.L. del 11.01.2021, prot. 990;

Visto il Verbale di Sospensione Lavori disposta dalla D.L. in data 04.02.2021, acquisito in data 16.02.2021, prot. 5313 giusta comunicazione via pec da parte del Direttore dei Lavori;

Vista la Ripresa dei Lavori in data 26.04.2021, disposta dalla D.L. giusto verbale del 26.04.2021, acquisito in pari data al prot. 12424, con nuovo termine ultimazione lavori 15.05.2021;

Richiamata la propria Determinazione n. 45 del 16.04.2021, Reg. Gen. n. 489, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori denominati "Ampliamento cimitero comunale", ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, redatta dal direttore dei lavori ing. Di Pasquantonio Lorenzo, acquisita in 30.03.2021 prot. 9753, aggiornata in data 06.04.2021, ns. prot. 10222 del 06.04.2021, comportante un ulteriore importo netto contrattuale aggiuntivo di € 5.272,78 oltre IVA al

10% pari ad € 527,27, e quindi complessivamente € 5.800,05, pari ad un aumento del 4,93% dell'importo contrattuale

- dare atto, altresì, che le variazioni, apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, sono da ascrivere alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- dare atto che l'aumento dell'importo contrattuale pari ad € 5.272,78 oltre IVA al 10% pari ad € 527,27, e quindi complessivamente € 5.800,05, trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante, voce: "Economie a seguito del ribasso IVA compresa";
- approvare il nuovo quadro economico dell'intervento in parola, nelle seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO	DI PROGETTO	AGGIORN. COVID-19	PERIZIA DI VARIANTE	Variazione	
Descrizione voce	Importo	Importo	Importo		
LAVORI					
1- Lavori a misura (compresi oneri generici per la sicurezza)	€ 114.119,82	€ 117.053,09	€ 126.331,26		
2- Costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14	€ 9.928,61	€ 7.947,07		
3- Totale	€ 118.338,96	€ 126.981,70	€ 134.278,33		
4- di cui oneri generici per la sicurezza	€ 3.361,79	€ 3.448,02	€ 3.628,99		
5- di cui costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14	€ 9.928,61	€ 7.947,07		
6- Importo totale per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 7.580,93	€ 13.376,63	€ 11.576,06		
7- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 110.758,03	€ 113.605,07	€ 122.702,27		
8- Oneri e costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.580,93	€ 13.376,63	€ 11.576,06		
TOTALE APPALTO	€ 118.338,96	€ 126.981,70	€ 134.278,33		
Ribasso percentuale offerto	22,222%	22,222%	22,222%		
Importo ribassato	€ 24.612,65	€ 25.243,05	€ 27.266,90		
Importo offerto al netto del ribasso	€ 86.145,38	€ 88.362,02	€ 95.435,37		
oneri generici per la sicurezza	€ 3.361,79	€ 3.448,02	€ 3.628,99		
costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14	€ 9.928,61	€ 7.947,07		
Importo di Contratto al netto dell'Iva	€ 93.726,31	€ 101.738,65	€ 107.011,43	€ 5.272,78 € 13.285,12	14,17%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1-Imprevisti	€ 727,15	€ 727,15	€ 727,15		
2- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, compresi i rimborsi previa fattura IVA compresa	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00		
3- Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, collaudi, contributi Inarcassa 4%, IVA su importo spese tecniche al 22% - incentivo ex art. 92 del D.Lgs n. 163/2006	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 22.298,49		
4- IVA al 10% su importo totale lavori	€ 9.372,63	€ 10.173,87	€ 10.701,14	527,27 €	
5- Lavori affidati in economia (taglio pianta, realizzazione trincea di scavo per indagine archeologica)	-	-	€ 4.576,00		
Economie a seguito del ribasso IVA compresa	€ 27.073,91	€ 18.260,33	€ 3.585,79		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 56.273,69	€ 48.261,35	€ 42.988,57		
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00		

- dare atto che il Legale Rappresentante della ditta MONTEDIL Srl srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, ha sottoscritto regolare atto di sottomissione in data 30.03.2021, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia per l'importo complessivo di € 5.272,78 oltre IVA al 10% pari ad € 527,27, e quindi complessivamente € 5.800,05;
- dare atto della variazione dell'importo del contratto della ditta MONTEDIL Srl srl, da € 101.738,65 oltre IVA di legge ad € 107.011,43 oltre IVA di legge, per un maggior importo di € 5.272,78 oltre IVA di legge;
- sub impegnare a favore della ditta appaltatrice MONTEDIL Srl srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, la somma complessiva per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia, pari ad € 5.800,05, che trova riferimento al Cap. n° 2834/44 come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno		Gest.	Importo
					Sub	C/R	
2117	12.09-2.02.01.09.015	2834	44	641		R	€ 5.800,05
TOTALE							€ 5.800,05

- dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G73J18000010007;
- dare atto che il CIG di riferimento del presente affidamento è CIG: 8033672BD9;

Richiamata la propria Determinazione n. 23 del 17.02.2021, Reg. Gen. n. 252, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N.1 a tutto il 28.11.2020 dei lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Di Pasquantonio in data 14.12.2020, prot. 34866, costituita da:
 - Libretto delle misure n.1 ;
 - Registro di contabilità n. 1 ;
 - Sommario Registro di contabilità al SAL n. 1;
 - Stato d'avanzamento a tutto il 28.11.2020;
 - Disegni contabili al SAL n.1;
 - Certificato N° 1 per il pagamento della rata n° 1 di € 68.600,00 oltre IVA;
- liquidare, per i motivi esposti in narrativa, la fattura elettronica n° 05/PA/2021 del 12.02.2021, acquisita a questo Comune in data 15.02.2021, prot. n° 5078, di € 68.600,00 oltre IVA al 10% pari ad € 6.860,00 e quindi complessivamente € 75.460,00, emessa dalla ditta MONTEDIL Srl, per il pagamento relativo al 1° SAL dei lavori di Ampliamento Cimitero Comunale;
- dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Documento / Fattura	Importo
2117	12.09-2.02.01.09.015	2834	44	641	1	R	Fattura n.46/PA/2020	€ 83.692,00
2117	12.09-2.02.01.09.015	2834	44	641	1	R	Nota di credito n. 1/PA/2021	€-83.692,00
2117	12.09-2.02.01.09.015	2834	44	641	1	R	n° 05/PA/2021 del 12.02.2021	€ 75.460,00
							TOTALE	€ 75.460,00

- provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:
 - € 68.600,00 al fornitore accreditandola sul conto corrente intestato e riportato in separato 'Allegato A, dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy;
 - € 6.860,00 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.
- dare atto che l'intervento in parola trova copertura finanziaria nel Capitolo 2834/44 del Bilancio, con somme provenienti dalla vendita dei loculi;
- dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):G73J18000010007;
- dare atto che il CIG di riferimento del presente affidamento è : CIG 8033672BD9;
- dare atto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i che il Responsabile Unico del Procedimento dell' opera pubblica è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria Determinazione n. 119 del 11.10.2021, Reg. Gen. n. 1462, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 a tutto il 12.07.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Lorenzo Di Pasquantonio, in data 31 agosto 2021, prot. 26568, costituita da:
 - Libretto delle misure n.2 ;
 - Registro di contabilità n. 2 ;
 - Sommario Registro di contabilità al SAL n. 2;
 - Stato d'avanzamento n. 2 a tutto il 12.07.2021;
 - Disegni contabili – Tav. n. 1, n. 2, n. 3, n.4;

- *Approvare il Certificato N° 2 per il pagamento della rata n° 2 di € 32.400,00, oltre IVA al 10% pari ad € 3.240,00 e quindi complessivamente € 36.640,00;*
- *Liquidare e pagare la fattura elettronica n° 31/PA/2021 del 06.09.2021, acquisita a questo Comune in data 06.09.2021, prot. 27226 di € 32.400,00 oltre IVA al 10 % pari ad € 3.240,00, e quindi complessivamente € 35.640,00, emessa dalla ditta Montedil Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento relativo al 2° SAL dei lavori in parola;*
- *Dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo
2117	12.09-2.02.01.09.01 5	2834	44	641	1	R	n° 31/PA/2021 del 06.09.2021	€ 27.638,94
2117	12.09-2.02.01.09.01 5	2834	44	641	4	R		€ 8.001,06
TOTALE								€ 35.640,00

- *Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:*
 - *€ 32.400,00 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";*
 - *€ 3.240,00 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;*
- *Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 150.000,00, è finanziata con fondi comunali e trova copertura finanziaria al Capitolo 2834 del Bilancio;*
- *Dare atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G73J18000010007;*
- *Dare atto che alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 8033672BD9;*
- *Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;*

Visto il Verbale di fine Lavori del 14.07.2021, prot. 21621, dal quale si evince che i lavori sono terminati in data 12.07.2021;

Vista la documentazione relativo l'impianto di illuminazione realizzato – dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte - prot. n. 33404, del 22-10-2021- ;

Visto il Certificato di Collaudo Statico (L. n.1086 del 05/11/1971, art.7 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.67) prot. n. 9506 DEL 29-03-2021 e l'Attestazione dell'avvenuto deposito del Collaudo, protocollo n. 10057 del 02-04-2021;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito in data 17.02.2022, prot. 6082, a firma del progettista e D.L. dell'intervento, Ing. Di Pasquantonio Lorenzo, con il quale il professionista certifica che i lavori sono pienamente collaudabili e liquida un importo totale lavori di € 106.954,79;

Preso atto della corrispondenza avvenuta con/tra la ditta affidataria Montedil srl, il D.L. Ing. Di Pasquantonio Lorenzo e il responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti, RUP, agli atti, relativamente al riconoscimento delle ulteriori lavorazioni eseguite in corso d'opera e alla rimodulazione del ritardo sul termine finale;

Visto il calcolo riepilogativo del credito residuo della ditta esecutrice, predisposto dall'Ufficio Lavori Pubblici – Espropri – Appalti, redatto a seguito delle risultanze della corrispondenza avvenuta, datato 03.08.2022, prot. 25289, trasmesso per conoscenza alle parti interessate, dal quale risulta un credito in favore della ditta Montedil srl, pari ad € 5.473,42, oltre IVA 10% pari ad € 547,34 per un totale di € 6.020,76, a saldo di ogni avere;

Vista la fattura elettronica 23-PA/22 del 03.08.2022, acquisita in data 04.08.2021, prot. 25329 di € 5.473,42 oltre IVA al 10 % pari ad € 547,34, e quindi complessivamente € 6.020,76, emessa dalla ditta Montedil Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato “A”, sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento a saldo dei lavori in parola, avente i seguenti dati:

Oggetto della fornitura	lavori di ampliamento cimitero comunale CUP:G73J18000010007 CIG: 8033672BD9. Liquidazione a saldo lavori
Importo totale documento:	€ 6.020,76
Importo al netto dell'IVA	€ 5.473,42
Aliquota e importo IVA	10% € 547,34
Eventuali oneri inseriti in fattura:	-
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	-
Scadenza della fattura:	03.09.2022
Scissione dei pagamenti:	S
Impegno di spesa:	Contratto rep. 1512 del 26.02.2020
CIG	8033672BD9
CUP	G73J18000010007

Vista la dichiarazione dell'Impresa in parola, acquisita a questo Ente in data 27.01.2020, prot. 2815, relativa agli obblighi sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in essere, che corrispondono alle coordinate bancarie riportate in fattura ove accreditare le somme dovute;

Visto il Durc On Line acquisito d’Ufficio, relativo alla ditta MONTEDIL Srl, Protocollo INAIL_33511802, scadenza validità 15.10.2022, dal quale si evince che la citata impresa risulta regolare nei confronti di INPS - INAIL - CNCE, in atti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione a saldo dei lavori in parola alla ditta MONTEDIL Srl;

Preso atto che al progetto in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G73J18000010007;

Preso atto che all’ affidamento principale è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):8033672BD9;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016),(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 29.06.2022, prot. 21921 di nomina di Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

D E T E R M I N A

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Approvare Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito in data 17.02.2022, prot. 6082, a firma del progettista e D.L. dell’intervento in oggetto, Ing. Di Pasquantonio Lorenzo, con il quale certifica che i lavori sono pienamente collaudabili e liquida un importo totale lavori di € 106.954,79;
2. Prendere atto della corrispondenza avvenuta con/tra la ditta affidataria Montedil srl, il D.L. Ing. Di Pasquantonio Lorenzo e il responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti, RUP, agli atti, relativamente al riconoscimento delle ulteriori lavorazioni eseguite in corso d’opera e alla rimodulazione del ritardo sul termine finale;
3. Approvare il calcolo riepilogativo del credito residuo della ditta esecutrice, predisposto dall’Ufficio Lavori Pubblici – Espropri – Appalti, redatto a seguito delle risultanze della corrispondenza avvenuta, datato 03.08.2022, prot. 25289, dal quale risulta un credito in favore della ditta Montedil srl, pari ad € 5.473,42, oltre IVA 10% pari ad € 547,34 per un totale di € 6.020,76, a saldo di ogni avere;
4. Liquidare e pagare la fattura elettronica 23-PA/22 del 03.08.2022, acquisita in data 04.08.2021, prot. 25329 di € 5.473,42 oltre IVA al 10% pari ad € 547,34, e quindi complessivamente € 6.020,76, emessa dalla ditta Montedil Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato “A”, sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento a saldo dei lavori in parola;

5. Dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fatt. Num.	Importo
2117	12.09-2.02.01.09.01 5	2834	44	641	5	R	23-PA/22 del 03.08.2022	€ 5.208,24
2117	12.09-2.02.01.09.01 5	2834	44	641	4	R	23-PA/22 del 03.08.2022	€ 812,52
TOTALE								€ 6.020,76

6. Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:

- € 5.473,42 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 547,34 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;

7. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 150.000,00, è finanziata con fondi comunali e trova copertura finanziaria al Capitolo 2834 del Bilancio;

8. Precisare che il pagamento a saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del codice civile e dall'art. 229 del DPR n° 207 del 05.10.2010;

9. Dare atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G73J18000010007;

10. Dare atto che alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 8033672BD9;

11. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;

12. Demandare al Responsabile Unico del Procedimento ogni ulteriore e conseguenziale adempimento;

13. Demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo