

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 119 del 11-10-21

Reg. Generale n. 1462

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. Approvazione documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 e liquidazione somme maturate. Ditta MONTEDIL Srl.- - CUP: G73J18000010007 - CIG: 8033672BD9

In data **11-10-21**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2020 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2021 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023e Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale . 96 del 27/05/2020 dall'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022”– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 28.12.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo–esecutivo denominato: “*Ampliamento Cimitero Comunale*”, redatto dal professionista incaricato, Ing. Lorenzo Di Pasquantonio e trasmesso in data 14.08.2018 prot. n. 23737, integrato/modificato in data 18.09.2018, prot. n. 26656 ed in data 04.12.2018 prot. 35434, costituito dai seguenti elaborati:

- Elab. 1 - REV1 – RELAZIONE GENERALE;
- Elab. 2 - REV1 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E INCIDENZA SICUREZZA;
- Elab. 3 - REV1 – ANALISI DEI PREZZI;

Determinazione Reg.Gen. N.1462 del 11-10-2021

- Elab. 4 - REV1 – ELENCO PREZZI;
- Elab. 5 - REV1 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- Elab. 6 - PIANO DI MANUTENZIONE;
- Elab. 7 - CRONOPROGRAMMA;
- Elab. 8 - ELABORATI GRAFICI;
 - Elab. 8.1 - Tav. 1 – PLANIMETRIE E FOTO;
 - Elab. 8.2 - Tav. 2 – STATO ATTUALE;
 - Elab. 8.3 - Tav. 3 – STATO DI PROGETTO – SCAVI – DEMOLIZIONI – IMPIANTO ELETTRICO – IMPIANTO DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE;
 - Elab. 8.4 - REV. – Tav. 4 - STATO DI PROGETTO – PIANTE FONDAZIONE – PIANTE ELEVAZIONE – SEZIONI – PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
 - Elab. 8.5 - REV. – Tav. 5 - STATO DI PROGETTO – ELABORATI STRUTTURALI;
 - Elab. 8.6 - REV. – Tav. 6 - STATO DI PROGETTO – ARMATURA PARETI;
 - Elab. 8.7 - REV1 – Tav. 7 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
 - Elab. 9 - ELABORATI DI CALCOLO STRUTTURALE;
 - Elab. 9.1 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE;
 - Elab. 9.2 - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI DELLA STRUTTURA – FASCICOLO DEI CALCOLI;
 - Elab. 9.3 - LOCULI DI PUNTA E DI FASCIA – RELAZIONE STRUTTURALE E FASCICOLO DEI CALCOLI;
- Elab. 10 – RELAZIONE SUI MATERIALI;
- Elab. 11 – RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI;
- Elab. 12 – RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA;
- Elab. 13 – RELAZIONE PAESAGGISTICA;
- Elab. 14 – PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA;
- Elab. 15 – SCHEMA DI CONTRATTO,

dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 118.338,69 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 31.661,04 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Descrizione voce	Importo
LAVORI	
1- Lavori a misura (compresi oneri generici per la sicurezza)	€ 114.119,82
2- Costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14
3- Totale	€ 118.338,96
4- di cui oneri generici per la sicurezza	€ 3.361,79
5- di cui costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14
6- Importo totale per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 7.580,93
7- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 110.758,03
8- Oneri e costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.580,93
TOTALE APPALTO	€ 118.338,96
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1- Imprevisti	€ 727,15
2- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, compresi i rimborsi previa fattura IVA compresa	€ 1.100,00
3- Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, collaudi, contributi Inarcassa 4%, IVA su importo spese tecniche al 22% - incentivo ex art. 92 del D.Lgs n. 163/2006	€ 18.000,00
4- IVA al 10% su importo totale lavori (118.338,96)	€ 11.833,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.661,04
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 150.000,00

Dato atto che l'opera in parola, della spesa complessiva di € 150.000,00, trova copertura finanziaria nel Capitolo 2834/44 del Bilancio, con somme provenienti dalla vendita dei loculi;

Dato atto che all'opera in oggetto denominata “*Ampliamento del Cimitero Comunale*” è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G73J18000010007;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è il responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria Determinazione n. 4 del 14.01.2020, Reg. Generale n. 42, con la quale si è provveduti, tra le altre cose a/ad:

- *procedere all'affidamento dei lavori relativi all' Ampliamento del Cimitero Comunale, mediante affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;*
- *prendere atto del Verbale datato 11 Ottobre 2019, prot. 31081, relativo alla procedura eseguita per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, allegato al presente provvedimento, dal quale risulta che l'offerta più conveniente per la Stazione Appaltante è quella presentata dalla ditta Montedil Srl, che ha offerto un ribasso del 22,222% (ventiduevirgolanduecentoventiduepercento) sull'importo lavori a base d'asta, pari ad € 110.758,03;*
- *affidare i lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale, all' impresa Montedil Srl, che ha offerto un ribasso del 22,222% (ventiduevirgolanduecentoventiduepercento) sull'importo lavori a base d'asta, come di seguito specificato :*

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 22,862% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA D	COSTI SPECIALI PER LA SICUREZZA E	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE F=(C+D+E)	IVA 22 % G	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO H = (F + G)
110.758,03	22,222	86.145,38	3.361,79	4.219,14	93.726,31	9.372,63	103.098,94

ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i;

- *approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:*

QUADRO ECONOMICO	
Descrizione voce	Importo
LAVORI	
1- Lavori a misura (compresi oneri generici per la sicurezza)	€ 114.119,82
2- Costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14
3- Totale	€ 118.338,96
4- di cui oneri generici per la sicurezza	€ 3.361,79
5- di cui costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14
6- Importo totale per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 7.580,93
7- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 110.758,03
8- Oneri e costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.580,93
TOTALE APPALTO	€ 118.338,96
Ribasso percentuale offerto	22,222 %
Importo ribassato	€ 24.612,65
Importo offerto al netto del ribasso	€ 86.145,38
oneri generici per la sicurezza	€ 3.361,79
costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14
Importo di Contratto al netto dell'Iva	€ 93.726,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1-Imprevisti	€ 727,15
2- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, compresi i rimborsi previa fattura IVA compresa	€ 1.100,00
3- Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, collaudi, contributi Inarcassa 4%, IVA su importo spese tecniche al 22% - incentivo ex art. 92 del D.Lgs n. 163/2006	€ 18.000,00
4- IVA al 10% su importo totale lavori	€ 9.372,63
Economie a seguito del ribasso IVA compresa	€ 27.073,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 56.273,69
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 150.000,00

- *dare atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G73J18000010007;*

- dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 8033672BD9;
- dare atto che l'opera in parola, della spesa complessiva di € 150.000,00, trova copertura finanziaria nel Capitolo 2834/44 del Bilancio, con somme provenienti dalla vendita dei loculi;
- sub impegnare in favore della ditta Montedil Srl, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 103.098,94, come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2117	12.09-2.02.01.09.015	2834	44	641		R	€ 103.098,94
TOTALE							€ 103.098,94

Visto il Contratto stipulato in data 26 febbraio 2020, Rep. 1512, registrato a Giulianova il 10.03.2020 al n. 3, Serie 1 per l'importo di 93.726,31, oltre IVA 10% come per legge pari ad € 9.372,63, ovvero complessivamente € 103.098,94;

Visto il verbale di Consegna dei Lavori del 10.08.2020, acquisito in pari data al protocollo dell'Ente al n. 21726;

Richiamata la propria Determinazione n. 105 del 07.12.2020, Reg. Gen. N. 1558, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- Prendere atto dell'aggiornamento degli elaborati progettuali interessati dai costi e oneri della sicurezza del progetto denominato "Ampliamento cimitero comunale", compiuto dal progettista incaricato ing. Di Pasquantonio Lorenzo, precisando che i restanti elaborati rimangono invariati così come approvati con delibera di G.C. n. 340 del 28.12.2018;
- Approvare documentazione trasmessa, dall' Ing. Lorenzo Di Pasquantonio, in qualità di progettista e Direttore Lavori dell'intervento in parola, acquisita in data 23.07.2020, prot. 19657, relativa l'aggiornamento degli elaborati progettuali con le misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19, costituita da:

- Computo Metrico REV 08.07.20 - Costi Spec. Sic. ;
- Elenco Prezzi REV 08.07.20 - Costi Spec. Sic. ;
- Elenco Prezzi REV 08.07.20;
- Quadro economico comparativo;

comportante una maggiore spesa, lavori + oneri per la sicurezza + costi sicurezza speciale, pari ad € 8.012,34, oltre iva 10% come per legge pari ad € 801,24 e quindi complessivamente € 8.813,58;

- Approvare il quadro economico, risultante dall'aggiornamento in parola, di seguito riportato :

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO	DA PROGETTO	AGG. COVID	INCREMENTO	
Descrizione voce	Importo	Importo		
LAVORI				
1- Lavori a misura (compresi oneri generici per la sicurezza)	€ 114.119,82	€ 117.053,09		
2- Costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14	€ 9.928,61		
3- Totale	€ 118.338,96	€ 126.981,70		
4- di cui oneri generici per la sicurezza	€ 3.361,79	€ 3.448,02		
5- di cui costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14	€ 9.928,61		
6- Importo totale per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 7.580,93	€ 13.376,63		
7- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 110.758,03	€ 113.605,07		
8- Oneri e costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.580,93	€ 13.376,63		
T O T A L E A P P A L T O	€ 118.338,96	€ 126.981,70		
Ribasso percentuale offerto	22,22%	22,22%		
Importo ribassato	€ 24.612,65	€ 25.243,05		
Importo offerto al netto del ribasso	€ 86.145,38	€ 88.362,02		
oneri generici per la sicurezza	€ 3.361,79	€ 3.448,02		
costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14	€ 9.928,61		
Importo di Contratto al netto dell'Iva	€ 93.726,31	€ 101.738,65	€ 8.012,34	8,55 %
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				

1-Imprevisti	€ 727,15	€ 727,15		
2- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, compresi i rimborsi previa fattura IVA compresa	€ 1.100,00	€ 1.100,00		
3- Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, collaudi, contributi Inarcassa 4%, IVA su importo spese tecniche al 22% - incentivo ex art. 92 del D.Lgs n. 163/2006	€ 18.000,00	€ 18.000,00		
4- IVA al 10% su importo totale lavori	€ 9.372,63	€ 10.173,87	€ 801,24	
Economie a seguito del ribasso IVA compresa	€ 27.073,91	€ 18.260,33		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 56.273,69	€ 48.261,35		
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 150.000,00	€ 150.000,00		

dal quale si evince una maggiore spesa dei lavori comprendenti gli oneri per la sicurezza e i costi della sicurezza speciale, pari ad € 8.813,58, iva 10% inclusa, restando invariata la spesa complessiva dell'opera pari ad € 150.000,00;

- *Sub impegnare a favore della ditta Montedil Srl, e la maggiore somma per l'adeguamento delle pari € 8.012,34, oltre iva 10% come per legge pari ad € 801,24 e quindi complessivamente € 8.813,58, come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2117	12.09-2.02.01.09.015	2834	44	641		R	€ 8.813,58
TOTALE							€ 8.813,58

- *Dare atto che l'aggiornamento degli elaborati progettuali ha comportato una maggiore spesa dei lavori comprendenti gli oneri per la sicurezza e i costi della sicurezza speciale, pari ad € 8.813,58, iva 10% inclusa, restando invariata la spesa complessiva dell'opera pari ad € 150.000,00;*
- *Dare atto che la maggiore spesa sopra descritta di € 8.012,34, oltre iva 10% come per legge pari ad € 801,24 e quindi complessivamente € 8.813,58, trova copertura finanziaria con le somme previste nel quadro economico del progetto, poste nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione, voci Lavori in economia ed Imprevisti;*
- *Dare atto che l'intervento in parola è finanziato con fondi comunali e trova copertura finanziaria al Capitolo 2834/44 del Bilancio;*

Vista la richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori formulata dalla ditta appaltatrice in data 04.12.2020, prot. 33926, e la proroga concessa in data 16.12.2020, prot. 35394, a seguito del parere favorevole della D.L. del 10.12.2020, prot. 34507;

Vista la successiva richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori formulata dalla ditta appaltatrice, datata 03.01.2021, acquisita in data 08.01.2021, prot. 989, e la proroga concessa in data 11.01.2021, prot. 991, a seguito del parere favorevole della D.L. del 11.01.2021, prot. 990;

Visto il Verbale di Sospensione Lavori disposta dalla D.L. in data 04.02.2021, acquisito in data 16.02.2021, prot. 5313 giusta comunicazione via pec da parte del Direttore dei Lavori;

Vista la Ripresa dei Lavori in data 26.04.2021, disposta dalla D.L. giusto verbale del 26.04.2021, acquisito in pari data al prot. 12424, con nuovo termine ultimazione lavori 15.05.2021;

Richiamata la propria Determinazione n. 45 del 16.04.2021, Reg. Gen. n. 489, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- *approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori denominati "Ampliamento cimitero comunale", ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, redatta dal direttore dei lavori ing. Di Pasquantonio Lorenzo, acquisita in 30.03.2021 prot. 9753, aggiornata in data 06.04.2021, ns. prot. 10222 del 06.04.2021, comportante un ulteriore importo netto contrattuale aggiuntivo di € 5.272,78 oltre IVA al 10% pari ad € 527,27, e quindi complessivamente € 5.800,05, pari ad un aumento del 4,93% dell'importo contrattuale*

- dare atto, altresì, che le variazioni, apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, sono da ascrivere alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- dare atto che l'aumento dell'importo contrattuale pari ad € 5.272,78 oltre IVA al 10% pari ad € 527,27, e quindi complessivamente € 5.800,05, trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante, voce: "Economie a seguito del ribasso IVA compresa";
- approvare il nuovo quadro economico dell'intervento in parola, nelle seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO	DI PROGETTO	AGGIORN. COVID-19	PERIZIA DI VARIANTE	Variazione	
Descrizione voce	Importo	Importo	Importo		
LAVORI					
1- Lavori a misura (compresi oneri generici per la sicurezza)	€ 114.119,82	€ 117.053,09	€ 126.331,26		
2- Costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14	€ 9.928,61	€ 7.947,07		
3- Totale	€ 118.338,96	€ 126.981,70	€ 134.278,33		
4- di cui oneri generici per la sicurezza	€ 3.361,79	€ 3.448,02	€ 3.628,99		
5- di cui costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14	€ 9.928,61	€ 7.947,07		
6- Importo totale per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 7.580,93	€ 13.376,63	€ 11.576,06		
7- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 110.758,03	€ 113.605,07	€ 122.702,27		
8- Oneri e costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.580,93	€ 13.376,63	€ 11.576,06		
TOTALE APPALTO	€ 118.338,96	€ 126.981,70	€ 134.278,33		
Ribasso percentuale offerto	22,222%	22,222%	22,222%		
Importo ribassato	€ 24.612,65	€ 25.243,05	€ 27.266,90		
Importo offerto al netto del ribasso	€ 86.145,38	€ 88.362,02	€ 95.435,37		
oneri generici per la sicurezza	€ 3.361,79	€ 3.448,02	€ 3.628,99		
costi speciali per la sicurezza	€ 4.219,14	€ 9.928,61	€ 7.947,07		
Importo di Contratto al netto dell'Iva	€ 93.726,31	€ 101.738,65	€ 107.011,43	€ 5.272,78 € 13.285,12	14,17%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1- Imprevisti	€ 727,15	€ 727,15	€ 727,15		
2- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, compresi i rimborsi previa fattura IVA compresa	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00		
3- Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, collaudi, contributi Inarcassa 4%, IVA su importo spese tecniche al 22% - incentivo ex art. 92 del D.Lgs n. 163/2006	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 22.298,49		
4- IVA al 10% su importo totale lavori	€ 9.372,63	€ 10.173,87	€ 10.701,14	527,27 €	
5- Lavori affidati in economia (taglio pianta, realizzazione trincea di scavo per indagini archeologica)	-	-	€ 4.576,00		
Economie a seguito del ribasso IVA compresa	€ 27.073,91	€ 18.260,33	€ 3.585,79		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 56.273,69	€ 48.261,35	€ 42.988,57		
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00		

- dare atto che il Legale Rappresentante della ditta MONTEDIL Srl srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, ha sottoscritto regolare atto di sottomissione in data 30.03.2021, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia per l'importo complessivo di € 5.272,78 oltre IVA al 10% pari ad € 527,27, e quindi complessivamente € 5.800,05;
- dare atto della variazione dell'importo del contratto della ditta MONTEDIL Srl srl, da € 101.738,65 oltre IVA di legge ad € 107.011,43 oltre IVA di legge, per un maggior importo di € 5.272,78 oltre IVA di legge;
- sub impegnare a favore della ditta appaltatrice MONTEDIL Srl srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, la somma complessiva per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia, pari ad € 5.800,05, che trova riferimento al Cap. n° 2834/44 come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno		Gest.	Importo
					Sub	C/R	
2117	12.09-2.02.01.09.015	2834	44	641		R	€ 5.800,05
TOTALE							€ 5.800,05

- di dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G73J18000010007;
- di dare atto che il CIG di riferimento del presente affidamento è CIG: 8033672BD9;

Vista la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 a tutto il 12.07.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Lorenzo Di Pasquantonio, in data 31 agosto 2021, prot. 26568, costituita da:

- Libretto delle misure n.2 ;
- Registro di contabilità n. 2 ;
- Sommario Registro di contabilità al SAL n. 2;
- Stato d'avanzamento n. 2 a tutto il 12.07.2021;
- Disegni contabili – Tav. n. 1, n. 2, n. 3, n.4;
- Certificato N° 2 per il pagamento della rata n° 2 di € 32.400,00, oltre IVA al 10% pari ad € 3.240,00 e quindi complessivamente € 36.640,00;

Vista la fattura elettronica n° 31/PA/2021 del 06.09.2021, acquisita a questo Comune in data 06.09.2021, prot. 27226 di € 32.400,00 oltre IVA al 10 % pari ad € 3.240,00, e quindi complessivamente € 35.640,00, emessa dalla ditta Montedil Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato “A”, sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento relativo al 2° SAL dei lavori in parola, avente i seguenti dati:

- Oggetto : LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
- Codice progressivo di registrazione:
- Num. Prot. in entrata: prot. 27226 del 06.09.2021
- Num. Fattura: n° 31/PA/2021
- Data emissione fattura: 06.09.2021
- Nominativo creditore: MONTEDIL Srl
- Codice Fiscale creditore:
- Importo fattura al netto IVA: € 32.400,00
- Aliquota e importo IVA: € 3.240,00
- Eventuali oneri inseriti in fattura: ===
- Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune: S (Scissione dei pagamenti)
- Scadenza della fattura:
- Impegno di spesa:
- CIG: 8033672BD9
- CUP: G73J18000010007

Vista la dichiarazione dell'Impresa in parola, acquisita a questo Ente in data 23.01.2020 agli atti, relativa agli obblighi sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in essere, che corrispondono alle coordinate bancarie riportate in fattura ove accreditare le somme dovute;

Visto il Durc On Line acquisito d'Ufficio, relativo alla ditta MONTEDIL Srl, Protocollo INAIL_27858507, scadenza validità 14.10.2021, dal quale si evince che la citata impresa risulta regolare nei confronti di INPS - INAIL - CNCE, in atti;

Visto il Durc On Line acquisito d'Ufficio, relativo alla ditta PU.MA. Snc, Protocollo INPS_27311715, scadenza validità 30.11.2021, dal quale si evince che la citata impresa risulta regolare nei confronti di INPS - INAIL - CNCE, in atti;

Visto il Durc On Line acquisito d'Ufficio, relativo alla ditta EDILIZIA VAPRI SRLS, Protocollo INAIL_29357846, scadenza validità 26.01.2022, dal quale si evince che la citata impresa risulta regolare nei confronti di INPS - INAIL - CNCE, in atti;

Visto il Durc On Line acquisito d'Ufficio, relativo alla ditta ELETTRIMPIANTI DUE D SNC DI D'ASCENZO F & C. , Protocollo INAIL_28758752, scadenza validità 10.12.2021, dal quale si evince che la citata impresa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, in atti;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione relativa al 2° SAL dei lavori in parola alla ditta MONTEDIL Srl;

Preso atto che al progetto in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP : G73J18000010007;

Preso atto che all' affidamento principale è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 8033672BD9;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del Decreto del Sindaco datato 30.06.2021, prot. 19961, di nomina di Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

1. **Approvare** la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 a tutto il 12.07.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Lorenzo Di Pasquantonio, in data 31 agosto 2021, prot. 26568, costituita da:
 - Libretto delle misure n.2 ;
 - Registro di contabilità n. 2 ;
 - Sommario Registro di contabilità al SAL n. 2;
 - Stato d'avanzamento n. 2 a tutto il 12.07.2021;
 - Disegni contabili – Tav. n. 1, n. 2, n. 3, n.4;

2. **Approvare** il Certificato N° 2 per il pagamento della rata n° 2 di € 32.400,00, oltre IVA al 10% pari ad € 3.240,00 e quindi complessivamente € 36.640,00;

3. **Liquidare** e pagare la fattura elettronica n° 31/PA/2021 del 06.09.2021, acquisita a questo Comune in data 06.09.2021, prot. 27226 di € 32.400,00 oltre IVA al 10 % pari ad € 3.240,00, e quindi complessivamente € 35.640,00, emessa dalla ditta Montedil Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato “A”, sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento relativo al 2° SAL dei lavori in parola, avente i seguenti dati:
 - Oggetto : LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
 - Codice progressivo di registrazione:
 - Num. Prot. in entrata: prot. 27226 del 06.09.2021
 - Num. Fattura: n° 31/PA/2021
 - Data emissione fattura: 06.09.2021
 - Nominativo creditore: MONTEDIL Srl
 - Codice Fiscale creditore:
 - Importo fattura al netto IVA: € 32.400,00
 - Aliquota e importo IVA: € 3.240,00
 - Eventuali oneri inseriti in fattura: ===
 - Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune: S (Scissione dei pagamenti)
 - Scadenza della fattura:
 - Impegno di spesa:
 - CIG: 8033672BD9
 - CUP: G73J18000010007

4. **Dare atto** che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo
2117	12.09-2.02.01.0 9.015	2834	44	641	1	R	n° 31/PA/2021 del 06.09.2021	€ 27.638,94
2117	12.09-2.02.01.0 9.015	2834	44	641	4	R		€ 8.001,06
TOTALE								€ 35.640,00

5. **Provvedere** al pagamento della somma dovuta come segue:
 - € 32.400,00 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
 - € 3.240,00 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
6. **Dare atto** che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 150.000,00, è finanziata con fondi comunali e trova copertura finanziaria al Capitolo 2834 del Bilancio;
7. **Dare atto** che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G73J18000010007;
8. **Dare atto** che alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 8033672BD9;
9. **Dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
10. **Demandare** al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo