

**COMUNE DI TORTORETO**  
**Provincia di Teramo**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”**

**Determina di Settore Numero 122 del 22-09-22**

**Reg. Generale n. 1387**

**Oggetto: PNR Mission 2, Componente 4 Investimento 2.1b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. Approvazione documentazione compensazione prezzi primo e secondo semestre 2021 e impegno di spesa. Ditta CO.GE.PRI. srl. CIG: 83543156D4 - 896938B78 (Variante in c.o.).**

In data **22-09-22**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Viste :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/02/2022 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2023-2024"– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 23.06.2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'opera denominata : *DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO*

*Determinazione Reg.Gen. N.1387 del 22-09-2022*

ABITATO DI CAVATASSI, redatto dal tecnico incaricato ing. Roberto Di Ascenzo, ed integrato con alcuni elaborati redatti dall'ufficio lavori pubblici, a firma del geom. Nino Andreani, dell'importo complessivo dei lavori di € 945.000,00, di cui € 685.900,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 259.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

E' parte integrante del progetto il compendio delle ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RILIEVI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO di CAVATASSI, redatto dal professionista incaricato dott. Geologo Mario Massucci, acquisito da questo Ente in data 21 aprile 2020, prot. 11027;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 945.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;

Richiamata la Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore, tra il Commissario Delegato OCDPC del 21 marzo 2017, n. 441, Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio e Domenico Piccioni, quale rappresentante legale del Comune di Tortoreto ("Soggetto Attuatore") datata 06.05.2020, prot. 11979 disciplinante gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione dell'intervento;

Richiamata la propria Determinazione n. 69 del 09.09.2020, Reg. Gen. 1043, avente come oggetto: "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato Cavatassi con la quale si è provveduto, tra le altre cose :

- a prendere atto e di approvare ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e succ. modifiche e integrazioni
  - il verbale di seduta pubblica, prot. 19141 del 17.07.2020;
  - il verbale n.2 di seduta pubblica, prot. 20025 del 24.07.2020

relativi all'affidamento dell'opera in parola, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, con la rettifica dell'importo di aggiudicazione in € 484.306,09 oltre iva come per legge;

- ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati : DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, all'impresa CO.GE.PRI. Srl, che ha offerto un ribasso del 30,67% (trentavirgolasessantasetteper cento) sull'importo lavori a base d'asta, immediatamente inferiore al valore della soglia di anomalia del 31,03%, calcolata ai sensi dell'art. 97, c.2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.e i., per un importo di aggiudicazione di € 484.306,09 oltre iva, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 30,67% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO D	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 22% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
657.300,00	201.593,91	455.706,09	28.600,00	484.306,09	106.547,34	590.853,43

- ad approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito :

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO						
A	LAVORI					
1)	Importo Lavori a misura				€ 657.300,00	
	di cui :					
		- oneri per la sicurezza		€ 18.074,08		
		- incidenza Manodopera		€ 133.718,55		
	Importo lavori a base d'asta				€ 657.300,00	

2)	Costi per la sicurezza - non soggetti a ribasso		€ 28.600,00	
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>			€ 685.900,00
	Ribasso offerto 30,67%		€ 201.593,91	
	<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>			€ 455.706,09
	Costi per la sicurezza - non soggetti a ribasso		€ 28.600,00	
	<b>IMPORTO AGGIUDICAZIONE - Lavori + Costi della sicurezza</b>			<b>€ 484.306,09</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
1)	Imprevisti		€ 140,82	
2)	Rilievi, Accertamenti e Indagini:		0	
	2.1) Indagini (terreno)	€ 0,00	0	
	2.2) Rilievi	€ 1.000,00	0	
	2.3) Frazionamenti ecc.	€ 2.000,00	0	
	totale 2)		€ 3.000,00	
3)	Spese Collaudo Tecnico Amministrativo (compreso cassa)		€ 4.000,00	
4)	Spese Archeologo		€ 4.500,00	
5)	Spese Tecniche (Progettazione, D.L., CSP, CSE e Contabilità)	€ 41.000,00	0	
	Spese per supporto al RUP per Verifica, Validazione ecc.	€ 8.000,00	0	
	Cassa Nazionale Professionisti (4%)	€ 1.960,00	0	
	Spese Geologo (cassa compresa 2%)	€ 2.550,00	0	
	totale 5)		€ 53.510,00	
6)	Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)		€ 13.718,00	
7)	Acquisizione aree o immobili e indennizzi		€ 14.000,00	
8)	Spese per pubblicità (iva compresa)		€ 1.000,00	
9)	Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche		0	
	Analisi di laboratorio	€ 0,00	0	
	Prove, accertamenti	€ 0,00	0	
	Collaudo Statico	€ 0,00	0	
	totale 9)		€ 0,00	
10)	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi		0	
	IVA per lavori voce A (22%)		€ 106.547,34	
	IVA per voce B.1 (22%)	€ 30,98	0	
	IVA per voce B.2 (22%)	€ 660,00	0	
	IVA per voce B.3 (22%)	€ 880,00	0	
	IVA per voce B.4 (22%)	€ 990,00	0	
	IVA per spese tecniche voce B.5 (22%)	€ 11.772,20	0	
	IVA per spese voce B.9 (22%)	€ 0,00	0	
	altre imposte	€ 0,00	0	
	totale 10)		€ 14.333,18	
	Totale somme a disposizione		€ 214.749,34	
	Economie di ribasso d'asta iva compresa		€ 245.944,57	
	Totale somme a disposizione			€ 460.693,91
	Importo complessivo progetto			€ 945.000,00

- dare atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G76B20000670001;
- dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 83543156D4;
- impegnare in favore della ditta CO.GE.PRI. Srl, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 590.853,43, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2427				C	€ 590.853,43
TOTALE							€ 590.853,43

- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 23.09.2020 registrato a Giulianova il 07.10.2020, Rep. 1521 per l'importo di 484.306,09 oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 590.853,43;

*Determinazione Reg.Gen. N.1387 del 22-09-2022*

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dall'ing. Giuseppe Di Domenicantonio datato 29 Ottobre 2020, acquisito al protocollo dell' Ente in data 02.11.2020 prot. 30219;

Richiamata la concessione della proroga dei termini contrattuali datata 19 aprile 2021, prot. 11504, con la quale si è concessa la proroga di 75 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 11 luglio 2021;

Richiamata la concessione della proroga n.2 dei termini contrattuali datata 19.07.2021, prot. 22131, con la quale si è concessa una seconda proroga di giorni 90 per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 09.10.2021;

Visto il verbale di sospensione lavori del 21 Settembre 2021 ed il verbale di ripresa del 29 Novembre 2021;

Vista la proroga di successivi 60 giorni concessi con la variante in corso d'opera approvata con determinazione n. 132/2021, Reg. Gen. n. 1612;

Richiamata la propria Determinazione n. 22 del 16.02.2021, Reg. Gen. 235, con la quale si è provveduto a corrispondere all'impresa CO.GE.PRI SRL, esecutrice degli interventi in parola, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista sensi dell'art. 35, c. 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., pari ad € 96.861,22 oltre IVA 22% come per legge pari a € 21.309,47 e quindi complessivamente € 118.170,69;

Richiamata la propria determinazione n. 54 del 14.05.2021, Reg. Gen. n. 634, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- *prendere atto della nota esplicativa trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 22 aprile 2021, prot. 12095, relativa all' esecuzione dei lavori ed alla fornitura posa di alcuni prodotti facenti parte del progetto, agli atti;*
- *prendere atto dei verbali di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 e n. 2;*
- *approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 20.03.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 11.05.2021, prot. 14141, in sostituzione delle precedenti documentazioni prot. 12096 e prot.10437, ed il Certificato N° 1 per il pagamento della rata n° 1 di € 166.070,00 oltre IVA al 22% pari ad € 36.535,40 e quindi complessivamente € 202.605,40;*
- *liquidare e pagare la Fattura n° 20 del 12.04.2021 emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL) P.IVA 01818970699, acquisita da questo Ente in data 13.04.2021, prot. 10739, quale ACCONTO 1° SAL degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, dell' importo di € 109.000,00, oltre iva del 22% pari ad € 23.980,00 e quindi complessivamente € 132.980,00;*
- *provvedere con successivo atto al pagamento del saldo 1° SAL dell'importo complessivo di € 69.625,40;*

Richiamata la propria determinazione n. 108 del 21.09.2021, Reg. Gen. n. 1313, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, ad approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 a tutto il 12.07.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 22.07.2021, prot. 22673, integrata con documentazione fotografica – allegato al 2° SAL – e da schede tecniche materiali in data 05.08.2021, prot. 24280;

Richiamata la propria determinazione n. 117 del 11.10.2021, Reg. Gen. n. 1457, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- *Provvedere, al pagamento delle competenze maturate dalla ditta CO.GE.PRI, Srl, e quindi del SALDO 1° SAL (€ 69.625,40) e dell'ACCONTO del SAL n. 2 (€ 179.838,41);*
- *Liquidare e pagare la Fattura n° 21 del 12.04.2021 emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL, acquisita da questo Ente in data 13.04.2021, prot. 10736, quale SALDO 1° SAL, degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, dell' importo di € 57.070,00, oltre iva del 22% pari ad € 12.555,40 e quindi complessivamente € 69.625,40;*
- *Dare atto che la predetta somma risulta impegnata al Capitolo 2427 del Bilancio, come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.01 4	2427		755		FPV CO	Fattura n° 21 del 12.04.2021	€ 69.625,40
TOTALE								€ 69.625,40

- *Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:*
  - € 57.070,00 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
  - € 12.555,40 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
- *Liquidare e pagare un ACCONTO, pari ad € 179.838,41, della Fattura n. 51 del 30.09.2021, emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL, acquisita da questo Ente in data 01.10.2021, prot. 30559, quale ACCONTO del 2° SAL, degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI;*
- *Dare atto che la predetta somma risulta impegnata al Capitolo 2427 del Bilancio, come segue;*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2427		755		FPV CO	<b>ACCONTO</b> Fattura n° 51 del 30.09.2021	€ 179.838,41
TOTALE								€ 179.838,41

- *Provvedere al pagamento dell' ACCONTO del 2° SAL, pari ad € 179.838,41, come segue:*
  - € 147.408,53 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
  - € 32.429,88 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
- *Provvedere al pagamento del saldo del 2° SAL, pari ad € 4.979,39 (€ 184.817,80 - € 179.838,41), con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento della somme acquisita dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;*

Richiamata la propria determinazione n. 132 del 05.11.2021, Reg. Gen. n. 1612, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- *Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante dei lavori denominati "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato di Cavatassi" trasmessa dal direttore dei lavori ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 21.09.2021, prot. 29077, e successivamente integrata/sostituita in data 26.10.2021 con prot. 33699, comportante un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 136.890,10, al netto del ribasso contrattuale, pari al 30.67%, oltre IVA al 22% pari ad 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, ed un quadro economico generale come di seguito riportato :*

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE					
			Progetto	Post-gara	Variante
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>				
	1) Importo Lavori a base d'asta		€ 657.300,00	€ 657.300,00	€ 850.420,00

	di cui:			
	Incidenza Manodopera	€ 133.718,55	€ 133.718,55	
	Incidenza Sicurezza	€ 18.074,08	€ 18.074,08	
	2) Costi per la sicurezza da PSC	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 31.600,00
	3) Ribasso offerto di gara -30,670%		- € 201.593,91	- € 260.823,81
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 685.900,00</b>	<b>€ 484.306,09</b>	<b>€ 621.196,19</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
	1) Imprevisti	<b>€ 140,82</b>	€ 0,00	<b>€ 3.185,75</b>
	2) Rilievi, Accertamenti e Indagini:			
	2.1) Indagini (terreno)	€ 0,00		
	2.2) Rilievi e Monitoraggio	€ 1.000,00		€ 3.500,00
	2.3) Frazionamenti ecc.	€ 2.000,00		€ 0,00
	totale 2)	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 11.500,00</b>
	3) Spese Collaudo Tecnico Amministrativo (compreso cassa)	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	4) Spese Archeologo	<b>€ 4.500,00</b>	<b>€ 4.500,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>
	5) Spese Tecniche (Progettazione, D.L., CSP, CSE e Contabilità)	€ 41.000,00		€ 55.771,50
	Spese per supporto al RUP per verifica/Validazione ecc.	€ 8.000,00		€ 7.700,00
	Cassa Nazionale Professionisti (4%)	€ 1.960,00		€ 2.538,86
	Spese Geologo (cassa compresa 2%)	€ 2.550,00		€ 2.550,00
	Spese Agronomo (cassa compresa)	€ 0,00		€ 2.000,00
	totale 5)	<b>€ 53.510,00</b>	<b>€ 53.510,00</b>	<b>€ 70.560,36</b>
	6) Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)	<b>€ 13.718,00</b>	<b>€ 13.718,00</b>	<b>€ 17.640,40</b>
	7) Acquisizione aree o immobili e indennizzi	<b>€ 14.000,00</b>	<b>€ 14.000,00</b>	<b>€ 28.900,00</b>
	8) Spese per pubblicità (iva compresa)	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	9) Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche			
	Analisi di laboratorio	€ 0,00		
	Prove, accertamenti	€ 0,00		
	Collaudo Statico	€ 0,00		
	totale 9)	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	10) I.V.A. eventuali altre imposte e contributi			
	I.V.A. per lavori voce A (22%)	€ 150.898,00	€ 106.547,34	€ 136.663,16
	I.V.A. per voce B.1 (22%)	€ 30,98	€ 0,00	€ 700,86
	I.V.A. per voce B.2 (22%)	€ 660,00	€ 660,00	€ 2.530,00
	I.V.A. per voce B.3 (22%)	€ 880,00	€ 880,00	€ 0,00
	I.V.A. per voce B.4 (22%)	€ 990,00	€ 990,00	€ 6.600,00
	I.V.A. per spese tecniche voce B.5 (22%)	€ 11.772,20	€ 11.772,20	€ 15.523,28
	I.V.A. per spese voce B.9 (22%)	€ 0,00	€ 0,00	
	altre imposte	€ 0,00	€ 0,00	
	totale 10)	<b>€ 165.231,18</b>	<b>€ 120.849,54</b>	<b>€ 162.017,30</b>
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 259.100,00</b>	<b>€ 214.577,54</b>	<b>€ 323.803,81</b>
	Economie di Gara		<b>€ 246.116,37</b>	€ 0
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>

- Dare atto che la suddetta perizia, motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili, non comportante modifiche sostanziali al progetto originario, prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari € 136.890,10, al netto del ribasso contrattuale, pari al 30.67%, oltre IVA al 22% pari ad 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, con un aumento del 28,26% dell'originario importo contrattuale, somma che trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, con il ribasso d'asta conseguito;
- Dare atto che la predetta perizia non prevede ulteriori somme rispetto alla spesa complessiva originaria dell'intervento pari ad € 945.000,00;
- Dare atto, altresì, che le variazioni, apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, sono da ascrivere alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- Dare atto che l'aumento dell'importo contrattuale pari € 136.890,10, al netto del ribasso contrattuale, pari al 30.67%, oltre IVA al 22% pari ad 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante, voce: "ECONOMIE DI GARA";
- Affidare i lavori previsti dalla predetta perizia alla ditta CO.GE.PRI. S.r.l., i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, già aggiudicataria dei lavori principali, giusto contratto stipulato in data 23 settembre 2020, registrato a Giulianova in data 07.10.2020, Rep. 1521;
- Sub impegnare la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori di cui alla presente perizia, pari € 136.890,10, oltre IVA al 22% pari ad € 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, che trova riferimento al Cap. 2881, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno		Gest.	Importo
					Sub	C/R	
2108	08.01-2.02.01.09.014	2427		754		C	€ 167.005,92
TOTALE							€ 167.005,92

Visto l'Atto Aggiuntivo al Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 26.11.2021 registrato a Giulianova il 26.11.2021, Rep. 1550 per l'importo di 136.890,10 oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 167.005,92;

Richiamata la propria determinazione n. 10 del 07.02.2022, Reg. Gen. n. 193, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 3 a tutto il 06.11.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 07.12.2021, prot. 39087;
- Approvare il Certificato N° 3 per il pagamento della rata n° 3 di € 158.813,00 oltre IVA al 22% pari ad € 34.938,86 e quindi complessivamente € 184.817,80;
- Provvedere, con successivo provvedimento, al pagamento delle competenze maturate dalla ditta CO.GE.PRI, Srl, e quindi del al SAL N. 3 a tutto il 06.11.2021, pari ad € 158.813,00 oltre IVA al 22% pari ad € 34.938,86 e quindi complessivamente € 184.817,80, subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie e acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;

Richiamata la propria determinazione n. 44 del 13.04.2022 Reg. Gen. n. 591, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- Prendere atto della propria determinazione n. 10 del 07.02.2022, Reg. Gen. n. 193, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, ad approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 3 a tutto il 06.11.2021, di € trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 07.12.2021, prot. 39087;
- Provvedere, al pagamento delle competenze maturate dalla ditta CO.GE.PRI, Srl, di € 69.884,87 oltre Iva quale quota parte del 3° Sal - CIG 83543156D4 ed € 88.928,13, oltre Iva, quale quota parte del 3° Sal – CIG 896938B78;

- Liquidare e pagare la Fattura n.20 del 31.03.2022 emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, acquisita da questo Ente in data 04.04.2022, prot. 11379, quale ACCONTO del 3° SAL, degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, dell' importo di € 69.884,87, oltre iva del 22% pari ad € 15.374,67 e quindi complessivamente € 85.259,54;
- Liquidare e pagare la Fattura n.21 del 31.03.2021, emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, acquisita da questo Ente in data 04.04.2022, prot. 11380, quale SALDO del 3° SAL, degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. PERIZIA DI VARIANTE, dell' importo di € 88.928,13, oltre iva del 22% pari ad € 19.564,19 e quindi complessivamente € 108.492,32;
- Dare atto che la predetta somma risulta impegnata al Capitolo 2427 del Bilancio, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2427		755		RE	Fatt. n.20 del 31.03.2022	€ 85.259,54
2108	08.01-2.02.01.09.014	2427		754	5	RE	Fattura n.21 del 31.03.2021	€ 108.492,32
TOTALE								€ 193.751,86

- Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:
  - € 158.813,00 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
  - € 34.938,86 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
- Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 945.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;

Richiamato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108), che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina, con la Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, risorse per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo, elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile;

Viste le note del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del 10.12.2021 prot. DIP/0053704 e del 20.12.2021 prot. SCD/0055151 con le quali sono state comunicate l'avvenuta approvazione rispettivamente di un primo e secondo elenco di interventi, già finanziati ed approvati a seguito di emergenze nazionali "progetti in essere Regione Abruzzo", da sottoporre a rendicontazione nell'ambito del PNRR – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1, tra cui l'opera in parola;



Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale all'articolo 1-septies reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, il quale cita:

- al comma 1: *“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.”*
- al comma 4: *“Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.”;*

Visti i Decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 11 novembre 2021 e 7 dicembre 2021 recanti le rilevazioni delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 4 aprile 2022, recante la Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile datata 25 novembre 2021, riportante le “Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.”;

Viste le istanze di compensazione dei prezzi per i materiali da costruzione da parte della ditta CO.GE.PRI. Srl del 09.12.2021 prot. 39216, del 22.04.2022 prot. 13439 e del 24.05.2022 prot. 17500, relative alle variazioni verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021;

Vista l'istanza di compensazione dei prezzi per i materiali da costruzione da parte della ditta CO.GE.PRI. Srl del 26.05.2022 prot. 17840 relativa alle variazioni verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021;

Visti gli elaborati trasmessi dal Direttore dei Lavori degli interventi in oggetto, Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, acquisiti in data 20.06.2022 prot. 20420 e prot. 20436 e in data 06.07.2022 prot. 22361, relativi alle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione cui applicare le variazioni di prezzo determinate ai sensi di legge, definendo il valore della compensazione per il 1° e 2° semestre 2021, rispettivamente pari a € 9.363,54 e € 16.372,73, e quindi complessivamente pari ad € 25.736,27;

Vista la richiesta del 21.06.2022 prot. 20628 avanzata alla Regione Abruzzo, Protezione Civile – Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali, per l'utilizzo delle economie per la compensazione dei prezzi in parola;

Visto il Nulla Osta della Regione Abruzzo, Protezione Civile – Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali, all'utilizzo delle economie per la compensazione dei prezzi in parola pervenuto in data 28.06.2022 prot. 21418;

Vista la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E del 13.07.2022 “Trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73). Articoli 2, 3 e 13 del d.P.R. n. 633 del 1972”;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto a convalidare le suddette compensazioni dei prezzi verificando la disponibilità finanziaria, giusta nota del 20.09.2022 prot. 30134;

Ritenuto dover riconoscere all'impresa appaltatrice la maggiore onerosità subita, come sopra determinata, ed impegnare la spesa per l'importo di € 25.736,27, oltre IVA al 22%, e quindi complessivamente pari ad € 31.398,25 relativamente alla compensazione dei prezzi primo e secondo semestre 2021;

Verificato che le somme necessarie alla compensazione dei prezzi trovano copertura con somme disponibili all'interno del Quadro Economico dell'opera utilizzando il 50% delle somme accantonate sotto la voce Imprevisti pari ad € 1.943,31 e le Economie di progetto pari a € 29.454,94;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC online -, della ditta CO.GE.PRI. SRL avente prot. INAIL\_34024849, con scadenza 17.11.2022 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Vista la dichiarazione a firma del titolare della ditta CO.GE.PRI. SRL, relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, datata 20.09.2020, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in parola;

Ritenuto poter procedere all'approvazione della documentazione relativa alla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione cui applicare le variazioni di prezzo determinate ai sensi di legge relativamente al primo e secondo semestre 2021, rinviando il pagamento delle stesse, con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie e acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;

Dato atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto: G76B20000670001;
- Codice Identificativo di Gara principale – CIG: 83543156D4;
- Codice Identificativo di Gara – variante oltre il quinto d'obbligo – CIG: 896938B78;

Dato atto che l'importo € 25.736,27 non eccede il quinto d'obbligo del contratto principale, e pertanto non è necessario acquisire un nuovo CIG;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del Decreto del Sindaco del 29.06.2022, prot. n. 21921, di nomina di Responsabile del Settore n.7;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

#### DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Approvare gli elaborati trasmessi dal Direttore dei Lavori degli interventi in oggetto, Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, acquisiti in data 20.06.2022 prot. 20420 e prot. 20436 e in data 06.07.2022 prot. 22361, relativi alle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione cui applicare le variazioni di prezzo determinate ai sensi di legge, definendo il valore della compensazione per il 1° e 2° semestre 2021, rispettivamente pari a € 9.363,54 e € 16.372,73, e quindi complessivamente pari ad € 25.736,27;
2. Provvedere, con successivo provvedimento, al pagamento delle somme derivanti dalla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione determinate ai sensi di legge relativamente al primo e secondo semestre 2021, per un importo complessivamente pari ad € 31.398,25 iva compresa;
3. Dare atto che le somme necessarie alla compensazione dei prezzi trovano copertura con somme disponibili all'interno del Quadro Economico dell'opera utilizzando il 50% delle somme accantonate sotto la voce Imprevisti pari ad € 1.943,31 e le Economie di progetto pari a € 29.454,94;
4. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 945.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da

parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;

5. Sub impegnare, in favore della ditta CO.GE.PRI. SRL, la somma pari ad € 31.398,25, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2427		754			€ 31.398,25
TOTALE							€ 31.398,25

6. Dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto: G76B20000670001;
  - Codice Identificativo di Gara principale – CIG: 83543156D4;
  - Codice Identificativo di Gara – variante oltre il quinto d’obbligo – CIG: 896938B78;
7. Dare atto che l’importo € 25.736,27 non eccede il quinto d’obbligo del contratto principale, e pertanto non è necessario acquisire un nuovo CIG;
8. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
9. Demandare al Responsabile del Settore n. 7, ogni provvedimento consequenziale al presente provvedimento tra cui la richiesta al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale della somma sopra maturata e dovuta alla ditta CO.GE.PRI. SRL;
10. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
11. Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento di competenza, consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).


Il Responsabile del procedimento  
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo