

**COMUNE DI TORTORETO**  
**Provincia di Teramo**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”**

**Determina di Settore Numero 130 del 11-10-22**

**Reg. Generale n. 1503**

**Oggetto: PNRR Missione 2, Componente 4 Investimento 2.1b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. CUP: G76B20000670001. Approvazione competenze a saldo maturate dal professionista, geom. Abramo Antoniani, incaricato per le attività di monitoraggio, quali misurazioni topografiche e rilievi fotografici panoramici con drone, dell'area interessata da movimenti franosi in località Cavatassi. CIG : Z7030E31E8.**

In data **11-10-22**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Viste :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/02/2022 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2023-2024" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 23.06.2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'opera denominata : DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL

*Determinazione Reg.Gen. N.1503 del 11-10-2022*

CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, redatto dal tecnico incaricato ing. Roberto Di Ascenzo, ed integrato con alcuni elaborati redatti dall'ufficio lavori pubblici, a firma del geom. Nino Andreani, costituito dagli elaborati di seguito indicati:

| PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO |          |   |   |         |
|-------------------------------|----------|---|---|---------|
| ELABORATI GRAFICI             |          |   |   |         |
| N. Pr.                        | Id. Tav. | Attività  | Descrizione   | Scala   |
| 1                             | AR 1.0   | ARCHITETTONICA  | Inquadramento Territoriale  | Varie   |
| 2                             | AR 2.0   | ARCHITETTONICA  | Planimetria Generale - Rilievo Plano-altimetrico - Rev. 1                             | 1 - 500 |
| 3                             | AR 3.1   | ARCHITETTONICA  | Sezioni Longitudinali - Rilievo Stato di Fatto  | 1 - 200 |
| 4                             | AR 3.2   | ARCHITETTONICA  | Sezioni Longitudinali - Rilievo Stato di Fatto - Rev. 1                               | 1 - 200 |
| 5                             | AR 4.0   | ARCHITETTONICA  | Sezione Geotecnica Tipo   | 1 - 400 |
| 6                             | AR 5.0   | ARCHITETTONICA  | Planim. Generale - Ubicazione Indagini - Rev. 1                                       | 1 - 200 |
| 7                             | AR 6.0   | ARCHITETTONICA  | Planim. Generale - Sottoservizi   | 1 - 500 |
| 8                             | AR 7.1   | ARCHITETTONICA  | Planim. Generale Interventi - Disposizione Trincee Drenanti - Rev. 1                  | 1 - 500 |
| 9                             | AR 7.2   | ARCHITETTONICA  | Planim. Generale Interventi - Disposizione Pozzi Drenanti - Rev. 1                    | 1 - 500 |
| 10                            | AR 8.0   | ARCHITETTONICA  | Sezioni Trasversali di Intervento -<br>Disposizioni Trincee e Pozzi Drenanti - Rev. 1 | 1 - 200 |
| 11                            | AR 9.1   | ARCHITETTONICA  | Particolari Costruttivi - Trincee e Pozzi Drenanti                                    | Varie   |
| 12                            | AR 9.2   | ARCHITETTONICA  | Particolari Costruttivi - Trincee e Pozzi Drenanti - Rev. 1                           | Varie   |
| 13                            | AR 9.3   | ARCHITETTONICA  | Particolari Costruttivi - Quadro Elettrico Pompe                                      | Varie   |
| 14                            | AR 10.0  | ARCHITETTONICA  | Planim. Generale Interventi - Layout di Cantiere                                      | 1 - 500 |
| 15                            | AR. 11.0 | ARCHITETTONICA<br>Elaborato redatto da<br>Ufficio Lavori Pubblici | Planimetria Generale - Espropri/Asservimenti/Occupazioni - Rev. 1                     | Varie   |
| ELABORATI DESCRITTIVI         |          |   |   |         |
| N. Pr.                        | Id. All. | Attività  | Descrizione   |         |
| 16                            | A        | DESCRITTIVA   | Relazione Tecnica Generale - Rev. 1   | -       |
| 17                            | B        | DESCRITTIVA   | Relazione Illustrativa - Rev. 1   | -       |
| 18                            | C        | DESCRITTIVA   | Quadro Economico di Progetto - Rev. 1   | -       |
| 19                            | D        | DESCRITTIVA   | Computo Metrico Estimativo - Rev. 1   | -       |
| 20                            | E        | DESCRITTIVA   | Computo Costi Sicurezza   | -       |
| 21                            | F        | DESCRITTIVA   | Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi - Rev. 1                                       | -       |
| 22                            | G        | DESCRITTIVA   | Incidenza Oneri Manodopera  | -       |
| 23                            | H        | DESCRITTIVA   | Incidenza Oneri Sicurezza - Rev. 1  | -       |
| 24                            | I        | DESCRITTIVA   | Relazione Specialistica - Verifica di Stabilità Versante - Rev. 1                     | -       |
| 25                            | J        | DESCRITTIVA   | Relazione Specialistica - Dimensionamento Trincee Drenanti                            | -       |
| 26                            | L        | DESCRITTIVA   | Relazione Interferenze Sottoservizi   | -       |
| 27                            | M        | DESCRITTIVA   | Cronoprogramma  | -       |
| 28                            | N        | DESCRITTIVA   | Capitolato Speciale di Appalto - Rev. 1   | -       |
| 29                            | O        | DESCRITTIVA   | Schema di Contratto   | -       |
| 30                            | P        | DESCRITTIVA   | Piano di Sicurezza e Coordinamento - Rev. 1   | -       |
| 31                            | Q        | DESCRITTIVA   | Fascicolo dell'opera  | -       |
| 31                            | R        | DESCRITTIVA<br>Elaborato redatto da<br>Ufficio Lavori Pubblici    | Piano di Manutenzione   | -       |
| 32                            | S        | DESCRITTIVA<br>Elaborato redatto da<br>Ufficio Lavori Pubblici    | Piano Particolare di Asservimento delle aree - Rev. 1                                 | -       |

dell'importo complessivo dei lavori di € 945.000,00, di cui € 685.900,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 259.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ripartito secondo il seguente quadro economico :

| PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO |    |   |              |              |
|--|----|---|--------------|--------------|
| A  |    | LAVORI  |              |              |
|  | 1) | Importo Lavori a misura                         |              | € 657.300,00 |
|  |    | di cui :  |              |              |
|  |    | - oneri per la sicurezza                        | € 18.074,08  |              |
|  |    | - incidenza Manodopera                          | € 133.718,55 |              |
|  |    | Importo lavori a base d'asta                    |              | € 657.300,00 |
|  | 2) | Costi per la sicurezza - non soggetti a ribasso |              | € 28.600,00  |
|  |    | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI                      |              | € 685.900,00 |
| B  |    | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  |              |              |
|  | 1) | Imprevisti                                      |              | € 140,82     |
|  | 2) | Rilievi, Accertamenti e Indagini:               |              |              |

|  |   |              |              |
|--|---|--------------|--------------|
|  | 2.1) Indagini (terreno)   | € 0,00       |              |
|  | 2.2) Rilievi  | € 1.000,00   |              |
|  | 2.3) Frazionamenti ecc.   | € 2.000,00   |              |
|  | totale 2)   |              | € 3.000,00   |
|  | 3) Spese Collaudo Tecnico Amministrativo (compreso cassa)       |              | € 4.000,00   |
|  | 4) Spese Archeologo   |              | € 4.500,00   |
|  | 5) Spese Tecniche (Progettazione, D.L., CSP, CSE e Contabilità) | € 41.000,00  |              |
|  | Spese per supporto al RUP per Verifica, Validazione ecc.        | € 8.000,00   |              |
|  | Cassa Nazionale Professionisti (4%)                             | € 1.960,00   |              |
|  | Spese Geologo (cassa compresa 2%)                               | € 2.550,00   |              |
|  | totale 5)   |              | € 53.510,00  |
|  | 6) Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)                   |              | € 13.718,00  |
|  | 7) Acquisizione aree o immobili e indennizzi                    |              | € 14.000,00  |
|  | 8) Spese per pubblicità (iva compresa)                          |              | € 1.000,00   |
|  | 9) Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche   |              |              |
|  | Analisi di laboratorio  | € 0,00       |              |
|  | Prove, accertamenti   | € 0,00       |              |
|  | Collaudo Statico  | € 0,00       |              |
|  | totale 9)   |              | € 0,00       |
|  | 10) I.V.A. eventuali altre imposte e contributi                 |              |              |
|  | I.V.A. per lavori voce A (22%)                                  | € 150.898,00 |              |
|  | I.V.A. per voce B.1 (22%)                                       | € 30,98      |              |
|  | I.V.A. per voce B.2 (22%)                                       | € 660,00     |              |
|  | I.V.A. per voce B.3 (22%)                                       | € 880,00     |              |
|  | I.V.A. per voce B.4 (22%)                                       | € 990,00     |              |
|  | I.V.A. per spese tecniche voce B.5 (22%)                        | € 11.772,20  |              |
|  | I.V.A. per spese voce B.9 (22%)                                 | € 0,00       |              |
|  | altre imposte   | € 0,00       |              |
|  | totale 10)  |              | € 165.231,18 |
|  | Totale somme a disposizione                                     |              | € 259.100,00 |
|  | Importo complessivo progetto                                    |              | € 945.000,00 |

E' parte integrante del progetto il compendio delle ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RILIEVI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO di CAVATASSI, redatto dal professionista incaricato dott. Geologo Mario Massucci, acquisito da questo Ente in data 21 aprile 2020, prot. 11027;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 945.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;

Richiamata la Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore, tra il Commissario Delegato OCDPC del 21 marzo 2017, n. 441, Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio e Domenico Piccioni, quale rappresentante legale del Comune di Tortoreto ("Soggetto Attuatore") datata 06.05.2020, prot. 11979 e disciplinante gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione dell'intervento finanziato e denominato INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI;

Richiamata la propria Determinazione n. 69 del 09.09.2020, Reg. Gen. 1043, avente come oggetto: "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato Cavatassi con la quale si è provveduto, tra le altre cose :

- *a prendere atto e di approvare ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e succ. modifiche e integrazioni*
    - *il verbale di seduta pubblica, prot. 19141 del 17.07.2020;*
    - *il verbale n.2 di seduta pubblica, prot. 20025 del 24.07.2020*
- relativi all'affidamento dell'opera in parola, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, con la rettifica dell'importo di aggiudicazione in € 484.306,09 oltre iva come per legge;*

- ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati : DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, all' impresa CO.GE.PRI. Srl, con sede in 66016 Guardiagrele (CH) alla via F. M. De Benedictis n. 4, C.F./P.I.01818970699, che ha offerto un ribasso del 30,67% (trentavirgolasessantasettepercento) sull'importo lavori a base d'asta, immediatamente inferiore al valore della soglia di anomalia del 31,03%, calcolata ai sensi dell'art. 97, c.2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.e i., per un importo di aggiudicazione di € 484.306,09 oltre iva, come di seguito specificato:

| IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A) | RIBASSO OFFERTO 30,67% (B) | IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B) | COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO D | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D) | IVA 22% (F) | IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F |
|----------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 657.300,00                       | 201.593,91                 | 455.706,09                                  | 28.600,00   | 484.306,09                        | 106.547,34  | 590.853,43                       |

- ad approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell' aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

| PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO |  |              |                     |
|--|--|--------------|---------------------|
| A  | LAVORI   |              |                     |
| 1)   | Importo Lavori a misura  |              | € 657.300,00        |
|  | di cui :   |              |                     |
|  | - oneri per la sicurezza                                       | € 18.074,08  |                     |
|  | - incidenza Manodopera   | € 133.718,55 |                     |
|  | Importo lavori a base d'asta                                   |              | € 657.300,00        |
| 2)   | Costi per la sicurezza - non soggetti a ribasso                |              | € 28.600,00         |
|  | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI                                     |              | € 685.900,00        |
|  | Ribasso offerto 30,67%   |              | € 201.593,91        |
|  | IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO                            |              | € 455.706,09        |
|  | Costi per la sicurezza - non soggetti a ribasso                |              | € 28.600,00         |
|  | <b>IMPORTO AGGIUDICAZIONE - Lavori + Costi della sicurezza</b> |              | <b>€ 484.306,09</b> |
| B  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>          |              |                     |
| 1)   | Imprevisti   |              | € 140,82            |
| 2)   | Rilievi, Accertamenti e Indagini:                              |              | 0                   |
|  | 2.1) Indagini (terreno)  | € 0,00       | 0                   |
|  | 2.2) Rilievi   | € 1.000,00   | 0                   |
|  | 2.3) Frazionamenti ecc.  | € 2.000,00   | 0                   |
|  | totale 2)  |              | € 3.000,00          |
| 3)   | Spese Collaudo Tecnico Amministrativo (compreso cassa)         |              | € 4.000,00          |
| 4)   | Spese Archeologo   |              | € 4.500,00          |
| 5)   | Spese Tecniche (Progettazione, D.L., CSP, CSE e Contabilità)   | € 41.000,00  | 0                   |
|  | Spese per supporto al RUP per Verifica, Validazione ecc.       | € 8.000,00   | 0                   |
|  | Cassa Nazionale Professionisti (4%)                            | € 1.960,00   | 0                   |
|  | Spese Geologo (cassa compresa 2%)                              | € 2.550,00   | 0                   |
|  | totale 5)  |              | € 53.510,00         |
| 6)   | Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)                     |              | € 13.718,00         |
| 7)   | Acquisizione aree o immobili e indennizzi                      |              | € 14.000,00         |
| 8)   | Spese per pubblicità (iva compresa)                            |              | € 1.000,00          |
| 9)   | Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche     |              | 0                   |
|  | Analisi di laboratorio   | € 0,00       | 0                   |
|  | Prove, accertamenti  | € 0,00       | 0                   |
|  | Collaudo Statico   | € 0,00       | 0                   |
|  | totale 9)  |              | € 0,00              |
| 10)  | I.V.A. eventuali altre imposte e contributi                    |              | 0                   |
|  | IVA per lavori voce A (22%)                                    |              | € 106.547,34        |
|  | IVA per voce B.1 (22%)   | € 30,98      | 0                   |
|  | IVA per voce B.2 (22%)   | € 660,00     | 0                   |
|  | IVA per voce B.3 (22%)   | € 880,00     | 0                   |
|  | IVA per voce B.4 (22%)   | € 990,00     | 0                   |
|  | IVA per spese tecniche voce B.5 (22%)                          | € 11.772,20  | 0                   |

|  |   |        |              |
|--|---|--------|--------------|
|  | IVA per spese voce B.9 (22%)            | € 0,00 | 0            |
|  | altre imposte                           | € 0,00 | 0            |
|  | totale 10)                              |        | € 14.333,18  |
|  | Totale somme a disposizione             |        | € 214.749,34 |
|  | Economie di ribasso d'asta iva compresa |        | € 245.944,57 |
|  | Totale somme a disposizione             |        | € 460.693,91 |
|  | Importo complessivo progetto            |        | € 945.000,00 |

- dare atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G76B20000670001;
- dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 83543156D4;
- impegnare in favore della ditta CO.GE.PRI. Srl, con sede in Guardiagrele (CH) alla via F. M. De Benedictis n. 4, C.F./P.I. 01818970699 la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 590.853,43, come segue:

| Cod.Siope | Cod. di Bilancio     | Capitolo | Art. | Impegno | Sub | Gest. C | Importo      |
|-----------|----------------------|----------|------|---------|-----|---------|--------------|
| 2108      | 08.01-2.02.01.09.014 | 2427     |      |         |     | C       | € 590.853,43 |
| TOTALE    |                      |          |      |         |     |         | € 590.853,43 |

- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 23.09.2020, Rep. 1521, registrato presso l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Teramo – Ufficio Territoriale di Giulianova, in data 07.10.2020, Serie 1, n. 157, per l'importo di 484.306,09 oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 590.853,43;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dall'ing. Giuseppe Di Domenicantonio datato 29 Ottobre 2020, acquisito al protocollo dell' Ente in data 02.11.2020 prot. 30219;

Richiamata la concessione della proroga dei termini contrattuali datata 19 aprile 2021, prot. 11504, con la quale si è concessa la proroga di 75 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 11 luglio 2021;

Richiamata la concessione della proroga n.2 dei termini contrattuali datata 19.07.2021, prot. 22131, con la quale si è concessa una seconda proroga di giorni 90 per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 09.10.2021;

Vista la proroga di ulteriori 60 giorni concessi con la Variante in corso d'opera approvata con Determinazione n. 132/2021, Reg. Gen. n. 1612;

Richiamata la propria Determinazione n. 132 del 05.11.2021, Reg. Gen. 1612, con la quale si è provveduto a/ad:

- Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante dei lavori denominati "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato di Cavatassi" trasmessa dal direttore dei lavori ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 21.09.2021, prot. 29077, e successivamente integrata/sostituita in data 26.10.2021 con prot. 33699, costituita dai seguenti elaborati:

|   |       |                                    |
|---|-------|------------------------------------|
| 1 | All A | Istanza di variante                |
| 2 | All B | Relazione del Direttore dei lavori |

*Determinazione Reg.Gen. N.1503 del 11-10-2022*

|    |        |  |
|----|--------|--|
| 3  | All. C | Primo Atto Aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi                 |
| 4  | All. D | Quadro comparativo   |
| 5  | All. E | Computo di variante  |
| 6  | All. F | Computo oneri Sicurezza Emergenza Covid                            |
| 7  | All. G | Computo oneri sicurezza da PSC                                     |
| 8  | All. H | Quadro economico di Variante                                       |
| 9  | All. I | Calcolo indennizzi occupazioni e servizi                           |
| 10 | Tav.1  | Planimetria generale di intervento                                 |
| 11 | Tav. 2 | Planimetria generale espropri asservimenti, occupazioni permanenti |
| 12 | Tav. 3 | Planimetria generale espropri asservimenti, occupazioni temporanei |

comportante un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 136.890,10, al netto del ribasso contrattuale, pari al 30.67%, oltre IVA al 22% pari ad 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, ed un quadro economico generale come di seguito riportato :

| QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE |     |  |                     |                     |                     |
|------------------------------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |     |  | Progetto            | Post-gara           | Variante            |
| <b>A</b>                     |     | <b>LAVORI</b>  |                     |                     |                     |
|                              | 1)  | Importo Lavori a base d'asta                                 | € 657.300,00        | € 657.300,00        | € 850.420,00        |
|                              |     | di cui:  |                     |                     |                     |
|                              |     | Incidenza Manodopera   | € 133.718,55        | € 133.718,55        |                     |
|                              |     | Incidenza Sicurezza  | € 18.074,08         | € 18.074,08         |                     |
|                              | 2)  | Costi per la sicurezza da PSC                                | € 28.600,00         | € 28.600,00         | € 31.600,00         |
|                              | 3)  | Ribasso offerto di gara -30,670%                             |                     | - € 201.593,91      | - € 260.823,81      |
|                              |     | <b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>                            | <b>€ 685.900,00</b> | <b>€ 484.306,09</b> | <b>€ 621.196,19</b> |
| <b>B</b>                     |     | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>        |                     |                     |                     |
|                              | 1)  | Imprevisti   | <b>€ 140,82</b>     | € 0,00              | <b>€ 3.185,75</b>   |
|                              | 2)  | Rilievi, Accertamenti e Indagini:                            |                     |                     |                     |
|                              |     | 2.1) Indagini (terreno)                                      | € 0,00              |                     |                     |
|                              |     | 2.2) Rilievi e Monitoraggio                                  | € 1.000,00          |                     | € 3.500,00          |
|                              |     | 2.3) Frazionamenti ecc.                                      | € 2.000,00          |                     | € 0,00              |
|                              |     | totale 2)  | <b>€ 3.000,00</b>   | <b>€ 3.000,00</b>   | <b>€ 11.500,00</b>  |
|                              | 3)  | Spese Collaudo Tecnico Amministrativo (compreso cassa)       | <b>€ 4.000,00</b>   | <b>€ 4.000,00</b>   | <b>€ 0,00</b>       |
|                              | 4)  | Spese Archeologo   | <b>€ 4.500,00</b>   | <b>€ 4.500,00</b>   | <b>€ 30.000,00</b>  |
|                              | 5)  | Spese Tecniche (Progettazione, D.L., CSP, CSE e Contabilità) | € 41.000,00         |                     | € 55.771,50         |
|                              |     | Spese per supporto al RUP per verifica/Validazione ecc.      | € 8.000,00          |                     | € 7.700,00          |
|                              |     | Cassa Nazionale Professionisti (4%)                          | € 1.960,00          |                     | € 2.538,86          |
|                              |     | Spese Geologo (cassa compresa 2%)                            | € 2.550,00          |                     | € 2.550,00          |
|                              |     | Spese Agronomo (cassa compresa)                              | € 0,00              |                     | € 2.000,00          |
|                              |     | totale 5)  | <b>€ 53.510,00</b>  | <b>€ 53.510,00</b>  | <b>€ 70.560,36</b>  |
|                              | 6)  | Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)                   | <b>€ 13.718,00</b>  | <b>€ 13.718,00</b>  | <b>€ 17.640,40</b>  |
|                              | 7)  | Acquisizione aree o immobili e indennizzi                    | <b>€ 14.000,00</b>  | <b>€ 14.000,00</b>  | <b>€ 28.900,00</b>  |
|                              | 8)  | Spese per pubblicità (iva compresa)                          | <b>€ 1.000,00</b>   | <b>€ 1.000,00</b>   | <b>€ 0,00</b>       |
|                              | 9)  | Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche   |                     |                     |                     |
|                              |     | Analisi di laboratorio                                       | € 0,00              |                     |                     |
|                              |     | Prove, accertamenti  | € 0,00              |                     |                     |
|                              |     | Collaudo Statico   | € 0,00              |                     |                     |
|                              |     | totale 9)  | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       |
|                              | 10) | I.V.A. eventuali altre imposte e contributi                  |                     |                     |                     |
|                              |     | IVA per lavori voce A (22%)                                  | € 150.898,00        | € 106.547,34        | € 136.663,16        |
|                              |     | IVA per voce B.1 (22%)                                       | € 30,98             | € 0,00              | € 700,86            |
|                              |     | IVA per voce B.2 (22%)                                       | € 660,00            | € 660,00            | € 2.530,00          |
|                              |     | IVA per voce B.3 (22%)                                       | € 880,00            | € 880,00            | € 0,00              |
|                              |     | IVA per voce B.4 (22%)                                       | € 990,00            | € 990,00            | € 6.600,00          |
|                              |     | IVA per spese tecniche voce B.5 (22%)                        | € 11.772,20         | € 11.772,20         | € 15.523,28         |

|  |                                     |                     |                     |                     |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | IVA per spese voce B.9 (22%)        | € 0,00              | € 0,00              |                     |
|  | altre imposte                       | € 0,00              | € 0,00              |                     |
|  | totale 10)                          | <b>€ 165.231,18</b> | <b>€ 120.849,54</b> | <b>€ 162.017,30</b> |
|  |                                     |                     |                     |                     |
|  | <b>Totale somme a disposizione</b>  | <b>€ 259.100,00</b> | <b>€ 214.577,54</b> | <b>€ 323.803,81</b> |
|  | Economie di Gara                    |                     | <b>€ 246.116,37</b> | € 0                 |
|  | <b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b> | <b>945.000,00</b>   | <b>945.000,00</b>   | <b>945.000,00</b>   |

- Dare atto che la suddetta perizia, motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili, non comportante modifiche sostanziali al progetto originario, prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari € 136.890,10, al netto del ribasso contrattuale, pari al 30.67%, oltre IVA al 22% pari ad 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, con un aumento del 28,26% dell'originario importo contrattuale, somma che trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, con il ribasso d'asta conseguito;
- Dare atto che la predetta perizia non prevede ulteriori somme rispetto alla spesa complessiva originaria dell'intervento pari ad € 945.000,00;
- Dare atto, altresì, che le variazioni, apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, sono da ascrivere alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- Dare atto che l'aumento dell'importo contrattuale pari € 136.890,10, al netto del ribasso contrattuale, pari al 30.67%, oltre IVA al 22% pari ad 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante, voce: "ECONOMIE DI GARA";
- Affidare i lavori previsti dalla predetta perizia alla ditta CO.GE.PRI. S.r.l., i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, già aggiudicatario dei lavori principali, giusto contratto stipulato in data 23 settembre 2020, registrato a Giulianova in data 07.10.2020, Rep. 1521;
- Sub impegnare la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori di cui alla presente perizia, pari € 136.890,10, oltre IVA al 22% pari ad € 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, che trova riferimento al Cap. 2881, come segue:

| Cod. Siope | Cod. di Bilancio     | Capitolo | Art. | Impegno | Gest. |     | Importo      |
|------------|----------------------|----------|------|---------|-------|-----|--------------|
|            |                      |          |      |         | Sub   | C/R |              |
| 2108       | 08.01-2.02.01.09.014 | 2427     |      | 754     |       | C   | € 167.005,92 |
| TOTALE     |                      |          |      |         |       |     | € 167.005,92 |

- Dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
  - Codice Unico di Progetto CUP: G76B2000670001;
  - Codice Identificativo di Gara principale - CIG: 83543156D4;
  - Codice Identificativo di Gara – variante oltre il quinto d'obbligo - CIG: 8969386B78;

Richiamato l' Atto Aggiuntivo al Contratto per l'appalto dei lavori in parola, Rep. N. 1550 del 26 novembre 2021, registrato a Giulianova in data 26.11.2021, Serie 1 T N. 5904;

Richiamata la propria determinazione n. 30 del 12.03.2021, Reg. Gen. n. 346, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

1. Procedere alla scelta di un professionista per l'affidamento delle attività di monitoraggio, quali misurazioni topografiche e rilievi fotografici panoramici, dell'area interessata da movimenti franosi in località Cavatassi, attualmente interessata dai lavori di riduzione del rischio idrogeologico, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020;
2. Approvare la procedura di affidamento delle attività sopra descritte, eseguita mediante trattativa diretta sulla piattaforma elettronica CUC ( Centrale Unica di Committenza ) dell'Unione dei Comuni Città-Territorio Val Vibrata;
3. Approvare l'Offerta economica ricevuta, tramite la suddetta piattaforma elettronica, dal geom. Abramo Antoniani, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, per l' importo di € 500,00 per il monitoraggio di 35 punti, per ogni misurazione, ed € 200,00 per il rilievo fotografico con drone per ogni missione, comportante quindi una spesa di € 2.500,00 oltre € 600,00, oltre al

contributo assistenziale e previdenziale 5% pari ad € 155,00, ed IVA 22% pari ad € 716,10 e quindi complessivamente € 3.971,10, offerta ritenuta congrua;

4. Conferire al citato professionista, mediante affidamento diretto, l'incarico professionale delle attività di monitoraggio, quali misurazioni topografiche e rilievi fotografici panoramici, dell'area interessata da movimenti franosi in località Cavatassi, attualmente interessata dai lavori di riduzione del rischio idrogeologico, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, per la somma complessiva € 3.971,10;
5. Dare atto che la predetta spesa di € 3.971,10, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;
6. Sub Impegnare la somma complessiva pari ad € 3.971,10, quali competenze per lo svolgimento dell'incarico sopra descritto, a favore del predetto professionista, come segue:

| Cod. Siope | Cod. di Bilancio     | Capitolo | Art. | Impegno | Sub | Gest. C/R | Importo    |
|------------|----------------------|----------|------|---------|-----|-----------|------------|
| 2108       | 08.01-2.02.01.09.014 | 2427     |      | 744     |     | RE        | € 3.971,10 |
| TOTALE     |                      |          |      |         |     |           | € 3.971,10 |

7. Approvare la lettera commerciale disciplinante l'incarico professionale in parola, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
8. Prendere atto, ai sensi del comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni e dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che:
  - il fine che con il contratto si intende perseguire sono le attività di monitoraggio, quali misurazioni topografiche e rilievi fotografici panoramici, dell'area interessata da movimenti franosi in località Cavatassi, attualmente interessata dai lavori di riduzione del rischio idrogeologico;
  - l'oggetto del contratto è: Affidamento incarico professionale per le attività di monitoraggio, quali misurazioni topografiche e rilievi fotografici panoramici, dell'area interessata da movimenti franosi in località Cavatassi, attualmente interessata dai lavori di riduzione del rischio idrogeologico;
  - l'operatore economico incaricato è: Geom. Abramo Antoniani, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy;
  - il compenso per le attività in parola è quello stabilito con la presente determinazione, pari a € 500,00 per il monitoraggio di 35 punti, per ogni misurazione, ed € 200,00 per il rilievo fotografico con drone per ogni missione, comportante quindi una spesa di € 2.500,00 oltre € 600,00, oltre al contributo assistenziale e previdenziale 5% pari ad € 155,00, ed IVA 22% pari ad € 716,10 e quindi complessivamente € 3.971,10;
  - il professionista incaricato dovrà adempiere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia. Il professionista dovrà impegnarsi a consegnare tutta la documentazione e le garanzie necessarie per l'espletamento dell'incarico, a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che siano emanati in corso di esecuzione dei servizi oggetto di appalto e comunque tutte le disposizioni dettate dal responsabile del procedimento necessarie per lo svolgimento del servizio;
  - la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020;
9. Dare atto che l'efficacia del presente affidamento è subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 e succ. modif. ed integraz.;
10. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G76B20000670001;
11. Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z7030E31E8;
12. Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;

Richiamata la propria determinazione n. 19 del 16.02.2022, Reg. Gen. n. 253, con la quale si è provveduto a/ad:

1. Approvare la fattura 7 del 28.01.2022, acquisita in pari data, prot. 3273, dell'importo pari ad € 2.100,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali del 5% pari ad € 105,00, oltre IVA 22% come per legge, pari ad € 485,10, per un totale di € 2.690,10, quali competenze maturate dal geom. Abramo Antoniani, per le attività di monitoraggio, quali misurazioni topografiche e rilievi fotografici panoramici con drone, dell'area interessata dai movimenti franosi in località Cavatassi;
2. Dare atto che la spesa per le attività sopra citate dell'importo complessivo pari ad € 2.690,10, trova copertura finanziaria con le somme previste all'interno del Q.E. del progetto in parola, iscritte al Capitolo 2427 del Bilancio, opera finanziata con somme del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;
3. Provvedere, con successivo provvedimento, al pagamento della fattura 7 del 28.01.2022, acquisita in pari data, prot. 3273, dell'importo pari ad € 2.100,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali del 5% pari ad € 105,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 485,10, per un totale di € 2.690,10, subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie e acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;

Richiamata la propria determinazione n. 52 del 29.04.2022 Reg. Gen. n. 649, con la quale si è provveduto a/ad:

1. Provvedere al pagamento in acconto delle spettanze dovute al geometra Abramo Antoniani i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy, per le attività professionali di monitoraggio, quali misurazioni topografiche e rilievi fotografici panoramici con drone, dell'area interessata da movimenti franosi in località Cavatassi, nel corso degli interventi di riduzione del rischio Idrogeologico del versante Est dell'abitato di Cavatassi;
2. Liquidare e pagare la fattura n. FATT 7 del 28.01.2022, acquisita in data 28.01.2022 prot. n. 3273, emessa dal geometra Abramo Antoniani, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy, per il pagamento in acconto delle proprie spettanze per le attività professionali di monitoraggio, quali misurazioni topografiche e rilievi fotografici panoramici con drone, dell'area interessata da movimenti franosi in località Cavatassi nel corso degli interventi di Riduzione del rischio Idrogeologico del versante Est dell'abitato di Cavatassi, per un importo pari ad € 2.100,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali del 5% pari ad € 105,00, oltre IVA 22% come per legge, pari ad € 485,10, per un totale di € 2.690,10;
3. Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:

| Cod. Siope | Cod.Mecc.            | Capitolo | Art. | Impegno | Sub | Gest.<br>(C/FPV/R<br>) | Importo    |
|------------|----------------------|----------|------|---------|-----|------------------------|------------|
| 2108       | 08.01-2.02.01.09.014 | 2427     |      | 744     | 2   | R                      | € 3.971,10 |
| TOTALE     |                      |          |      |         |     |                        | € 3.971,10 |

4. Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:

| Cod.Siope | Cod. di Bilancio         | Capitolo | Art. | Impegno | Sub | Gest. | Fatt. n.            | Importo    |
|-----------|--------------------------|----------|------|---------|-----|-------|---------------------|------------|
| 2108      | 08.01-2.02.01.09<br>.014 | 2427     |      | 744     | 2   | R     | 7 del<br>28.01.2022 | € 2.690,10 |
| TOTALE    |                          |          |      |         |     |       |                     | € 2.690,10 |

- € 2.205,00 al professionista incaricato, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 485,10 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;

Richiamato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108), che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina, con la Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, risorse per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo, elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile;

Viste le note del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del 10.12.2021 prot. DIP/0053704 e del 20.12.2021 prot. SCD/0055151 con le quali sono state comunicate l'avvenuta approvazione rispettivamente di un primo e secondo elenco di interventi, già finanziati ed approvati a seguito di emergenze nazionali "progetti in essere Regione Abruzzo", da sottoporre a rendicontazione nell'ambito del PNRR – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1, tra cui l'opera in parola;

Preso atto che le competenze a saldo maturate dal geom. Abramo Antoniani, per le attività di monitoraggio, quali misurazioni topografiche e rilievi fotografici panoramici con drone, dell'area interessata da movimenti franosi in località Cavatassi, ammontano ad € 500,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali del 5% pari ad € 25,00, oltre IVA 22% come per legge, pari ad € 115,50, per un totale di € 640,50, come da tabella di seguito riportata:

| <b>Calcolo competenze del geom. Abramo Antoniani</b> |  |     |                   |
|--|--|-----|-------------------|
| 1  | Competenze prof.li affidate              |     | 3.100,00 €        |
| 2  | Contributo assistenziale e previdenziale | 5%  | 155,00 €          |
| 3  | Sommano                                  |     | 3.255,00 €        |
| 4  | IVA 22 %                                 | 22% | 716,10 €          |
| 5  | <b>Competenze professionali affidate</b> |     | <b>3.971,10 €</b> |

| <b>Calcolo competenze maturate - Acconto</b> |  |     |                   |
|--|--|-----|-------------------|
| 1  | Competenze prof.li maturate                      |     | 2.100,00 €        |
| 2  | Contributo assistenziale e previdenziale         | 5%  | 105,00 €          |
| 3  | Sommano  |     | 2.205,00 €        |
| 4  | IVA 22 %   | 22% | 485,10 €          |
| 5  | <b>Competenze professionali maturate acconto</b> |     | <b>2.690,10 €</b> |

| <b>Calcolo competenze maturate - Saldo</b> |  |     |                 |
|--|--|-----|-----------------|
| 1  | Competenze prof.li maturare                    |     | 500,00 €        |
| 2  | Contributo assistenziale e previdenziale       | 5%  | 25,00 €         |
| 3  | Sommano  |     | 525,00 €        |
| 4  | IVA 22%  | 22% | 115,55 €        |
| 5  | <b>Competenze professionali maturate saldo</b> |     | <b>640,50 €</b> |

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Competenze professionali maturate - Totale</b> |  |  | <b>€ 3.330,60</b> |
|---|--|--|-------------------|

Vista la fattura 65 del 07.10.2022, acquisita al protocollo dell'Ente in data 10.10.2022, prot. 32233, dell'importo pari ad € 500,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali del 5% pari ad € 25,00, oltre IVA 22% come per legge, pari ad € 115,50, per un totale di € 640,50;

Vista la nota di credito n. 5 del 07.10.2022 acquisita al protocollo dell'Ente in data 10.10.2022, prot. 32225, per errata fatturazione n. 65 del 07.10.2022, dell'importo pari ad € 500,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali del 5% pari ad € 25,00, oltre IVA 22% come per legge, pari ad € 115,50, per un totale di € 640,50;

Vista la fattura 66 del 07.10.2022, acquisita al protocollo dell'Ente in data 10.10.2022, prot. 32234, dell'importo pari ad € 500,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali del 5% pari ad € 25,00, oltre IVA 22% come per legge, pari ad € 115,50, per un totale di € 640,50;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Geometri in data 05.10.2022, agli atti, dai quali si evince che il professionista in parola risulta in regola con gli adempimenti contributivi, nei confronti della Cassa Geometri;

Preso atto che le attività di monitoraggio, quali misurazioni topografiche e rilievi fotografici panoramici con drone, dell'area interessata da movimenti franosi in località Cavatassi, ove sono stati eseguiti gli interventi di riduzione del rischio idrogeologico, affidate al professionista geom. Abramo Antoniani sono state completamente svolte come sopra esposto;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione della fattura 66 del 07.10.2022, acquisita al protocollo dell'Ente in data 10.10.2022, prot. 32234, dell'importo complessivo di € 640,50, rinviando il pagamento a saldo delle competenze maturate dal professionista in parola, come da schema di riepilogo, con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie e acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;

Dato atto che il professionista in parola ha provveduto a comunicare gli estremi del proprio conto corrente dedicato ai sensi del art. 3 comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) acquisita il 09.03.2021, prot. 7681;

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP:G76B2000670001;

Dato atto all'affidamento delle attività sopra citate è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z7030E31E8;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016),(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

*Determinazione Reg.Gen. N.1503 del 11-10-2022*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 29.06.2022, prot. 21921, di proroga nomina Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

#### DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Prendere atto delle fatture e della nota credito emesse dal professionista Geom. Abramo Antoniani, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato “A”, sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, aventi i seguenti dati:

| fattura (f)/nota credito (nc)   | protocollo ente            | imponibile | iva (22%) | totale     |
|---|----------------------------|------------|-----------|------------|
| fattura elettronica n° 65 del 07.10.2022                                      | 10.10.2022, prot. n° 32233 | € 525,00   | € 115,50  | + € 640,50 |
| nota credito n. 5 del 07.10.2022 a storno totale fattura nr.65 del 07.10.2022 | 10.10.2022, prot. n° 32225 | € 525,00   | € 115,50  | - € 640,50 |
| fattura elettronica n° 66 del 07.10.2022                                      | 10.10.2022, prot. n° 32234 | € 525,00   | € 115,50  | + € 640,50 |
| <b>saldo finale</b>   | € 640,50                   |            |           |            |

2. Approvare la fattura 66 del 07.10.2022, acquisita al protocollo dell’Ente in data 10.10.2022, prot. 32234, dell’importo complessivo di € 640,50, quali competenze maturate a saldo dal geom. Abramo Antoniani, per le attività di monitoraggio, quali misurazioni topografiche e rilievi fotografici panoramici con drone, dell’area interessata dai movimenti franosi in località Cavatassi;
3. Dare atto che la spesa per le attività sopra citate dell’importo complessivo pari ad € 640,50, trova copertura finanziaria con le somme previste all’interno del Q.E. del progetto in parola, iscritte al Capitolo 2427 del Bilancio, opera finanziata con somme del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;
4. Provvedere, con successivo provvedimento, al pagamento della fattura 66 del 07.10.2022, acquisita al protocollo dell’Ente in data 10.10.2022, prot. 32234, dell’importo complessivo di € 640,50, subordinatamente all’incameramento delle somme necessarie e acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;

5. Dare atto che all'opera denominata : "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G76B20000670001;
6. Dare atto che all'affidamento delle attività sopra citate è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z7030E31E8;
7. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
8. Demandare al Responsabile del Settore n.7, ogni provvedimento consequenziale al presente provvedimento tra cui la richiesta al Dipartimento della Protezione Civile nazionale della somma sopra indicata, quale competenze dovute al sopra citato professionista incaricato;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).


Il Responsabile del procedimento  
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo