

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 130 del 03-11-21

Reg. Generale n. 1591

Oggetto: Scuola media sita in Tortoreto lido. Interventi di miglioramento sismico. Documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 - Liquidazione competenze maturate - SALDO SAL n. 2. Ditta POINT COSTRUZIONI SRL.

In data **03-11-21**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2020 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2021 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27/05/2020 dall'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022”– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri di Giunta Comunale (art. 141 - d.l. 267/2000) n. 49 del 28.03.2017, con la quale si è provveduto tra le altre cose ad approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto denominato “Scuola Media in Tortoreto lido. Miglioramento sismico” per un importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 105.000,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 45.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, opera che trova copertura finanziaria al Capitolo 2881 del Bilancio, con accensione mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30 novembre 2017 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e al Documento Unico di Programmazione (DUP) - art. 175 c.2 D.Lgs n. 267/2000 e relativamente al progetto in parola è stata

Determinazione Reg.Gen. N.1591 del 03-11-2021

prevista una integrazione di € 90.000,00 al Capitolo 2881 per il finanziamento dell'opera, di un costo complessivo di € 240.000,00 (€ 150.000,00 costo iniziale + € 90.000,00 integrazione);

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore 7 n. 146 del 07.11.2017, Reg. Gen. n. 1303, con la quale si è provveduto ad affidare all'Ing. Ninni Gabriele, l'incarico di progettista del progetto definitivo ed esecutivo e direttore dei lavori dell'opera denominata "Scuola Media in Tortoreto lido. Miglioramento sismico" iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 406, P. IVA 00637550674, mediante affidamento diretto;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 05.12.2017, con la quale si è provveduto tra le altre cose ad approvare il progetto definitivo denominato "Scuola Media in Tortoreto lido. Miglioramento sismico", redatto dal professionista incaricato, ing. Gabriele Ninni, dell'importo complessivo di € 240.000,00, di cui € 94.000,00 per lavori a base di gara, oneri e costi per la sicurezza ed € 146.000,00 (comprensivi di € 86.000,00 per lavori strutturali con Brevetto Sistema C.A.M.) per somme a disposizione dell'Amministrazione, nonché la relazione geologica e modellazione sismica redatta dal professionista incaricato dott. Geologo Pasquale Di Marcantonio, acquisita da questo Ente in data 16 novembre 2017 prot. 31460, parte integrante del progetto in parola;

Considerato che il predetto progetto è stato aggiornato alle NTC (Norme tecniche per le costruzioni) 2018 approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018, pubblicate sulla Serie Generale n. 42 del 20.02.2018 e della Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 gennaio 2019, n. 7 recante "Istruzioni per l'applicazione dell' aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 345 del 27.12.2019, con la quale si è provveduti tra le altre cose ad approvare il progetto definitivo, aggiornato alle NTC 2018 ed alla Circolare del MIT 21 gennaio 2019, n. 7, redatto dal professionista incaricato ing. Gabriele Ninni, trasmesso in data 20 novembre 2019, acquisito da questo Ente al prot. 38793, dell'importo complessivo di € 240.000,00, di cui € 92.138,00 per lavori a base di gara, oneri e costi per la sicurezza ed € 147.862,00 (comprensivi di € 86.000,00 per lavori strutturali con Brevetto Sistema C.A.M.) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria al Capitolo 2881;

Preso atto del Parere di Conformità Urbanistica del 28.11.2017, prot. n. 32685 rilasciato dall'Ufficio Urbanistica, a firma del responsabile del Settore, arch. Massimo Di Domenico;

Vista l'Attestazione di avvenuto deposito sismico ai sensi della L. 55/19 presso gli uffici competenti della Regione Abruzzo - Genio Civile, acquisita in data 23.06.2020 prot. n. 16311;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 280 del 30.12.2020, con la quale si è provveduti ad approvare il progetto esecutivo denominato "Scuola Media in Tortoreto lido. Miglioramento sismico", redatto dal professionista incaricato, Ing Ninni Gabriele, trasmesso in data 23.12.2020, prot. 36344, costituito dai seguenti elaborati:

PROGETTO ESECUTIVO						
N. Pr.	Id. Tav.	GENIO CIVILE	COMUNE	Attività	Descrizione	Scala
ARCHITETTONICI						
1	AR00	☑	☑	PROG. ARCH.	Inquadramento Territoriale.	varie
2	AR01	☑	☑	PROG. ARCH.	Piante - Stato di fatto	1:100
3	AR02	☑	☑	PROG. ARCH.	Prospetti e Sezioni - Stato di fatto	1:100
4	AR03	☑	☑	PROG. ARCH.	Piante - Stato di progetto	1:100
5	AR04	☑	☑	PROG. ARCH.	Prospetti e Sezioni - Stato di progetto	1:100
STRUTTURALI						
6	ST.01	☑	☑	PROG. STRUTT.	Carpenteria primo impalcato- Stato di fatto	1:50
7	ST.02	☑	☑	PROG. STRUTT.	Carpenteria secondo impalcato- Stato di fatto	1:50
8	ST.03	☑	☑	PROG. STRUTT.	Carpenteria primo impalcato- Stato di progetto	1:50
9	ST.04	☑	☑	PROG. STRUTT.	Carpenteria secondo impalcato- Stato di progetto	1:50
10	ST.05	☑	☑	PROG. STRUTT.	Particolari costruttivi	Varie
DESCRITTIVI						
11	RL.01	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione tecnica illustrativa dell'opera	-
12	RL.02	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione Tecnica Specialistica	-
13	RL.03.1	?	☑	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari - Lavori in appalto	-
14	RL.03.2	?	☑	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari - Lavori in appalto (Incrementato ai costi COVID-19)	-

15	RL.04.1	?	☑	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Lavori in appalto	-
16	RL.04.2	?	☑	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Lavori in appalto (Incrementato ai costi COVID-19)	-
17	RL.05.1	?	☑	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera -Lavori in appalto	-
18	RL.05.2	?	☑	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera -Lavori in appalto (Incrementato ai costi COVID-19)	-
19	RL.06.1	?	☑	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori in appalto	-
20	RL.06.2	?	☑	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori in appalto (Incrementato ai costi COVID-19)	-
21	RL.07.1	?	☑	DESCRITTIVA	Capitolato Generale e Speciale D'Appalto -Lavori in appalto	-
22	RL.07.2	?	☑	DESCRITTIVA	Capitolato Generale e Speciale D'Appalto - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM	-
23	RL.08	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione di Calcolo Ante Intervento	-
24	RL.09	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione di Calcolo Post Intervento	-
25	RL.10.1	?	☑	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM	-
26	RL.10.2	?	☑	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)	-
27	RL.11.1	?	☑	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM	-
28	RL.11.2	?	☑	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)	-
29	RL.12	☑	☑	DESCRITTIVA	Documentazione Fotografica (Stato di fatto)	-
30	RL.13	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione Geologica e Modellazione Sismica	-
31	RL.14.1	?	☑	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM	-
32	RL.14.2	?	☑	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)	-
33	RL.15.1	?	☑	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM	-
34	RL.15.2	?	☑	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)	-
35	RL.16	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione sui Materiali	-
36	RL.17	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione Geotecnica sulle Fondazioni	-
37	RL.18	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione livelli di conoscenza.	-
38	RL.19	☑	☑	DESCRITTIVA	Piano di Manutenzione delle Strutture	-
39	RL.20	☑	☑	DESCRITTIVA	Stralcio MOPS	-
40	RL.21	☑	☑	DESCRITTIVA	Stralcio PAI	-
41	RL.22	☑	☑	DESCRITTIVA	Stralcio PSDA	-
42	RL.23	?	☑	DESCRITTIVA	Schema di contratto	-
43	RL.24	?	☑	DESCRITTIVA	Quadro Economico	-
SICUREZZA						
44	S1	?	☑	SICUREZZA	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-
45	S2	?	☑	SICUREZZA	Layout di cantiere - Tav. 1 Flussi di viabilità - Schema di evacuazione	-
46	S3	?	☑	SICUREZZA	Layout di cantiere - Tav. 2 Planimetria generale d'insediamento cantieristico	-
47	S4	?	☑	SICUREZZA	Cronoprogramma dei lavori	-
48	S5	?	☑	SICUREZZA	Oneri specifici della Sicurezza	-
49	S6	?	☑	SICUREZZA	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	-
50	S7	?	☑	SICUREZZA	Misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus	-
51	S8	?	☑	SICUREZZA	Stima dei costi per il contenimento del Coronavirus	-

dell' importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 102.032,34 per lavori ed oneri per la sicurezza (entrambi soggetti a ribasso) ed € 7.905,94 per costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 130.061,72 per Somme a disposizione dell' Amministrazione, come di seguito riportato :

Quadro Economico

A		LAVORI		
	1	Importo Lavori (edili e strutturali)	€ 102.032,34	
	A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 102.032,34	
	A.1.1	Oneri per la sicurezza compresi nelle voci	€ 2.736,22	
	A.1.2	Incidenza manodopera	€ 58.101,02	
	A.1.3	Costi aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.905,94	
	A.2	IMPORTO LORDO LAVORI (A.1+A.2)		€ 109.938,28
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	1	Importo Lavori con Brevetto Sistema CAM (strutturali)	€ 72.393,58	
	2	Rilievi, Accertamenti e Indagini		
	2.1	Indagini Geologiche	€ 777,00	
	3	Imprevisti e Lavori in economia IVA compresa	€ 2.157,03	
	4	Spese tecniche:		
	4.1	Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 16.371,15	
	4.2	Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 6.750,00	
	4.3	Collaudo statico delle strutture	€ 3.840,38	
	4.4	Incentivi - D.Lgs. 50/17 - Art. 113 (2%)	€ 3.646,64	
		totale 5)	€ 30.608,17	
	5	Cassa Nazionale Previdenza:		
	5.1	C.N.P.A.I.A. voce [B 4.1] (4%)	€ 654,85	
	5.2	C.N.P.A.I.A. voce [B 4.2] (4%)	€ 270,00	
	5.3	C.N.P.A.I.A. voce [B 4.3] (4%)	€ 153,62	
	5.4	E.P.A.P. voce [B 2.1](2%)	€ 15,54	
		totale 6)	€ 1.094,00	
	6	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi		
	6.1	IVA per voci [A.2+B.1] (10%)	€ 18.233,19	
	6.2	IVA per Indagini Geologiche (22%)	€ 174,36	
	6.3	IVA per spese tecniche voci [B.4.1 +B.5.1] (22%)	€ 3.745,72	
	6.3	IVA per spese tecniche voci [B.4.2 +B.5.2] (0%)	€ 0,00	
	6.3	IVA per spese tecniche voci [B.4.3 +B.5.3] (22%)	€ 878,68	
		totale 7)	€ 23.031,94	
		Totale somme a disposizione B)		€ 130.061,72
		Importo complessivo progetto A)+B)		€ 240.000,00

Dato atto che la spesa complessiva dei lavori, pari ad euro 240.000,00, finanziata con accensione di mutuo, trova copertura finanziaria al Capitolo 2881 del Bilancio;

Confermato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7;

Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G76F17000030004;

Richiamato l'atto di Validazione del progetto esecutivo in parola, datato 29.12.2020, prot. 36834;

Richiamata la propria Determinazione n. 48 del 22 aprile 2021, Reg. Gen. n. 525, con la quale, al fine di procedere all'affidamento dei lavori nella sua globalità e non con una suddivisione dei lotti, come precedentemente proposto, si è provveduto a rimodulare alcuni elaborati del progetto esecutivo finalizzati unicamente ad una unica procedura di affidamento dei lavori di miglioramento sismico della scuola media, e quindi, tra le altre cose ad/ a :

1. Approvare gli elaborati tecnici redatti dal professionista incaricato della progettazione, ing. Ninni Gabriele, acquisiti in data 21 aprile 2021, prot. n. 11927, in sostituzione di alcuni facenti parte del progetto esecutivo approvato, di seguito elencati :

RL.01	Relazione tecnica illustrativa dell'opera - Rev 1
-------	---

RL.03.1	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.03.2	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.04.1	Computo metrico estimativo - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.04.2	Computo metrico estimativo - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)- Rev 1
RL.05.1	Stima incidenza manodopera - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.05.2	Stima incidenza manodopera - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.06.1	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.06.2	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.07	Capitolato Generale e Speciale D'Appalto - Rev 1
RL.10.1	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM - Rev 1
RL.10.2	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.11.1	Computo metrico estimativo - Sistema CAM - Rev 1
RL.11.2	Computo metrico estimativo - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.14.1	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM - Rev 1
RL.14.2	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.15.1	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM - Rev 1
RL.15.2	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.24	Quadro Economico – Rev 1

2. Approvare il nuovo quadro economico del progetto rimodulato, come di seguito riportato :

COMUNE DI TORTORETO				
PROVINCIA DI TERAMO				
Scuola Media in Tortoreto Lido via G. Oberdan. Miglioramento Sismico.				
PROGETTO ESECUTIVO				
A		LAVORI		
	1	Importo Lavori (edili e strutturali)	€ 174.425,92	
	A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 174.425,92	
		A.1.1 Oneri per la sicurezza compresi nelle voci	€ 5.014,58	
		A.1.2 Incidenza manodopera	€ 96.714,56	
		A.1.3 Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus	€ 7.905,94	
	A.2	IMPORTO LORDO LAVORI		€ 182.331,86
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	1	Rilievi, Accertamenti e Indagini		
		1.1 Indagini Geologiche	€ 777,00	
	2	Imprevisti e Lavori in economia IVA compresa	€ 2.157,03	
	3	Spese tecniche:		
		3.1 Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 16.371,15	
		3.2 Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 6.750,00	
		3.3 Collaudo statico delle strutture	€ 3.840,38	
		3.4 Incentivi - D.Lgs. 50/17 - Art. 113 (2%)	€ 3.646,64	
		totale	€ 30.608,17	
	4	Cassa Nazionale Previdenza:		
		4.1 C.N.P.A.I.A. voce [B 3.1] (4%)	€ 654,85	
		4.2 C.N.P.A.I.A. voce [B 3.2] (4%)	€ 270,00	
		4.3 C.N.P.A.I.A. voce [B 3.3] (4%)	€ 153,62	
		4.4 E.P.A.P. voce [B 3.1](2%)	€ 15,54	
		totale	€ 1.094,00	
	5	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi		
		5.1 IVA per voci [A] (10%)	€ 18.233,19	
		5.2 IVA per Indagini Geologiche (22%)	€ 174,36	
		5.3 IVA per spese tecniche voci [B.3.1 +B.4.1] (22%)	€ 3.745,72	
		5.4 IVA per spese tecniche voci [B.3.2 +B.4.2] (0%)	€ 0,00	
		5.5 IVA per spese tecniche voci [B.3.3 +B.4.3] (22%)	€ 878,68	
		totale	€ 23.031,94	
		Totale somme a disposizione B)		€ 57.668,14
		Importo complessivo progetto A)+B)		€ 240.000,00

3. Approvare il progetto esecutivo dei lavori in parola, rimodulato per le motivazioni sopra dette, costituito dai seguenti elaborati :

COMUNE DI TORTORETO PROVINCIA DI TERAMO						
SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO. MIGLIORAMENTO SISMICO.						
PROGETTO ESECUTIVO						
N. Pr.	Id. Tav.	GENIO CIVILE	COMUNE	Attività	Descrizione	Scala
ARCHITETTONICI						
1	AR00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Inquadramento Territoriale.	varie
2	AR01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Piante - Stato di fatto	1:100
3	AR02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Prospetti e Sezioni - Stato di fatto	1:100
4	AR03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Piante - Stato di progetto	1:100
5	AR04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Prospetti e Sezioni - Stato di progetto	1:100
STRUTTURALI						
6	ST.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria primo impalcato- Stato di fatto	1:50
7	ST.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria secondo impalcato- Stato di fatto	1:50
8	ST.03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria primo impalcato- Stato di progetto	1:50
9	ST.04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria secondo impalcato- Stato di progetto	1:50
10	ST.05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Particolari costruttivi	Varie
DESCRITTIVI						
11	RL.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione tecnica illustrativa dell'opera - Rev 1	-
12	RL.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione Tecnica Specialistica	-
13	RL.03.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
14	RL.03.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
15	RL.04.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
16	RL.04.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)- Rev 1	-
17	RL.05.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
18	RL.05.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
19	RL.06.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
20	RL.06.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
21	RL.07	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Capitolato Generale e Speciale D'Appalto - Rev 1	-
23	RL.08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione di Calcolo Ante Intervento	-
24	RL.09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione di Calcolo Post Intervento	-
25	RL.10.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM - Rev 1	-
26	RL.10.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
27	RL.11.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Sistema CAM - Rev 1	-
28	RL.11.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
29	RL.12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Documentazione Fotografica (Stato di fatto)	-
30	RL.13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione Geologica e Modellazione Sismica	-
31	RL.14.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM - Rev 1	-
32	RL.14.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
33	RL.15.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM - Rev 1	-
34	RL.15.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-

35	RL.16	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione sui Materiali	-
36	RL.17	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione Geotecnica sulle Fondazioni	-
37	RL.18	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione livelli di conoscenza.	-
38	RL.19	☑	☑	DESCRITTIVA	Piano di Manutenzione delle Strutture	-
39	RL.20	☑	☑	DESCRITTIVA	Stralcio MOPS	-
40	RL.21	☑	☑	DESCRITTIVA	Stralcio PAI	-
41	RL.22	☑	☑	DESCRITTIVA	Stralcio PSDA	-
42	RL.23	?	☑	DESCRITTIVA	Schema di contratto	-
43	RL.24	?	☑	DESCRITTIVA	Quadro Economico - Rev 1	-

SICUREZZA

44	S1	?	☑	SICUREZZA	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-
45	S2	?	☑	SICUREZZA	Layout di cantiere - Tav. 1 Flussi di viabilità - Schema di evacuazione	-
46	S3	?	☑	SICUREZZA	Layout di cantiere - Tav. 2 Planimetria generale d'insediamento cantieristico	-
47	S4	?	☑	SICUREZZA	Cronoprogramma dei lavori	-
48	S5	?	☑	SICUREZZA	Oneri specifici della Sicurezza	-
49	S6	?	☑	SICUREZZA	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	-
50	S7	?	☑	SICUREZZA	Misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus	-
51	S8	?	☑	SICUREZZA	Stima dei costi per il contenimento del Coronavirus	-

dell'importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 182.331,86 per lavori ed oneri per la sicurezza (entrambi soggetti a ribasso) ed € 7.905,94 per Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus non soggetti a ribasso, ed € 57.668,14 per Somme a disposizione dell' Amministrazione, come di seguito riportato :

COMUNE DI TORTORETO						
PROVINCIA DI TERAMO						
Scuola Media in Tortoreto Lido via G. Oberdan. Miglioramento Sismico.						
PROGETTO ESECUTIVO						
A				LAVORI		
	1			Importo Lavori (edili e strutturali)	€ 174.425,92	
	A.1			IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 174.425,92	
		A.1.1		Oneri per la sicurezza compresi nelle voci	€ 5.014,58	
		A.1.2		Incidenza manodopera	€ 96.714,56	
		A.1.3		Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus	€ 7.905,94	
	A.2			IMPORTO LORDO LAVORI		€ 182.331,86
B				SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	1			Rilievi, Accertamenti e Indagini		
		1.1		Indagini Geologiche	€ 777,00	
	2			Imprevisti e Lavori in economia IVA compresa	€ 2.157,03	
	3			Spese tecniche:		
		3.1		Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 16.371,15	
		3.2		Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 6.750,00	
		3.3		Collaudo statico delle strutture	€ 3.840,38	
		3.4		Incentivi - D.Lgs. 50/17 - Art. 113 (2%)	€ 3.646,64	
				totale	€ 30.608,17	
	4			Cassa Nazionale Previdenza:		
		4.1		C.N.P.A.I.A. voce [B 3.1] (4%)	€ 654,85	
		4.2		C.N.P.A.I.A. voce [B 3.2] (4%)	€ 270,00	
		4.3		C.N.P.A.I.A. voce [B 3.3] (4%)	€ 153,62	
		4.4		E.P.A.P. voce [B 3.1](2%)	€ 15,54	
				totale	€ 1.094,00	
	5			I.V.A. eventuali altre imposte e contributi		
		5.1		IVA per voci [A] (10%)	€ 18.233,19	
		5.2		IVA per Indagini Geologiche (22%)	€ 174,36	
		5.3		IVA per spese tecniche voci [B.3.1 +B.4.1] (22%)	€ 3.745,72	
		5.4		IVA per spese tecniche voci [B.3.2 +B.4.2] (0%)	€ 0,00	
		5.5		IVA per spese tecniche voci [B.3.3 +B.4.3] (22%)	€ 878,68	
				totale	€ 23.031,94	
				Totale somme a disposizione B)		€ 57.668,14
				Importo complessivo progetto A)+B)		€ 240.000,00

4. Procedere all'affidamento dei lavori di "Scuola Media in Tortoreto lido. Miglioramento sismico" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della

normativa vigente, in particolare procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020;

5. Prendere e Dare Atto che la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020, si svilupperà con 5 operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sull'elenco ditte iscritte alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata, di cui si riporta il link : www.cucvibrata.siaweb.it, in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare, all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;
6. Approvare lo schema della lettera di invito con disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente Settore, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;

Preso atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 8726366906;

Richiamata la propria determinazione n. 57 del 25.05.2021, Reg. Gen. n. 687, con la quale si è provveduto tra le altre cose a/ad :

1. prendere atto dei Verbale di Gara, n. 1, del 06.05.2021, prot. 13677 e n. 2, del 12.05.2021, prot. 14276, relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico della Scuola Media in Tortoreto lido e ad **aggiudicare** l'appalto dei lavori in parola all'Impresa POINT Costruzioni Srl, che ha offerto il ribasso del 27,99 %, corrispondente ad € 125.604,10, cui vanno aggiunti euro 7.905,94 quali oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento coronavirus, non soggetti al ribasso; l'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 133.510,04, oltre IVA come per legge e quindi complessivamente € 146.861,04 ;
2. approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito della aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO VIA G. OBERDAN. MIGLIORAMENTO SISMICO			
PROGETTO ESECUTIVO			
A		LAVORI	
1		Importo Lavori (edili e strutturali)	€ 174.425,92
A.1		IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 174.425,92
	A.1.1	Oneri per la sicurezza compresi nelle voci	€ 5.014,58
	A.1.2	Incidenza manodopera	€ 96.714,56
	A.1.3	Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus	€ 7.905,94
A.2		IMPORTO LORDO LAVORI	€ 182.331,86
		RIBASSO OFFERTO IN FASE DI GARA	€ 48.821,82
		IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 125.604,10
		Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus	€ 7.905,94
		IMPORTO DI CONTRATTO	€ 133.510,04
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1		Rilievi, Accertamenti e Indagini	
	1.1	Indagini Geologiche	€ 777,00
2		Imprevisti e Lavori in economia IVA compresa	€ 2.157,03
3		Spese tecniche:	
	3.1	Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 16.371,15
	3.2	Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 6.750,00
	3.3	Collaudo statico delle strutture	€ 3.840,38
	3.4	Incentivi - D.Lgs. 50/17 - Art. 113 (2%)	€ 3.646,64
		totale	€ 33.542,20
4		Cassa Nazionale Previdenza:	
	4.1	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.1] (4%)	€ 654,85
	4.2	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.2] (4%)	€ 270,00
	4.3	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.3] (4%)	€ 153,62
	4.4	E.P.A.P. voce [B 3.1](2%)	€ 15,54
		totale	€ 1.094,00
5		I.V.A. eventuali altre imposte e contributi	
	5.1	IVA per voci [A] (10%)	€ 13.351,00
	5.2	IVA per Indagini Geologiche (22%)	€ 174,36
	5.3	IVA per spese tecniche voci [B.3.1 +B.4.1] (22%)	€ 3.745,72
	5.4	IVA per spese tecniche voci [B.3.2 +B.4.2] (0%)	€ 0,00
	5.5	IVA per spese tecniche voci [B.3.3 +B.4.3] (22%)	€ 878,68

			totale	€ 18.149,76	
			Totale somme a disposizione B)		€ 52.785,96
			ECONOMIE DI RIBASSO COMPRESO IVA		€ 53.704,00
			Importo complessivo progetto A)+B)		€ 240.000,00

Preso atto che all' opera in parola è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G76F17000030004;

Preso atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 8726366906;

Dato atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola è finanziata con fondi comunali mediante accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti – Posizione n. 6042379 - e trova copertura finanziaria al Capitolo 2881 del Bilancio;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;

Visto il verbale di consegna lavori in via d'urgenza datato 14 giugno 2021, acquisito in pari data al n. di prot.17843;

Visto il contratto relativo i lavori in parola, stipulato in data sette luglio 2021, Rep. N. 1533, registrato a Giulianova in data 13.07.2021, N. 3566, Serie 1T;

Vista l'Autorizzazione concessa alla ditta POINT COSTRUZIONI Srl per lavori in subappalto a favore della ditta EUROIMPIANTI Srl, del 18.06.2021, prot. 18443;

Vista l'Autorizzazione concessa alla ditta POINT COSTRUZIONI Srl per lavori in subappalto a favore della ditta EDIL CAM Sistemi Srl, del 14.07.2021 prot. 21549;

Richiamata la propria determinazione n.92 del 27.08.2021, Reg. Gen. n. 1201, con la quale si è provveduto a/ad:

1. approvare la perizia di variante dei lavori denominati "Scuola media sita in Tortoreto lido. Interventi di miglioramento sismico", ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, redatta dal direttore dei lavori ing. Ninni Gabriele, acquisita in data 17 Agosto 2021, prot. 25402, motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili, non comportanti modifiche sostanziali al progetto originario, prevedendo un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 31.071,22, oltre IVA al 10% pari ad € 3.107, 12, e quindi complessivamente € 34.178,34, corrispondente ad un aumento del 23,27% dell'originario importo contrattuale;
2. dare atto, altresì, che le variazioni, apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, sono da ascrivere alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
3. dare atto che l'aumento dell'importo contrattuale pari € 31.071,22, oltre IVA al 10% pari ad € 3.107, 12, e quindi complessivamente € 34.178,34, trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante, voce: "ECONOMIE DI RIBASSO COMPRESA IVA";
4. approvare il nuovo quadro economico dell' intervento in parola, nelle seguenti risultanze:

		SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO VIA G. OBERDAN. MIGLIORAMENTO SISMICO		
		QUADRO ECONOMICO		
		LAVORI		
	1	Importo Lavori (edili e strutturali)	€ 217.574,39	
	A.1	IMPORTO DEI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	€ 217.574,39	
	A.1.1	Oneri per la sicurezza compresi nelle voci	€ 6.879,88	
	A.1.2	Incidenza manodopera	€ 119.697,71	

	A.1.3	Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus	€ 7.905,94	
A.2		IMPORTO LORDO LAVORI	€ 225.480,33	
		RIBASSO OFFERTO IN FASE DI GARA	€ 60.899,07	
		IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 156.675,32	
		Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus	€ 7.905,94	
		IMPORTO COMPLESSIVO NETTO PROGETTO DI VARIANTE		€ 164.581,26
		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1		Rilievi, Accertamenti e Indagini		
	1.1	Indagini Geologiche	€ 777,00	
2		Imprevisti e Lavori in economia IVA compresa	€ 0,00	
3		Spese tecniche:		
	3.1	Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 24.000,00	
	3.2	Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 8.500,00	
	3.3	Collaudo statico delle strutture	€ 3.840,38	
	3.4	Incentivi - D.Lgs. 50/17 - Art. 113 (2%)	€ 3.646,64	
		totale	€ 40.764,02	
4		Cassa Nazionale Previdenza:		
	4.1	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.1] (4%)	€ 960,00	
	4.2	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.2] (4%)	€ 340,00	
	4.3	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.3] (4%)	€ 153,62	
	4.4	E.P.A.P. voce [B 3.1](2%)	€ 15,54	
		totale	€ 1.469,16	
5		I.V.A. eventuali altre imposte e contributi		
	5.1	IVA per voci [A] (10%)	€ 16.458,13	
	5.2	IVA per Indagini Geologiche (22%)	€ 174,36	
	5.3	IVA per spese tecniche voci [B.3.1 +B.4.1] (22%)	€ 5.491,20	
	5.4	IVA per spese tecniche voci [B.3.2 +B.4.2] (0%)	€ 0,00	
	5.5	IVA per spese tecniche voci [B.3.3 +B.4.3] (22%)	€ 878,68	
		totale	€ 23.002,36	
		Totale somme a disposizione B)		€ 65.235,54
		ECONOMIE DI RIBASSO COMPRESO IVA		10.183,20 €
		Importo complessivo progetto A)+B)+C)		€ 240.000,00

5. affidare i lavori di cui alla presente perizia alla ditta POINT COSTRUZIONI Srl, già aggiudicataria dei lavori principali, giusto contratto stipulato in data sette luglio 2021, Rep. N. 1533, registrato a Giulianova in data 13.07.2021, N. 3566, Serie 1T;
6. sub impegnare la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori di cui alla presente perizia, pari ad € 31.071,22, oltre IVA al 10% pari ad € 3.107, 12, e quindi complessivamente € 34.178,34, al Cap. 2881 del Bilancio;
7. dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto CUP: G76F17000030004;
Codice Identificativo di Gara principale - CIG: 8726366906;
Codice Identificativo di Gara – variante oltre il quinto d'obbligo - CIG: 888302581F;

Vista la formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori in data 02.09.2021 inviata a mezzo PEC al Comune di Tortoreto con prot. n. 27040 del 02.09.2021;

Visto il Certificato Ultimazione Lavori trasmesso dal Direttore dei Lavori, ing. Gabriele Ninni, acquisito in data 08.09.2021, prot. 27536, con la quale CERTIFICA che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 3 (tre) del mese di settembre dell'anno 2021 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

Richiamata la propria determinazione n. 116 del 01.10.2021, reg. Gen. n. 1392, con la quale si è provveduto tra le altre cose a/ad :

1. Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 04.08.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Gabriele Ninni, in data 06.08.2021, prot. 24403, costituita da:
 - Libretto delle misure n.1 ;
 - Registro di contabilità n. 1 ;
 - Sommario Registro di contabilità al SAL n. 1;
 - Stato d'avanzamento n. 1 a tutto il 04.08.2021;
2. Approvare il Certificato N° 1 per il pagamento della rata n° 1 di € 99.660,80 oltre IVA al 10% pari ad € 9.966,08 e quindi complessivamente € 109.626,88 e quindi a liquidare e pagare la Fattura elettronica n° 54 del 05.08.2021, acquisita a questo Comune in data 09.08.2021, prot. n° 24527, di € 99.660,80 oltre IVA al 10 % pari ad € 9.966,08, e quindi complessivamente € 109.626,88, emessa dalla ditta POINT COSTRUZIONI Srl per il pagamento relativo al 1° SAL dei lavori in parola;
3. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 240.000,00, è finanziata con fondi comunali mediante accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti – Posizione n. 6042379 - e trova copertura finanziaria al Capitolo 2881 del Bilancio;
4. Provvedere alla richiesta di erogazione del sopra citato credito maturato dalla ditta affidataria, presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con le modalità stabilite dalla stessa;
5. Dare atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G76F17000030004;
6. Dare atto che alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 8726366906;

Richiamata la propria determinazione n. 127 del 26.10.2021, Reg. Gen. n. 1536, con la quale si è provveduto tra le altre cose a/ad :

1. Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 a tutto il 02.09.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Gabriele Ninni, in data 24.09.2021, prot. 29650, costituita da:
 - Libretto delle misure n.2 ;
 - Registro di contabilità n. 2 ;
 - Sommario Registro di contabilità al SAL n. 2;
 - Stato d'avanzamento n. 2 a tutto il 02.09.2021;
 - Elaborato Disegni Contabili;
 - Elaborato individuazione interventi a marchio CAM® Carpenteria Primo Impalcato
 - Elaborato individuazione interventi a marchio CAM® Carpenteria Secondo Impalcato
 - Elaborato intervento a marchio CAM® Ammorsatura tipo 1 prospetto ovest, Ammorsatura tipo 2-3, Ammorsatura tipo 4;
2. Approvare il Certificato di pagamento N° 2 per il pagamento della rata n° 2 di € 64.095,69 oltre IVA al 10% pari ad € 6.409,57 e quindi complessivamente € 70.505,26;
3. Prendere atto delle fatture e della nota credito emesse dalla ditta POINT COSTRUZIONI Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento relativo al 2° SAL dei lavori in parola, avente i seguenti dati:

fattura (f)/nota credito (nc)	protocollo ente		imponibile	iva (%)	totale
fattura elettronica n° 64 del 13.09.2021	15.09.2021, prot. n° 28428	Saldo	€ 64.095,69	€ 6.409,57	+ € 70.505,26
nota credito n. 2 a storno totale fattura nr. 64/2021 del 30.09.2021	07.10.2021, prot. n° 31192	Saldo	€ 64.095,69	€ 6.409,57	- € 70.505,26
fattura elettronica n° 72 del 30.09.2021	06.10.2021, prot. n° 31172	Acconto	€ 33.849,24	€ 3.384,92	+ € 37.234,16
fattura elettronica n° 73 del 30.09.2021	07.10.2021, prot. n° 31191	Saldo	€ 30.246,45	€ 3.024,65	+ € 33.271,10
saldo finale	€ 70.505,26				

4. Liquidare e pagare la fattura elettronica n° 72 del 30.09.2021, acquisita a questo Comune in data 06.10.2021, prot. n° 31172, di € 33.849,24 oltre IVA al 10 % pari ad € 3.384,92, e quindi complessivamente € 37.234,16, emessa dalla ditta POINT COSTRUZIONI Srl per il pagamento relativo al 2° SAL dei lavori in parola - acconto –
5. Dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue;

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2109	04.02-2.02.01.09.003	2881		737	5	RE	fattura elettronica n° 72 del 30.09.2021	€ 37.234,16
TOTALE								€ 37.234,16

6. Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:
- € 33.849,24 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
 - € 3.384,92 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
7. Provvedere alla liquidazione del saldo del 2° SAL dei lavori in parola alla ditta POINT COSTRUZIONI Srl, (fattura elettronica n° 73 del 30.09.2021, importo € 33.271,10) con successivo e separato provvedimento;
8. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 240.000,00, è finanziata con fondi comunali mediante accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti – Posizione n. 6042379 - e trova copertura finanziaria al Capitolo 2881 del Bilancio;
9. Provvedere alla richiesta di erogazione del sopra citato credito maturato dalla ditta affidataria, presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con le modalità stabilite dalla stessa;
10. Dare atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G76F17000030004;
11. Dare atto che alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 8726366906;
12. Prendere atto che all'affidamento - variante in c.o. eccedente il quinto d'obbligo - è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 888302581F;
13. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;

Vista la fattura elettronica n° 73 del 30.09.2021, acquisita a questo Comune in data 07.10.2021, prot. n° 31191, di € 30.246,45 oltre IVA al 10 % pari ad € 3.024,65, e quindi complessivamente € 33.271,10, emessa dalla ditta POINT COSTRUZIONI Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento relativo al 2° SAL dei lavori in parola - saldo - , avente i seguenti dati:

- Oggetto : LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA IN VIA G. OBERDAN 10-12 A TORTORETO LIDO (TE) - CUP: G76F17000030004 - CIG: **888302581F** - SAL N.2 ED ULTIMO
- Codice progressivo di registrazione:
- Num. Prot. in entrata: 07.10.2021, prot. n° 31191
- Num. Fattura: n° 73
- Data emissione fattura: 30.09.2021
- Nominativo creditore: POINT COSTRUZIONI Srl
- Codice Fiscale creditore:
- Importo fattura al netto IVA: € 30.246,45
- Aliquota e importo IVA: € 3.024,65
- Eventuali oneri inseriti in fattura: ===
- Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune: S (Scissione dei pagamenti)
- Scadenza della fattura:

- Impegno di spesa:
- CIG: 888302581F
- CUP: G76F17000030004

Vista la dichiarazione dell'Impresa in parola, acquisita a questo Ente in data 01.06.2021 prot. 16506, integrata con la dichiarazione datata 03.09.2021, agli atti, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in essere, che corrispondono alle coordinate bancarie riportate in fattura ove accreditare le somme dovute;

Visto il Durc On Line acquisito d'Ufficio, relativo alla ditta POINT COSTRUZIONI Srl, protocollo INPS_27303694, scadenza validità 28.11.2021, dal quale si evince che la citata impresa risulta regolare nei confronti di INPS - INAIL - CNCE, agli atti;

Visto il Durc On Line acquisito d'Ufficio, relativo alla ditta EUROIMPIANTI Srl, protocollo INAIL_29861673, scadenza validità 25.02.2022, dal quale si evince che la citata impresa risulta regolare nei confronti di INPS - INAIL , agli atti;

Visto il Durc On Line acquisito d'Ufficio, relativo alla ditta EDIL CAM Sistemi Srl, protocollo INPS_27249782, scadenza validità 24.11.2021, dal quale si evince che la citata impresa risulta regolare nei confronti di INPS - INAIL - CNCE, agli atti;

Visto il contratto dei lavori aggiuntivi al contratto principale dei lavori denominati : Scuola Media in Tortoreto lido. Miglioramento sismico, stipulato in data 29 settembre 2021, Rep. 1547, in corso di registrazione;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione a saldo del 2° SAL dei lavori in parola alla ditta POINT COSTRUZIONI Srl;

Preso atto che al progetto in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP : G76F17000030004;

Preso atto che all' affidamento principale è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 8726366906;

Preso atto che al presente affidamento (variante in c.o. eccedente il quinto d'obbligo) è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 888302581F;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del Decreto del Sindaco datato 29.10.2021, prot. 34356, di nomina di Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

1. **Liquidare e pagare** la fattura elettronica n° 73 del 30.09.2021, acquisita a questo Comune in data 07.10.2021, prot. n° 31191, di € 30.246,45 oltre IVA al 10 % pari ad € 3.024,65, e quindi complessivamente € 33.271,10, emessa dalla ditta POINT COSTRUZIONI Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento relativo al 2° SAL dei lavori in parola - saldo - , avente i seguenti dati:

- Oggetto : LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA MEDIA IN VIA G. OBERDAN 10-12 A TORTORETO LIDO (TE)
CUP: G76F17000030004 - CIG: **888302581F** - SAL N.2 ED ULTIMO
- Codice progressivo di registrazione:
- Num. Prot. in entrata: 07.10.2021, prot. n° 31191
- Num. Fattura: n° 73
- Data emissione fattura: 30.09.2021
- Nominativo creditore: POINT COSTRUZIONI Srl
- Codice Fiscale creditore:
- Importo fattura al netto IVA: € 30.246,45
- Aliquota e importo IVA: € 3.024,65
- Eventuali oneri inseriti in fattura: ===
- Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune: S (Scissione dei pagamenti)
- Scadenza della fattura:
- Impegno di spesa:
- CIG: 888302581F
- CUP: G76F17000030004

2. Dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2109	04.02-2.02.01.09.003	2881		737	9	RE	fattura elettronica n° 73 del 30.09.2021	€ 33.271,10
TOTALE								€ 33.271,10

14. Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:

- € 30.246,45 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
- € 3.024,65 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;

15. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 240.000,00, è finanziata con fondi comunali mediante accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti – Posizione n. 6042379 - e trova copertura finanziaria al Capitolo 2881 del Bilancio;
16. Provvedere alla richiesta di erogazione del sopra citato credito maturato dalla ditta affidataria, presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con le modalità stabilite dalla stessa;
17. Dare atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G76F17000030004;
18. Prendere atto che all'affidamento - variante in c.o. eccedente il quinto d'obbligo - è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 888302581F;
19. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
20. Demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo