

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 44 del 13-04-22

Reg. Generale n. 591

Oggetto: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. Liquidazione SAL n.3 lavori. ditta CO.GE.PRI. srl. CIG: 83543156D4 - 896938B78.

In data **13-04-22**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/02/2022 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2023-2024" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 23.06.2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'opera denominata : *DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI*, redatto dal tecnico incaricato ing. Roberto Di Ascenzo, ed integrato con alcuni elaborati redatti dall'ufficio lavori pubblici, a firma del geom. Nino Andreani, dell'

Determinazione Reg.Gen. N.591 del 13-04-2022

importo complessivo dei lavori di € 945.000,00, di cui € 685.900,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 259.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

E' parte integrante del progetto il compendio delle ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RILIEVI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO di CAVATASSI, redatto dal professionista incaricato dott. Geologo Mario Massucci, acquisito da questo Ente in data 21 aprile 2020, prot. 11027;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 945.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;

Richiamata la Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore, tra il Commissario Delegato OCDPC del 21 marzo 2017, n. 441, Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio e Domenico Piccioni, quale rappresentante legale del Comune di Tortoreto ("Soggetto Attuatore") datata 06.05.2020, prot. 11979 ed in particolare l'art. 8 Art. 8 - EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE;

Richiamata la propria Determinazione n. 69 del 09.09.2020, Reg. Gen. 1043, avente come oggetto: "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato Cavatassi con la quale si è provveduto, tra le altre cose :

- a prendere atto e di approvare ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e succ. modifiche e integrazioni
 - il verbale di seduta pubblica, prot. 19141 del 17.07.2020;
 - il verbale n.2 di seduta pubblica, prot. 20025 del 24.07.2020

relativi all'affidamento dell'opera in parola, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, con la rettifica dell'importo di aggiudicazione in € 484.306,09 oltre iva come per legge;

- ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati : DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, all'impresa CO.GE.PRI. Srl, che ha offerto un ribasso del 30,67% (trentavirgolasessantasetteper cento) sull'importo lavori a base d'asta, immediatamente inferiore al valore della soglia di anomalia del 31,03%, calcolata ai sensi dell'art. 97, c.2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.e i., per un importo di aggiudicazione di € 484.306,09 oltre iva, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 30,67% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO D	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 22% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
657.300,00	201.593,91	455.706,09	28.600,00	484.306,09	106.547,34	590.853,43

- ad approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito :

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO						
A		LAVORI				
	1)	Importo Lavori a misura			€ 657.300,00	
		di cui :				
		- oneri per la sicurezza		€ 18.074,08		
		- incidenza Manodopera		€ 133.718,55		
		Importo lavori a base d'asta			€ 657.300,00	
	2)	Costi per la sicurezza - non soggetti a ribasso			€ 28.600,00	

	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 685.900,00
	Ribasso offerto 30,67%		€ 201.593,91	
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO			€ 455.706,09
	Costi per la sicurezza - non soggetti a ribasso		€ 28.600,00	
	IMPORTO AGGIUDICAZIONE - Lavori + Costi della sicurezza			€ 484.306,09
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1)	Imprevisti		€ 140,82	
2)	Rilievi, Accertamenti e Indagini:		0	
	2.1) Indagini (terreno)	€ 0,00	0	
	2.2) Rilievi	€ 1.000,00	0	
	2.3) Frazionamenti ecc.	€ 2.000,00	0	
	totale 2)		€ 3.000,00	
3)	Spese Collaudo Tecnico Amministrativo (compreso cassa)		€ 4.000,00	
4)	Spese Archeologo		€ 4.500,00	
5)	Spese Tecniche (Progettazione, D.L., CSP, CSE e Contabilità)	€ 41.000,00	0	
	Spese per supporto al RUP per Verifica, Validazione ecc.	€ 8.000,00	0	
	Cassa Nazionale Professionisti (4%)	€ 1.960,00	0	
	Spese Geologo (cassa compresa 2%)	€ 2.550,00	0	
	totale 5)		€ 53.510,00	
6)	Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)		€ 13.718,00	
7)	Acquisizione aree o immobili e indennizzi		€ 14.000,00	
8)	Spese per pubblicità (iva compresa)		€ 1.000,00	
9)	Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche		0	
	Analisi di laboratorio	€ 0,00	0	
	Prove, accertamenti	€ 0,00	0	
	Collaudo Statico	€ 0,00	0	
	totale 9)		€ 0,00	
10)	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi		0	
	I.V.A. per lavori voce A (22%)		€ 106.547,34	
	I.V.A. per voce B.1 (22%)	€ 30,98	0	
	I.V.A. per voce B.2 (22%)	€ 660,00	0	
	I.V.A. per voce B.3 (22%)	€ 880,00	0	
	I.V.A. per voce B.4 (22%)	€ 990,00	0	
	I.V.A. per spese tecniche voce B.5 (22%)	€ 11.772,20	0	
	I.V.A. per spese voce B.9 (22%)	€ 0,00	0	
	altre imposte	€ 0,00	0	
	totale 10)		€ 14.333,18	
	Totale somme a disposizione		€ 214.749,34	
	Economie di ribasso d'asta iva compresa		€ 245.944,57	
	Totale somme a disposizione			€ 460.693,91
	Importo complessivo progetto			€ 945.000,00

- dare atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G76B20000670001;
- dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 83543156D4;
- impegnare in favore della ditta CO.GE.PRI. Srl, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 590.853,43, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2427				C	€ 590.853,43
TOTALE							€ 590.853,43

- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 23.09.2020 registrato a Giulianova il 07.10.2020, Rep. 1521 per l'importo di 484.306,09 oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 590.853,43;

Determinazione Reg. Gen. N.591 del 13-04-2022

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dall'ing. Giuseppe Di Domenicantonio datato 29 Ottobre 2020, acquisito al protocollo dell' Ente in data 02.11.2020 prot. 30219;

Richiamata la concessione della proroga dei termini contrattuali datata 19 aprile 2021, prot. 11504, con la quale si è concessa la proroga di 75 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 11 luglio 2021;

Richiamata la concessione della proroga n.2 dei termini contrattuali datata 19.07.2021, prot. 22131, con la quale si è concessa una seconda proroga di giorni 90 per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 09.10.2021;

Visto il verbale di sospensione lavori del 21 Settembre 2021 ed il verbale di ripresa del 29 Novembre 2021;

Vista la proroga di successivi 60 giorni concessi con la variante in corso d'opera approvata con determinazione n. 132/2021, Reg. Gen. n. 1612;

Preso atto che i lavori sono ancora in corso;

Vista la comunicazione sub-affidamento art. 195, c.2, del D.Lgs 50/2016, con la quale il Rappresentante Legale comunica di aver affidato con contratto in data 30.10.2020 all'impresa SOGE di Zivolo Emanuele M & C., le valutazioni del rischio bellico dell'area interessata dai lavori in parola;

Richiamata la propria Determinazione n. 22 del 16.02.2021, Reg. Gen. 235, con la quale si è provveduto a corrispondere all'impresa CO.GE.PRI SRL, esecutrice degli interventi in parola, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista sensi dell'art. 35, c. 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., pari ad € 96.861,22 oltre IVA 22% come per legge pari a € 21.309,47 e quindi complessivamente € 118.170,69;

Richiamata la propria determinazione n. 54 del 14.05.2021, Reg. Gen. n. 634, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- *prendere atto della nota esplicativa trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 22 aprile 2021, prot. 12095, relativa all'esecuzione dei lavori ed alla fornitura posa di alcuni prodotti facenti parte del progetto, agli atti;*
- *prendere atto dei verbali di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 e n. 2;*
- *approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 20.03.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 11.05.2021, prot. 14141, in sostituzione delle precedenti documentazioni prot. 12096 e prot.10437, ed il Certificato N° 1 per il pagamento della rata n° 1 di € 166.070,00 oltre IVA al 22% pari ad € 36.535,40 e quindi complessivamente € 202.605,40;*
- *liquidare e pagare la Fattura n° 20 del 12.04.2021 emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL) P.IVA 01818970699, acquisita da questo Ente in data 13.04.2021, prot. 10739, quale ACCONTO 1° SAL degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, dell'importo di € 109.000,00, oltre iva del 22% pari ad € 23.980,00 e quindi complessivamente € 132.980,00, avente i seguenti dati:*
- *provvedere con successivo atto al pagamento del saldo 1° SAL dell'importo complessivo di € 69.625,40;*

Richiamata la propria determinazione n. 108 del 21.09.2021, Reg. Gen. n. 1313, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, ad approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 a tutto il 12.07.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 22.07.2021, prot. 22673, integrata con documentazione fotografica – allegato al 2° SAL – e da schede tecniche materiali in data 05.08.2021, prot. 24280;

Richiamata la propria determinazione n. 117 del 11.10.2021, Reg. Gen. n. 1457, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- *Provvedere, al pagamento delle competenze maturate dalla ditta CO.GE.PRI, Srl, e quindi del SALDO 1° SAL (€ 69.625,40) e dell'ACCONTO del SAL n. 2 (€ 179.838,41);*
- *Liquidare e pagare la Fattura n° 21 del 12.04.2021 emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL, acquisita da questo Ente in data 13.04.2021, prot. 10736, quale SALDO 1° SAL, degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, dell' importo di € 57.070,00, oltre iva del 22% pari ad € 12.555,40 e quindi complessivamente € 69.625,40;*
- *Dare atto che la predetta somma risulta impegnata al Capitolo 2427 del Bilancio, come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.01 4	2427		755		FPV CO	Fattura n° 21 del 12.04.2021	€ 69.625,40
TOTALE								€ 69.625,40

- *Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:*
 - € 57.070,00 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - € 12.555,40 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
- *Liquidare e pagare un ACCONTO, pari ad € 179.838,41, della Fattura n. 51 del 30.09.2021, emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL, acquisita da questo Ente in data 01.10.2021, prot. 30559, quale ACCONTO del 2° SAL, degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI;*
- *Dare atto che la predetta somma risulta impegnata al Capitolo 2427 del Bilancio, come segue;*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.01 4	2427		755		FPV CO	ACCONTO Fattura n° 51 del 30.09.2021	€ 179.838,41
TOTALE								€ 179.838,41

- *Provvedere al pagamento dell' ACCONTO del 2° SAL, pari ad € 179.838,41, come segue:*
 - € 147.408,53 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - € 32.429,88 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;

- Provvedere al pagamento del saldo del 2° SAL, pari ad € 4.979,39 (€ 184.817,80 - € 179.838,41), con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento della somme acquisita dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;
- Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 945.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;
- Dare atto che all'opera denominata : "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G76B20000670001;
- Dare atto che alla procedura di affidamento dei lavori denominati: "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi" è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 83543156D4;

Richiamata la propria determinazione n. 132 del 05.11.2021, Reg. Gen. n. 1612, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante dei lavori denominati "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato di Cavatassi" trasmessa dal direttore dei lavori ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 21.09.2021, prot. 29077, e successivamente integrata/sostituita in data 26.10.2021 con prot. 33699, costituita dai seguenti elaborati:

1	All A	Istanza di variante
2	All B	Relazione del Direttore dei lavori
3	All. C	Primo Atto Aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi
4	All. D	Quadro comparativo
5	All. E	Computo di variante
6	All. F	Computo oneri Sicurezza Emergenza Covid
7	All. G	Computo oneri sicurezza da PSC
8	All. H	Quadro economico di Variante
9	All. I	Calcolo indennizzi occupazioni e servitù
10	Tav.1	Planimetria generale di intervento
11	Tav. 2	Planimetria generale espropri asservimenti, occupazioni permanenti
12	Tav. 3	Planimetria generale espropri asservimenti, occupazioni temporanei

comportante un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 136.890,10, al netto del ribasso contrattuale, pari al 30.67%, oltre IVA al 22% pari ad 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, ed un quadro economico generale come di seguito riportato :

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE				
		Progetto	Post-gara	Variante
A	LAVORI			
	1) Importo Lavori a base d'asta	€ 657.300,00	€ 657.300,00	€ 850.420,00
	di cui:			
	Incidenza Manodopera	€ 133.718,55	€ 133.718,55	
	Incidenza Sicurezza	€ 18.074,08	€ 18.074,08	
	2) Costi per la sicurezza da PSC	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 31.600,00
	3) Ribasso offerto di gara -30,670%		- € 201.593,91	- € 260.823,81
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 685.900,00	€ 484.306,09	€ 621.196,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	1) Imprevisti	€ 140,82	€ 0,00	€ 3.185,75
	2) Rilievi, Accertamenti e Indagini:			
	2.1) Indagini (terreno)	€ 0,00		
	2.2) Rilievi e Monitoraggio	€ 1.000,00		€ 3.500,00
	2.3) Frazionamenti ecc.	€ 2.000,00		€ 0,00
	totale 2)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 11.500,00
	3) Spese Collaudo Tecnico Amministrativo (compreso cassa)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
	4) Spese Archeologo	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 30.000,00
	5) Spese Tecniche (Progettazione, D.L., CSP, CSE e Contabilità)	€ 41.000,00		€ 55.771,50
	Spese per supporto al RUP per verifica/Validazione ecc.	€ 8.000,00		€ 7.700,00
	Cassa Nazionale Professionisti (4%)	€ 1.960,00		€ 2.538,86
	Spese Geologo (cassa compresa 2%)	€ 2.550,00		€ 2.550,00
	Spese Agronomo (cassa compresa)	€ 0,00		€ 2.000,00
	totale 5)	€ 53.510,00	€ 53.510,00	€ 70.560,36

6)	Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)	€ 13.718,00	€ 13.718,00	€ 17.640,40
7)	Acquisizione aree o immobili e indennizzi	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 28.900,00
8)	Spese per pubblicità (iva compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
9)	Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche			
	Analisi di laboratorio	€ 0,00		
	Prove, accertamenti	€ 0,00		
	Collaudo Statico	€ 0,00		
	totale 9)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10)	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi			
	I.V.A. per lavori voce A (22%)	€ 150.898,00	€ 106.547,34	€ 136.663,16
	I.V.A. per voce B.1 (22%)	€ 30,98	€ 0,00	€ 700,86
	I.V.A. per voce B.2 (22%)	€ 660,00	€ 660,00	€ 2.530,00
	I.V.A. per voce B.3 (22%)	€ 880,00	€ 880,00	€ 0,00
	I.V.A. per voce B.4 (22%)	€ 990,00	€ 990,00	€ 6.600,00
	I.V.A. per spese tecniche voce B.5 (22%)	€ 11.772,20	€ 11.772,20	€ 15.523,28
	I.V.A. per spese voce B.9 (22%)	€ 0,00	€ 0,00	
	altre imposte	€ 0,00	€ 0,00	
	totale 10)	€ 165.231,18	€ 120.849,54	€ 162.017,30
	Totale somme a disposizione	€ 259.100,00	€ 214.577,54	€ 323.803,81
	Economie di Gara		€ 246.116,37	€ 0
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	945.000,00	945.000,00	945.000,00

- Dare atto che la suddetta perizia, motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili, non comportante modifiche sostanziali al progetto originario, prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari € 136.890,10, al netto del ribasso contrattuale, pari al 30.67%, oltre IVA al 22% pari ad 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, con un aumento del 28,26% dell'originario importo contrattuale, somma che trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, con il ribasso d'asta conseguito;
- Dare atto che la predetta perizia non prevede ulteriori somme rispetto alla spesa complessiva originaria dell'intervento pari ad € 945.000,00;
- Dare atto, altresì, che le variazioni, apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, sono da ascrivere alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- Dare atto che l'aumento dell'importo contrattuale pari € 136.890,10, al netto del ribasso contrattuale, pari al 30.67%, oltre IVA al 22% pari ad 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante, voce: "ECONOMIE DI GARA";
- Affidare i lavori previsti dalla predetta perizia alla ditta CO.GE.PRI. S.r.l., i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, già aggiudicataria dei lavori principali, giusto contratto stipulato in data 23 settembre 2020, registrato a Giulianova in data 07.10.2020, Rep. 1521;
- Sub impegnare la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori di cui alla presente perizia, pari € 136.890,10, oltre IVA al 22% pari ad € 30.115,82, e quindi complessivamente € 167.005,92, che trova riferimento al Cap. 2881, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno		Gest.	Importo
					Sub		
2108	08.01-2.02.01.09.014	2427		754		C	€ 167.005,92
TOTALE							€ 167.005,92

- Dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
 - Codice Unico di Progetto CUP: G76B2000670001;
 - Codice Identificativo di Gara principale - CIG: 83543156D4;
 - Codice Identificativo di Gara – variante oltre il quinto d'obbligo - CIG: 8969386B78;

Richiamata la propria determinazione n. 10 del 07.02.2022, Reg. Gen. n. 193, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 3 a tutto il 06.11.2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 07.12.2021, prot. 39087;
- Approvare il Certificato N° 3 per il pagamento della rata n° 3 di € 158.813,00 oltre IVA al 22% pari ad € 34.938,86 e quindi complessivamente € 184.817,80;
- Provvedere, con successivo provvedimento, al pagamento delle competenze maturate dalla ditta CO.GE.PRI, Srl, e quindi del al SAL N. 3 a tutto il 06.11.2021, pari ad € 158.813,00 oltre IVA al 22% pari ad € 34.938,86 e quindi complessivamente € 184.817,80, subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie e acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;
- Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 945.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;
- Dare atto che all'opera denominata: "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G76B20000670001;
- Dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
 - Codice Identificativo di Gara principale - CIG: 83543156D4;
 - Codice Identificativo di Gara – variante oltre il quinto d'obbligo - CIG: 8969386B78;
- Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
- Demandare al Responsabile del Settore n.7, ogni provvedimento consequenziale al presente provvedimento tra cui la richiesta al Dipartimento della Protezione Civile nazionale della somma sopra maturata e dovuta alla ditta CO.GE.PRI, Srl;

Visto il Decreto n. 59 / CS 6050 /S.M.E.A. del 08.03.2022, della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali, avente per oggetto: *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Seconda Annualità 2020 – Riduzione del rischio Idrogeologico del versante Est dell'abitato di Cavatassi – CUP G76B20000670001 – Comune di Tortoreto (TE) – Pagamento secondo SAL*, con la quale si è disposto il trasferimento in favore del Comune di Tortoreto (TE) della somma complessiva di € 256.900,67;

Vista la Fattura n.20 del 31.03.2022 emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, acquisita da questo Ente in data 04.04.2022, prot. 11379, quale ACCONTO del 3° SAL, degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, dell' importo di € 69.884,87, oltre iva del 22% pari ad € 15.374,67 e quindi complessivamente € 85.259,54, avente i seguenti dati:

Oggetto della fornitura:	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. CONTRATTO REP. 1521 DEL 23/09/2020 - CUP: G76B20000670001 - CIG: 83543156D4 – ACCONTO SAL n.3
Codice progressivo di invio:	00001swqq5
Num. Prot. in entrata:	prot. 11379 del 04.04.2022
Num. Fattura:	20
Data emissione fattura:	31.03.2022
Nominativo creditore:	CO.GE.PRI.
Importo totale documento:	€ 85.259,54
Importo fattura al netto IVA:	€ 69.884,87
Aliquota e importo IVA:	22% € 15.374,67
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	30 gg
Impegno di spesa:	CONTRATTO REP. 1521 DEL 23/09/2020
Capitolo di spesa:	--

CIG:	83543156D4
CUP:	G76B20000670001

Vista la Fattura n.21 del 31.03.2021, emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, acquisita da questo Ente in data 04.04.2022, prot. 11380, quale SALDO del 3° SAL, degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. CONTRATTO AGGIUNTIVO, dell' importo di € 88.928,13, oltre iva del 22% pari ad € 19.564,19 e quindi complessivamente € 108.492,32, avente i seguenti dati:

Oggetto della fornitura:	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. CONTRATTO REP. 1521 DEL 23/09/2020 - CUP: G76B20000670001 - CIG: 8969386B78 – SALDO SAL n.3
Codice progressivo di invio:	00001swu6d
Num. Prot. in entrata:	prot. 11380 del 04.04.2022
Num. Fattura:	20
Data emissione fattura:	31.03.2022
Nominativo creditore:	CO.GE.PRI.
Importo totale documento:	€ 108.492,32
Importo fattura al netto IVA:	€ 88.928,13
Aliquota e importo IVA:	22% € 19.564,19
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	30 gg
Impegno di spesa:	CONTRATTO REP. 1550 DEL 26/11/2021
Capitolo di spesa:	--
CIG:	8969386B78
CUP:	G76B20000670001

Ritenuto, per i motivi sopra descritti, poter procedere al pagamento del SAL N. 3 a tutto il 06.11.2021, in favore della ditta CO.GE.PRI. Srl;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta CO.GE.PRI SRL avente prot. INAIL_32081849, con scadenza 14.07.2022, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Vista la dichiarazione a firma del titolare della ditta CO.GE.PRI, Srl, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, datata 20.09.2020, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in parola;

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G76B2000670001;

Dato atto che alla procedura di affidamento dei lavori denominati: "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi" è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 83543156D4;

Dato atto che alla procedura di affidamento dei lavori denominati: "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi. Perizia di Variante" è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 8969386B78;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del Decreto del Sindaco del 29.10.2021, prot. 34356, di nomina di Responsabile del Settore n.7;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Prendere atto della propria determinazione n. 10 del 07.02.2022, Reg. Gen. n. 193, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, ad approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 3 a tutto il 06.11.2021, di € trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 07.12.2021, prot. 39087;
2. Provvedere, al pagamento delle competenze maturate dalla ditta CO.GE.PRI, Srl, di € 69.884,87 oltre Iva quale quota parte del 3° Sal - CIG 83543156D4 ed € 88.928,13, oltre Iva, quale quota parte del 3° Sal – CIG 896938B78;
3. Liquidare e pagare la Fattura n.20 del 31.03.2022 emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato “A”, sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, acquisita da questo Ente in data 04.04.2022, prot. 11379, quale ACCONTO del 3° SAL, degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, dell' importo di € 69.884,87, oltre iva del 22% pari ad € 15.374,67 e quindi complessivamente € 85.259,54;

4. Liquidare e pagare la Fattura n.21 del 31.03.2021, emessa dalla ditta CO.GE.PRI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, acquisita da questo Ente in data 04.04.2022, prot. 11380, quale SALDO del 3° SAL, degli INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. PERIZIA DI VARIANTE, dell' importo di € 88.928,13, oltre iva del 22% pari ad € 19.564,19 e quindi complessivamente € 108.492,32;
5. Dare atto che la predetta somma risulta impegnata al Capitolo 2427 del Bilancio, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.01 4	2427		755		RE	Fatt. n.20 del 31.03.2022	€ 85.259,54
2108	08.01-2.02.01.09.01 4	2427		754	5	RE	Fattura n.21 del 31.03.2021	€ 108.492,32
TOTALE								€ 193.751,86

6. Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:
- € 158.813,00 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
 - € 34.938,86 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
7. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 945.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;
8. Dare atto che all'opera denominata: "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G76B20000670001;
9. Dare atto che alla procedura di affidamento dei lavori denominati : "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 83543156D4;
10. Dare atto che alla procedura di affidamento dei lavori denominati: "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi. Perizia di Variante" è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 896938B78;
11. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
12. Demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008, n. 40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo