

**COPIA**



**COMUNE DI TORTORETO**  
**Provincia di Teramo**



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI IN ESECUZIONE E/O AFFIDATI – CONCLUSIONE  
PROCEDURE ESPROPRIATIVE – MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA E  
POST GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE – COORDINAMENTO  
DEL SERVIZIO DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”**

**Determina di Settore Numero 37 del 16-04-26**

**Reg. Generale n. 593**

**Oggetto: PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2, Componente 4 Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU". Liquidazione e pagamento fattura 7/PA competenze professionali per progettazione, DL e CSP e CSE - ing. Giuseppe Di Domenicantonio - a seguito incameramento somme acquisite dal Dipartimento della Prot. Civile Nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019.**

In data **16-04-26**, nel proprio ufficio

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 – 2026 – 2027”, con la quale è stato approvato il PEG 2025/2027 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113 del 06/08/2021;

Premesso :

- che il Comune di Tortoreto (TE) è stato inserito nell' elenco del Piano Investimenti 2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.OCDPC 441/2017 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017;
- che il Comune di Tortoreto è risultato beneficiario di un contributo di euro 766.250,00 per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico del versante est della località di Cavatassi;
- che l’ intervento finanziato denominato: Interventi di riduzione del rischio idrogeologico del versante est della località di Cavatassi è stato inserito nella programmazione dei lavori pubblici per l’anno 2021;

Richiamata la Convenzione per l’affidamento delle funzioni di soggetto attuatore tra il Commissario delegato OCDPC del 21 marzo 2017, n. 441, Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Marco Marsilio ed il Rappresentante Legale del Comune di Tortoreto, Piccioni Domenico, disciplinante gli aspetti giuridici afferenti la realizzazione degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti III annualità 2021 della Regione Abruzzo in conformità a quanto previsto dai DPCM 27/02/2019 e 21/10/2020;

Richiamata la propria Determinazione n. 111 del 27.09.2021, Reg. Gen. 1338, con la quale si è provveduto a Conferire all’ ing. Giuseppe Di Domenicantonio, l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione C.R.E., Coordinamento per la Progettazione e per l’Esecuzione degli **“INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. II LOTTO”**, per l'importo di € 34.700,00, comprensiva delle spese ed oneri accessori, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 1.388,00, oltre IVA, pari ad € 7.939,36, e quindi complessivamente € 44.027,36;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 22.11.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell’opera denominata : DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento terza annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO, redatto dal tecnico incaricato ing. Giuseppe Di Domenicantonio, dell'importo complessivo dei lavori di € 766.250,00, di cui € 533.150,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 233.100,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Dato atto che la spesa per l’esecuzione dell’opera dell’importo complessivo pari ad € 766.250,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 2429/0 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale;

*Determinazione Reg.Gen. N.593 del 16-04-2026*

Richiamato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108), che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina, con la Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, risorse per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo, elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile;

Viste le note del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del 10.12.2021 prot. DIP/0053704 e del 20.12.2021 prot. SCD/0055151 con le quali sono state comunicate l'avvenuta approvazione rispettivamente di un primo e secondo elenco di interventi, già finanziati ed approvati a seguito di emergenze nazionali "progetti in essere Regione Abruzzo", da sottoporre a rendicontazione nell'ambito del PNRR – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b, tra cui l'opera in parola;

Identificato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento il responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria Determinazione n. 169 del 21.12.2021, Reg. Gen. 1893, con la quale si è provveduto, tra le altre cose ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati "D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 - DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017 OCDPC 441/2017 - PIANO INVESTIMENTI - FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITÀ – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. II LOTTO" alla ditta DI SABATINO GIUSEPPE e C. Srl., che ha offerto un ribasso del 32,18% sull'importo dei lavori a base d'asta, per l'importo complessivo di aggiudicazione di € 369.263,86, oltre IVA ed approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO				
QUADRO ECONOMICO				
A	LAVORI			
	1) Importo Lavori a misura	€ 509.279,50		
	di cui:			
	Incidenza Manodopera	€ 85.735,30		
	Incidenza Sicurezza	€ 14.427,13		
	Incremento Manodopera per emergenza Covid-19 p.to a)	€ 9.587,99		
	Importo lavori a base d'asta		€ 509.279,50	
	2) Costi per la sicurezza da PSC ( non soggetti a ribasso )		€ 23.870,50	
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 533.150,00
	Ribasso offerto 32,18%		€ 163.886,14	
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO			€ 345.393,36
	Costi per la sicurezza – non soggetti a ribasso		€ 23.870,50	
	IMPORTO AGGIUDICAZIONE – Lavori + Costi della sicurezza			€ 369.263,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	1) Imprevisti		€ 9.660,36	
	2) Rilievi, Accertamenti e Indagini:			
	2.1) Indagini archeologiche	€ 10.000,00		

	2.2) Rilievi e monitoraggio	€ 5.000,00		
	2.3) Frazionamenti ecc.	€ 2.500,00		
	totale 2)		€ 17.500,00	
3)	Spese Collaudo Tecnico Amministrativo		€ 0,00	
4)	Spese Tecniche Generali			
	Spese per Progettazione, D.L., CSP, CSE, Contabilità e CRE + Cassa (4%)	€ 36.088,00		
	Spese per supporto al RUP per verifica/Validazione ecc. + Cassa (4%)	€ 6.000,00		
	Spese per Relazione Archeologica	€ 2.500,00		
	Spese per Relazione Geologica + cassa (2%)	€ 2.550,00		
	Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)	€ 10.663,00		
	totale 4)		€ 57.801,00	
5)	Acquisizione aree o immobili e indennizzi		€ 12.500,00	
6)	Spese per pubblicità (iva compresa)		€ 1.000,00	
7)	Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche		€ 0,00	
	Analisi di laboratorio	€ 0,00		
	Prove, accertamenti	€ 0,00		
	Collaudo Statico	€ 0,00		
	totale 7)		€ 0,00	
8)	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi			
	IVA per lavori voce A (22%)	€ 81.238,05		
	IVA per voce B.1 (22%)	€ 2.125,28		
	IVA per voce B.2 (22%)	€ 3.850,00		
	IVA per voce B.3 (22%)	€ 0,00		
	IVA per spese tecniche voce B.4 (22%)	€ 10.370,36		
	IVA per spese voce B.7 (22%)	€ 0,00		
	altre imposte	€ 1.000,00		
	totale 8)		€ 98.583,69	
	Totale somme a disposizione		€ 197.045,05	
	Economie di ribasso d'asta iva compresa		€ 199.941,09	
	Totale somme a disposizione			€ 396.986,14
	Importo complessivo progetto			€ 766.250,00

- di dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G71B21005180001;
- di dare atto che per la gara il codice CIG è 899068759E;
- di dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera dell'importo complessivo pari ad € 766.250,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2429/0 con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, attraverso il Commissario Delegato, Presidente della Regione Abruzzo;

Richiamato il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 16.02.2022, Rep. 1552, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Giulianova, Serie 1T, Numero 699 del 16.02.2022, dell'importo di 369.263,86 oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 450.501,91;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dall'ing. Giuseppe Di Domenicantonio datato 29 Marzo 2022, acquisito al protocollo dell'Ente in data 31.03.2022 prot. 11122;

Richiamata la concessione della proroga dei termini contrattuali datata 23.09.2022, prot. 30501, con la quale è stata concessa la proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 23.12.2022;

Visto il verbale n.1 di sospensione lavori del 28.11.2022, acquisito al protocollo dell'Ente in data 05.12.2022, prot. n. 38888;

Visto il verbale n. 1 di ripresa lavori del 06.03.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 10.03.2023, prot. n. 7893. Nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 31.03.2023;

Richiamata la concessione della proroga dei termini contrattuali datata 04.04.2023, prot. 11041, con la quale è stata concessa la proroga di ulteriori 60 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 30.05.2023;

Visto il verbale n. 2 di sospensione dei lavori del 18.05.2023 acquisito al protocollo dell'Ente in data 22.05.2023, prot. n. 15970;

Visto il verbale n. 2 di ripresa lavori del 20.06.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 20.06.2023, prot. n. 19307. Nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 02.07.2023;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori del 20.07.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 13.09.2023, prot. 28105, dal quale risulta una assegnazione di n. 30 giorni per il completamento di alcune lavorazioni ritenute dalla DL di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;

Visto il verbale di Constatazione del completamento delle lavorazioni di cui al Certificato di Ultimazione Lavori del 20.07.2023, del 19.08.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 21.09.2023, prot. 28967;

Richiamata la determinazione n. 52 del 22.05.2023, Reg. Gen. 655, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto ad approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 28.11.2022, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 18.04.2023 prot. 12356;

Richiamata la propria determinazione n. 33 del 02.05.2024, Reg. Gen. n. 599, con la quale si è provveduto ad approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 a tutto il 20.07.2023, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 26.01.2024, prot. 3339, per un importo totale lavori eseguiti - al netto del ribasso - pari ad € 315.595,99;

Richiamata la determinazione n. 42 del 21.05.2024, Reg. Gen. 730, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto ad approvare la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, acquisita in data 29.02.2024, prot. 7176, in data 14.05.2024, prot. n. 15428, ed in data 15.05.2024, prot. n. 15708, dalla quale risulta un importo lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta di € 328.195,41;

Richiamata la determinazione n. 67 del 26.06.2023, Reg. Gen. 951, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto ad approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE trasmesso dall' Ing. Giuseppe Di Domenicantonio in qualità di Direttore dei Lavori, in data 04.04.2024, prot. 11091, con la quale il Direttore dei Lavori **certifica** che i lavori in parola, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Di Sabatino Giuseppe e C. Srl , e liquida l'importo netto confermato del Conto Finale (€ 328.195,41) senza applicazione della penale in € 14.177,41 e con l'applicazione della penale per ritardo ultimazione lavori ) in € 7.530,73;

Richiamata la propria determina n. 182 del 18.12.2024, Reg. Gen. n. 1939, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- 1) Prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 15.11.2024, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto :
  - *a prendere atto della nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.07.2024, prot. 21868, dell'impresa Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, con la quale chiede, in riferimento ai predetti lavori ed alla penale applicata sullo stato finale dei lavori, pari ad € 6.646,68 corrispondente ad € 369,26 x n.18 giorni di ritardo, la completa disapplicazione ai sensi di legge della predetta penale e della relazione trasmessa dall' arch. Leo Di Febo, Responsabile del Procedimento dell'opera in parola, datata 14.11.2024, prot. 36218, con la quale, propone di accogliere parzialmente la*

*richiesta dell'impresa e quindi di applicare la penale per € 1.107,78, corrispondente ad €/giorno 369,26 x n. 3 giorni;*

- *ad accogliere la proposta dell' arch. Leo Di Febo, Responsabile del Procedimento dell'opera in parola, del 14.11.2024, prot. 36218 con la quale, propone di accogliere parzialmente la richiesta dell'impresa appaltatrice Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, riguardante la disapplicazione della penale applicata sullo stato finale dei lavori di che trattasi, pari ad € 6.646,68, e quindi di applicare la penale per € 1.107,78, corrispondente ad €/giorno 369,26 x n. 3 giorni.*
  - *demandare al Responsabile del Settore 7 gli adempimenti successivi e consequenziali al presente provvedimento.*
- 2) Prendere atto della determinazione n. 67 del 26.06.2024, Reg. Gen. n. 951, con la quale, si è provveduto ad approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE trasmesso dall' Ing. Giuseppe Di Domenicantonio in qualità di Direttore dei Lavori, in data 04.04.2024, prot. 11091, con i seguenti allegati:
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
  - Attestato di Valutazione del Rischio Bellico;
  - Caratterizzazione dei terreni;
  - Scheda Tecnica Dreni Drenoter;
  - Scheda Tecnica Dreni Camini Drenoter;
  - Schede tecniche Arrigo G.;
  - Schede Tecniche pozzi drenanti e pozzetti di ispezione;
  - Schede Tecniche pompe ad Immersione;
  - Schema Potenza Elettrica e Automazione impianto sollevamento idrico;
  - Ubicazione Pozzi;
  - Dichiarazione Conformità Impianto Elettrico;

con la quale il Direttore dei Lavori **certifica** che i lavori in parola, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, e liquida l'importo netto confermato del Conto Finale (€ 328.195,41) senza applicazione della penale in € 14.177,41 e con l'applicazione della penale per ritardo ultimazione lavori ) in € 7.530,73;

- 3) Rideterminare, alla luce di quanto deciso con delibera della Giunta Comunale n. 336 del 15.11.2024, il credito a favore dell'impresa appaltatrice Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, pari ad € 13.069,63 ( € 14.177,41 credito come da CRE - € 1.107,78 penale), oltre iva del 22% pari ad € 2.875,32 e quindi complessivamente € 15.944,95;
- 4) Approvare la planimetria generale - Opere Realizzate - trasmessa dal progettista e direttore dei lavori, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, acquisita in data 17.12.2024, prot. 40186, nella quale vengono evidenziate le opere realizzate di cui agli interventi in parola;
- 5) Liquidare la fattura elettronica n. 43 del 29.11.2024, acquisita a questo Comune in data 29.11.2024, prot. n. 37891, emessa dalla ditta Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, dell'importo di € 13.069,63 oltre iva al 22% pari a € 2.875,32, per un totale di € 15.944,95, per il pagamento a saldo dei lavori effettuati e relativi l'opera denominata PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU”, **rinviano il pagamento delle competenze maturate dal professionista, con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie ed acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;**
- 6) Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:

cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Documento / Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		653		R	Fatt. eletr n. 43 del 29.11.2024, acquisita in data 29.11.2024, prot. n. 37891 PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. Pagamento a saldo dei lavori effettuati	€ 15.944,95
							Totale	€ 15.944,95

- 7) Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell' opera in parola trova copertura finanziaria mediante finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte in Entrata al Capitolo 419/0 ed in Uscita al Capitolo 2429/0 del Bilancio, ed il relativo contributo concesso, è confluito nella linea progettuale Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, nell'ambito del PNRR;
- 8) Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
- 9) Demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40 ed ogni altro adempimento consequenziale al presente atto;
- 10) Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21005180001;
- 11) Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 899068759E;
- 12) Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Richiamata la propria determina n. 171 del 03.12.2024, Reg. Gen. 1836, con la quale si è provveduto, in considerazione delle somme a disposizione, a/ad :

1. *Prendere atto della parcella 7/PA del 28.11.2024, emessa dal professionista incaricato, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto, nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, acquisita in data 28.11.2024, prot. 37805, dell'importo di € 16.700,00, oltre 4% pari ad € 668,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 3.473,60 e quindi complessivamente € 21.188,96 quale competenze maturate dal professionista incaricato, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, per le attività professionali svolte;*
2. *Liquidare la parcella 7/PA del 28.11.2024, emessa dal professionista incaricato, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, acquisita in data 28.11.2024, prot. 37805, (dell'importo complessivo di € 21.188,96), per un importo di € 16.700,00 oltre Cassa al 4% pari ad € 668,00 oltre IVA al 22% € 3.820,96 e quindi complessivamente € 21.188,96 relativa alle competenze maturate dal professionista per le attività professionali, sin ora svolte e nel rispetto dell'art. 10 della Lettera Commerciale disciplinante le condizioni contrattuali dell'incarico in parola, relativo all'opera pubblica denominata "PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU", rinviano il pagamento delle competenze maturate dal professionista, con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie ed acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;*
3. *Provvedere con successivo atto al pagamento del saldo della parcella 5/PA del 14.05.2024, emessa dal professionista incaricato, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, acquisita in data 15.05.2024, prot. 15610, dell'importo di € 18.000,00, oltre 4% pari ad € 720,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 4.118,40 e quindi complessivamente € 22.838,40, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;*
4. *Provvedere inoltre, con successivo atto, al pagamento della parcella 7/PA del 28.11.2024, emessa dal professionista incaricato, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, acquisita in data 28.11.2024, prot. 37805, dell'importo di € 16.700,00, oltre 4% pari ad € 668,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 3.820,96 e quindi complessivamente € 21.188,96, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;*
5. *Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:*

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		456		C	€ 44.027,36
<b>TOTALE</b>							<b>€ 44.027,36</b>

6. *Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola trova copertura finanziaria mediante finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte in Entrata al Capitolo 419/0 ed in Uscita al Capitolo 2429/0 del Bilancio, ed il relativo contributo concesso,*

*è confluito nella linea progettuale Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, nell'ambito del PNRR;*

7. *Dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21005180001;*
8. *Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): ZB63314D1F;*
9. *Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";*
10. *Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore 7 Arch. Leo Di Febo;*
11. *Demandare al Responsabile del Settore competente e al Responsabile del Settore Finanziario ogni provvedimento di competenza.*

Considerato che il Commissario Delegato Ordinanza 441-17 Zona Abruzzo, attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto in data 19.03.2026, ad assegnare al Comune di Tortoreto, il saldo del contributo assegnato ed effettivamente speso, pari ad euro 108.822,34, e ritenuto quindi poter procedere ai pagamenti in favore degli operatori economici e degli attori interessati dall'intervento in parola, ancora creditori;

Rilevato a seguito di un controllo della situazione contabile delle spese, che l'ufficio competente ha provveduto, tramite mandato di pagamento n. 3592, distinta 261 del 03.12.2024, al pagamento del saldo della parcella 5/PA del 14.05.2024, emessa dal professionista incaricato, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, acquisita in data 15.05.2024, prot. 15610, per complessivi € 8.659,56;

Vista la tabella di seguito riportata contenente le attività affidate al predetto professionista, le onorari professionali convenuti, e le competenze pagate e da pagare :

Provvedimento	Onorario	CNPAIA 4%	IVA	TOTALE	NOTE
Determinazione n. 111 del 27.09.2021, Reg. Gen. 1338, Incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione C.R.E., CSP e CSE	€ 34.700,00	€ 1.388,00	€ 7.939,36	€ <b>44.027,36</b>	
parcella 5/PA del 14.05.2024 del 14.05.2024, acquisita in data 15.05.2024, prot. 15610 Importo € 22.838,40				€ <b>22.838,40</b>	
Determinazione n. 137 del 23.10.2024, Reg. Gen. 1602, <b>Presa atto</b> parcella 5/PA	ACCONTO € 11.175,00	€ 447,00	€ 2.556,84	€ 14.178,84	
	SALDO			€	pagamento n. 3592,

del 14.05.2024, e <b>Liquidazione</b> acconto parcella 5/PA del 14.05.2024, acquisita in data 15.05.2024, prot. 15610 (dell'importo complessivo di € 22.838,40)				8.659,56	distinta 261 del 03.12.2024 - pagamento saldo parcella 5/PA del 14.05.2024
Parcella n. 7/PA del 28.11.2024, acquisita in data 28.11.2024, prot. 37805 - Importo € 21.188,96	€ 16.700,00,	€ 668,00	€ 3.820,96	€ <b>21.188,96</b>	CREDITO € 21.188,96

Dato atto che le attività affidate al predetto professionista sono state regolarmente svolte e pertanto può procedersi al pagamento a saldo di ogni suo avere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere al pagamento a saldo delle competenze del professionista incaricato ing. Giuseppe Di Domenicantonio, e quindi della sospesa parcella 7/PA del 28.11.2024, - giusta determ. n. 171 del 03.12.2024, Reg. Gen. 1836 -, emessa dal professionista incaricato, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, acquisita in data 28.11.2024, prot. 37805, dell'importo di € 16.700,00, oltre 4% pari ad € 668,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 3.820,96 e quindi complessivamente € 21.188,96;

Dato atto che la spesa per il pagamento della predetta parcella, così come la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola, trova copertura finanziaria mediante finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte in Entrata al Capitolo 419/0 ed in Uscita al Capitolo 2429/0 del Bilancio, ed il relativo contributo concesso, è confluito nella linea progettuale Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, nell'ambito del PNRR;

Visto il certificato di regolarità contributiva, del predetto professionista, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, rilasciato da INARCASSA in data 02. Aprile 2026, prot. Inarcassa 0565601, validità quattro mesi, dal quale si evince che il professionista in parola risulta in regola con gli adempimenti contributivi, nei confronti dell' Associazione, agli atti;

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G71B21005180001;

Dato atto all'affidamento dell'attività in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZB63314D1F;

Richiamata la dichiarazione del professionista in parola, acquisita in fase di affidamento, prot. 29208/2021, agli atti, relativa agli obblighi sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti di contratti con il Comune di Tortoreto;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016),(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del Decreto del Sindaco del 31.12.2025, prot. 40819, Nomina dei Responsabili dei Servizi Anno 2026;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

#### DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Procedere al pagamento a saldo delle competenze professionali per le attività affidate al professionista ing. Giuseppe di Domenicantonio, attività regolarmente svolte;
2. Procedere al pagamento a saldo della parcella 7/PA del 28.11.2024, emessa dal professionista incaricato, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto, nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell’ufficio, acquisita in data 28.11.2024, prot. 37805, dell’importo di € 16.700,00, oltre 4% pari ad € 668,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 3.473,60 e quindi complessivamente € 21.188,96 quale competenze maturate dal professionista incaricato, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, per le attività professionali affidate e svolte;
3. Dare atto che la spesa per il pagamento della predetta parcella, così come la spesa per l’esecuzione dell’opera in parola, trova copertura finanziaria mediante finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte in Entrata al Capitolo 419/0 ed in Uscita al Capitolo 2429/0 del Bilancio, ed il relativo contributo concesso, è confluito nella linea progettuale Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO. Intervento finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU, nell’ambito del PNRR;
4. Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fattura Parcella	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		456		RE	7/PA del 28.11.2024 acquisita in data	€ 21.188,96

							28.11.2024, prot. 37805	
TOTALE								€ 21.188,96

5. provvedere al pagamento della predetta somma dovuta come segue:
  - € 17.368,00 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
  - € 3.473,60 a titolo di ritenuta d'acconto, da versare all'Erario.
6. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G71B21005180001;
7. Dare atto all'affidamento dell'attività in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZB63314D1F;
8. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
9. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
10. Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).


Il Responsabile del procedimento  
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo