

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

**“LAVORI PUBBLICI IN ESECUZIONE E/O AFFIDATI – CONCLUSIONE
PROCEDURE ESPROPRIATIVE – MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA E
POST GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE – COORDINAMENTO
DEL SERVIZIO DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”**

Determina di Settore Numero 31 del 02-04-26

Reg. Generale n. 510

Oggetto: PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2, Componente 4 Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. Pagamento a saldo credito a favore della ditta appaltatrice Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, a seguito incameramento somme acquisite dal Dipartimento della Prot. Civile Nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019.

In data **02-04-26**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art 169 del D,Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

Premesso :

- che il Comune di Tortoreto (TE) è stato inserito nell'elenco del Piano Investimenti 2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.OCDPC 441/2017 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017;
- che il Comune di Tortoreto è risultato beneficiario di un contributo di euro 766.250,00 per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico del versante est della località di Cavatassi;
- che l'intervento finanziato denominato: Interventi di riduzione del rischio idrogeologico del versante est della località di Cavatassi è stato inserito nella programmazione dei lavori pubblici per l'anno 2021;

Richiamata la Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore tra il Commissario delegato OCDPC del 21 marzo 2017, n. 441, Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Marco Marsilio ed il Rappresentante Legale del Comune di Tortoreto, Piccioni Domenico, disciplinante gli aspetti giuridici afferenti la realizzazione degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti III annualità 2021 della Regione Abruzzo in conformità a quanto previsto dai DPCM 27/02/2019 e 21/10/2020;

Richiamata la propria Determinazione n. 111 del 27.09.2021, Reg. Gen. 1338, con la quale si è provveduto a Conferire all'ing. Giuseppe Di Domenicantonio, l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione C.R.E., Coordinamento per la Progettazione e per l'Esecuzione degli **“INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. II LOTTO”**, per l'importo di € 34.700,00, comprensiva delle spese ed oneri accessori, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 1.388,00, oltre IVA, pari ad € 7.939,36, e quindi complessivamente € 44.027,36;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 22.11.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'opera denominata : DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento terza annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO, redatto dal tecnico incaricato ing. Giuseppe Di Domenicantonio, dell'importo complessivo dei lavori di € 766.250,00, di cui € 533.150,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 233.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera dell'importo complessivo pari ad € 766.250,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 2429/0 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale;

Richiamato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108), che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina, con la Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, risorse per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo, elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile;

Viste le note del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del 10.12.2021 prot. DIP/0053704 e del 20.12.2021 prot. SCD/0055151 con le quali sono state comunicate l'avvenuta approvazione rispettivamente di un primo e secondo elenco di interventi, già finanziati ed approvati a seguito di emergenze nazionali "progetti in essere Regione Abruzzo", da sottoporre a rendicontazione nell'ambito del PNRR – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b, tra cui l'opera in parola;

Identificato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento il responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria Determinazione n. 169 del 21.12.2021, Reg. Gen. 1893, con la quale si è provveduto, tra le altre cose ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati "D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 - DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017 OCDPC 441/2017 - PIANO INVESTIMENTI - FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITÀ – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. II LOTTO" alla ditta DI SABATINO GIUSEPPE e C. Srl., che ha offerto un ribasso del 32,18% sull'importo dei lavori a base d'asta, per l'importo complessivo di aggiudicazione di € 369.263,86, oltre IVA ed approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO				
A	LAVORI			
	1) Importo Lavori a misura	€ 509.279,50		
	di cui:			
	Incidenza Manodopera	€ 85.735,30		
	Incidenza Sicurezza	€ 14.427,13		
	Incremento Manodopera per emergenza Covid-19 p.to a)	€ 9.587,99		
	Importo lavori a base d'asta		€ 509.279,50	
	2) Costi per la sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)		€ 23.870,50	
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 533.150,00
	Ribasso offerto 32,18%		€ 163.886,14	
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO			€ 345.393,36
	Costi per la sicurezza – non soggetti a ribasso		€ 23.870,50	
	IMPORTO AGGIUDICAZIONE – Lavori + Costi della sicurezza			€ 369.263,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	1) Imprevisti		€ 9.660,36	
	2) Rilievi, Accertamenti e Indagini:			
	2.1) Indagini archeologiche	€ 10.000,00		
	2.2) Rilievi e monitoraggio	€ 5.000,00		
	2.3) Frazionamenti ecc.	€ 2.500,00		
	totale 2)		€ 17.500,00	

3)	Spese Collaudo Tecnico Amministrativo		€ 0,00
4)	Spese Tecniche Generali		
	Spese per Progettazione, D.L., CSP, CSE, Contabilità e CRE + Cassa (4%)	€ 36.088,00	
	Spese per supporto al RUP per verifica/Validazione ecc. + Cassa (4%)	€ 6.000,00	
	Spese per Relazione Archeologica	€ 2.500,00	
	Spese per Relazione Geologica + cassa (2%)	€ 2.550,00	
	Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)	€ 10.663,00	
	totale 4)		€ 57.801,00
5)	Acquisizione aree o immobili e indennizzi		€ 12.500,00
6)	Spese per pubblicità (iva compresa)		€ 1.000,00
7)	Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche		€ 0,00
	Analisi di laboratorio	€ 0,00	
	Prove, accertamenti	€ 0,00	
	Collaudo Statico	€ 0,00	
	totale 7)		€ 0,00
8)	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi		
	IVA per lavori voce A (22%)	€ 81.238,05	
	IVA per voce B.1 (22%)	€ 2.125,28	
	IVA per voce B.2 (22%)	€ 3.850,00	
	IVA per voce B.3 (22%)	€ 0,00	
	IVA per spese tecniche voce B.4 (22%)	€ 10.370,36	
	IVA per spese voce B.7 (22%)	€ 0,00	
	altre imposte	€ 1.000,00	
	totale 8)		€ 98.583,69
	Totale somme a disposizione		€ 197.045,05
	Economie di ribasso d'asta iva compresa		€ 199.941,09
	Totale somme a disposizione		€ 396.986,14
	Importo complessivo progetto		€ 766.250,00

- di dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G71B21005180001;
- di dare atto che per la gara il codice CIG è 899068759E;
- di dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera dell'importo complessivo pari ad € 766.250,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2429/0 con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, attraverso il Commissario Delegato, Presidente della Regione Abruzzo;

Richiamato il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 16.02.2022, Rep. 1552, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Giulianova, Serie 1T, Numero 699 del 16.02.2022, dell'importo di 369.263,86 oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 450.501,91;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dall'ing. Giuseppe Di Domenicantonio datato 29 Marzo 2022, acquisito al protocollo dell'Ente in data 31.03.2022 prot. 11122;

Richiamata l'autorizzazione al subappalto datata 07.04.2022, prot. n. 12037, con la quale si autorizza la ditta aggiudicataria dell'intervento in parola all'affidamento in subappalto alla ditta CO.STRA.M. Srl, delle lavorazioni riportate nel punto 1. del contratto di subappalto, ad eccezione della voce E. 001.000.02. A, ricadenti nella categoria OS21;

Richiamata l'autorizzazione al subappalto datata 20.07.2022, prot. n. 23906, con la quale si autorizza la ditta aggiudicataria dell'intervento in parola all'affidamento in subappalto alla ditta SOGEM S.a.s., delle attività di bonifica da ordigni bellici dell'area interessata dai lavori;

Richiamata la concessione della proroga dei termini contrattuali datata 23.09.2022, prot. 30501, con la quale è stata concessa la proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 23.12.2022;

Visto il verbale n.1 di sospensione lavori del 28.11.2022, acquisito al protocollo dell'Ente in data 05.12.2022, prot. n. 38888;

Visto il verbale n. 1 di ripresa lavori del 06.03.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 10.03.2023, prot. n. 7893. Nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 31.03.2023;

Richiamata la concessione della proroga dei termini contrattuali datata 04.04.2023, prot. 11041, con la quale è stata concessa la proroga di ulteriori 60 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 30.05.2023;

Visto il verbale n. 2 di sospensione dei lavori del 18.05.2023 acquisito al protocollo dell'Ente in data 22.05.2023, prot. n. 15970;

Visto il verbale n. 2 di ripresa lavori del 20.06.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 20.06.2023, prot. n. 19307. Nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 02.07.2023;

Richiamata l'autorizzazione al subappalto datata 01.08.2023, prot. n. 24191, con la quale si autorizza la ditta aggiudicataria dell'intervento in parola all'affidamento in subappalto alla ditta DI SILVESTRO SRL, l'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori del 20.07.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 13.09.2023, prot. 28105, dal quale risulta una assegnazione di n. 30 giorni per il completamento di alcune lavorazioni ritenute dalla DL di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;

Visto il verbale di Constatazione del completamento delle lavorazioni di cui al Certificato di Ultimazione Lavori del 20.07.2023, del 19.08.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 21.09.2023, prot. 28967;

Richiamata la determinazione n. 52 del 22.05.2023, Reg. Gen. 655, con la quale, si è provveduto tra le altre cose, a/ad:

- Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 28.11.2022, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 18.04.2023 prot. 12356;
- Approvare la fattura 11 del 28.04.2023, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, acquisita in data 11.05.2023 prot. 14819, dell'importo pari ad € 234.561,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 51.603,42, per un totale di € 286.164,42 e a Liquidare e pagare un ACCONTO della fattura 11 del 28.04.2023 per un importo pari ad € 182.702,13, oltre iva del 22% pari ad € 40.194,47 e quindi complessivamente € 222.896,60 provvedendo al pagamento del saldo del 1 SAL, pari ad € 63.267,82 (€ 286.164,42 - € 222.896,60), con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme acquisite dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.1b" nell'ambito del PNRR;

Richiamata la determinazione n. 128 del 20.11.2023, Reg. Gen. n. 1618, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- Liquidare e pagare a SALDO la fattura 11 del 28.04.2023, acquisita in data 11.05.2023 prot. 14819, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL,
- Provvedere al pagamento della compensazione prezzi, ai sensi del D.L. 50/2022, relativamente al 1 SAL alla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, pari ad € 32.388,56, iva compresa;
- Sub impegnare in favore della ditta DI SABATINO GIUSEPPE e C. Srl., la spesa complessiva per la compensazione prezzi relativamente al 1 SAL, pari ad € 32.388,56,
- Approvare la fattura 30 del 25.10.2023, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, acquisita in data 25.10.2023 prot. 33027, dell'importo pari ad € 26.548,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 5.840,56, per un totale di € 32.388,56;
- Liquidare e pagare la fattura 30 del 25.10.2023, acquisita in data 25.10.2023 prot. 33027, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, quale pagamento per la compensazione relativamente al 1 SAL dell'opera pubblica in parola;

Richiamata la propria determinazione n. 33 del 02.05.2024, Reg. Gen. n. 599, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :











1. Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 a tutto il 20.07.2023, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 26.01.2024, prot. 3339, per un importo totale lavori eseguiti - al netto del ribasso - pari ad € 315.595,99;
2. Provvedere al pagamento delle competenze maturate dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, come da Certificato di Pagamento n. 2 ed Ultimo, dell'importo di € 79.457,00, oltre IVA del 22%;
3. Liquidare la fattura 14 del 29.04.2024, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.r.l., acquisita in data 30.04.2024, prot. 13884, dell'importo pari ad € 79.457,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 17.480,54 e quindi complessivamente € 96.937,54, quale pagamento del SAL n. 2 ed Ultimo, relativo all'opera pubblica in parola e **Rinviare il pagamento** della predetta fattura 14 del 29.04.2024, **con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie e acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;**

Richiamata altresì la determinazione n. 66 del 20.06.2024, Reg. generale n. 950, con la quale, a seguito di richiesta di erogazione di ulteriore anticipo da parte dell'Ufficio competente comunale, è stato disposto un ulteriore pagamento – secondo SAL – a favore del Comune di Tortoreto (TE) della somma di € 151.598,08 per Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato di Cavatassi. Il Lotto – CUP G71B21005180001, giusto Decreto N. 60/S.M.E.A. del 05/06/2024, della STRUTTURA di MISSIONE per il SUPERAMENTO EMERGENZE di PROTEZIONE CIVILE REGIONALI, a firma del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, dott. Mauro Casinghini, si è provveduto, tra le altre cose, a liquidare e pagare la fattura 14 del 29.04.2024, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.r.l., acquisita in data 30.04.2024, prot. 13884, dell'importo pari ad € 79.457,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 17.480,54 e quindi complessivamente € 96.937,54, quale pagamento del SAL n. 2 ed Ultimo, relativo all'opera pubblica denominata "PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU;

Richiamata la propria determina n. 67 del 26.06.2024, Reg. Gen. n. 951, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- 1) Approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE trasmesso dall' Ing. Giuseppe Di Domenicantonio in qualità di Direttore dei Lavori, in data 04.04.2024, prot. 11091, con i seguenti allegati:

- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

-  *Attestato di Valutazione del Rischio Bellico;*
-  *Caratterizzazione dei terreni;*
-  *Scheda Tecnica Dreni Drenoter;*
-  *Scheda Tecnica Dreni Camini Drenoter;*
-  *Schede tecniche Arrigo G.;*
-  *Schede Tecniche pozzi drenanti e pozzetti di ispezione;*
-  *Schede Tecniche pompe ad Immersione;*
-  *Schema Potenza Elettrica e Automazione impianto sollevamento idrico;*
-  *Ubicazione Pozzi;*
-  *Dichiarazione Conformità Impianto Elettrico;*

con la quale il Direttore dei Lavori **certifica** che i lavori in parola, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Di Sabatino Giuseppe e C. Srl , e liquida l'importo netto confermato del Conto Finale (€ 328.195,41) senza applicazione della penale in € 14.177,41 e con l'applicazione della penale per ritardo ultimazione lavori) in € 7.530,73;

- 2) Ritenere, in considerazione che l'impresa ha firmato la contabilità finale ed il C.R.E. SENZA RISERVE, e rilavata l'applicazione della penale per ritardo della riconsegna dei lavori entro i termini stabiliti, pari ad € 6.646,68, quale credito esigibile della ditta appaltatrice DI SABATINO GIUSEPPE e C. S.r.l. la somma di € 7.530,73;
- 3) Sub impegnare in favore della ditta DI SABATINO GIUSEPPE e C. Srl., i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, la ulteriore spesa dovuta alla compensazione dei prezzi relativamente al 1 SAL, pari ad € 163,13, come segue :

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		785		C	€ 163,13
TOTALE							€ 163,13

- 4) Provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
- 5) Provvedere con successivo provvedimento al pagamento del credito a favore della ditta appaltatrice Di Sabatino Giuseppe e C.;
- 6) Prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore 7, arch. Leo Di Febo, a cui competerà l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

Richiamata la propria determina n. 182 del 18.12.2024, Reg. Gen. n. 1939, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- 1) Prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 15.11.2024, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto :
 - *a prendere atto della nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.07.2024, prot. 21868, dell'impresa Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, con la quale chiede, in riferimento ai predetti lavori ed alla penale applicata sullo stato finale dei lavori, pari ad € 6.646,68 corrispondente ad € 369,26 x n.18 giorni di ritardo, la completa disapplicazione ai sensi di legge della predetta penale e della relazione trasmessa dall' arch. Leo Di Febo, Responsabile del Procedimento dell'opera in parola, datata 14.11.2024, prot. 36218, con la quale, propone di accogliere parzialmente la richiesta dell'impresa e quindi di applicare la penale per € 1.107,78, corrispondente ad €/giorno 369,26 x n. 3 giorni;*
 - *ad accogliere la proposta dell' arch. Leo Di Febo, Responsabile del Procedimento dell'opera in parola, del 14.11.2024, prot. 36218 con la quale, propone di accogliere parzialmente la richiesta dell'impresa appaltatrice Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, riguardante la disapplicazione della penale applicata sullo stato finale dei lavori di che trattasi, pari ad € 6.646,68, e quindi di applicare la penale per € 1.107,78, corrispondente ad €/giorno 369,26 x n. 3 giorni.*
 - *demandare al Responsabile del Settore 7 gli adempimenti successivi e consequenziali al presente provvedimento.*
- 2) Prendere atto della determinazione n. 67 del 26.06.2024, Reg. Gen. n. 951, con la quale, si è provveduto ad approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE trasmesso dall' Ing. Giuseppe Di Domenicantonio in qualità di Direttore dei Lavori, in data 04.04.2024, prot. 11091, con i seguenti allegati:
 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Attestato di Valutazione del Rischio Bellico;
- Caratterizzazione dei terreni;
- Scheda Tecnica Dreni Drenoter;
- Scheda Tecnica Dreni Camini Drenoter;
- Schede tecniche Arrigo G.;
- Schede Tecniche pozzi drenanti e pozzetti di ispezione;
- Schede Tecniche pompe ad Immersione;
- Schema Potenza Elettrica e Automazione impianto sollevamento idrico;
- Ubicazione Pozzi;
- Dichiarazione Conformità Impianto Elettrico;

con la quale il Direttore dei Lavori **certifica** che i lavori in parola, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, e liquida l'importo netto confermato del Conto Finale (€ 328.195,41) senza applicazione della penale in € 14.177,41 e con l'applicazione della penale per ritardo ultimazione lavori) in € 7.530,73;

- 3) Rideterminare, alla luce di quanto deciso con delibera della Giunta Comunale n. 336 del 15.11.2024, il credito a favore dell'impresa appaltatrice Di Sabatino Giuseppe e C. Srl, pari ad € 13.069,63 (€ 14.177,41 credito come da CRE - € 1.107,78 penale), oltre iva del 22% pari ad € 2.875,32 e quindi complessivamente € 15.944,95;
- 4) Approvare la planimetria generale - Opere Realizzate - trasmessa dal progettista e direttore dei lavori, ing. Giuseppe Di Domenicantonio, acquisita in data 17.12.2024, prot. 40186, nella quale vengono evidenziate le opere realizzate di cui agli interventi in parola;
- 5) Liquidare la fattura elettronica n. 43 del 29.11.2024, acquisita a questo Comune in data 29.11.2024, prot. n. 37891, emessa dalla ditta Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, dell'importo di € 13.069,63 oltre iva al 22% pari a € 2.875,32, per un totale di € 15.944,95, per il pagamento a saldo dei lavori effettuati e relativi l'opera denominata PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU”, **rinviando il pagamento delle competenze maturate dal professionista, con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie ed acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;**
- 6) Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:

cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Documento / Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		653		R	Fatt. eletr n. 43 del 29.11.2024, acquisita in data 29.11.2024, prot. n. 37891 PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. Pagamento a saldo dei lavori effettuati	€ 15.944,95
							Totale	€ 15.944,95

- 7) Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell' opera in parola trova copertura finanziaria mediante finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte in Entrata al Capitolo 419/0 ed in Uscita al Capitolo 2429/0 del Bilancio, ed il relativo contributo concesso, è confluito nella linea progettuale Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, nell'ambito del PNRR;
- 8) Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
- 9) Demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40 ed ogni altro adempimento consequenziale al presente atto;
- 10) Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21005180001;
- 11) Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 899068759E;
- 12) Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Considerato che il Commissario Delegato Ordinanza 441-17 Zona Abruzzo, attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto in data 19.03.2026, ad assegnare al Comune di Tortoreto, il saldo del contributo assegnato ed effettivamente speso, pari ad euro 108.822,34, e ritenuto quindi poter procedere ai pagamenti in favore degli operatori economici e degli attori interessati dall'intervento in parola, ancora creditori;

Richiamata la fattura elettronica n. 43 del 29.11.2024, acquisita a questo Comune in data 29.11.2024, prot. n. 37891, emessa dalla ditta Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, dell'importo di € 13.069,63 oltre iva al 22% pari a € 2.875,32, per un totale di € 15.944,95, per il pagamento a saldo dei lavori effettuati, come di seguito:

Oggetto della fattura:	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Liquidazione a saldo lavori.
Num. Prot. in entrata:	prot. n. 37891 del 29.11.2024--/--/2024
Num. Fattura:	fattura 43
Data emissione fattura:	29.11.2024
Nominativo creditore:	Di Sabatino Giuseppe & C. Srl
Codice Fiscale creditore:	00780200671
Partita IVA creditore:	00780200671
Importo fattura al netto di IVA:	€ 13.069,63
Aliquota e importo IVA al 22%:	€ 2.875,32
CIG:	899068759E
CUP:	G71B21005180001

Visto l'Avviso ai creditori a firma del resp.le del Settore 7 F.F., prot. n. 28390-4 del 15.09.2023, ed il referto dell'ufficio competente datato 07.03.2024, agli atti, con la quale si comunica che l'avviso in parola

è stato pubblicato dal 26.09.2023 al 26.10.2023 - pubblicazione 2214 - e la stessa non è stato oggetto di osservazioni;

Acquisita in data 9 dicembre 2024, ns. prot. 38891, da parte della ditta Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, la polizza fideiussoria a garanzia per la rata di saldo, n. 000/3148/44, rilasciata da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO, Via Nazionale nr. 28 – 64030 BASCIANO (TE), somma garantita € 16.742,20;

Vista l'ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' con esito positivo acquisita in data 22.11.2024, ns. prot. 37058;

Vista la documentazione acquisita relativa le lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice e dai subappaltatori e i pagamenti ai subappaltatori, agli atti;

Proceduto allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL avente prot. INPS_49382267, con scadenza 09/06/2026 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta CO.STRA.M. SRL, avente prot. INAIL_52479380, con scadenza 21/05/2026, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta SOGEM S.A.S., avente prot. INPS_48686252, con scadenza 09.04.2026, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta Di Silvestro Srl., avente prot. INAIL_52647993, con scadenza 31/05/2026, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, agli atti;

Vista la dichiarazione resa dalla ditta Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, del 21.12.2021, prot. 40732, agli atti, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti di contratti con il Comune di Tortoreto;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell' opera in parola trova copertura finanziaria mediante finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte in Entrata al Capitolo 419/0 ed in Uscita al Capitolo 2429/0 del Bilancio, ed il relativo contributo concesso, è confluito nella linea progettuale Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, nell'ambito del PNRR;

Dato atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21005180001;

Dato atto che al presente affidamento relativo i lavori, è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 899068759E;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore 7, arch. Leo Di Febo;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016), (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora vigente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del Decreto del Sindaco del 31.12.2025, prot. 40819, Nomina dei Responsabili dei Servizi Anno 2026;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa :

1. Provvedere al pagamento della fattura elettronica n. 43 del 29.11.2024, acquisita a questo Comune in data 29.11.2024, prot. n. 37891, emessa dalla ditta Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, dell’importo di € 13.069,63 oltre iva al 22% pari a € 2.875,32, per un totale di € 15.944,95, per il pagamento a saldo dei lavori effettuati, come di seguito:

Oggetto della fattura:	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Liquidazione a saldo lavori.
Num. Prot. in entrata:	prot. n. 37891 del 29.11.2024--/--/2024
Num. Fattura:	fattura 43
Data emissione fattura:	29.11.2024
Nominativo creditore:	Di Sabatino Giuseppe & C. Srl
Codice Fiscale creditore:	00780200671
Partita IVA creditore:	00780200671
Importo fattura al netto di IVA:	€ 13.069,63
Aliquota e importo IVA al 22%:	€ 2.875,32
CIG:	899068759E
CUP:	G71B21005180001

2. Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:

cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Documento / Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		653		R	Fatt. eletr n. 43 del 29.11.2024, acquisita in data 29.11.2024, prof. n. 37891 PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. Pagamento a saldo dei lavori effettuati	€ 15.944,95
							Totale	€ 15.944,95

3. Provvedere al pagamento della predetta somma, a favore della ditta Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, come segue:
 - ✚ € 13.069,63 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
 - ✚ € 2.875,32 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.
4. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell' opera in parola trova copertura finanziaria mediante finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte in Entrata al Capitolo 419/0 ed in Uscita al Capitolo 2429/0 del Bilancio, ed il relativo contributo concesso, è confluito nella linea progettuale Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, nell'ambito del PNRR;
5. Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21005180001;
6. Dare atto che al presente affidamento dei lavori, è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 899068759E;
7. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore 7, arch. Leo Di Febo;
8. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
9. Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo