

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

**“LAVORI PUBBLICI IN ESECUZIONE E/O AFFIDATI – CONCLUSIONE
PROCEDURE ESPROPRIATIVE – MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA E
POST GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE – COORDINAMENTO
DEL SERVIZIO DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”**

Determina di Settore Numero 58 del 23-06-26

Reg. Generale n. 923

Oggetto: Contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall'art.1,c.139, legge di bilancio n.145 del 2018. **MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO (INTERVENTOT7). EX PNRR M2 C4 INV 2.2: I NTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L' EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.** Intervento finanziato dall' Unione Europea Next GenerationEU. CUP:G74H20000670001. Art.113 del D.Lgs.50/2016. Liquidazione e pagamento compenso incentivante.

In data **23-06-26**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028;

Determinazione Reg.Gen. N.923 del 23-06-2026

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 18.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026 – 2027 – 2028”, con la quale è stato approvato il PEG 2025/2027 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113 del 06/08/2021;
- il Decreto Sindacale prot n. 40819 del 31.12.2025 di autorizzazione all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

Richiamati :

- l’articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), il quale dispone ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- l’articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto disposizioni circa le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo.

Richiamato il Decreto del 23 febbraio 2021 a firma del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno e dal Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze con la quale vengono elencati nell’allegato 3 dello stesso i comuni alla quale sono assegnati, per l’anno 2021, i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Preso atto che il Comune di Tortoreto è assegnatario dei seguenti contributi :

1. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - Contributo assegnato € 902.000,00
2. **MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO . (INTERVENTO T7) - Contributo assegnato € 956.500,00**
3. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8) - Contributo assegnato € 560.000,00

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 18/03/2021, con la quale è stato adottato il Programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, il programma biennale 2021-2022 acquisti di forniture e servizi;

Preso atto che nell’annualità 2021, del suddetto programma, è prevista l’opera denominata: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7), importo complessivo € 956.500,00, opera riproposta nell’annualità 2022 della Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 15.04.2021, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad :

1. approvare il progetto definitivo, acquisito dalla Regione Abruzzo, prot. 6190 del 24.02.2021, denominato *MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO (INTERVENTO T7)*, acquisito dalla Regione Abruzzo, redatto dallo Studio SGI Galli Ingegneria S.p.A., con sede in Sarmede di Rubano (PD), società incaricata dal Commissario Delegato in parola, dell’importo complessivo di € 764.265,93 di cui € 516.665,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 247.600,93 per Somme a disposizione dell’Amministrazione;
2. procedere all’aggiornamento del predetto progetto, sia per i succeduti diversi prezzi regionali adottati, sia per le nuove normative tecniche vigenti, procedendo altresì alle acquisizioni delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, ed all’avvio delle procedure di occupazione ed esproprio delle aree interessate dall’intervento in parola;
3. procedere ad ogni altro adempimento finalizzato all’esecuzione delle opere in parola;
4. dare atto che la spesa per l’esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio;

5. dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;
6. dare atto che Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il resp.le del settore n. 7, arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria determinazione n. 102 del 08.09.2021, Reg. Gen. N. 1273 con la quale si è provveduti a conferire alla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., mediante affidamento diretto, l'incarico per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO (INTERVENTO T7);

Richiamate altresì le determinazioni del responsabile del Settore 7 :

- n. 7 del 25/01/2022, Reg. Gen. n. 126, con la quale si è stata incaricata la Geol. Stefania Di Felicianantonio per la redazione del piano delle indagini, e della relazione geologica e modellazione sismica;
- n. 8 del 27/01/2022, Reg. Gen. 143, con la quale è stata incaricata l'impresa Abruzzi Sonda del geom. Franco Di Lorenzo & C. s.a.s. per lo svolgimento di una campagna di indagini geognostica, geotecnica e geofisica.

Preso atto che il predetto contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, dalla legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;

Preso atto che il progetto denominato: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO (INTERVENTO T7), costituisce, insieme agli altri progetti elencati, INTERVENTI PRIORITARI dell' Ente, ritenuti opere strategiche, necessarie ed indispensabili per la mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale di Tortoreto;

Preso atto che l'intervento in parola ha lo scopo di raggiungere una notevole mitigazione del rischio idraulico su una porzione del territorio di Tortoreto Lido che è stata caratterizzata da un'elevata sofferenza a seguito di eventi meteorologici intensi;

Ritenuto il presente intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, finalizzato a tutelare l'incolumità pubblica;

Richiamato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108), che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare, tra le altre, è stata affidata al Ministero dell'Interno la **Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni**, all'interno della quale sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 (graduatoria 2021), e dall'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;

Dato atto che l'intervento in parola ricade nella citata graduatoria del 2021 dell'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e, pertanto, è oggetto delle direttive imposte dalla nuova fonte di finanziamento;

Preso atto altresì che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, **la Misura M2C4I2.2**, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), **è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente.** Con l'entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto;

Richiamata la propria determinazione n. 74 del 08.06.2022 Reg. Gen. 875, con la quale tra le altre cose, si è provveduto ad affidare all'Ing. Gianni Mancinelli mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge n. 120/2020, e succ. mod. ed integraz., l'incarico delle attività professionali di supporto al RUP per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera in parola denominata: "PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCCELLO (INTERVENTO T7) - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU";

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.2022, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto ad approvare il progetto definitivo denominato PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, redatto e trasmesso dalla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., in data 22.10.2021 ed acquisito in data 25.10.2021, prot. 33522, integrato in data 01.12.2021, prot. 38439 (doc. per Autorizzazione Paesaggistica), in data 16.12.2021, prot. 40049 (elab. sostitutivi), in data 05.04.2022, prot. 11567 e prot. 11686 (elab. adeguamento PNRR), in data 03.06.2022, prot. 18550 (elab. integrativi), in data 23.06.2022, prot. 20857 (elab. adeguam. Prezzi), dell'importo complessivo di € 956.000,00 di cui € 660.459,13 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 296.040,87 per Somme a disposizione dell'Amministrazione e ad apporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del TUEs e dell'art. 10 comma 2 della LR 7/2010, sulle aree interessate dagli interventi in parola il vincolo preordinato all'esproprio;

Preso atto che con il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, istituito ai sensi del comma 7, dell'art. 26 del DL 50/2022 (cd. Decreto Aiuti), per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e locali, e che all'art. 7 stabilisce che per le amministrazioni locali l'accesso al fondo avvenga sottoforma di contributo il quale ammonta, per la Misura di intervento in parola, in una percentuale di incremento pari al 10% del contributo assegnato, e pertanto l'importo complessivo del progetto in parola è pari ad € 1.052.150,00;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 255 del 27/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state apportate al bilancio di previsione 2022/2024, variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art.175, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui le variazioni dovute all'incremento del 10% dei contributi assegnati agli interventi denominati :

- *"Messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello" ;*
- *"Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Bocciodromo tratto di monte";*

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 27.10.2022, immediatamente eseguibile, con la quale, si è provveduto tra le altre cose, ad approvare il progetto esecutivo denominato : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, redatto e trasmesso dalla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l, costituito dagli elaborati progettuali finali di seguito riportati:

PROGETTO ESECUTIVO Prot. n. 33542 del 18.10.2022	
ELABORATI TECNICI	
RELAZIONE GENERALE - Rev 2	ALL.A
RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA - Rev 0	ALL.B
RELAZIONE GEOTECNICA E DI CALCOLO DELLE STRUTTURE - Rev 0	ALL.C
RELAZIONE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - Rev 0	ALL.D
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Rev 0	ALL.E
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - Rev 0	ALL.F

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E STIMA COSTI DELLA SICUREZZA - Rev 2	ALL.G
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO Rev2	ALL.H
ELENCO PREZZI UNITARI Rev2	ALL.I
ANALISI PREZZI Rev2	ALL.L
QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA Rev2	ALL.M
CRONOPROGRAMMA - Rev 0	ALL. N
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Rev 2	ALL.O
SCHEMA DI CONTRATTO - Rev.1 Prot. n. 33819 del 20.10.2022	ALL.P
PIANO PARTICELLARE DEGLI ESPROPRI - Rev 0	ALL.Q
CHECK LIST DNSH - Rev 0	ALL.R
CHECK LIST PNRR - Rev 0	ALL.S
RELAZIONE INTEGRATIVA SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI - Rev.1 Prot. n. 33819 del 20.10.2022	ALL.T
ELABORATI GRAFICI	
COROGRAFIA - Rev 0	TAV.1
PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO, PIANO QUOTATO - Rev 0	TAV.2
STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO: PLANIMETRIA - Rev 0	TAV.3
CARTA DEI BACINI - Rev 0	TAV.4
PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI - Rev 0	TAV.5
PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO - Rev 0	TAV.6
PLANIMETRIA CATASTALE CON LE OPERE DI PROGETTO - Rev 0	TAV.7
PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI - Rev 0	TAV.8
SEZIONE TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - Rev 0	TAV.9
PLANIMETRIA CATASTALE CON INDIVIDUAZIONE ZONE DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE ED ASSERVIMENTO - Rev 0	TAV.10
PARATIA MICROPALI: ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE - Rev 0	TAV.11

dell'importo complessivo di € 1.052.150,00 di cui € 724.642,37 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 327.507,63 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito :

	QUADRO ECONOMICO	EURO	EURO
A	LAVORI		
A1	Lavori a corpo e a misura	€ 699.626,76	
A2	importo sicurezza	€ 25.015,61	
	TOTALE LAVORI E SICUREZZA		€ 724.642,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	I.V.A. (22%) sui lavori (A)	€ 159.421,32	
B2	Spese generali e tecniche (cassa e iva compresa)	€ 90.000,00	
B3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi, verifiche (iva compresa)	€ 15.000,00	
B4	Espropri, occupazione temporanea e servizi	€ 32.901,26	
B5	Altri costi - Imprevisti	€ 15.692,20	
B6	Incentivo art. 113 D.Lvo n° 50 del 18/04/2016	€ 14.492,85	
	Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 327.507,63
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 1.052.150,00

- ad approvare la *RELAZIONE GEOLOGICA con Modellazione sismica, Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, a firma del Geologo incaricato, Dottoressa Stefania Di Felicianantonio, giusta determinazione n. 7 del 25.01.2022, Reg. Gen. n. 126, relazione acquisita in data 14.04.2022, prot. 12736;*
- a dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;
- a dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto,

ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti e che il RUP svolge i propri compiti anche con il supporto dei dipendenti del Settore n. 7;

Richiamata la propria Determinazione n. 144 del 31.10.2022 Reg. Gen. 1594, con la quale si è stabilito, tra le altre cose, a/ad:

- *Procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori denominati : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU, ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., con consultazione di dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sull'elenco degli operatori economici, iscritti alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Val Vibrata ed in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare;*
- *Attribuire alla CUC Unione di Comuni Val Vibrata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza di quanto sopra richiamato;*
- *Dare atto che all'aggiudicazione dell'appalto si procederà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura, con offerta di ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;*
- *Approvare lo schema della lettera di invito e disciplinare di gara ed i relativi allegati, predisposti dal competente Ufficio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;*
- *Dare atto che la Centrale Unica di Committenza, incaricata dal Comune di Tortoreto, provvederà a richiedere il CIG per l'espletamento della fase di aggiudicazione della gara in oggetto, secondo le modalità previste dalle direttive ANAC, all'atto dell'avvio della procedura negoziata;*
- *Dare atto che il responsabile del procedimento per conto della Centrale Unica di Committenza dei Comuni Centrale Unica di Committenza - Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, è l'arch. Lucio Caprara;*
- *Rrendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento dell'opera pubblica è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;*
- *Prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:*
 - a. *il fine che con il contratto si intende perseguire è la messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello;*
 - b. *l'oggetto del contratto di appalto: PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU);*
 - c. *la forma del contratto è quella pubblica amministrativa e le clausole essenziali sono evincibili dallo schema di contratto approvato;*
 - d. *si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., in ragione della celerità, speditezza e semplificazione del procedimento di affidamento dei lavori, necessarie al rispetto delle tempistiche previste per l'esecuzione dei lavori;*
- *Dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo*

concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;

- Dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000670001;
- Inviare il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata per i successivi adempimenti;

Dato atto che alla presente procedura di gara è stato assegnato il seguente codice di identificazione di gara (CIG) : 9473387642;

Richiamata la propria determinazione n. 56 del 25-05-23, Reg. generale n. 665, con la quale a seguito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara e a seguito di vari procedimenti, si è proceduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati "PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU), alla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), che ha offerto il ribasso del 19,324% (diciannovevirgolatecentoventiquattro per cento) corrispondente ad euro 564.430,885, cui vanno aggiunti euro 25.015,61, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 589.446,49, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 19,324% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C = (A-B)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO (D)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E = (C+D)	IVA 22% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
€ 699.626,76	€ 125.195,88	€ 564.430,88	€ 25.015,61	€ 589.446,49	€ 129.678,23	€ 719.124,72

- ad approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

	QUADRO ECONOMICO	EURO	EURO
A	LAVORI		
A1	Lavori a corpo e a misura	€ 699.626,76	
A2	importo sicurezza	€ 25.015,61	
	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 724.642,37	
	Ribasso offerto 19,324 %		135.195,88
	Importo lavori al netto del ribasso		€ 564.430,88
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 25.015,61
	IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA		€ 589.446,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	I.V.A. (22%) sui lavori (A)	€ 159.421,32	€ 129.678,23
B2	Spese generali e tecniche (cassa e iva compresa)	€ 90.000,00	€ 90.000,00
B3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi, verifiche (iva compresa)	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B4	Espropri, occupazione temporanea e servitù	€ 32.901,26	€ 32.901,26
B5	Altri costi - Imprevisti	€ 15.692,20	€ 15.692,20
B6	Incentivo art. 113 D.Lvo n° 50 del 18/04/2016	€ 14.492,85	€ 14.492,85
	Economie da ribasso d'asta iva compresa		€ 164.938,97
	Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 327.507,63	€ 462.703,51
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 1.052.150,00	€ 1.052.150,00

- a dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000670001;
- a sub impegnare in favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 719.124,72;

Richiamato il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 21.07.2023, Rep. 1576, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giulianova – estremi di registrazione: serie 1T numero 3324 del 24.07.2023, per l'importo di € 564.430,885, cui vanno aggiunti € 25.015,61, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 589.446,49, oltre iva e quindi complessivamente € 719.124,72;

Richiamato il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, in data 04.09.2023, acquisito in pari data al prot. N. 27144;

Richiamata la propria Determinazione n. 106 del 22.09.2023, Reg. Gen. 1331, con la quale si è provveduto, tra le altre cose a corrispondere all'impresa Palazzo Costruzioni SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, esecutrice dell'opera in parola l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'importo di € 117.889,29, oltre iva pari ad € 25.935,64 e quindi complessivamente € 143.824,93;

Richiamata la propria determinazione n. 12 del 27 febbraio 2024, Reg. Gen. n. 283, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, ad/a :

- 1) Approvare la documentazione tecnico-contabile trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 13 febbraio 2024, ns. prot. 5218, sostituita ed integrata dalla documentazione acquisita in data 20 febbraio 2024, prot. 5961, costituita dai seguenti elaborati :
 - Libretto delle misure n. 1;
 - Lista n. 1;
 - Lista n.2;
 - Oneri Sicurezza SAL 1;
 - Registro di contabilità n. 1;
 - Sommario Registro di contabilità n. 1;
 - Stato avanzamento lavori n. 1 dell'importo di € 178'888,15 oltre iva del 22%;
- 2) Prendere atto ed approvare il Certificato di pagamento n. 1, prot. 6341 del 21.02.2024, dell'importo rispettivamente di € 142.216,08 oltre iva 22% pari ad € 31.287,54, e quindi complessivamente € 173.503,62, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori;
- 3) Procedere al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), di un acconto delle competenze maturate - SAL n. 1 -, corrispondente all'attuale disponibilità finanziaria, (anticipazione del contributo ricevuto (20% + 10% dell'importo complessivo dell'opera) meno i pagamenti effettuati), pari ad € 114.823,70, rinviando il pagamento del saldo della fattura in parola, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore e quindi liquidare e pagare un acconto della fattura 3 del 22.02.2024 – pari ad € 114.823,70 - emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539, relativa la liquidazione del SAL n.1 dei lavori denominati : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, dell'importo di € 142.216,08, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 31.287,54, per un totale di € 173.503,62;
- 4) Provvedere, con successivo atto, al pagamento del saldo della fattura 3 del 22.02.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539, di € 48.098,29 oltre iva al 22% pari ad € 10.581,62 e quindi complessivamente € 58.679,91, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;

- 5) Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;
- 6) Dare atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;
- 7) Dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera in parola, è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9473387642;

Richiamata la propria determinazione n. 47 del 03.06.2024, Reg. Gen. n.790, con la quale si è provveduto, a seguito di un ulteriore acconto del contributo assegnato per l'intervento in parola, pari ad € 286.575,00, tra le altre cose, al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), del saldo delle competenze maturate - SAL n. 1 -, ovvero al pagamento del saldo della fattura 3 del 22.02.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539, di € 48.098,29 oltre iva al 22% pari ad € 10.581,63 e quindi complessivamente € 58.679,92;

Richiamata la propria determinazione n. 132, Reg. Gen. 1548 del 15/10/2024, con la quale si è provveduto ad autorizzare il subappalto all'Impresa EDIL GEO FONDAZIONI MULTISERVICE SRL, con sede legale in QUART (AO), delle attività di esecuzione di n° 19 micropali di fondazione Ø 250 mm (riferimento alle voci di Elenco Prezzi E.02.50.10.f e E.02.50.90.a) ricadenti nella categoria SOA OS21, per l'importo presunto di € 32.900,00 iva esclusa;

Dato atto che con nota in data 27/03/2024, l'Impresa richiedeva la concessione di una proroga di 90 giorni per il completamento dei lavori ed il RUP, analizzata la richiesta, con nota in data 23/04/2024 prot. 13378, concedeva una proroga del termine contrattuale pari a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, cosicché il nuovo termine per l'ultimazione delle opere veniva ad essere il giorno 30/06/2024;

Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori n. 1, acquisito in data 24 giugno 2024, ns. prot. 20378, con il quale il Direttore dei Lavori, ORDINA all'impresa PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, nella persona del suo Legale rappresentante, la Signora Maria Teresa Palazzo, di sospendere i lavori limitatamente alla realizzazione della palificata viva e dei gabbioni rinverditi a decorrere dalla data 21.06.2024, in attesa che condizioni climatiche più favorevoli ne consentano la loro corretta esecuzione; veniva disposta la relativa ripresa in data 23/09/2024; per effetto della sospensione parziale e della relativa ripresa, sulla base del calcolo del suo differimento, il nuovo termine ultimo contrattuale risultava il giorno 24/11/2024;

Visto il Verbale di Ripresa dei Lavori n.1, acquisito in data 20.09.2024, ns. prot. 29893, con il quale il Direttore dei Lavori, ORDINA all'impresa PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, nella persona del suo Legale rappresentante, la Signora Maria Teresa Palazzo, all'impresa PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, nella persona del suo Legale rappresentante, la Signora Maria Teresa Palazzo, di riprendere totalmente i lavori previsti dal contratto a partire dal giorno ventitre del mese di settembre duemilaventiquattro. Il nuovo termine per l'ultimazione delle opere viene ad essere a tutto il giorno 24/11/2024.

Richiamata la documentazione tecnica – contabile, SAL n. 2, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 11.10.2024, ns. prot. 32357, integrata dalla documentazione acquisita in data 16.10.2024, prot. 32886, costituita dagli atti :

- Libretto delle misure n. 2;
- Lista n. 3;
- Oneri Sicurezza SAL 2;
- Registro di contabilità n. 2;
- Sommario Registro di contabilità n. 2;
- Stato avanzamento lavori n. 2;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N.1;

dell' importo netto di € 393'629,74 oltre iva del 22%;

Richiamata la propria determinazione n. 150 del 16.11.2024, reg. Gen. n. 1730, con la quale si è provveduto, tra le altre

cose, al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), delle competenze maturate - SAL n. 2 -, ovvero al pagamento della fattura 27 del 18.10.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 21.10.2024, prot. 33355, dell'importo pari ad € 170.719,56, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 37.558,30, per un totale di € 208.277,86;

Vista la comunicazione della ditta Palazzo Costruzioni SRL in data 23.05.2025, ns. prot. 17176, con la quale comunicava la ultimazione dei lavori;

Preso atto che in data 03/06/2025 è stata accertata l'ultimazione sostanziale dei lavori, come risulta dal relativo certificato acquista in data 05.06.2025, prot. 18451, e quindi con un ritardo pari a giorni 180 (centootanta) rispetto al termine ultimo per l'ultimazione delle opere, ad eccezione di alcune lavorazioni e/o opere complementari che non influivano sull'uso e sulla funzionalità dei lavori e sostanzialmente afferenti aspetti di dettaglio;

Viste le comunicazioni, i verbali e provvedimenti emessi nel corso dei lavori, agli atti;

Visto il **Certificato di ultimazione sostanziale dei lavori**, acquisito in data 05.06.2025, ns. prot. n. 18451, ed in data 06.11.2025, prot. 35688, con il quale il Direttore dei Lavori, ing. Alberto Galli, **CERTIFICA**, che i lavori in oggetto sono stati ultimati sostanzialmente il giorno 23 maggio 2025, in ritardo rispetto al termine ultimo per l'ultimazione delle opere, di giorni 180, ad eccezione di alcune lavorazioni e/o opere complementari che non influiscono sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;

Vista la documentazione tecnica – contabile, SAL n. 3, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, in data 27.08.2025, prot. 27709, costituita dagli atti :

- Libretto delle misure n. 3;
- Lista n. 4;
- Lista n. 5;
- Lista n. 6;
- Oneri Sicurezza SAL 3;
- Registro di contabilità n. 3;
- Sommario Registro di contabilità n. 3;
- Stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 30.06.2025;

dell'importo lordo di € 663.834,31, compresi i lavori in economia, oltre € 19.295,49 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 1°, 2° e 3° sal, oltre iva del 22%; al netto del ribasso sui lavori a misura e sui lavori in economia pari ad € 554.850,46;

Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori complementari inviata dalla ditta Palazzo Costruzioni SRL, acquisita in data 14.10.2025, ns. prot. 33078;

Visto il Verbale di Accertamento acquisito in data 14.11.2025, prot. 36571, con il quale il Direttore dei Lavori accerta, in data 03/11/2025, che l'Impresa appaltatrice aveva proceduto ad eseguire gli apprestamenti di sponda complementari di cui al verbale di constatazione in data 14 luglio 2025 nonché, per il complesso dei lavori, la loro conformità rispetto alle previsioni progettuali e la loro funzionalità;

Preso atto che i lavori non sono stati riconsegnati entro i termini contrattuali, tenuto conto anche delle proroghe e sospensioni;

Richiamato il Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della terza rata di € 75.050,74 a firma del Rup datato 15.11.2025, prot. 36596;

Richiamata la nota del RUP del 27.11.2025, prot. 38039, con la quale si accerta dalla documentazione agli atti e dal certificato di ultimazione sostanziale dei lavori un ritardo sulla riconsegna dei lavori entro i termini contrattuali, disponendo ai sensi dell'art. 18 comma 1 del CSdA la relativa penale e comunicati gli adempimenti in merito;

Richiamate :

- ✓ la richiesta di disapplicazione delle penali avanzata dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS acquisita in data 30.06.2025, ns. prot. 25209;

- ✓ la nota di riscontro a firma del RUP del 08.08.2025, prot. 26314;
- ✓ la nota di riscontro alla nota a firma del RUP del 08.08.2025, prot. 26314, acquisita in data 14.10.2025, prot. 34327, con la quale l'impresa appaltatrice ribadisce la richiesta di disapplicazione-riduzione equitativa delle penali applicate;

Richiamata la disciplina contenuta nell'articolo 26 del Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), che ha introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, è stata prorogata, da ultimo, dalla Legge di Bilancio 2025, per consentire l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici anche per l'anno 2025, sebbene con alcune modifiche rispetto alla sua versione originale;

Considerato che :

- per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, è stata rideterminata nella misura dell'80%;
- che, in relazione a ciò, anche per il presente appalto, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento dei lavori, sono stati predisposti altrettanti stati d'avanzamento "straordinari" applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 del precitato articolo 26;
- che, tutte le valutazioni per i SAL straordinari hanno fatto, quindi, riferimento ai prezzi di offerta (ribasso del 19,324 % sui prezzi unitari posti a base di gara e riferiti al Prezzario Opere Edili della Regione Abruzzo 2022);
- che la valutazione di cui sopra ha consentito di determinare i seguenti importi, a cui va aggiunta l'IVA:

✓ S.A.L. Straordinario n° 1	€ 1.268,42
✓ S.A.L. Straordinario n° 2	€ 3.514,21
✓ S.A.L. Straordinario n° 3	€ 8.845,73
✓ <u>S.A.L. Straordinario n° 4</u>	<u>€ 40,42</u>
Sommano	€ 13.668,78
- i relativi certificati di pagamento n. 1 BIS – 2 BIS – 3 BIS – 4 BIS, aventi importi corrispondenti a quelli dei corrispondenti S.A.L. Straordinari e un totale, pertanto, pari a € 13.668,78, sono stati emessi in data 15/12/2025 e trasmessi dal Responsabile del Procedimento all'Impresa appaltatrice con nota Prot. 39670 in pari data, unitamente agli stati d'avanzamento straordinari;

Richiamate :

- 📁 la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 06.11.2025, ns. prot. 35688, costituita da :
 - ✓ Verbale ultimazione sostanziale dei lavori;
 - ✓ SAL Straordinari n.1, n.2 e n.3;
 - ✓ Relazione/Parere del D.L. sulla richiesta di disapplicazione della penale formulata dall'Impresa Palazzo Costruzioni SRLS;
- 📁 la relazione del Direttore dei Lavori ing. Alberto Galli sulle somme per l'adeguamento dei prezzi, stati di avanzamento lavori n.1, n.2 e n.3 acquisita in data 24.11.2025, prot. 37537, con la quale si riportano gli adeguamenti dei prezzi relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL, sotto la responsabilità dello stesso, e gli allegati prospetti tabellari di calcolo;
- 📁 la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, acquisita in data 28.11.2025, ns. prot. 38119, costituita dagli atti :
 - Libretto delle misure n. 4;
 - Lista n. 7;
 - Registro di contabilità n. 4;
 - Stato finale dei lavori di cui il quadro riepilogativo è stato rimodulato con l'applicazione della penale accertata e disposta dal RUP, **dell'importo finale pari ad € 556.651,65,** firmata successivamente dall'impresa appaltatrice;
- 📁 la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, acquisita in data 15.12.2025, ns. prot. 39634, costituita dagli atti :
 - Relazione del Direttore dei Lavori;
 - Stato Finale Straordinario;
 - Sommario Registro di Contabilità n.4;
 - documentazione allegata costituita da 21 allegati;

- ✚ la nota del RUP del 15.12.2025, prot. 39670, con la quale vengono inviati i certificati di pagamento straordinari (Rata n. 1 bis, n.2 bis, n.3 bis e n. 4 bis) e comunicati adempimenti in merito;
- ✚ la nota del 18 dicembre 2025, ns. prot. 40086, con la quale la ditta Palazzo Costruzioni Srls rinnova la richiesta di disapplicazione delle penali, riferisce ulteriori osservazioni e contestazioni alle penali applicate;
- ✚ la relazione della DL, in riscontro alla richiesta del RUP, sull'acquisizione di ulteriori informazioni, acquisita in data 13.01.2026, prot. 1063;
- ✚ la relazione di riesame delle penali applicate, a seguito delle informazioni acquisite dalla DL, datata 16.01.2026, prot. 1680 e la nota di riscontro alla PEC prot. 40086/2025, prot. 1687 del 16.01.2026, con la quale viene accolta parzialmente la richiesta di disapplicazione della penale ed in considerazione di quanto esposto viene rimodulato il quadro riepilogativo dello stato finale dei lavori, comportante una lieve variazione, ovvero si evidenzia un debito dell'impresa appaltatrice (importo a meno) e quindi di conseguenza un diverso credito finale dell'impresa, su quanto dovuto per i relativi SAL Straordinari - Rate n. 1 bis, n.2 bis, n.3 bis e n. 4 bis – (€ 13.668,78 - € 3.775,70);
- ✚ il nuovo Certificato di pagamento n.3, rideterminato in considerazione di quanto sopra esposto e rimodulato a seguito del riesame della penale del 16.01.2026, prot. 1680, emesso in data 16 gennaio 2026 prot. 1683, dell'importo di € 92.692,28, oltre iva, che annulla e sostituisce il precedente CP n. 3 del 15.11.2025, prot. 36596;

Dato atto che, il quadro riepilogativo dello stato finale dei lavori, in considerazione di quanto sopra, viene a rideterminarsi come segue:

TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 556.651,65
A DETRARRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
ANTICIPAZIONE	€ - 117.889,29
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato n. 1 in data 21/02/2024	€ - 142.216,08
Certificato n. 2 in data 17/10/2024	€ - 170.719,56
Certificato n. 3 in data 16/01/2026	€ - 92.692,28
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ - 405.627,92
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ - 523.517,21
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 33.134,44
A detrarre penale	€ - 36.910,14
RISULTA IL DEBITO DELL'IMPRESA	€ - 3.775,70

Vista la documentazione tecnica-contabile, acquisita dalla ditta Palazzo Costruzioni Srls, in data 06.02.2026, prot. 4629, relativa allo stato finale dei lavori e in data 20.02.2026, prot. 6377, relativa all'adeguamento dei prezzi SAL 1, 2, 3 e 4, Straordinari;

Richiamata la determinazione n. 134 del 2 dicembre 2025, Reg. Gen. n. 1873, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a

1. *Prendere atto ed approvare la relazione del Direttore dei Lavori ing. Alberto Galli sulle somme per l'adeguamento dei prezzi, stati di avanzamento lavori n.1, n.2 e n.3 acquisita in data 24.11.2025, prot. 37537, con la quale si riportano gli adeguamenti dei prezzi relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, dal DL, e gli allegati prospetti tabellari di calcolo;*
2. *Dare atto che l'importo compensativo complessivo relativo ai SAL n.1, n.2, e n.3 è pari ad € 13.628,36 oltre iva del 22% e quindi complessivamente € 16.626,60;*
3. *Dare atto che predetta spesa per l'adeguamento dei prezzi pari ad € 16.626,60, trova copertura finanziaria con le economie derivanti dal ribasso d'asta, previste nel q.e. dell'opera in parola, somme che trovano copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio;*

4. *Sub Impegnare la somma complessiva di € 16.626,60, per l'adeguamento dei prezzi sopra descritto a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS al Capitolo 2424, impegno 786, sub 11;*

Richiamata la determinazione n. 147 del 31 dicembre 2025, Reg. Gen. n. 2095, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad :

1. *Prendere atto dello Stato Finale redatto dal direttore dei lavori ing. Alberto Galli in data 28.11.2025, acquisito in data 28.11.2025, ns. prot. 38119, dell'importo complessivo di € 556.651,65;*
2. *Prendere atto della Relazione del Direttore dei Lavori sui lavori a base d'appalto ed allegati, tra cui lo Stato Finale Straordinario, documentazione acquisita in data 15.12.2025, ns. prot. 39634, dalla quale si evidenziano gli adeguamenti dei prezzi relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL, e corrispondente ad un importo compensativo complessivo, relativo allo Stato Finale, pari ad € 40,42 oltre iva del 22% e quindi complessivamente € 49,31;*
3. *Dare atto che predetta spesa per l'adeguamento dei prezzi pari ad € 49,31, trova copertura finanziaria con le economie derivanti dal ribasso d'asta, previste nel q.e. dell'opera in parola, somme che trovano copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio;*
4. *Sub Impegnare la somma complessiva di € 49,31, per l'adeguamento dei prezzi sopra descritto a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, al Capitolo 2424 impegno 786, sub 12;*

Richiamata la propria determina n. 12 del 23.02.2026, Reg. Gen. n. 284, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto a/ad :

1) Approvare :

- a) *la documentazione tecnica – contabile, SAL n. 3, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 27.08.2025, prot. 27709, costituita dagli atti :*
 - *Libretto delle misure n. 3;*
 - *Lista n. 4;*
 - *Lista n. 5;*
 - *Lista n. 6;*
 - *Oneri Sicurezza SAL 3;*
 - *Registro di contabilità n. 3;*
 - *Sommario Registro di contabilità n. 3;*
 - *Stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 30.06.2025;**dell'importo di € 663.834,31, compresi i lavori in economia, oltre € 19.295,49 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 1°, 2° e 3° sal, oltre iva del 22%; al netto del ribasso sui lavori a misura e sui lavori in economia pari ad € 554.850,46;*
- b) *la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori relativa ai SAL Straordinari n.1, n.2 e n.3, acquisita in data 06.11.2025, prot. 35688 e prot. 6377/2026;*
- c) *la nota del RUP del 27.11.2025, prot. 38039, con la quale si accerta dalla documentazione agli atti e dal certificato di ultimazione sostanziale dei lavori un ritardo sulla riconsegna dei lavori entro i termini contrattuali, disponendo ai sensi dell'art. 18 comma 1 del CSdA la relativa penale e comunicati gli adempimenti in merito;*
- d) *la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 28.11.2025, ns. prot. 38119, costituita dagli atti :*
 - *Libretto delle misure n. 4;*
 - *Lista n. 7;*
 - *Registro di contabilità n. 4;*
 - *Stato finale dei lavori – con l'applicazione della penale accertata e disposta dal RUP, dell'importo finale pari ad € 556.651,65, firmata successivamente dall'impresa appaltatrice, prot. 4629/2026;*
- e) *la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 15.12.2025, ns. prot. 39634, costituita dagli atti :*
 - *Relazione del Direttore dei Lavori;*
 - *Stato Finale Straordinario;*
 - *Sommario Registro di Contabilità n.4*
 - *la documentazione allegata costituita da 21 allegati;*

2) Approvare :

- ✓ la nota del RUP del 27.11.2025, prot. 38039, con la quale si accerta dalla documentazione agli atti e dal certificato di ultimazione sostanziale dei lavori un ritardo sulla riconsegna dei lavori, disponendo ai sensi dell'art. 18 comma 1 del CSdA la relativa penale, pari ad € ;
- ✓ la relazione del Direttore dei Lavori ing. Alberto Galli sulle somme per l'adeguamento dei prezzi, stati di avanzamento lavori n.1, n.2 e n.3 acquisita in data 24.11.2025, prot. 37537, con la quale si riportano gli adeguamenti dei prezzi relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, dal DL, sotto la responsabilità dello stesso e gli allegati prospetti tabellari di calcolo;
- ✓ la relazione di riesame delle penali applicate, a seguito di ulteriori informazioni acquisite dalla DL, datata 16.01.2026, prot. 1680 e la nota di riscontro alla PEC prot. 40086/2025, prot. 1687 del 16.01.2026, con la quale viene accolta parzialmente la richiesta di disapplicazione della penale ed in considerazione di quanto esposto viene rimodulato il quadro riepilogativo dello stato finale dei lavori, come segue :

TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 556.651,65
A DETRARRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
ANTICIPAZIONE	€ - 117.889,29
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato n. 1 in data 21/02/2024	€ - 142.216,08
Certificato n. 2 in data 17/10/2024	€ - 170.719,56
Certificato n. 3 in data 16/01/2026	€ - 92.692,28
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ - 405.627,92
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ - 523.517,21
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 33.134,44
A detrarre penale	€ - 36.910,14
RISULTA IL DEBITO DELL'IMPRESA	€ - 3.775,70

- 3) Dare atto che il quadro riepilogativo dello stato finale dei lavori, evidenzia un debito dell' Impresa appaltatrice e di conseguenza, quindi, un diverso credito finale, su quanto dovuto per i relativi SAL Straordinari (Rata n. 1 bis, n.2 bis, n.3 bis e n. 4 bis), € 13.668,78 - € 3.775,70;
- 4) Approvare il Certificato di pagamento n. 3 emesso in data 16 gennaio 2026 prot. 1683, dell'importo di € 92.692,28, oltre iva, pari ad € 20.392,30 e quindi complessivamente € 113.084,58, che annulla e sostituisce il precedente CP n. 3 del 15.11.2025, prot. 36596;
- 5) Procedere al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), di un acconto delle competenze maturate - SAL n. 3 -, corrispondente all' attuale disponibilità finanziaria, pari ad € 52.405,51, rinviando il pagamento del saldo della fattura in parola, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore e quindi liquidare e pagare un acconto della fattura 1 del 22.01.2026 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 22.01.2026, prot. 2496 dell'importo pari ad € 92.692,28, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 20.392,30, per un totale di € 113.084,58, relativa lo SAL n.3 dei lavori in parola, **fino all' importo massimo di € 52.405,51, ovvero € 42.955,33 oltre IVA 22% come per legge pari ad € 9.450,17, per un totale di € 52.405,50;**
- 6) Provvedere con successivo atto al pagamento del saldo della fattura 1 del 22.01.2026, acquisita in data 22.01.2026, prt. 2496, emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;

Richiamato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e firmato digitalmente dal Direttore dei Lavori dell'opera in parola acquisito in data 11 febbraio 2026, al protocollo dell'Ente n. 5173, con la quale il medesimo, **ACCERTATO**, tra le altre cose, che

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori;
- che lo stato finale è stato redatto da Direttore dei Lavori in data 28/11/2025 ed importa complessivamente € 556.651,65;
- che, il quadro riepilogativo dello stato finale dei lavori, in considerazione di quanto sopra descritto, viene a rideterminarsi come segue:
- TOTALE NETTO DEI LAVORI € 556.651,65
A DETRARRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:
ANTICIPAZIONE € - 117.889,29

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

Certificato n. 1 in data 21/02/2024	€ - 142.216,08
Certificato n. 2 in data 17/10/2024	€ - 170.719,56
Certificato n. 3 in data 16/01/2026	€ - 92.692,28
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ - 405.627,92
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ - 523.517,21

RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 33.134,44
A detrarre penale	€ - 36.910,14
RISULTA IL DEBITO DELL'IMPRESA	€ - 3.775,70

- che, conseguentemente, dall'importo complessivo dei certificati di pagamento straordinari, trasmessi dal Responsabile del Procedimento all'Impresa Appaltatrice con nota n. 39670 di Prot. in data 15/12/2025 e pari a € 13.668,78, deve essere detratto il debito ricalcolato pari a € 3.775,70 e pertanto la somma compensativa da corrispondere all'Impresa PALAZZO COSTRUZIONI SRLS risulta pari a € 9.893,08 oltre IVA, come riportato nella nota Prot. 2040 in data 20/01/2026 a firma del Responsabile del Procedimento;
- che la somma autorizzata con contratto n° 1576 di REP. in data 21/07/2023 era di € 589.446,49;
- che l'Impresa ha firmato i registri di contabilità e lo stato finale senza riserve né domande per maggiori compensi;

CERTIFICA che i lavori a base d'appalto, così come risultanti dalla contabilità, sono da ritenersi regolarmente eseguiti e che il residuo credito di € 9.893,08 può essere corrisposto all'Impresa fatte salve la superiore approvazione del presente atto, le risultanze relative alla pubblicazione degli avvisi ai creditori e la certificazione della regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice e dell'Impresa subappaltatrice ai fini assicurativi e previdenziali;

Richiamate :

- la RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA/COMUNICAZIONE FINE LAVORI (L. n.1086 del 5/11/1971, art.6 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.65 e art. 67 co. 5) redatta dal Direttore dei Lavori ing. Alberto Galli, depositata con prot. 290328 del 10.07.2025 sulla piattaforma MUDE del Servizio del Genio Civile di Teramo (TE);
- il CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO (L. n.1086 del 05/11/1971, art.7 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.67) trasmesso dal Collaudatore delle strutture, ing. Manuele TIBERII, in data 11.08.2025, prot. 26396, con la quale CERTIFICA
 - che le opere sono collaudabili per l'uso in base al quale sono state progettate e realizzate, ai sensi delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" approvate con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 17/01/2018;
 - la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in particolare alle NTC 2018, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, e COLLAUDA le opere in oggetto, ai sensi delle leggi n. 64 del 2 febbraio 1974 e n. 1086 del 5 novembre 1971, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018;
- la ricevuta telematica di trasmissione del collaudo inviata dalla Regione Abruzzo Genio Civile, acquisita in data 11.08.2025, prot. 26443, con la quale si attesta l'avvenuta protocollazione sulla piattaforma MUDE-RA (art. 12 comma 11, Reg. 17/08/2023) del Collaudo da parte del Collaudatore, ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01 e dell'art. 12, co. 5 e 6 del Reg. 17/08/2023, e costituisce l'attestazione di avvenuto deposito. Il protocollo di deposito del certificato di collaudo è PROT. 332717 del 11/08/2025. N. Pratica: 5728/2022-MUDCOM.

Vista la documentazione tutta depositata presso l'ufficio regionale Genio Civile inerente l'intervento di nuova costruzione in parola, acquisita dal predetto professionista, prot. 7953/2026, agli atti;

Richiamata la propria determina n. 23 del 12 marzo 2026, Reg. Gen. n. 396, con la quale si è proceduto, tra le altre cose, a/ad :

1. Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e firmato digitalmente dal Direttore dei Lavori dell'opera in parola acquisito in data 11.02.2026, al protocollo dell'Ente n. 5173, con il quale il medesimo, **ACCERTATO**, tra le altre cose, che :
 - che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori;

Determinazione Reg.Gen. N.923 del 23-06-2026

- che lo stato finale è stato redatto da Direttore dei Lavori in data 28/11/2025 ed importa complessivamente € 556.651,65;
- che, il quadro riepilogativo dello stato finale dei lavori, in considerazione di quanto sopra descritto, viene a rideterminarsi come segue:

TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 556.651,65
-------------------------	--------------

A DETRARRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

ANTICIPAZIONE	€ - 117.889,29
---------------	----------------

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

Certificato n. 1 in data 21/02/2024	€ - 142.216,08
-------------------------------------	----------------

Certificato n. 2 in data 17/10/2024	€ - 170.719,56
-------------------------------------	----------------

Certificato n. 3 in data 16/01/2026	€ - 92.692,28
-------------------------------------	---------------

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ - 405.627,92
----------------------------------	----------------

SOMMANO LE DETRAZIONI	€ - 523.517,21
-----------------------	----------------

RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 33.134,44
---------------------------------	-------------

A detrarre penale	€ - 36.910,14
-------------------	---------------

RISULTA IL DEBITO DELL'IMPRESA	€ - 3.775,70
--------------------------------	--------------

- che, conseguentemente, dall'importo complessivo dei certificati di pagamento straordinari, trasmessi dal Responsabile del Procedimento all'Impresa Appaltatrice con nota n. 39670 di Prot. in data 15/12/2025 e pari a € 13.668,78, deve essere detratto il debito ricalcolato pari a € 3.775,70 e pertanto la somma compensativa da corrispondere all'Impresa PALAZZO COSTRUZIONI SRLS risulta pari a € 9.893,08 oltre IVA, come riportato nella nota Prot. 2040 in data 20/01/2026 a firma del Responsabile del Procedimento;
- che la somma autorizzata con contratto n° 1576 di REP. in data 21/07/2023 era di € 589.446,49;
- che l'Impresa ha firmato i registri di contabilità e lo stato finale senza riserve né domande per maggiori compensi;

CERTIFICA che i lavori a base d'appalto, così come risultanti dalla contabilità, sono da ritenersi regolarmente eseguiti e che il residuo credito di € 9.893,08 può essere corrisposto all'Impresa fatte salve la superiore approvazione del presente atto, le risultanze relative alla pubblicazione degli avvisi ai creditori e la certificazione della regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice e dell'Impresa subappaltatrice ai fini assicurativi e previdenziali;

2. Prendere atto che il predetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato firmato dalla ditta Palazzo Costruzioni SRLS ed acquisito in data 20.02.2026, prot. 6376;
3. Accertare il minor importo dei lavori eseguiti pari ad € 32.794,84 oltre iva e quindi complessivamente € 40.009,70 rispetto all'importo contrattuale e rilevata pertanto al capitolo 2424, impegno 786 sub 6, una economia come sopra indicata;
4. Dare atto che attualmente la disponibilità finanziaria, assegnata all'opera in parola, tenuto conto del contributo ricevuto pari ad € 647.415,29 e dei pagamenti effettuati, è **pari a zero** e ritenuto quindi dover procedere alla sola liquidazione a favore della società Palazzo Costruzioni Srls, del credito calcolato e pari ad € 9.893,08, oltre iva e quindi complessivamente € 12.069,56, **rinviano il pagamento della somma dovuta**, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore e fatto salvo il buon esito da parte degli Enti previdenziali ed assistenziali;
5. Procedere **alla liquidazione** a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), del credito a saldo dell'importo di € 9.893,08 oltre IVA, pari ad € 2.176,48 e quindi complessivamente € 12.069,56, **rinviano il pagamento** della fattura 2 del 22.01.2026 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 22.01.2026, prot. 2497 dell'importo pari ad € 9.893,08, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 2.176,48, per un totale di € 12.069,56, a saldo delle competenze relative ai pagamenti dei certificati C.P.N.1BIS DI 1.268,42 OLTRE IVA; C.P.N.2 BIS DI € 3.514,21 OLTRE IVA; C.P.N.3 BIS DI € 8.845,73

- OLTRE IVA; C.P. N.4 BIS DI € 40,42 OLTRE IVA A DETRARRE € 3.775,70 come risulta dal quadro riepilogativo finale lavori prot.1687 del 16.01.2026, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore e fatto salvo il buon esito da parte degli Enti previdenziali ed assistenziali;
6. Precisare che il pagamento a saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del codice civile e dall'art. 229 del DPR n° 207 del 05.10.2010;
 7. Svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta, che ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti, ha costituito polizza fideiussoria n. 1329428926, emessa da HDI Assicurazioni Spa Agenzia 1329/A6439, Perugia Genna – 1329, in data 14.06.2023, per un importo di euro 45.562,00 (euroquarantacinquemilacinquecentosassantadue/00);
 8. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02.03.2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
 9. Dare atto che all'opera denominata : CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. EX PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;
 10. Dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9473387642;

Richiamata le proprie determine :

- n. 42 del 06.05.2026, Reg. Gen. n. 674, con la quale si è provveduto al pagamento a saldo delle competenze professionali al professionista arch. Paolo Crocetti per le attività affidate e svolte relative alle procedure espropriative occorse ;
- n. 43 del 06.05.2026, Reg. Gen. n.675, con la quale si è provveduto al pagamento a saldo delle competenze professionali al professionista ing. Manuele Tiberii per le attività affidate e svolte relative alla nomina di Collaudatore in corso d'opera e finale delle strutture eseguite;
- n. 45 del 12.05.2026, Reg. Gen. n. 696, con la quale si è provveduto al pagamento a saldo delle competenze professionali alla società SGI, studio Galli Ingegneria Srl, per le attività affidate e svolte relative alla progettazione – adeguamento del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento in parola;
- n. 46 del 14.05.2026, Reg. Gen. n. 713, con la quale si è provveduto al pagamento a saldo delle competenze maturate a favore della ditta aggiudicataria ed affidataria dei lavori in parola, società Palazzo Costruzioni Srls ;

Visto il REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE approvato con delibera di Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2020, applicabile per questa procedura di appalto, in considerazione della data di effettivo inizio delle attività tecnico amministrative, antecedenti alla data di approvazione del vigente regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 così come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 (correttivo appalti) approvato con delibera di giunta comunale n. 125 del 10/04/2025;

Richiamata la propria determina n. 141 del 28.10.2022, Reg. generale n. 1586, con la quale si è provveduto, in merito all'opera denominata : Contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall'art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO (INTERVENTO T7) CUP: G74H20000670001. EX PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, tra le altre cose, a/ad :

- 1. Procedere**, per lo svolgimento delle attività di affidamento e di esecuzione dell'opera in parola, alla costituzione di un Gruppo di Lavoro ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale per gli incentivi per funzioni tecniche approvato con delibera di Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2020, formato dal personale dipendente del Settore n. 7 e dal personale della CUC Val Vibrata (esclusivamente per la fase di affidamento dei lavori) di seguito riportato:

FASI DEL PROCEDIMENTO	ATTIVITA' SPECIFICA	QUOTA	PERSONALE COINVOLTO	RIPARTIZIONE	NOME DIPENDENTE
Fase di programmazione	Programmazione dell'opera	2,5%	Responsabile del procedimento	2,5%	Matricola 152
Fase di verifica	Verifica della progettazione	8%	Responsabile del procedimento	8%	Matricola 152
		8% (si ritiene di non procedere al calcolo in quanto la verifica è eseguita con l'assistenza di un professionista esterno)	Verificatore progettazione	8% (si ritiene di non procedere al calcolo in quanto la verifica è eseguita con l'assistenza di un professionista esterno)	
Fase di affidamento	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito, disciplinare), Servizio Appalti	15%	Responsabile del Procedimento	11,25%	Matricola 152
			Responsabile CUC 25% di 15%	3,75%	Responsabile CUC L.C.
		7%	Collaboratori tecnici	1,85%	Matricola 431
				1,50%	Matricola 288
				1,50%	Matricola 425
			Collaboratori amministrativi	0,40%	Matricola 228
			Responsabile CUC 25% di 7%	1,75%	Responsabile CUC L.C.
Fase di esecuzione	Attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici e rendicontazione	15%	Responsabile del procedimento	15%	Matricola 152
		5%	Collaboratori tecnici	1,50%	Matricola 431
				1,25%	Matricola 288
				1,25%	Matricola 425
		Collaboratori amministrativi	1,00%	Matricola 228	
TOTALE		52.5%			

- 2. Dare atto** che eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro saranno apportate con successiva determinazione nelle modalità riportate nell'art. 6, comma 5 del Regolamento;
- 3. Dare atto** che la liquidazione degli incentivi avverrà subordinatamente alla preventiva verifica dell'effettivo svolgimento delle singole attività fermo restando quanto disciplinato dall'art. 30 del Regolamento;
- 4. Dare atto** che l'importo delle risorse finanziarie del fondo incentivi, per l'opera in parola, risulta quantificato in € 14.492,85 di cui:
- € 11.594,28 pari all' 80% per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, in base alle funzioni affidate per una percentuale del 52,5%, pari ad € 6.087,00, tra i componenti il Gruppo di Lavoro, ai sensi del 3 comma dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;
 - € 2.898,57 pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo, destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni ecc.; in considerazione della tipologia del finanziamento non si procedere alla ripartizione della quota del fondo;

come meglio riepilogato nella seguente tabella:

IMPORTO TOTALE FONDO INCENTIVI		€ 14.492,85
A	20% ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI ECC.	€ 2.898,57
B	80% FUNZIONI TECNICHE	€ 11.594,28
C	52,5% di B IMPORTO DA RIPARTIRE TRA I COMPONENTI DEL GRUPPO	€ 6.087,00

D	TOTALE DA IMPEGNARE (C)	€ 6.087,00
----------	--------------------------------	-------------------

- 5. Dare atto** che gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per l'intervento in parola, ai sensi del comma 5-bis dell'art.113 del decreto legislativo 50/2016 e inseriti nel quadro economico di spesa del progetto;
- 6. Sub Impegnare** la somma complessiva di € 6.087,00, per il fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		788		C	€ 6.087,00
TOTALE							€ 6.087,00

- 7. Dare atto** che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e la somma necessaria si trova all'interno del Q. E. del progetto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante, somme allocate in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio, risorse finanziarie confluite tra quelle previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR;
- 8. Dare atto** che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;
- 9. Dare atto** che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;

Visto il REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE approvato con delibera di Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2020, applicabile per questa procedura di appalto, in considerazione della data di effettivo inizio delle attività tecnico amministrative, antecedenti alla data di approvazione del vigente regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 così come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 (correttivo appalti) approvato con delibera di giunta comunale n. 125 del 10/04/2025;

Considerato che nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera in parola, è prevista la spesa per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, di importo pari ad € 14.492,85;

Acclarato che per la liquidazione degli incentivi è fondamentale l'avvenuto svolgimento delle attività previste dalla norma e suscettibili di incentivazione e quindi è possibile procedere alla liquidazione degli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro. Ai fini della corresponsione dell'incentivo, appare irrilevante l'individuazione, in un esatto momento temporale, del gruppo di lavoro deputato allo svolgimento delle attività incentivabili e quindi prevale l'elemento dell'effettivo svolgimento delle attività incentivabili previste dal comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016;

(come rilevato in passato dalla Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 21/2022/PAR), “ove anche la nomina formale, tra i soggetti normativamente indicati come possibili percettori dell'incentivo, dei relativi destinatari avvenga in ritardo rispetto all'avvio della procedura di gara, ciò che rileva, ai fini della legittima erogazione, è l'accertamento dell'effettivo svolgimento di quelle specifiche prestazioni”) –

(Nel fornire riscontro (con [deliberazione n. 53/2023/PAR](#)) ad una serie di quesiti in merito alle corrette modalità di costituzione e distribuzione del fondo per gli incentivi tecnici previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ha precisato che la formalizzazione del gruppo di lavoro prima dello svolgimento delle attività/fasi oggetto di incentivo non costituisce presupposto di legittimità per l'erogazione dello stesso)

Preso atto che l'incentivo come sopra calcolato trova copertura finanziaria con la somme prevista all'interno del quadro economico del progetto in parola – voce Incentivo - art. 113 D.Lvo n° 50 del 18/04/2016 - € 14.492,85, ai sensi del comma 5-bis dell'art.113 del decreto legislativo 50/2016;

Preso atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e la somma necessaria si trova all'interno del Q. E. del progetto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante, somme allocate in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio, risorse finanziarie confluite tra quelle previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02.03.2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell’Interno;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in parola è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo, il quale ha svolto i seguenti compiti di:

- Responsabile del procedimento per la fase di programmazione, verifica, affidamento ed esecuzione dell’opera;
- Verificatore della progettazione (coadiuvato da professionista esterno);

Premesso che:

- l’Ing. Simona Di Domenicantonio, è stata temporaneamente assente dal servizio dal 14.11.2023 al 22.08.2024 e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 28 febbraio 2024 è stata assegnata ad altro settore, ovvero al Settore 6 e quindi non più in servizio presso il settore 7;
- il Geom. Nino Andreani, non è più in servizio presso questo Ente, rassegnando le proprie dimissioni a far data dal 12.11.2023;
- l’Ing. Riccardo Valente, ha prestato la propria attività lavorativa a tempo parziale presso il Settore n. 7 fino al 30.09.2023, giusta determinazione n. 2 del 12.07.2023, Reg. Gen. n. 958;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 28 febbraio 2024, con la quale è stata:

- approvata, a far data dal 01.03.2024, la definitiva dotazione organica e struttura organizzativa dell’Ente che consta di 76 posti in organico secondo la previsione riportata nel prospetto allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvata l’assegnazione delle risorse umane ai settori così come articolati nel documento allegato A);
- approvato il funzionigramma del personale dipendente del Comune di Tortoreto allegato al presente atto sotto la lettera B), che definisce le sfere di competenza di ciascun settore;

Richiamato il predetto allegato A), che dispone, al SETTORE N. 7, le seguenti competenze:

- Lavori Pubblici in esecuzione e/o affidati – Conclusione pratiche espropri – Messa in sicurezza, chiusura discarica e post - gestione della discarica comunale – Coordinamento del servizio di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’assegnazione delle seguenti risorse umane :
 - Di Febo Leo - D - Funzionario Tecnico
 - Nardi Alessandra - D - Funzionario Tecnico
 - Tomassini Paola - D - Funzionario Amministrativo

Preso atto che il Funzionario arch. Alessandra Nardi, non è più in servizio presso questo Ente in quanto vincitrice di mobilità volontaria esterna presso l’Amministrazione Provinciale di Teramo;

Richiamata la nota del 05.07.2024, prot. 21900, con la quale si è comunicato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 04.07.2024, il dipendente geom. Alberto Ronda è stato assegnato al Settore 7, dal 08.07.2024;

Preso atto che il Settore 7 è stato costituito, fino al 31.01.2025, dai seguenti dipendenti:

- Di Febo Leo - D - Funzionario Tecnico - Resp.le di Settore
- Tomassini Paola - D - Funzionario Amministrativo
- Ronda Alberto - C - Assistente Tecnico, geometra

e dal 01.02.2025 dai seguenti dipendenti :

- Di Febo Leo - D - Funzionario Tecnico - Resp.le di Settore
- Ronda Alberto - C - Assistente Tecnico, geometra

Dato atto che il Funzionario arch. Alessandra Nardi non ha partecipato in nessuna attività relativa l’opera in argomento, mentre ha partecipato alle attività tecnico amministrative il geom. Alberto Ronda;

Considerato che le attività procedurali orientate alla chiusura amministrativa e tecnica, relative l’opera in parola, sono terminate, per cui può procedersi alla liquidazione e pagamento degli incentivi per le funzioni tecniche spettanti ai soggetti facenti parte del gruppo di lavoro ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento Comunale per gli incentivi per funzioni tecniche approvato con delibera di Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2020, che hanno collaborato alle attività in parola;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, ha provveduto alla redazione della tabella contenente la ripartizione dell'80% del fondo per gli incentivi funzioni tecniche all'interno del gruppo di lavoro, rimodulato nel rispetto delle effettive presenze del personale e dell'attività svolta, la percentuale realizzata, il periodo del personale coinvolto e le vari ripartizioni del personale, di seguito riportata :

RIPARTIZIONE DELL'80% DEL FONDO PER GLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

FASI DEL PROCEDIMENTO	ATTIVITA' SPECIFICA	QUOTA	PERSONALE COINVOLTO	Attività svolte	RIPARTIZIONE	NOME DIPENDENTE	Periodo personale coinvolto
Fase di programmazione	Programmazione dell'opera	2,5%	Responsabile del Procedimento		2,5 %	Matricola 152	Sempre presente
Fase di verifica	Verifica della progettazione	8%	Responsabile del Procedimento		8 %	Matricola 152	
		8% (si ritiene di non procedere al calcolo in quanto la verifica è eseguita con l'assistenza di professionista esterno)	Verificatore progettazione		8% (si ritiene di non procedere al calcolo in quanto la verifica è eseguita con l'assistenza di un professionista esterno)	Matricola 152	
					10,5 %		
Fase di affidamento Dal 22.11.2021	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito, disciplinare), Servizio Appalti	15%	Responsabile del Procedimento		11,25 %	Matricola 152	Sempre presente
			Resp.le CUC - 25% di 15%		3,75 %	L. C.	
		7%	Collaboratori tecnici		1,85 %	Matricola 431	dal 11.10.2021 al 14.11.2023
					1,50 %	Matricola 288	fino al 12.11.2023
					1,50 %	Matricola 425	Dal 26.07.2021 al 30.09.2023
			Collaboratori amministrativi		0,40%	Matricola 228	fino al 31.01.2025
			Resp.le CUC - 25 % di 7 %		1,75 %	L .C.	
				22 %			
Fase di esecuzione	Attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici e rendicontazione	15%	Responsabile del procedimento		15 %	Matricola 152	Sempre presente
5%		Collaboratori tecnici	Attività tecnico ammin.ve delle procedure di esecuzione	0,07 %	Matricola 431	dal 11.10.2021 al 14.11.2023	
0.67 % Si ritiene di non applicare l'intera percentuale				0,10 %	Matricola 288	fino al 12.11.2023	
				0,05 %	Matricola 425	dal	

		tenuto conto che le attività di collaborazione non sono state svolte per tutta la durata dell'esecuzione		Attività propedeutiche alla consegna – acquisizione aree			26.07.2021 al 30.09.2023
				Attività conclusive tecnico ammin.ve	0,25 %	Matricola 184	dal 08.07.2024
			Collaboratori amministrativi	Attività amministrative	0,20 %	Matricola 228	fino al 31.01.2025
					15,67 %		
TOTALE					48,17 %		

al dipendente Matricola 431	1,85	€ 214,49
al dipendente Matricola 288	1,50	€ 173,91
al dipendente Matricola 425	1,50	€ 173,91
al dipendente Matricola 228	0,40	€ 46,38
al dipendente Matricola 431	0,07	€ 8,12
al dipendente Matricola 288	0,10	€ 11,59
al dipendente Matricola 425	0,05	€ 5,80
al dipendente Matricola 184	0,25	€ 28,99
al dipendente Matricola 228	0,20	€ 23,19
Resp.le CUC Val Vibrata – L.C.	3,75	€ 434,79
Resp.le CUC Val Vibrata – L.C.	1,75	€ 202,90
sommano	11,42 %	€ 1.324,07
al dipendente matricola 152	36,75 %	€ 4.260,90
		€ 5.584,97

Acquisita da parte del Responsabile della CUC, la dichiarazione relativa agli obblighi sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, acquisita in data 22.06.2026, prot. 19615, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti delle attività svolte in parola;

Preso atto che la spesa per l’esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e la somma necessaria si trova all’interno del Q. E. del progetto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante, somme allocate in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio, risorse finanziarie confluite tra quelle previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02.03.2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell’Interno;

Identificato Responsabile del Procedimento dell’intervento in parola, l’arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;

Visto il REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE approvato con delibera di Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2020;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora vigente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Determinazione Reg.Gen. N.923 del 23-06-2026

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa :

1. di prendere atto ed approvare, relativamente all'opera denominata CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. EX PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU CUP: G74H20000670001, la tabella contenente la ripartizione dell'80% del fondo per gli incentivi funzioni tecniche all'interno del gruppo di lavoro, l'attività svolta, la percentuale realizzata, il periodo del personale coinvolto e le vari ripartizioni del personale, di cui al Regolamento Comunale per gli incentivi per funzioni tecniche approvato con delibera di Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2020, di seguito riportata :

RIPARTIZIONE DELL'80% DEL FONDO PER GLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

FASI DEL PROCEDIMENTO	ATTIVITA' SPECIFICA	QUOTA	PERSONALE COINVOLTO	Attività svolte	RIPARTIZIONE	NOME DIPENDENTE	Periodo personale coinvolto
Fase di programmazione	Programmazione dell'opera	2,5%	Responsabile del Procedimento		2,5 %	Matricola 152	Sempre presente
Fase di verifica	Verifica della progettazione	8%	Responsabile del Procedimento		8 %	Matricola 152	
		8% (si ritiene di non procedere al calcolo in quanto la verifica è eseguita con l'assistenza di professionista esterno)	Verificatore progettazione		8% (si ritiene di non procedere al calcolo in quanto la verifica è eseguita con l'assistenza di un professionista esterno)	Matricola 152	
					10,5 %		
Fase di affidamento Dal 22.11.2021	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere	15%	Responsabile del Procedimento		11,25 %	Matricola 152	Sempre presente
			Resp.le CUC - 25% di 15%		3,75 %	L. C.	
		7%	Collaboratori tecnici		1,85 %	Matricola 431	dal 11.10.2021 al

al dipendente Matricola 425	1,50	€ 173,91
al dipendente Matricola 228	0,40	€ 46,38
al dipendente Matricola 431	0,07	€ 8,12
al dipendente Matricola 288	0,10	€ 11,59
al dipendente Matricola 425	0,05	€ 5,80
al dipendente Matricola 184	0,25	€ 28,99
al dipendente Matricola 228	0,20	€ 23,19
Resp.le CUC Val Vibrata – L.C.	3,75	€ 434,79
Resp.le CUC Val Vibrata – L.C.	1,75	€ 202,90
sommano	11,42 %	€ 1.324,07
al dipendente matricola 152	36,75 %	€ 4.260,90
	48,17 %	€ 5.584,97

ovvero, complessivamente :

Personale del gruppo di lavoro	Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	
al dipendente Matricola 431	1,92	€ 222,61
al dipendente Matricola 288	1,60	€ 185,50
al dipendente Matricola 425	1,55	€ 179,71
al dipendente Matricola 228	0,60	€ 69,57
al dipendente Matricola 184	0,25	€ 28,99
Resp.le CUC Val Vibrata – L.C.	5,50	€ 637,69
		€ 1.324,07

4. di dare atto che il responsabile della CUC Val Vibrata ha provveduto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al pagamento del compenso incentivante in oggetto, come da documentazione allegata al presente provvedimento, ma sottratta alla pubblicazione per tutela della privacy;
5. di precisare che la quota lorda assegnata a ciascun dipendente è comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'ente;
6. di dare atto che la predetta somma, risulta sub Impegnata, giusta determinazione n. 141 del 28.10.2022, Reg. generale n. 1586, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	13		€ 1.324,07
TOTALE							€ 1.324,07

7. di dare atto che la spesa per il pagamento degli incentivi in parola trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e la somma necessaria si trova all'interno del Q. E. del progetto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante, somme allocate in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio, risorse finanziarie confluite tra quelle previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02.03.2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore 7;
9. di dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
10. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente provvedimento;

Determinazione Reg.Gen. N.923 del 23-06-2026

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo