

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

**“LAVORI PUBBLICI IN ESECUZIONE E/O AFFIDATI – CONCLUSIONE
PROCEDURE ESPROPRIATIVE – MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA E
POST GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE – COORDINAMENTO
DEL SERVIZIO DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”**

Determina di Settore Numero 12 del 23-02-26

Reg. Generale n. 284

Oggetto: CONTRIBUTI PER INTERVENTIRIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO PREVISTI DALL'ART.1 C.139, LEGGE DI BILANCIO N.145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERNENTO T7) - (CUP):G74H20000670001. EX PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP: G74H20000670001, CIG: 9473387642. Approvazione documentazione SAL n. 3 e Stato Finale, provvedimenti, relazioni, note e quadro riepilogativo dello SF. Liquidazione acconto competenze alla ditta Appaltatrice Palazzo Costruzioni Srls e rinvio pagamento a saldo fattura n.1, prot. 2496/2026.

In data **23-02-26**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione Reg.Gen. N.284 del 23-02-2026

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026- (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11/01/2024 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2025-2026" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";

Richiamati :

- l'articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), il quale dispone ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- l'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto disposizioni circa le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo.

Richiamato il Decreto del 23 febbraio 2021 a firma del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e dal Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale vengono elencati nell'allegato 3 dello stesso i comuni alla quale sono assegnati, per l'anno 2021, i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Preso atto che il Comune di Tortoreto è assegnatario dei seguenti contributi :

1. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - Contributo assegnato € 902.000,00
2. **MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO . (INTERVENTO T7) - Contributo assegnato € 956.500,00**
3. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8) - Contributo assegnato € 560.000,00

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 18/03/2021, con la quale è stato adottato il Programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, il programma biennale 2021-2022 acquisti di forniture e servizi;

Preso atto che nell'annualità 2021, del suddetto programma, è prevista l'opera denominata: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7), importo complessivo € 956.500,00, opera riproposta nell'annualità 2022 della Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 15.04.2021, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad :

1. *approvare il progetto definitivo, acquisito dalla Regione Abruzzo, prot. 6190 del 24.02.2021, denominato MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO (INTERVENTO T7), acquisito dalla Regione Abruzzo, redatto dallo Studio SGI Galli Ingegneria S.p.A., con sede in Sarneola di Rubano (PD), società incaricata dal Commissario Delegato in parola, dell'importo complessivo di € 764.265,93 di cui € 516.665,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 247.600,93 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;*
2. *procedere all'aggiornamento del predetto progetto, sia per i succeduti diversi prezzari regionali adottati, sia per le nuove normative tecniche vigenti, procedendo altresì alle acquisizioni delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, ed all'avvio delle procedure di occupazione ed esproprio delle aree interessate dall'intervento in parola;*
3. *procedere ad ogni altro adempimento finalizzato all'esecuzione delle opere in parola;*
4. *dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio;*

5. dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;
6. dare atto che Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il resp.le del settore n. 7, arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria determinazione n. 102 del 08.09.2021, Reg. Gen. N. 1273 con la quale si è provveduti a conferire alla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., mediante affidamento diretto, l'incarico per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCCELLO (INTERVENTO T7);

Richiamate altresì le determinazioni del responsabile del Settore 7 :

- n. 7 del 25/01/2022, Reg. Gen. n. 126, con la quale si è stata incaricata la Geol. Stefania Di Felicianantonio per la redazione del piano delle indagini, e della relazione geologica e modellazione sismica;
- n. 8 del 27/01/2022, Reg. Gen. 143, con la quale è stata incaricata l'impresa Abruzzi Sonda del geom. Franco Di Lorenzo & C. s.a.s. per lo svolgimento di una campagna di indagini geognostica, geotecnica e geofisica.

Preso atto che il predetto contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, dalla legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;

Preso atto che il progetto denominato: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCCELLO (INTERVENTO T7), costituisce, insieme agli altri progetti elencati, INTERVENTI PRIORITARI dell' Ente, ritenuti opere strategiche, necessarie ed indispensabili per la mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale di Tortoreto;

Preso atto che l'intervento in parola ha lo scopo di raggiungere una notevole mitigazione del rischio idraulico su una porzione del territorio di Tortoreto Lido che è stata caratterizzata da un'elevata sofferenza a seguito di eventi meteorologici intensi;

Ritenuto il presente intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, finalizzato a tutelare l'incolumità pubblica;

Richiamato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108), che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare, tra le altre, è stata affidata al Ministero dell'Interno la **Missione 2**: Rivoluzione verde e transizione ecologica; **Componente 4**: Tutela del territorio e della risorsa idrica; **Investimento 2.2**: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 (graduatoria 2021), e dall'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;

Dato atto che l'intervento in parola ricade nella citata graduatoria del 2021 dell'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e, pertanto, è oggetto delle direttive imposte dalla nuova fonte di finanziamento;

Preso atto altresì che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, **la Misura M2C4I2.2**, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), **è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente.** Con l'entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n.

52 del 02-03-2024, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.2022, con la quale, si è provveduto, tra le altre cose, :

- *ad approvare il progetto definitivo denominato PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, redatto e trasmesso dalla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., dell'importo complessivo di € 956.000,00 di cui € 660.459,13 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 296.040,87 per Somme a disposizione dell'Amministrazione. È parte integrante del progetto definitivo la RELAZIONE GEOLOGICA con Modellazione sismica, Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, a firma del Geologo incaricato, Dottoressa Stefania Di Felicianonio, giusta determinazione n. 7 del 25.01.2022, Reg. Gen. n. 126, relazione acquisita in data 14.04.2022, prot. 12736;*
- *si è dato atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;*
- *Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;*
- *Identificato Responsabile Unico del Procedimento della presente opera l'Arch. Leo Di Febo Responsabile del Settore n. 7;*

Preso atto che il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ha disciplinato le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, istituito ai sensi del comma 7, dell'art. 26 del DL 50/2022 (cd. Decreto Aiuti), per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e locali. Per le amministrazioni locali, l'art. 7 del DPCM del 28 luglio 2022, prevede che l'accesso al fondo avvenga sottoforma di contributo, il quale ammonta, per la Misura di intervento in parola, in una percentuale di incremento pari al 10% del contributo assegnato;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 255 del 27/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state apportate al bilancio di previsione 2022/2024, variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art.175, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui le variazioni dovute all'incremento del 10% dei contributi assegnati agli interventi denominati :

- *"Messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello" ;*
- *"Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Bocciodromo tratto di monte" ;*

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 27.10.2022, immediatamente eseguibile, con la quale, si è provveduto tra le altre cose, ad approvare il progetto esecutivo denominato : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, redatto e trasmesso dalla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l, costituito dagli elaborati progettuali finali di seguito riportati:

PROGETTO ESECUTIVO Prot. n. 33542 del 18.10.2022	
ELABORATI TECNICI	
RELAZIONE GENERALE - Rev 2	ALL.A
RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA - Rev 0	ALL.B
RELAZIONE GEOTECNICA E DI CALCOLO DELLE STRUTTURE - Rev 0	ALL.C
RELAZIONE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - Rev 0	ALL.D
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Rev 0	ALL.E
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - Rev 0	ALL.F
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E STIMA COSTI DELLA SICUREZZA - Rev 2	ALL.G

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO Rev2	ALL.H
ELENCO PREZZI UNITARI Rev2	ALL.I
ANALISI PREZZI Rev2	ALL.L
QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA Rev2	ALL.M
CRONOPROGRAMMA - Rev 0	ALL.N
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Rev 2	ALL.O
SCHEMA DI CONTRATTO - Rev.1 Prot. n. 33819 del 20.10.2022	ALL.P
PIANO PARTICELLARE DEGLI ESPROPRI - Rev 0	ALL.Q
CHECK LIST DNSH - Rev 0	ALL.R
CHECK LIST PNRR - Rev 0	ALL.S
RELAZIONE INTEGRATIVA SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI - Rev.1 Prot. n. 33819 del 20.10.2022	ALL.T
ELABORATI GRAFICI	
COROGRAFIA - Rev 0	TAV.1
PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO, PIANO QUOTATO - Rev 0	TAV.2
STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO: PLANIMETRIA - Rev 0	TAV.3
CARTA DEI BACINI - Rev 0	TAV.4
PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI - Rev 0	TAV.5
PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO - Rev 0	TAV.6
PLANIMETRIA CATASTALE CON LE OPERE DI PROGETTO - Rev 0	TAV.7
PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI - Rev 0	TAV.8
SEZIONE TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - Rev 0	TAV.9
PLANIMETRIA CATASTALE CON INDIVIDUAZIONE ZONE DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE ED ASSERVIMENTO - Rev 0	TAV.10
PARATIA MICROPALI: ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE - Rev 0	TAV.11

dell'importo complessivo di € 1.052.150,00 di cui € 724.642,37 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 327.507,63 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito :

	QUADRO ECONOMICO	EURO	EURO
A	LAVORI		
A1	Lavori a corpo e a misura	€ 699.626,76	
A2	importo sicurezza	€ 25.015,61	
	TOTALE LAVORI E SICUREZZA		€ 724.642,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	I.V.A. (22%) sui lavori (A)	€ 159.421,32	
B2	Spese generali e tecniche (cassa e iva compresa)	€ 90.000,00	
B3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi, verifiche (iva compresa)	€ 15.000,00	
B4	Espropri, occupazione temporanea e servitù	€ 32.901,26	
B5	Altri costi - Imprevisti	€ 15.692,20	
B6	Incentivo art. 113 D.Lvo n° 50 del 18/04/2016	€ 14.492,85	
	Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 327.507,63
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 1.052.150,00

- ad approvare la **RELAZIONE GEOLOGICA con Modellazione sismica, Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, a firma del Geologo incaricato, Dottoressa Stefania Di Felicianantonio, giusta determinazione n. 7 del 25.01.2022, Reg. Gen. n. 126, relazione acquisita in data 14.04.2022, prot. 12736;**
- a dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;
- a dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio.

Richiamata la propria Determinazione n. 144 del 31.10.2022 Reg. Gen. 1594, con la quale si è stabilito, tra le altre cose, a/ad:

- Procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori denominati : **PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU, ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ.**

- mod. ed integraz., con consultazione di dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sull'elenco degli operatori economici, iscritti alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Val Vibrata ed in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare;*
- *Attribuire alla CUC Unione di Comuni Val Vibrata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza di quanto sopra richiamato;*
 - *Dare atto che all'aggiudicazione dell'appalto si procederà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura, con offerta di ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;*
 - *Approvare lo schema della lettera di invito e disciplinare di gara ed i relativi allegati, predisposti dal competente Ufficio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;*
 - *Dare atto che la Centrale Unica di Committenza, incaricata dal Comune di Tortoreto, provvederà a richiedere il CIG per l'espletamento della fase di aggiudicazione della gara in oggetto, secondo le modalità previste dalle direttive ANAC, all'atto dell'avvio della procedura negoziata;*
 - *Dare atto che il responsabile del procedimento per conto della Centrale Unica di Committenza dei Comuni Centrale Unica di Committenza - Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, è l'arch. Lucio Caprara;*
 - *Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento dell'opera pubblica è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;*
 - *Prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:*
 - a. *il fine che con il contratto si intende perseguire è la messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello;*
 - b. *l'oggetto del contratto di appalto: PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL'ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU);*
 - c. *la forma del contratto è quella pubblica amministrativa e le clausole essenziali sono evincibili dallo schema di contratto approvato;*
 - d. *si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., in ragione della celerità, speditezza e semplificazione del procedimento di affidamento dei lavori, necessarie al rispetto delle tempistiche previste per l'esecuzione dei lavori;*
 - *Dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;*
 - *Dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000670001;*
 - *Inviare il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata per i successivi adempimenti;*

Dato atto che alla presente procedura di gara è stato assegnato il seguente codice di identificazione di gara (CIG) : 9473387642;

Richiamata la propria determinazione n. 56 del 25-05-23, Reg. generale n. 665, con la quale a seguito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara e a seguito di vari procedimenti, si proceduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati "PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL'ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU), alla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della

privacy, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), che ha offerto il ribasso del 19,324% (diciannovevirgolatrecentoventiquattro per cento) corrispondente ad euro 564.430,885, cui vanno aggiunti euro 25.015,61, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 589.446,49, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 19,324% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C = (A-B)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO (D)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E = (C+D)	IVA 22% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
€ 699.626,76	€ 125.195,88	€ 564.430,88	€ 25.015,61	€ 589.446,49	€ 129.678,23	€ 719.124,72

- ad approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

	QUADRO ECONOMICO	EURO	EURO
A	LAVORI		
A1	Lavori a corpo e a misura	€ 699.626,76	
A2	importo sicurezza	€ 25.015,61	
	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 724.642,37	
	Ribasso offerto 19,324 %		135.195,88
	Importo lavori al netto del ribasso		€ 564.430,88
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 25.015,61
	IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA		€ 589.446,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	I.V.A. (22%) sui lavori (A)	€ 159.421,32	€ 129.678,23
B2	Spese generali e tecniche (cassa e iva compresa)	€ 90.000,00	€ 90.000,00
B3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi, verifiche (iva compresa)	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B4	Espropri, occupazione temporanea e servitù	€ 32.901,26	€ 32.901,26
B5	Altri costi - Imprevisti	€ 15.692,20	€ 15.692,20
B6	Incentivo art. 113 D.Lvo n° 50 del 18/04/2016	€ 14.492,85	€ 14.492,85
	Economie da ribasso d'asta iva compresa		€ 164.938,97
	Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 327.507,63	€ 462.703,51
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 1.052.150,00	€ 1.052.150,00

- a dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000670001;
- a sub impegnare in favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 719.124,72;

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 21.07.2023, Rep. 1576, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giulianova – estremi di registrazione: serie IT numero 3324 del 24.07.2023, per l'importo di € 564.430,885, cui vanno aggiunti € 25.015,61, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 589.446,49, oltre iva e quindi complessivamente € € 719.124,72;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, in data 04.09.2023, acquisito in pari data al prot. N. 27144;

Richiamata la richiesta di Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., datata 12.09.2023, da parte della ditta affidataria, Palazzo Costruzioni S.R.L.S. acquisita in pari data al numero di protocollo 28004;

Vista la Garanzia Fidejussoria n. 1329430062 della Compagnia assicurativa HDI Assicurazioni S.p.A., Agenzia n. 1329/A6439 - Perugia Genna – 1329, del 07.09.2023, dell'importo di € 123.783,76, prestata dalla ditta affidataria, Palazzo Costruzioni S.R.L.S, a garanzia dell'anticipazione richiesta;

Richiamata la propria Determinazione n. 106 del 22.09.2023, Reg. Gen. 1331, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, :

- ✓ a corrispondere all'impresa Palazzo Costruzioni SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, esecutrice dell'opera in parola l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'importo di di € 117.889,29, oltre iva pari ad € 25.935,64 e quindi complessivamente € 143.824,93;
- ✓ a liquidare e pagare la Fattura n°25 del 14.09.2023, emessa dalla ditta Palazzo Costruzioni SRLS, acquisita da questo Ente in data 15.09.2023, prot. 28337, relativa la liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dell'appalto dei lavori dell'importo di € 117.889,29, oltre iva pari ad € 25.935,64 e quindi complessivamente € 143.824,93,
- ✓ dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;

Richiamata la propria determinazione n. 12 del 27 febbraio 2024, Reg. Gen. n. 283, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, ad/a :

- 1) Approvare la documentazione tecnico-contabile trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 13 febbraio 2024, ns. prot. 5218, sostituita ed integrata dalla documentazione acquisita in data 20 febbraio 2024, prot. 5961, costituita dai seguenti elaborati :
 - Libretto delle misure n. 1;
 - Lista n. 1;
 - Lista n.2;
 - Oneri Sicurezza SAL 1;
 - Registro di contabilità n. 1;
 - Sommario Registro di contabilità n. 1;
 - Stato avanzamento lavori n. 1 dell'importo di € 178'888,15 oltre iva del 22%;
- 2) Prendere atto ed approvare il Certificato di pagamento n. 1, prot. 6341 del 21.02.2024, dell'importo rispettivamente di € 142.216,08 oltre iva 22% pari ad € 31.287,54, e quindi complessivamente € 173.503,62, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori;
- 3) Procedere al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), di un acconto delle competenze maturate - SAL n. 1 -, corrispondente all'attuale disponibilità finanziaria, (anticipazione del contributo ricevuto (20% + 10% dell'importo complessivo dell'opera) meno i pagamenti effettuati), pari ad € 114.823,70, rinviando il pagamento del saldo della fattura in parola, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore e quindi liquidare e pagare un acconto della fattura 3 del 22.02.2024 – pari ad € 114.823,70 - emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539, relativa la liquidazione del SAL n.1 dei lavori denominati : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, dell'importo di € 142.216,08, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 31.287,54, per un totale di € 173.503,62;
- 4) Provvedere, con successivo atto, al pagamento del saldo della fattura 3 del 22.02.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539, di € 48.098,29 oltre iva al 22% pari ad € 10.581,62 e quindi complessivamente € 58.679,91, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;
- 5) Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati

in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;

- 6) Dare atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;
- 7) Dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera in parola, è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9473387642;

Richiamata la propria determinazione n. 47 del 03.06.2024, Reg. Gen. n.790, con la quale si è provveduto, a seguito di un ulteriore acconto del contributo assegnato per l'intervento in parola, pari ad € 286.575,00, tra le altre cose, a /ad :

1. Procedere al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), del saldo delle competenze maturate - SAL n. 1 -, ovvero al pagamento del saldo della fattura 3 del 22.02.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539, di € 48.098,29 oltre iva al 22% pari ad € 10.581,63 e quindi complessivamente € 58.679,92;
2. dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	6	RE	fattura 3 del 22.02.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539 di € 142.216,08, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 31.287,54, per un totale di € 173.503,62, pagamento acconto € 114.823,70 Determ. n. 12 del 27.02.204, Reg. Gen. n. 283 pagamento saldo € 48.098,29 oltre iva al 22% pari ad € 10.581,63 complessivamente € 58.679,92	€ 58.679,92
TOTALE								€ 58.679,92

3. provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:
 - € 48.098,29 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - € 10.581,63 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.
4. dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
5. dare atto che all'opera denominata : MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001 è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;
6. dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9473387642;

Richiamata la propria determinazione n. 132, Reg. Gen. 1548 del 15/10/2024, con la quale si è provveduto ad autorizzare il subappalto all'Impresa EDIL GEO FONDAZIONI MULTISERVICE SRL, con sede legale in QUART (AO), delle attività di esecuzione di n° 19 micropali di fondazione Ø 250 mm (riferimento alle voci di Elenco Prezzi E.02.50.10.f e E.02.50.90.a) ricadenti nella categoria SOA OS21, per l'importo presunto di € 32.900,00 iva esclusa;

Dato atto che con nota in data in data 27/03/2024, l'Impresa richiedeva la concessione di una proroga di 90 giorni per il completamento dei lavori ed il RUP, analizzata la richiesta, con nota in data 23/04/2024 prot. 13378, concedeva una proroga del termine contrattuale pari a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, cosicché il nuovo termine per l'ultimazione delle opere veniva ad essere il giorno 30/06/2024;

Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori n. 1, acquisito in data 24 giugno 2024, ns. prot. 20378, con il quale il Direttore dei Lavori, ORDINA all'impresa PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, nella persona del suo Legale rappresentante, la Signora Maria Teresa Palazzo, di sospendere i lavori limitatamente alla realizzazione della palificata viva e dei gabbioni rinverditi a decorrere dalla data 21.06.2024, in attesa che condizioni climatiche più favorevoli ne consentano la loro corretta esecuzione; veniva disposta la relativa ripresa in data 23/09/2024; per effetto della sospensione parziale e della relativa ripresa, sulla base del calcolo del suo differimento, il nuovo termine ultimo contrattuale risultava il giorno 24/11/2024;

Visto il Verbale di Ripresa dei Lavori n.1, acquisito in data 20.09.2024, ns. prot. 29893, con il quale il Direttore dei Lavori, ORDINA all'impresa PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, nella persona del suo Legale rappresentante, la Signora Maria Teresa Palazzo, all'impresa PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, nella persona del suo Legale rappresentante, la Signora Maria Teresa Palazzo, di riprendere totalmente i lavori previsti dal contratto a partire dal giorno ventitre del mese di settembre duemilaventiquattro. Il nuovo termine per l'ultimazione delle opere viene ad essere a tutto il giorno 24/11/2024.

Richiamata la documentazione tecnica – contabile, SAL n. 2, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 11.10.2024, ns. prot. 32357, integrata dalla documentazione acquisita in data 16.10.2024, prot. 32886, costituita dagli atti :

- Libretto delle misure n. 2;
- Lista n. 3;
- Oneri Sicurezza SAL 2;
- Registro di contabilità n. 2;
- Sommario Registro di contabilità n. 2;
- Stato avanzamento lavori n. 2;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N.1;

dell'importo netto di € 393'629,74 oltre iva del 22%;

Richiamata la propria determinazione n. 150 del 16.11.2024, reg. Gen. n. 1730, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

1. *Procedere al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in avalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avalimento allegato alla documentazione di gara), delle competenze maturate - SAL n. 2 -, ovvero al pagamento della fattura 27 del 18.10.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 21.10.2024, prot. 33355, dell'importo pari ad € 170.719,56, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 37.558,30, per un totale di € 208.277,86*
2. *dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	6	RE	fattura 27 del 18.10.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 21.10.2024, prot. 33355, dell'importo pari ad € 170.719,56, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 37.558,30, per un totale di € 208.277,86	€ 208.277,86
TOTALE								€ 208.277,86

3. *provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:*
 - € 170.719,56 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - € 37.558,30 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.
4. *dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo*

contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giunto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;

5. *dare atto che all'opera denominata : MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001 è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;*
6. *dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9473387642;*
7. *Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola , è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;*

Vista la comunicazione della ditta Palazzo Costruzioni SRL in data 23.05.2025, ns. prot. 17176, con la quale comunicava la ultimazione dei lavori;

Preso atto che in data 03/06/2025 è stata accertata l'ultimazione sostanziale dei lavori, come risulta dal relativo certificato acquisito in data 05.06.2025, prot. 18451, e quindi con un ritardo pari a giorni 180 (centoottanta) rispetto al termine ultimo per l'ultimazione delle opere, ad eccezione di alcune lavorazioni e/o opere complementari che non influivano sull'uso e sulla funzionalità dei lavori e sostanzialmente afferenti aspetti di dettaglio;

Viste le comunicazioni, i verbali e provvedimenti emessi nel corso dei lavori, agli atti;

Visto il **Certificato di ultimazione sostanziale dei lavori**, acquisito in data 05.06.2025, ns. prot. n. 18451, ed in data 06.11.2025, prot. 35688, con il quale il Direttore dei Lavori, ing. Alberto Galli, **CERTIFICA**, che i lavori in oggetto sono stati ultimati sostanzialmente il giorno 23 maggio 2025, in ritardo rispetto al termine ultimo per l'ultimazione delle opere, di giorni 180, ad eccezione di alcune lavorazioni e/o opere complementari che non influiscono sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;

Vista la documentazione tecnica – contabile, SAL n. 3, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, in data 27.08.2025, prot. 27709, costituita dagli atti :

- Libretto delle misure n. 3;
- Lista n. 4;
- Lista n. 5;
- Lista n. 6;
- Oneri Sicurezza SAL 3;
- Registro di contabilità n. 3;
- Sommario Registro di contabilità n. 3;
- Stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 30.06.2025;

dell'importo lordo di € 663.834,31, compresi i lavori in economia, oltre € 19.295,49 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 1°,2° e 3°sal, oltre iva del 22%; al netto del ribasso sui lavori a misura e sui lavori in economia pari ad € 554.850,46;

Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori complementari inviata dalla ditta Palazzo Costruzioni SRL, acquisita in data 14.10.2025, ns. prot. 33078;

Visto il Verbale di Accertamento acquisito in data 14.11.2025, prot. 36571, con il quale il Direttore dei Lavori accerta, in data 03/11/2025, che l'Impresa appaltatrice aveva proceduto ad eseguire gli apprestamenti di sponda complementari di cui al verbale di constatazione in data 14 luglio 2025 nonché, per il complesso dei lavori, la loro conformità rispetto alle previsioni progettuali e la loro funzionalità;

Preso atto che i lavori non sono stati riconsegnati entro i termini contrattuali, tenuto conto anche delle proroghe e sospensioni;

Richiamato il Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della terza rata di € 75.050,74 a firma del Rup datato 15.11.2025, prot. 36596;

Richiamata la nota del RUP del 27.11.2025, prot. 38039, con la quale si accerta dalla documentazione agli atti e dal certificato di ultimazione sostanziale dei lavori un ritardo sulla riconsegna dei lavori entro i

termini contrattuali, disponendo ai sensi dell'art. 18 comma 1 del CSdA la relativa penale e comunicati gli adempimenti in merito;

Viste :

- ✓ la richiesta di disapplicazione delle penali avanzata dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS acquisita in data 30.06.2025, ns. prot. 25209;
- ✓ la nota di riscontro a firma del RUP del 08.08.2025, prot. 26314;
- ✓ la nota di riscontro alla nota a firma del RUP del 08.08.2025, prot. 26314, acquisita in data 14.10.2025, prot. 34327, con la quale l'impresa appaltatrice ribadisce la richiesta di disapplicazione-riduzione equitativa delle penali applicate;

Richiamata la disciplina contenuta nell'articolo 26 del Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), che ha introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, è stata prorogata, da ultimo, dalla Legge di Bilancio 2025, per consentire l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici anche per l'anno 2025, sebbene con alcune modifiche rispetto alla sua versione originale;

Considerato che :

- per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, è stata rideterminata nella misura dell'80%;
- che, in relazione a ciò, anche per il presente appalto, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento dei lavori, sono stati predisposti altrettanti stati d'avanzamento "straordinari" applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 del precitato articolo 26;
- che, tutte le valutazioni per i SAL straordinari hanno fatto, quindi, riferimento ai prezzi di offerta (ribasso del 19,324 % sui prezzi unitari posti a base di gara e riferiti al Prezzario Opere Edili della Regione Abruzzo 2022);
- che la valutazione di cui sopra ha consentito di determinare i seguenti importi, a cui va aggiunta l'IVA:

✓ S.A.L. Straordinario n° 1	€ 1.268,42
✓ S.A.L. Straordinario n° 2	€ 3.514,21
✓ S.A.L. Straordinario n° 3	€ 8.845,73
✓ <u>S.A.L. Straordinario n° 4</u>	<u>€ 40,42</u>
Sommano	€ 13.668,78
- i relativi certificati di pagamento n. 1 BIS – 2 BIS – 3 BIS – 4 BIS, aventi importi corrispondenti a quelli dei corrispondenti S.A.L. Straordinari e un totale, pertanto, pari a € 13.668,78, sono stati emessi in data 15/12/2025 e trasmessi dal Responsabile del Procedimento all'Impresa appaltatrice con nota Prot. 39670 in pari data, unitamente agli stati d'avanzamento straordinari;

Vista la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 06.11.2025, ns. prot. 35688, costituita da :

- ✓ Verbale ultimazione sostanziale dei lavori;
- ✓ SAL Straordinari n.1, n.2 e n.3;
- ✓ Relazione/Parere del D.L. sulla richiesta di disapplicazione della penale formulata dall'Impresa Palazzo Costruzioni SRLS;

Vista la relazione del Direttore dei Lavori ing. Alberto Galli sulle somme per l'adeguamento dei prezzi, stati di avanzamento lavori n.1, n.2 e n.3 acquisita in data 24.11.2025, prot. 37537, con la quale si riportano gli adeguamenti dei prezzi relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL, sotto la responsabilità dello stesso, e gli allegati prospetti tabellari di calcolo;

Vista la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, acquisita in data 28.11.2025, ns. prot. 38119, costituita dagli atti :

- Libretto delle misure n. 4;
- Lista n. 7;
- Registro di contabilità n. 4;
- Stato finale dei lavori di cui il quadro riepilogativo è stato rimodulato con l'applicazione della penale accertata e disposta dal RUP, **dell'importo finale pari ad € 556.651,65**, firmata successivamente dall'impresa appaltatrice;

Vista la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, acquisita in data 15.12.2025, ns. prot. 39634, costituita dagli atti :

- Relazione del Direttore dei Lavori;
- Stato Finale Straordinario;
- Sommario Registro di Contabilità n.4;
- documentazione allegata costituita da 21 allegati;

Vista la nota del RUP del 15.12.2025, prot. 39670, con la quale vengono inviati i certificati di pagamento straordinari (Rata n. 1 bis, n.2 bis, n.3 bis e n. 4 bis) e comunicati adempimenti in merito;

Vista la nota del 18 dicembre 2025, ns. prot. 40086, con la quale la ditta Palazzo Costruzioni Srls rinnova la richiesta di disapplicazione delle penali, riferisce ulteriori osservazioni e contestazioni alle penali applicate;

Vista la relazione della DL, in riscontro alla richiesta del RUP, sull'acquisizione di ulteriori informazioni, acquisita in data 13.01.2026, prot. 1063;

Vista la relazione di riesame delle penali applicate, a seguito delle informazioni acquisite dalla DL, datata 16.01.2026, prot. 1680 e la nota di riscontro alla PEC prot. 40086/2025, prot. 1687 del 16.01.2026, con la quale viene accolta parzialmente la richiesta di disapplicazione della penale ed in considerazione di quanto esposto viene rimodulato il quadro riepilogativo dello stato finale dei lavori, comportante una lieve variazione, ovvero si evidenzia un debito dell'impresa appaltatrice (importo a meno) e quindi di conseguenza un diverso credito finale dell'impresa, su quanto dovuto per i relativi SAL Straordinari - Rate n. 1 bis, n.2 bis, n.3 bis e n. 4 bis – (€ 13.668,78 - € 3.775,70);

Visto il nuovo Certificato di pagamento n.3, rideterminato in considerazione di quanto sopra esposto e rimodulato a seguito del riesame della penale del 16.01.2026, prot. 1680, emesso in data 16 gennaio 2026 prot. 1683, dell'importo di € 92.692,28, oltre iva, che annulla e sostituisce il precedente CP n. 3 del 15.11.2025, prot. 36596;

Dato atto che, il quadro riepilogativo dello stato finale dei lavori, in considerazione di quanto sopra, viene a rideterminarsi come segue:

TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 556.651,65
A DETRARRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: ANTICIPAZIONE	
	€ - 117.889,29
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato n. 1 in data 21/02/2024	€ - 142.216,08
Certificato n. 2 in data 17/10/2024	€ - 170.719,56
Certificato n. 3 in data 16/01/2026	€ - 92.692,28
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ - 405.627,92
 SOMMANO LE DETRAZIONI	 € - 523.517,21
 RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	 € 33.134,44
A detrarre penale	€ - 36.910,14
 RISULTA IL DEBITO DELL'IMPRESA	 € - 3.775,70

Vista la documentazione tecnica-contabile, acquisita dalla ditta Palazzo Costruzioni Srls, in data 06.02.2026, prot. 4629, relativa allo stato finale dei lavori e in data 20.02.2026, prot. 6377, relativa all'adeguamento dei prezzi SAL 1, 2, 3 e 4, Straordinari;

Vista la fattura 1 del 22.01.2026 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, , i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, acquisita in data 22.01.2026, prot. 2496 dell'importo pari ad € 92.692,28, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 20.392,30, per un totale di € 113.084,58, come di seguito :

Oggetto della fornitura:	CONTRIBUTI PER INTERVENTIRIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO PREVISTI DALL'ART.1 C.139, LEGGE DI BILANCIO N.145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP):G74H20000670001. EX PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP: G74H20000670001, CIG:
--------------------------	---

	9473387642. DETERMINA DI SETTORE N.56 DEL 25/05/2023, REG.GEN.665 - CONTRATTO DEL 21/07/2023, REP. N.1576 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.
Codice progressivo di invio:	
Num. Prot. in entrata:	22.01.2026, prot. 2496
Num. Fattura:	fattura 1
Data emissione fattura:	22.01.2026
Nominativo creditore:	Palazzo Costruzioni SRLS
Codice Fiscale creditore:	--
Partita IVA creditore:	02498250741
Importo fattura al netto IVA:	€ 92.692,28
Aliquota e importo IVA:	22% € 20.392,30
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	-
Impegno di spesa:	determinazione n. 56 del 25-05-23, Reg. generale n. 665
Capitolo di spesa:	-
CIG:	9473387642
CUP:	G74H20000670001

Ritenuto dover procedere in merito;

Rilevata l'attuale disponibilità finanziaria, tenuto conto del contributo ricevuto pari ad € 647.415,29 e dei pagamenti effettuati, pari ad 595.009,78, **pari ad € 52.405,51** e ritenuto quindi poter procedere alla liquidazione a favore della ditta affidataria PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), per le competenze maturate, fino alla somma attualmente disponibile, rinviando il pagamento del saldo dell'importo della predetta fattura, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;

Dato che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS avente prot. INPS_49069855, con scadenza validità 20.05.2026, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), avente prot. INAIL_52239430, con scadenza validità 02.05.2026 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE, agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta EDIL GEO FONDAZIONI MULTISERVICE SRL avente prot. INPS 48131448, con scadenza validità 03.03.2026, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Vista la dichiarazione a firma del titolare della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, datata 20.02.2024,

Prot. n. 6155, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in parola;

Attestato che il sottoscritto responsabile del procedimento, non versa in nessuna situazione di conflitto d'interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione;

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;

Dato atto che alla presente procedura di gara per l'appalto dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 9473387642;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016),(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 31.12.2025, prot. 40819, di nomina di Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa :

1) Approvare :

a) la documentazione tecnica – contabile, SAL n. 3, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 27.08.2025, prot. 27709, costituita dagli atti :

- Libretto delle misure n. 3;
- Lista n. 4;
- Lista n. 5;
- Lista n. 6;
- Oneri Sicurezza SAL 3;
- Registro di contabilità n. 3;
- Sommario Registro di contabilità n. 3;
- Stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 30.06.2025;

dell'importo di € 663.834,31, compresi i lavori in economia, oltre € 19.295,49 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 1°,2° e 3°sal, oltre iva del 22%; al netto del ribasso sui lavori a misura e sui lavori in economia pari ad € 554.850,46;

- b) la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori relativa ai SAL Straordinari n.1, n.2 e n.3, acquisita in data 06.11.2025, prot. 35688 e prot. 6377/2026;
- c) la nota del RUP del 27.11.2025, prot. 38039, con la quale si accerta dalla documentazione agli atti e dal certificato di ultimazione sostanziale dei lavori un ritardo sulla riconsegna dei lavori entro i termini contrattuali, disponendo ai sensi dell'art. 18 comma 1 del CSdA la relativa penale e comunicati gli adempimenti in merito;
- d) la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 28.11.2025, ns. prot. 38119, costituita dagli atti :
 - Libretto delle misure n. 4;
 - Lista n. 7;
 - Registro di contabilità n. 4;
 - Stato finale dei lavori – con l'applicazione della penale accertata e disposta dal RUP, dell'importo finale pari ad € 556.651,65, firmata successivamente dall'impresa appaltatrice, prot. 4629/2026;
- e) la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 15.12.2025, ns. prot. 39634, costituita dagli atti :
 - Relazione del Direttore dei Lavori;
 - Stato Finale Straordinario;
 - Sommario Registro di Contabilità n.4
 - la documentazione allegata costituita da 21 allegati;

2) Approvare :

- ✓ la nota del RUP del 27.11.2025, prot. 38039, con la quale si accerta dalla documentazione agli atti e dal certificato di ultimazione sostanziale dei lavori un ritardo sulla riconsegna dei lavori, disponendo ai sensi dell'art. 18 comma 1 del CSdA la relativa penale, pari ad € ;
- ✓ la relazione del Direttore dei Lavori ing. Alberto Galli sulle somme per l'adeguamento dei prezzi, stati di avanzamento lavori n.1, n.2 e n.3 acquisita in data 24.11.2025, prot. 37537, con la quale si riportano gli adeguamenti dei prezzi relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, dal DL, sotto la responsabilità dello stesso e gli allegati prospetti tabellari di calcolo;
- ✓ la relazione di riesame delle penali applicate, a seguito di ulteriori informazioni acquisite dalla DL, datata 16.01.2026, prot. 1680 e la nota di riscontro alla PEC prot. 40086/2025, prot. 1687 del 16.01.2026, con la quale viene accolta parzialmente la richiesta di disapplicazione della penale ed in considerazione di quanto esposto viene rimodulato il quadro riepilogativo dello stato finale dei lavori, come segue :

TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 556.651,65
A DETRARRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
ANTICIPAZIONE	€ - 117.889,29
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato n. 1 in data 21/02/2024	€ - 142.216,08
Certificato n. 2 in data 17/10/2024	€ - 170.719,56
Certificato n. 3 in data 16/01/2026	€ - 92.692,28
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ - 405.627,92
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ - 523.517,21
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 33.134,44
A detrarre penale	€ - 36.910,14
RISULTA IL DEBITO DELL'IMPRESA	€ - 3.775,70

- 3) Dare atto che il quadro riepilogativo dello stato finale dei lavori, evidenzia un debito dell' Impresa appaltatrice e di conseguenza, quindi, un diverso credito finale, su quanto dovuto per i relativi SAL Straordinari (Rata n. 1 bis, n.2 bis, n.3 bis e n. 4 bis), € 13.668,78 - € 3.775,70;
- 4) Approvare il Certificato di pagamento n. 3 emesso in data 16 gennaio 2026 prot. 1683, dell'importo di € 92.692,28, oltre iva, pari ad € 20.392,30 e quindi complessivamente € 113.084,58, che annulla e sostituisce il precedente CP n. 3 del 15.11.2025, prot. 36596;
- 5) Procedere al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata

quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), di un acconto delle competenze maturate - SAL n. 3 -, corrispondente all' attuale disponibilità finanziaria, pari ad € 52.405,51, rinviando il pagamento del saldo della fattura in parola, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore e quindi liquidare e pagare un acconto della fattura 1 del 22.01.2026 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 22.01.2026, prot. 2496 dell'importo pari ad € 92.692,28, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 20.392,30, per un totale di € 113.084,58, relativa lo SAL n.3 dei lavori denominati : CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. EX PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, **fino all' importo massimo di € 52.405,51, ovvero € 42.955,33 oltre IVA 22% come per legge pari ad € 9.450,17, per un totale di € 52.405,50;**

- 6) Dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siop	Cod. di Bilancio	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	6	RE	fattura 1 del 22.01.2026, acquisita in data 22.01.2026, prot. 2496 pagamento acconto € 42.955,33 oltre IVA 22% pari ad € 9.450,17, per un totale di € 52.405,50	€ 195.518,31
TOTALE								€ 195.518,31

- 7) Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:
- € 42.955,3 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
 - € 9.450,17 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.
- 8) Provvedere con successivo atto al pagamento del saldo della fattura 1 del 22.01.2026, acquisita in data 22.01.2026, prt. 2496, emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;
- 9) Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02.03.2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
- 10) Dare atto che all'opera denominata : CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. EX PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;
- 11) Dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9473387642;

- 12) Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
- 13) Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e s.m.i, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 14) Demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo