

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 8

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE
ED EDIFICI COMUNALI”**

Determina di Settore Numero 1 del 30-01-24

Reg. Generale n. 140

**Oggetto: Manutenzione straordinaria strade e canalizzazione acque bianche.
Approvazione contabilità finale e CRE. CUP: G77H22000000004 CIG: 975312662F.**

In data **30-01-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026- (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

Determinazione Reg.Gen. N.140 del 30-01-2024

- la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 27/04/2023 dall'oggetto "Approvazione Pian Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2024-2025" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo "Manutenzione straordinaria strade e canalizzazione acque bianche", trasmesso dal professionista incaricato, geom. Mario De Dominicis, con nota acquisita in data 21/12/2022 prot. n. 40581, dell'importo complessivo di €. 150.000,00 di cui € 107.356,12 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 42.643,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 150.000,00 per l'esecuzione dell'opera, trova copertura finanziaria al corrente Bilancio, e, al corrispondente capitolo di uscita 2684/5;

VISTO che l'opera risulta iscritta nella Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 come ad oggi approvata e relativi aggiornamenti, di cui ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n.323 del 30/12/2022;

RICHIAMATA la determinazione n. 28/590 RG del 05/05/2023 con la quale, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020 e s.m.i., l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato alla ditta Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele, con sede legale in Via Mirabili, 59 - CAP 64012 Sant'Onofrio (TE), c.f. CFF SML 81E02 E058 D e P.IVA 01633020670, per l'importo pari ad € 103.769,08, di cui €. 98.899,72 per lavori ed €. 4.869,36 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad €. 22.829,20, ovvero complessivamente € 126.598,28

RILEVATO che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta affidataria la somma complessiva di € 126.598,28, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2103	08.01-2.02.01.09.014	2684/5	0	805	1	C	€. 126.598,28

DATO ATTO che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUP: G77H22000000004;
- CIG: 975312662F;
- C.U.I.: L00173630674202100013;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 09/06/2023, Rep. 1574, registrato a Giulianova (TE) in pari data, serie: 1T; nr.: 2552 per l'importo di 103.769,08, oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 126.598,58;

DATO ATTO che i lavori sono iniziati in data 21/06/2023 come da verbale di consegna lavori acquisito dall'Ente in data 22/06/2023 al prot. n. 19539 e si sono conclusi in data 04/09/2023 come da certificato di ultimazione lavori acquisito dall'Ente in data 06/09/2023 al prot. n. 27416;

VISTA la determinazione n. 52/1341 RG del 26/09/2023 con la quale si approvava la documentazione tecnico-contabile relativa al primo SAL dei lavori in oggetto e veniva liquidata in favore della ditta Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele, la somma di €. 86.052,41 oltre IVA al 22% pari ad € 18.931,53, ovvero complessivamente di € 104.983,94, per il pagamento della rata n. 1 relativa al 1° SAL;

VISTA la documentazione contabile relativa al Conto Finale e C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione) dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori geom. De Dominicis Mario, trasmessa con nota acquisita dall'Ente in data 03/01/2024 al prot. n. 280 e costituita da:

- Libretto delle misure n. 2 (lavorazioni);
- Libretto delle misure n. 2 (sicurezza);
- Registro di Contabilità n. 2 (lavorazioni);
- Registro di Contabilità n. 2 (sicurezza);
- Sommario del Registro di Contabilità n. 2;
- Stato Finale dei Lavori;
- Certificazioni dei materiali impiegati e formulari;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione C.R.E.;

RILEVATO che l'ammontare dei lavori eseguiti desunto dal Conto Finale, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 3,50%, compresi costi ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ammonta ad € 103.729,59 oltre IVA come per legge pari a € 22.820,51, ovvero complessivamente € 126.550,10;

DATO ATTO che la ditta Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele ha firmato la suddetta documentazione tecnico-contabile relativa al Conto Finale senza apporre riserve;

RILEVATO dal Certificato di Regolare Esecuzione che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (3,50%), compresi costi ed oneri della sicurezza, è pari ad € 107.729,59, di cui € 4.869,39 per oneri e costi della sicurezza e costi COVID19, da cui deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi €. 86.052,41, resta un credito residuo per l'Impresa esecutrice pari ad € 17.677,18, oltre IVA come per legge;

VISTO il seguente prospetto di raffronto tra somme autorizzate e somme spese in favore della ditta Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele per l'esecuzione dei lavori in argomento:

SOMME AUTORIZZATE	IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	SOMME IMPEGNATE
Somma netta autorizzata Contratto di Appalto	CAP. 2684/5 Imp. 805 Sub.1	€. 103.769,08	€. 22.829,20	€. 126.598,28

SOMME SPESE	TITOLI DI SPESA	IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1° SAL	Fattura n. 57 del 28/08/2023	CAP. 2684/5 Imp. 805 Sub.1	€. 86.052,41	€. 18.931,53	€. 104.983,94
RATA DI SALDO		CAP. 2684/5 Imp. 805 Sub.1	€ 17.677,18	€. 3.888,98	€. 21.566,16
SOMMA			€. 103.729,59	€. 22.8320,51	€. 126.550,10

Rilevato che l'economia risultante tra l'importo contrattuale ed i lavori effettivamente eseguiti, ammonta ad € 48,18 compreso di IVA di legge;

Ritenuto di dover approvare la documentazione contabile relativa al Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in parola, rimandando a successivo provvedimento la liquidazione della rata di saldo in favore della ditta Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele, con sede legale in Via Mirabili, 59 - CAP 64012 Sant'Onofrio (TE), c.f. CFF SML 81E02 E058 D e P.IVA 01633020670, previa acquisizione della relativa fattura elettronica e polizza fideiussoria;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- la legge 11 settembre 2020, 120 e s.m.i.;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco del 29/12/2023 - prot. n. 39745, di proroga della nomina dei Responsabili di Servizio fino alla data del 29/02/2024;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. **approvare** il conto finale dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade e canalizzazione acque bianche", emesso dal Direttore dei Lavori incaricato geom. De Dominicis Mario e acquisito dall'Ente in data 03/01/2024 al prot. n. 280, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (3,50%), compresi costi e oneri della sicurezza, ammonta ad € 103.729,59 oltre IVA come per legge;
2. **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) trasmesso al protocollo dell'Ente in data 03/01/2024 al prot. n. 280, nel quale il Direttore dei Lavori, geom. De Dominicis Mario, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele, con sede legale in Via Mirabili, 59 - CAP 64012 Sant'Onofrio (TE), c.f. CFF SML 81E02 E058 D e P.IVA 01633020670, e ne liquida il credito residuo, deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi € 86.052,41, in € 17.677,18 oltre Iva di legge;
3. **dare atto** che la spesa per la liquidazione della rata di saldo pari a € 17.677,18 trova la copertura finanziaria al Capitolo 2684/5 Impegno 805 Sub.1 del Bilancio, mediante fondi comunali;
4. **provvedere** con successivo atto alla liquidazione della rata di saldo in favore della ditta Pegaso Scavi di Ciaffoni Samuele, con sede legale in Via Mirabili, 59 - CAP 64012 Sant'Onofrio (TE), c.f. CFF SML 81E02 E058 D e P.IVA 01633020670, previa acquisizione della relativa fattura elettronica e polizza fideiussoria;
5. **dare atto** che alla citata opera sono stati assegnati i seguenti codici:
 - Codice Unico di Progetto (CUP): G77H22000000004;
 - Codice Identificativo di Gara (CIG): 975312662F;
6. **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Ronda Alberto, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Ronda Alberto

Il Dirigente
F.to Nardi Alessandra

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra