



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di settore Numero 35 del 09-05-24

Reg. generale n. 650

**Oggetto: Manutenzione straordinaria strade e canalizzazione acque bianche.
Approvazione contabilità finale e CRE. Codice Unico di Progetto (CUP):
G77H21000570004 - Codice Identificativo di Gara (CIG): Z3F3354721**

In data **09-05-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026- (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11/01/2024 dall'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2025-2026” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;*

Determinazione Reg.Gen. N.650 del 09-05-2024

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 07/12/2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Interventi di canalizzazione acque bianche", redatto dal professionista incaricato, Ing. Andrea D'Ambrosio, trasmesso in data 30/11/2022 prot. n. 38421, dell'importo complessivo di €. 150.000,00 di cui € 103.821,06 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 46.178,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 150.000,00 per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria al Bilancio corrente esercizio, come segue:

- €. 120.000,00 Cap. 2767/0 in uscita - Cap. 767/0 in entrata mediante mutuo contratto con la CDP - Cassa Depositi e Prestiti la cui posizione è n. 6208862;
- €. 30.000,00 Cap.2767/0 in uscita - Cap. 767/0 in entrata - mediante mutuo aggiuntivo contratto con la CDP - Cassa Depositi e Prestiti la cui posizione è n. 6215292;

RICHIAMATA la determinazione n. 27 del 02/05/2023, Reg. Gen. n. 572, con la quale, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020 e s.m.i., l'appalto dei lavori in parola è stato affidato alla società Lupi Vincenzo srl, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Via Indipendenza 18 - CAP 63074, c.f./P.IVA 01576360448, per l'importo complessivo di € 100.776,74, di cui € 92.990,89 per lavori ed € 7.785,85 per costi della sicurezza, oltre ad € 22.170,88 per IVA al 22%, ovvero complessivamente € 122.947,62;

RILEVATO che con la predetta determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta affidataria, Lupi Vincenzo Srl, la somma complessiva di € 122.947,62, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2103	06.01-2.02.01.09.014	2767/0	0	824	1	R	€ 110.863,37
2103	06.01-2.02.01.09.014	2767/0	0	823	1	R	€ 12.084,25
Totale €							€ 122.947,62

DATO ATTO che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUP: G77H21000570004;
- CIG: 9650721AE6;
- C.U.I.: L001736306742021000002;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 09/06/2023, Rep. 1574, registrato a Giulianova (TE) in pari data, serie: 1T; nr.: 2552, per l'importo di € 103.769,08, oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 126.598,58;

DATO ATTO che i lavori sono iniziati in data 19/06/2023 come da verbale di consegna lavori acquisito dall'Ente in data 21/06/2023 al prot. n. 19451 e si sono conclusi in data 21/02/2024 come da certificato di ultimazione lavori, acquisito dall'Ente in data 26/02/2024, al prot. n. 6795;

VISTA la determinazione n. 62 del 28/11/2023, Reg. Gen. n. 1668, con la quale si approvava la documentazione tecnico-contabile relativa al primo SAL dei lavori in parola e veniva liquidata in favore della società Lupi Vincenzo srl, la somma di € 90.850,24 oltre IVA al 22% pari ad € 19.987,05, ovvero complessivamente di € 110.837,29, per il pagamento della rata n. 1 relativa al 1° SAL;

VISTA altresì la determinazione n. 65 del 11/12/2023, Reg. Gen. n. 1759, con la quale si approvava la perizia di variante comportante un incremento, al netto del ribasso d'asta, di € 6.704,60, elevando l'importo contrattuale complessivo dell'appalto da € 100.776,74 ad € 107.481,34, corrispondente ad un aumento percentuale di 6,24%, sub impegnando la maggiore somma pari a € 8.179,61 omnicomprendiva come segue:

Determinazione Reg.Gen. N.650 del 09-05-2024

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2103	08.01-2.02.01.09.014	2767/0	0	824 mutuo Pos. n. 6208862	1	R	€ 26,08
2103	08.01-2.02.01.09.014	2767/0	0	803 mutuo Pos. n. 6215292	3	C	€ 8.153,53
TOTALE							€ 8.179,61

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geom. Alberto Ronda del Settore VIII, Lavori di manutenzione straordinaria strade ed edifici comunali, ora dipendente del Settore n. 6;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 52 del 28.02.2024 ad oggetto "RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE E RELATIVA RIDETERMINAZIONE DEL FUNZIONIGRAMMA - APPROVAZIONE", con la quale:

- si è ridistribuito il carico di lavoro tra i settori da suddividere in un numero pari a sette (7), sopprimendone un settore, al fine di poter meglio affrontare le scadenze programmatiche ed amministrative dell'Ente;
 - si è reso necessario riorganizzare i settori;
 - si è approvata, la dotazione organica e struttura organizzativa dell'Ente;
 - si è approvato il funzioni gramma del personale dipendente del Comune di Tortoreto, che definisce le sfere di competenza di ciascun settore;
- ragion per cui, con la soppressione del settore 8, tutte le opere e i lavori in corso di esecuzione, in capo al predetto settore, sono trasferite al settore 7, che ne cura l'iter procedimentale;

VISTA la nota del Responsabile del Settore 6, con la quale, il dipendente Ronda Alberto, è autorizzato a concludere le attività in quanto RUP, giusto messaggio Halley n. 937223 del 21.03.2024;

VISTA la documentazione contabile relativa al Conto Finale e C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione) dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea D'Ambrosio, trasmessa con nota acquisita dall'Ente in data 12/04/2024 al prot. n.ri 11982, 11983 e costituita da:

- Libretto delle misure n. 2 (lavorazioni);
- Registro di Contabilità n. 2 (lavorazioni);
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato Finale dei Lavori;
- Certificazioni dei materiali impiegati e formulari;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione C.R.E.;

RILEVATO che l'ammontare dei lavori eseguiti desunto dal Conto Finale, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 3,17%, compresi costi ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ammonta ad € 106.329,00 oltre IVA come per legge pari a € 23.392,38, ovvero complessivamente € 129.721,38;

DATO ATTO che la società Lupi Vincenzo srl ha firmato la suddetta documentazione tecnico-contabile relativa al Conto Finale senza apporre riserve;

RILEVATO dal Certificato di Regolare Esecuzione che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (3,17%), è pari ad € 103.076,94, oltre a € 3.252,06 per oneri e costi della sicurezza, da cui deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi €. 90.850,24, deducendo altresì la penale giornaliera applicata pari a € 2.257,08, restano € 13.221,68;

RILEVATO altresì che la D.L., liquida il credito dell'Impresa esecutrice, arrotondato ad € 13.221,00, e ritenuto necessario disapplicare l'arrotondamento effettuato, confermando il credito residuo per l'Impresa esecutrice pari ad € 13.221,68, oltre IVA come per legge, a saldo di ogni suo avere;

Determinazione Reg. Gen. N.650 del 09-05-2024

RITENUTO di dover approvare la documentazione contabile relativa al Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in parola, rimandando a successivo provvedimento la liquidazione ed il pagamento della rata di saldo in favore della società Lupi Vincenzo srl, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Via Indipendenza 18 - CAP 63074, c.f./P.IVA 01576360448, previa acquisizione della relativa fattura elettronica e polizza fideiussoria;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per i procedimenti in itinere;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 26.03.2024, prot. 10055, di Nomina dei Responsabili dei Servizi e nomina Responsabile del Settore n.7;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. **approvare** il conto finale dei lavori denominati "Interventi di canalizzazione acque bianche", redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Andrea D'Ambrosio ed acquisito dall'Ente in data 12/04/2024 al prot. n.ri 11982, 11983, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (3,17%), compresi costi ed oneri della sicurezza, ammonta ad € 106.329,00 oltre IVA come per legge;
2. **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) trasmesso al protocollo dell'Ente in data 12/04/2024 al prot. n. 11982, con il quale il Direttore dei Lavori, ing. Andrea D'Ambrosio, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, dalla società Lupi Vincenzo srl, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Via Indipendenza 18 - CAP 63074, c.f./P.IVA 01576360448, e ne liquida il credito residuo, di € 13.221,68 oltre IVA, deducendo i pagamenti in acconto già erogati a complessivi €. 90.850,24 oltre IVA al 22% pari ad € 19.987,05, ovvero complessivamente € 110.837,29;
3. **dare atto** che la spesa per la liquidazione della rata di saldo pari a € 13.221,68 oltre € 2.908,77 per IVA di legge, ovvero complessivamente € 16.130,45, trova la copertura finanziaria come segue:

SOMME AUTORIZZATE	IMPEGNO SPESA		SOMME IMPEGNATE	
	CAP. 2767 Imp. 803 Sub.1		€.	12.084,25
	CAP. 2767 Imp. 803 Sub.3		€.	8.153,53

al Capitolo 2767 del corrente Bilancio, mediante mutuo acceso presso la CDP Cassa Depositi e Prestiti;

4. **provvedere** con successivo atto, alla liquidazione e pagamento della rata di saldo in favore della società Lupi Vincenzo srl, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Via Indipendenza 18 - CAP 63074, c.f./P.IVA 01576360448, previa acquisizione della relativa fattura elettronica e polizza fidejussoria;
5. **dare atto** che alla citata opera sono stati assegnati i seguenti codici:
 - CUP: G77H21000570004;
 - CIG: 9650721AE6;
 - C.U.I.: L001736306742021000002;
6. **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;
7. **dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il geom. Alberto Ronda del Settore VI, Lavori Pubblici - Appalti - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, autorizzato dal Responsabile del Settore 6 a concludere le attività in quanto RUP, giusto messaggio Halley n. 937223 del 21.03.2024.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Ronda Alberto, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/ 7851).

Il Responsabile del procedimento
Ronda Alberto

Il Dirigente
Di Febo Leo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa, come di seguito specificata:

Impegno							
Sub.							
Liquidazione							
Anno							

"Amministrazione Aperta"

Pubblicazione dal _____

Dalla Civica Residenza, li

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Viviani Marco

