

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 8

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE
ED EDIFICI COMUNALI”**

Determina di Settore Numero 31 del 15-11-22

Reg. Generale n. 1685

<p>Oggetto: Appalto di manutenzione straordinaria strade urbane comunali Via Muracche II. Approvazione contabilità finale e CRE. Liquidazione rata di saldo ditta CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s. CUP: G77H19000400004; CIG: 8716056CF0.</p>

In data **15-11-22**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/02/2022 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2023-2024"- immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 255 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria strade urbane comunali - Via Muracche II*", redatto dal professionista incaricato Ing. Ferruccio Reali, dell'importo complessivo di € 170.000,00, di cui € 128.606,16 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed euro 41.393,84 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria nel Capitolo 2817 del Bilancio corrente esercizio, con mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 6061044/01;

Richiamata la determinazione di settore n. 16/672 R.G. del 21/05/2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L. n.76/2020 convertito in

Determinazione Reg.Gen. N.1685 del 15-11-2022

Legge n.120/2020 e s.m.i., alla società CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s, con sede legale in Teramo, Viale Francesco Crucioi 88, c.f. - P.IVA 00060030673, per l'importo netto di €. 80.811,70 cui vanno aggiunti gli oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in €. 7.955,66, ovvero complessivamente €. 88.767,36 oltre IVA di legge al 22% pari ad €. 19.528,82, per un totale di € 108.296,18;

Rilevato che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta aggiudicataria la somma di €. 108.296,18, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2817	0	716	1	R	€ 108.296,18
TOTALE							€ 108.296,18

Dato atto che al presente che intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- ✓ Codice Unico di Progetto (CUP): G77H19000400004;
- ✓ Codice Identificativo di Gara (CIG): 8716056CF0;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 18/06/2021, Rep. 1531, per l'importo di 88.767,36 oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 108.296,18;

Visto il verbale di consegna parziale dei lavori redatto dal D.L., Ing. Ferruccio Reali, in data 08/07/2021 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 12/07/2021 al n. 21111, ed il successivo verbale di consegna definitiva in data 23/08/2021, acquisito al prot. n. 25908 del 24/08/2021;

Vista la determinazione n. 25/940 R.G. del 14/07/2022 con la quale è stata liquidata in favore della società CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s, con sede legale in Teramo, Viale F. Crucioi 88, P.Iva 00060030673, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'importo di € 17.753,47, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 3.905,76, ovvero complessivamente € 21.659,23;

Dato atto che i lavori sono terminati in data 28/10/2021, ovvero oltre 31 giorni dal termine utile per l'ultimazione, come da verbale redatto in pari data e trasmesso al protocollo dell'Ente in data 02/11/2021 al n. 34565;

Vista la determinazione n. 55/1765 R.G. del 03/12/2022 con la quale si approvava la documentazione tecnico-contabile relativa al 1° SAL e ultimo dei lavori in oggetto e veniva liquidata in favore della società CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s, la somma di €. 56.069,10 oltre a IVA 22% pari ad €. 12.335,20, ovvero complessivamente €. 68.404,30, per il pagamento della rata n.1 relativa al 1° SAL per lavori a tutto il 29/11/2021;

Visto il verbale di visita di collaudo redatto dalla D.L. in data 25/01/2022, acquisito al protocollo dell'Ente in data 26/01/2022 al n. 2950, e conseguenti adempimenti di cui alla nota in data 17/02/2022 acquisita al prot. n. 5945;

Vista la documentazione contabile relativa al conto finale e C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione) dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Ferruccio Reali e trasmessa con nota pec acquisita dall'Ente in data 04/11/2022 al prot. n. 35526;

Rilevato che l'ammontare dei lavori eseguiti desunto dal Conto Finale, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 33,02%, e dei costi ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ammonta ad € 84.640,13 oltre IVA come per legge;

Dato atto che, come risulta dalla richiamata documentazione contabile, a fronte del ritardo nell'esecuzione di 31 giorni, secondo quanto disposto nel Contratto di appalto sottoscritto dalla società CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s., è stata applicata la penale giornaliera di €. 88,76 - pari al 1 per mille dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto - per un totale di €. 2.751,56;

Dato atto che la società CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s. ha firmato la suddetta documentazione tecnico-contabile relativa al Conto Finale senza apporre riserve;

Rilevato dal Certificato di Regolare Esecuzione che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (33,02%), e dei costi ed oneri della sicurezza, è pari ad € 84.640,13, da cui deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi € 73.822,57 e l'importo

derivante dalla penale applicata pari ad € 2.751,56 , resta un credito residuo per l'Impresa esecutrice pari ad € 8.066,00, oltre IVA come per legge ;

Visto il seguente prospetto di raffronto tra somme autorizzate e somme spese in favore della Ditta CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s. per l'esecuzione dei lavori in argomento:

SOMME AUTORIZZATE	IMPORTO	IVA	TOTALE	IMPEGNO SPESA	SOMME IMPEGNATE
Somma netta autorizzata Contratto di Appalto	€. 88.767,36	€. 19.528,82	€.108.296,18	CAP.2817 IMP.716 SUB.1	€.108.296,18

SOMME SPESE	IMPORTO	IVA	TOTALE	TITOLI DI SPESA	SOMME SPESE
Anticipazione 20%	€.17.753,47	€. 3.905,76	€.21.659,23	Fatt. n° 16 del 13/07/2021	€.21.659,23
1° SAL	€.56.069,10	€.12.335,20	€.68.404,30	Fatt. n. 26 del 30-11-2021	€.68.404,30
Rata di saldo	€.8.066,00	€.1.774,52	€.9.840,52	Fatt. n. 14 del 07/11/2022	€.9.840,52
TOTALE	€. 81.888,57	€. 18.015,48	€. 99.904,05		€. 99.904,05

Rilevato che le economie risultanti tra l'importo contrattuale ed i lavori effettivamente eseguiti, detraendo l'importo della penale applicata, ammontano ad € 6.878,79, oltre IVA di legge;

Vista la fattura elettronica n. 14 del 07/11/2022 emessa dalla società CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s. ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 08/11/2022 al n. 35729, di € 8.066,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.774,52, ovvero complessivamente di € 9.840,52, per il pagamento a saldo dei lavori in parola;

Vista la polizza fideiussoria n. 2365157 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, rilasciata da Coface/ Agenzia Roseto Degli Abruzzi – 070) e acquisita dall'Ente in data 15/11/2022 al n. 36650;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), prot. INAIL 34295855, con scadenza al 17/12/2022, dal quale si evince che la ditta appaltatrice società CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s., con sede legale in Teramo, Viale F. Crucoli 88, P.Iva 00060030673, risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE, agli atti;

Precisato che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'art.1666, c.2, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'art.1669 del codice civile;

Vista la dichiarazione agli atti, datata 07/11/2022 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 09/11/2022 al n. 35993, a firma del Legale Rappresentante della ditta appaltatrice CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s., relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art.3 della L.136/2010, nella quale si dichiarano i nuovi estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in argomento;

Richiamata la cauzione definitiva agli atti, prestata dalla società CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s., a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituita mediante garanzia fidejussoria n. 1632.00.27.2799816473 rilasciata il 07/06/2021 da SACE BT S.P.A./Agenzia di PESCARA DI RENZO MARCO, e acquisita dall'Ente in data 09/06/2021 al prot. n. 17334;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore VIII, Arch. Alessandra Nardi;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- la legge 11 settembre 2020, 120 e s.m.i.;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco del 29/06/2022 - prot.n.21921 del 01/07/2022, di conferma a Responsabile del Settore VIII;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

- 1- **approvare** il conto finale dei lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria strade urbane comunali – Via Muracche II", emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Ferruccio Reali in data 03/10/2022 e trasmesso al protocollo dell'Ente in data 04/11/2022 al n. 35526, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (33,02%), e dei costi e oneri della sicurezza, è pari ad € 84.640,13;
- 2- **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) emesso in data 02/11/2022, e trasmesso al protocollo dell'Ente in data 04/11/2022 al n. 35526, nel quale il Direttore dei Lavori, Ing. Ferruccio Reali, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s. e ne liquida il credito residuo, deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi € 73.822,57 e l'importo derivante dalla penale applicata pari ad €. 2.751,56, in €. 8.066,00 oltre Iva di legge;
- 3- **liquidare e pagare** la fattura elettronica n. 14 del 07/11/2022 emessa dalla società CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s. e acclarata al protocollo di questo Ente in data 08/11/2022 al n. 35729, di €. 8.066,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 1.774,52, per un importo complessivo di €. 9.840,52, per il pagamento a saldo dei lavori in parola;
- 4- **dare atto** che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2817	0	716	1	R	€ 9.840,52
TOTALE							€ 9.840,52

- 5- **provvedere** al pagamento delle somme dovute come segue:
 - € 8.066,00 alla società CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s., con sede legale in Teramo, Viale F. Crucioli 88, P.Iva 00060030673, accreditandole sul conto corrente intestato, come indicato nella nuova dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti, sottratta alla pubblicazione a tutela della *privacy*; (prot. n. 35993 del 09/11/2022).
 - € 1.774,52 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
- 6- **dare atto** della copertura finanziaria al Capitolo 2817 del Bilancio, con mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 6061044/01;
- 7- **avanzare** formale istanza di erogazione della somma complessiva di € 9.840,52 quale liquidazione della rata di saldo in favore della società CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s., c.f.-P.IVA 00060030673, presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma a valere sul mutuo posizione n. 6061044/01;
- 8- **dare atto** che alla citata opera sono stati assegnati i seguenti codici:
 - ✓ Codice Unico di Progetto (CUP): G77H19000400004;
 - ✓ Codice Identificativo di Gara (CIG): 8716056CF0;
- 9- **Precisare** che il pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666, c.2 del codice civile e dell'art. 229 del DPR n.207/2010;
- 10- **dare atto** che la società CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s., con sede legale in Teramo, Viale F. Crucioli 88, P.Iva 00060030673, ha presentato la polizza fideiussoria n. 2365157 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del

D.Lgs 50/2016, rilasciata da Coface/ Agenzia Roseto Degli Abruzzi – 070) e acquisita dall'Ente in data 15/11/2022 al n. 36650;

- 11- **svincolare** la cauzione definitiva prestata dalla società CO.BIT. di Diodoro Silvestro s.a.s., con sede legale in Teramo, Viale F. Crucioli 88, P.Iva 00060030673, a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituita mediante garanzia fidejussoria n. 1632.00.27.2799816473 rilasciata il 07/06/2021 da SACE BT S.P.A./Agenzia di PESCARA DI RENZO MARCO, e acquisita dall'Ente in data 09/06/2021 al prot. n. 17334;
- 12- **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;
- 13- **demandare** al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Nardi Alessandra

Il Dirigente
F.to Nardi Alessandra

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra