

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 76 del 10-07-24

Reg. Generale n. 1043

Oggetto: Manutenzione straordinaria strade e canalizzazione acque bianche. Liquidazione rata di saldo ditta Lupi Vincenzo Srl. CUP:G77H21000570004 - CIG:Z3F3354721

In data **10-07-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026- (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n.*

Determinazione Reg.Gen. N.1043 del 10-07-2024

267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11/01/2024 dall’oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2025-2026” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 07/12/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Interventi di canalizzazione acque bianche”, trasmesso dal professionista incaricato, Ing. Andrea D’Ambrosio, in data 30/11/2022 prot. n. 38421, dell’importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 103.821,06 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 46.178,94 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 150.000,00 per l’esecuzione dell’opera trova copertura finanziaria al Bilancio corrente esercizio, come segue:

- € 120.000,00 Cap. 2767/0 in uscita – Cap. 767/0 in entrata mediante mutuo contratto con la CDP – Cassa Depositi e Prestiti la cui posizione è n. 6208862;
- € 30.000,00 Cap.2767/0 in uscita – Cap. 767/0 in entrata - mediante mutuo aggiuntivo contratto con la CDP – Cassa Depositi e Prestiti la cui posizione è n. 6215292;

RICHIAMATA la determinazione n. 27/572 RG del 02/05/2023 con la quale, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020 e s.m.i., l’appalto dei lavori in oggetto è stato affidato alla società Lupi Vincenzo srl, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Via Indipendenza 18 - CAP 63074, c.f./P.IVA 01576360448, per l’importo complessivo di € 100.776,74, di cui € 92.990,89 per lavori ed € 7.785,85 per costi della sicurezza, oltre ad € 22.170,88 per IVA al 22%, ovvero complessivamente € 122.947,62;

RILEVATO che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta affidataria la somma complessiva di € 122.947,62, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2103	08.01-2.02.01.09.014	2767/0	0	824	1	R	€ 110.863,37
2103	08.01-2.02.01.09.014	2767/0	0	803	1	R	€ 12.084,25
Totale €							€ 122.947,62

DATO ATTO che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUP: G77H21000570004;
- CIG: 9650721AE6;
- C.U.I.: L001736306742021000002;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 09/06/2023, Rep. 1574, registrato a Giulianova (TE) in pari data, serie: 1T; nr. 2552 per l’importo di € 100.776,74, oltre IVA 22% come per legge, complessivamente € 122.947,62;

DATO ATTO che i lavori sono iniziati in data 19/06/2023, come da verbale di consegna lavori acquisito dall'Ente in data 21/06/2023 al prot. n. 19451 e si sono conclusi in data 21/02/2024 come da certificato di ultimazione lavori acquisito dall'Ente in data 26/02/2024 al prot. n. 6795;

VISTA la determinazione n. 62/1668 RG del 28/11/2023 con la quale è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativa al primo SAL dei lavori in oggetto e liquidata in favore della società Lupi Vincenzo srl, la somma di €. 90.850,24 oltre IVA al 22% pari ad € 19.987,05, ovvero complessivamente di € 110.837,29, per il pagamento della rata n. 1 relativa al 1° SAL;

VISTA altresì la determinazione n. 65/1759 RG del 11/12/2023 con la quale è stata approvata la perizia di variante comportante un incremento al netto del ribasso d'asta di €. 6.704,60, elevando l'importo contrattuale complessivo dell'appalto da €. 100.776,74 a €. 107.481,34 corrispondente ad un aumento percentuale del 6,24%, sub impegnando la maggiore somma complessiva pari a € 8.179,61 come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2103	08.01-2.02.01.09.014	2767/0	0	824 mutuo Pos. n. 6208862	1	R	€ 26,08
2103	08.01-2.02.01.09.014	2767/0	0	803 mutuo Pos. n. 6215292	3	C	€ 8.153,53
TOTALE							€ 8.179,61

RICHIAMATA la determinazione n. 35/140 RG del 09/05/2024 con la quale sono stati approvati i documenti contabili relativi al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "*Interventi di canalizzazione acque bianche*", redatti dal Direttore dei Lavori incaricato ing. Andrea D'Ambrosio ed acquisiti dall'Ente in data 12/04/2024 al prot. nr.i 11982 e 11983, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (3,17%), compresi costi e oneri della sicurezza, è pari ad € 106.329,00 oltre IVA come per legge;

RILEVATO dal Certificato di Regolare Esecuzione che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (3,17%), è pari ad € 103.076,94, oltre a € 3.252,06 per oneri e costi della sicurezza, da cui deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi €. 90.850,24, deducendo altresì la penale giornaliera applicata pari a € 2.257,08 restano € 13.221,68 (106.329,00-90.850,24-2257,08);

RILEVATO altresì che la D.L., liquida il credito dell'Impresa esecutrice arrotondato pari ad € 13.221,00 e ritenuto necessario disapplicare l'arrotondamento effettuato, confermando il credito residuo per l'Impresa esecutrice pari ad € 13.221,68, oltre IVA come per legge, a saldo di ogni suo avere;

DATO ATTO che la ditta Lupi Vincenzo Srl ha firmato la suddetta documentazione tecnico-contabile relativa al Conto Finale senza apporre riserve;

VISTO il seguente prospetto di raffronto tra somme autorizzate e somme spese in favore della ditta Lupi Vincenzo Srl, per l'esecuzione dei lavori in argomento:

	IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	SOMME AUTORIZZATE E IMPEGNATE
Somma netta autorizzata Contratto di Appalto	CAP. 2767/0 Imp. 824 Sub.1	€. 90.871,62	€.19.991,75	€. 110.863,37
	CAP. 2767/0 Imp. 803 Sub.1	€. 9.905,12	€. 2.179,13	€. 12.084,25
	CAP. 2767/0 Imp. 803 Sub.3	€. 6.683,22	€. 1.470,31	€. 8.153,53
TOTALI		€.107.459,96	€.23.641,19	€. 31.101,15

SOMME SPESE	TITOLI DI SPESA	IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1° SAL (A)	Fattura n. 820 del 31/10/2023	CAP. 2767/0 Imp. 824 Sub.1 mutuo Pos. n. 6208862	€.90.850,24	€.19.987,05	€. 110.837,29
RATA DI SALDO		CAP. 2767/0 Imp. 824 Sub.1 mutuo Pos. n. 6208862	€. 21,38	€. 4,70	€. 26,08
		CAP. 2767/0 Imp. 803 Sub.1 mutuo Pos. n. 6215292	€. 9.905,12	€. 2.179,13	€. 12.084,25
		CAP. 2767/0 Imp. 803 Sub.3 mutuo Pos. n. 6215292	€. 3.295,18	€. 724,94	€. 4.020,12
Parziale somme della rata di saldo (B)			€.13.221,68	€. 2.908,77	€. 16.130,45
SOMMA (A+B)			€.104.071,92	€.22.895,82	€.126.967,74

RILEVATO che l'economia risultante tra l'importo contrattuale ed i lavori effettivamente eseguiti, ammonta ad € 3.388,04 (€ 107.459,96 - € 104.071,92) oltre IVA al 22% come di legge;

VISTA la fattura elettronica n. 346 del 22/05/2024, emessa dalla società Lupi Vincenzo Srl ed acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 16514, di €. 13.221,68 oltre IVA al 22% pari ad €. 2.908,77, ovvero complessivamente €. 16.130,45, per il pagamento a saldo dei lavori in parola;

VISTA la polizza fideiussoria n. E1502574 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, rilasciata dal garante ITAS Mutua, Agenzia di Ascoli Piceno (AP) A493 e acquisita dall'Ente in data 22/05/2024 al prot. n. 16500;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), prot. INAIL_43043894, con scadenza al 19/07/2024, dal quale si evince che la ditta Lupi Vincenzo srl, con sede legale in San

Benedetto del Tronto (AP), Via Indipendenza 18 - CAP 63074, c.f./P.IVA 01576360448, risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE, agli atti;

VISTA altresì l'attestazione di congruità della manodopera con esito positivo rilasciata dalla Cassa Edile della Provincia di Teramo e acclarata al protocollo dell'Ente al in data 11/04/2024 al n. 11795;

PRECISATO che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'art.1666, c.2, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'art.1669 del codice civile;

VISTA la dichiarazione agli atti, datata 16/03/2023 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 06/04/2023 al prot. n. 11331, a firma del Legale Rappresentante della ditta appaltatrice Lupi Vincenzo Srl, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art.3 della L.136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in argomento;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, il Responsabile del Procedimento è il geom. Alberto Ronda del Settore VIII, Lavori di manutenzione straordinaria strade ed edifici comunali, ora dipendente del Settore n. 6;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 52 del 28.02.2024 ad oggetto "RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE E RELATIVA RIDETERMINAZIONE DEL FUNZIONIGRAMMA – APPROVAZIONE", con la quale:

- si è ridistribuito il carico di lavoro tra i settori da suddividere in un numero pari a sette (7), sopprimendone un settore, al fine di poter meglio affrontare le scadenze programmatiche ed amministrative dell'Ente;
 - si è reso necessario riorganizzare i settori;
 - si è approvata, la dotazione organica e struttura organizzativa dell'Ente;
 - si è approvato il funzioni gramma del personale dipendente del Comune di Tortoreto, che definisce le sfere di competenza di ciascun settore;
- ragion per cui, con la soppressione del settore 8, tutte le opere e i lavori in corso di esecuzione, in capo al predetto settore, sono trasferite al settore 7, che ne cura l'iter procedimentale;

VISTA la nota del Responsabile del Settore 6, con la quale, l'arch. Attilio Petrella autorizza il dipendente Ronda Alberto, a concludere le attività a lui assegnate in qualità di RUP, giusto messaggio Halley n. 937223 del 21.03.2024;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e il pagamento della rata di saldo in favore della società Lupi Vincenzo srl, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Via Indipendenza 18 - CAP 63074, c.f./P.IVA 01576360448;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per i procedimenti in itinere;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Determinazione Reg.Gen. N.1043 del 10-07-2024

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco del 28/02/2024 - prot.n. 7065, di nomina a Responsabile del Settore VII e n. 10055 del 26.03.2024 di attribuzione retribuzione di posizione;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

- 1) **provvedere** al pagamento a saldo delle competenze maturate dalla ditta appaltatrice Lupi Vincenzo Srl, per i lavori svolti, denominati “*Interventi di canalizzazione acque bianche*”;
- 2) **liquidare** la fattura elettronica n. 346 del 22/05/2024 emessa dalla ditta Lupi Vincenzo Srl ed acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 16514, di €. 13.221,68 oltre IVA al 22% pari ad €. 2.908,77, ovvero complessivamente di €. 16.130,45, per il pagamento a saldo dei lavori denominati “*Interventi di canalizzazione acque bianche*”;
- 3) **dare atto** che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2103	08.01-2.02.01.09.014	2767/0	0	824	1	R	€ 110.863,37
2103	08.01-2.02.01.09.014	2767/0	0	803	1	R	€ 12.084,25
2103	08.01-2.02.01.09.014	2767/0	0	803	3	R	€ 8.153,53
Totale €							€ 131.101,15

- 1) **provvedere** alla richiesta di erogazione del sopra citato credito maturato dall'impresa, presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. , con le modalità stabilite dalla stessa, al fine del pagamento delle predette competenze;
- 4) **provvedere** successivamente all'incasso della predetta somma da parte della CDP, **al pagamento** della somma dovuta, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo	Fattura
2103	08.01-2.02.01.09.014	CAP. 2767/0 mutuo Pos. n. 6208862	0	824	1	R	€. 26,08	n. 346 del 22/05/2024
2103	08.01-2.02.01.09.014	CAP. 2767/0	0	803	1	R	€. 12.084,25	

		mutuo Pos. n. 6215292						
2103	08.01-2.02.01.09.014	CAP. 2767/0 mutuo Pos. n. 6215292	0	803	3	R	€ 4.020,12	
IMPORTO TOTALE €							€ 16.130,45	

- € 13.221,68 alla società Lupi Vincenzo srl, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Via Indipendenza 18 - CAP 63074, c.f./P.IVA 01576360448, accreditandole sul conto corrente intestato, come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti, sottratta alla pubblicazione a tutela della privacy;
- € 2.908,77 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;

2) **dare atto** che alla citata opera sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUP: G77H21000570004;
- CIG: 9650721AE6;
- C.U.I.: L001736306742021000002;

3) **precisare** che il pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666, c.2 del codice civile e dell'art. 229 del DPR n.207/2010;

4) **dare atto** che la società Lupi Vincenzo srl, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Via Indipendenza 18 - CAP 63074, c.f./P.IVA 01576360448, ha presentato la polizza fideiussoria n. E1502574 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, rilasciata dal garante ITAS Mutua, Agenzia di Ascoli Piceno (AP) A493 e acquisita dall'Ente in data 22/05/2024 al prot. n. 16500;

5) **svincolare** la cauzione definitiva prestata dalla società Lupi Vincenzo srl, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Via Indipendenza 18 - CAP 63074, c.f./P.IVA 01576360448, a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art.103 comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituita mediante garanzia fidejussoria n. E1504146 rilasciata il 05/05/2023 da ITAS Mutua, Agenzia di Ascoli Piceno (AP) A493;

6) **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;

7) **demandare** al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Ronda Alberto, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Ronda Alberto

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo