

**COPIA**



**COMUNE DI TORTORETO**  
**Provincia di Teramo**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI IN ESECUZIONE E/O AFFIDATI – CONCLUSIONE  
PROCEDURE ESPROPRIATIVE – MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA E  
POST GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE – COORDINAMENTO  
DEL SERVIZIO DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”**

**Determina di Settore Numero 134 del 02-12-25**

**Reg. Generale n. 1873**

**Oggetto: CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. EX PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA Next Generation EU. Approvazione relazione del Direttore dei Lavori sulle somme per l'adeguamento dei prezzi, stati di avanzamento lavori n.1, n.2 e n.3, ed allegati prospetti tabellari di calcolo. Impegno somme.**

In data **02-12-25**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Richiamate:

*Determinazione Reg.Gen. N.1873 del 02-12-2025*

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art 169 del D.Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;
- il Decreto Sindacale prot n. 41265 del 30.12.2024 di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

**Richiamati :**

- l'articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62 ), il quale dispone ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- l'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto disposizioni circa le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo.

Visto il successivo comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che: “L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.

Visto il comma 143 del citato art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede :  
 “L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:

- a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
- b) per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
- c) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
- d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima.

Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione”;

Preso atto che l'art. 1 bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», ha prorogato di tre mesi il termine per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

Visto il comma 144 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue “I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari :

- *per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo,*
- *per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146,*
- *e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell' articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;*

Visto il Modello A di certificazione con il quale il Comune di Tortoreto ha comunicato la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche - Interventi Prioritari - di messa in sicurezza del territorio comunale per la mitigazione dal rischio idrogeologico,

1. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5); Contributo richiesto € 902.000,00
2. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO . (INTERVENTO T7); Contributo richiesto € 956.500,00
3. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8); Contributo richiesto € 560.000,00

Preso atto che i quadri economici dei sopracitati interventi sono stati oggetto di un “aggiornamento”, in considerazione dei prezzi unitari delle lavorazioni dei progetti, riferiti a prezzi regionali e/o analisi del 2012/2013, data di redazione degli stessi;

Viste le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, stabilito dal citato comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2021, per un ammontare complessivo di euro 5.081.354.870,43 come riportato nell'allegato 1 al presente decreto;

Visto il Decreto del 23 febbraio 2021 a firma del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e dal Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale vengono elencati nell'allegato 3 dello stesso i comuni alla quale sono assegnati, per l'anno 2021, i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza

degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Preso atto che il Comune di Tortoreto è assegnatario dei seguenti contributi :

1. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - Contributo assegnato € 902.000,00
2. **MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO . (INTERVENTO T7) - Contributo assegnato € 956.500,00**
3. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8) - Contributo assegnato € 560.000,00

a cui è stato sottratto – in una prima fase - il 5 % del contributo assegnato in quanto non avvenuta entro il 31 dicembre 2020 l'approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), risultando quindi :

1. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) – Contributo da ricevere € 856.900,00
2. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO . (INTERVENTO T7) - Contributo da ricevere € 908.675,00
3. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8) – Contributo da ricevere € 532.000,00

successivamente reintegrato in virtù del Decreto datato 25 agosto 2021, a firma del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ha disposto : “Agli enti assegnatari dei contributi di cui all'allegato 3 del decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 52 - bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non trova applicazione l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 145 del 2018, che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 18/03/2021, mediante la quale è stato adottato il Programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, il programma biennale 2021-2022 acquisti di forniture e servizi;

Considerato che nell'annualità 2021, del suddetto programma, è stata prevista l'opera denominata: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO (INTERVENTO T7), per l'importo complessivo di € 956.000,00, opera riproposta nell'annualità 2022 della Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 15.04.2021, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad :

1. Di approvare per le motivazioni sopra esposte il progetto definitivo, acquisito dalla Regione Abruzzo, prot. 6190 del 24.02.2021, denominato MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO (INTERVENTO T7), acquisito dalla Regione Abruzzo, redatto dallo Studio SGI Galli Ingegneria S.p.A., con sede in Sarmede di Rubano (PD), società incaricata dal Commissario Delegato in parola, per l'attuazione degli interventi di cui all'Ordinanza OPCM 16 gennaio 2008 n. 3643, dell'importo complessivo di € 764.265,93 di cui € 516.665,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 247.600,93 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

2. Di procedere all'aggiornamento del predetto progetto, sia per i succeduti diversi prezzi regionali adottati, sia per le nuove normative tecniche vigenti, procedendo altresì alle acquisizioni delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, ed all'avvio delle procedure di occupazione ed esproprio delle aree interessate dall'intervento in parola;
3. Di procedere ad ogni altro adempimento finalizzato all'esecuzione delle opere in parola;
4. Di dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio;
5. Di dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;
6. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il resp.le del settore n. 7, arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria determinazione n. 102 del 08.09.2021, Reg. Gen. N. 1273 con la quale si è provveduti a conferire alla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., mediante affidamento diretto, l'incarico per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: **MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO (INTERVENTO T7)**, per la somma di € 30.000,00 comprensivi delle spese ed oneri accessori, oltre CNPAIA 4% pari ad € 1.200,00 ed IVA pari ad € 6.864,00 e quindi complessivamente € 38.064,00;

Vista la lettera commerciale disciplinante i rapporti contrattuali tra l'Ente e lo studio professionale in parola del 22.09.2021, prot. 29337, accettata dallo stesso con nota acquisita in data 23.09.2021, prot. 29616;

Richiamate le determinazioni del responsabile del Settore 7 :

- n. 7 del 25/01/2022, Reg. Gen. n. 126, con la quale si è stata incaricata la Geol. Stefania Di Felicianantonio per la redazione del piano delle indagini, e della relazione geologica e modellazione sismica;
- n. 8 del 27/01/2022, Reg. Gen. N. 143, con la quale è stata incaricata l'impresa Abruzzi Sonda del geom. Franco Di Lorenzo & C. s.a.s. per lo svolgimento di una campagna di indagini geognostica, geotecnica e geofisica.
- n. 49 del 16/05/2023, Reg. Gen. N. 639, con la quale è stato incaricato il professionista ing. Manuele Tiberii per lo svolgimento delle attività di collaudatore in corso d'opera e finale e per le attività complementari.
- n.74 del 08.06.2022, Reg. Gen. N. 875, con la quale è stato incaricato il professionista ing. Gianni Mancinelli per lo svolgimento delle attività professionali di supporto al RUP per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera in parola.

Preso atto che il progetto denominato: **MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO (INTERVENTO T7)**, costituisce, insieme agli altri progetti elencati, INTERVENTI PRIORITARI dell'Ente, ritenuti opere strategiche, necessarie ed indispensabili per la mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale di Tortoreto;

Preso atto che l'intervento in parola ha lo scopo di raggiungere una notevole mitigazione del rischio idraulico su una porzione del territorio di Tortoreto Lido che è stata caratterizzata da un'elevata sofferenza a seguito di eventi meteorologici intensi;

Ritenuto il presente intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, finalizzato a tutelare l'incolumità pubblica;

Richiamati :

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

Preso atto che il predetto contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, dalla legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;

Richiamato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108), che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare, tra le altre, è stata affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 (graduatoria 2021), e dall'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;

Dato atto che l'intervento in parola ricade nella citata graduatoria del 2021 dell'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e, pertanto, è oggetto delle direttive imposte dalla nuova fonte di finanziamento;

Preso atto altresì che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della

revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente. Con l'entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.2022, con la quale, si è provveduto, tra le altre cose:

- *ad approvare il **progetto definitivo** denominato PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, redatto e trasmesso dalla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., dell'importo complessivo di € 956.000,00 di cui € 660.459,13 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 296.040,87 per Somme a disposizione dell'Amministrazione. È parte integrante del progetto definitivo la RELAZIONE GEOLOGICA con Modellazione sismica, Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, a firma del Geologo incaricato, Dottoressa Stefania Di Felicianantonio, giusta determinazione n. 7 del 25.01.2022, Reg. Gen. n. 126, relazione acquisita in data 14.04.2022, prot. 12736;*
- *si è dato atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;*
- *Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;*
- *Identificato Responsabile Unico del Procedimento della presente opera l'Arch. Leo Di Febo Responsabile del Settore n. 7;*

Visto che il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ha disciplinato le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, istituito ai sensi del comma 7, dell'art. 26 del DL 50/2022 (cd. Decreto Aiuti), per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e locali. Per le amministrazioni locali, l'art. 7 del DPCM del 28 luglio 2022, prevede che l'accesso al fondo avvenga sotto forma di contributo, il quale ammonta, per la Misura di intervento in parola, in una percentuale di incremento pari al 10% del contributo assegnato;

Vista la nota prot. n. 33464 del 18/10/2022 del Responsabile del Settore n. 7 – Lavori Pubblici, Espropri, Appalti - con la quale, in riferimento ai contributi relativi al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui al DL 50/2022 ed a seguito dell'incremento del 10% dei contributi stessi assegnati, chiedeva l'integrazione degli stanziamenti sia nella parte in entrata che nella parte di spesa del bilancio corrente dei seguenti interventi:

- € 95.650,00 per l'intervento denominato *“Messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello”*;
- € 90.200,00 per l'intervento denominato *“Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Bocciodromo tratto di monte”*;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 255 del 27.10.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state apportate al bilancio di previsione 2022/2024, variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art.175, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui le variazioni dovute all'incremento del 10% dei contributi assegnati agli interventi denominati :

- *“Messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello”* ;
- *“Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Bocciodromo tratto di monte”*;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 27.10.2022, immediatamente eseguibile, con la quale, si è provveduto tra le altre cose, ad approvare il progetto esecutivo denominato : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, redatto e trasmesso dalla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l, costituito dagli elaborati progettuali finali di seguito riportati:

| PROGETTO ESECUTIVO Prot. n. 33542 del 18.10.2022                                          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ELABORATI TECNICI                                                                         |        |
| RELAZIONE GENERALE - Rev 2                                                                | ALL.A  |
| RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA - Rev 0                                                    | ALL.B  |
| RELAZIONE GEOTECNICA E DI CALCOLO DELLE STRUTTURE - Rev 0                                 | ALL.C  |
| RELAZIONE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - Rev 0                                            | ALL.D  |
| DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Rev 0                                                        | ALL.E  |
| PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - Rev 0                                | ALL.F  |
| PIANO DI SIC. E COORDINAMENTO E STIMA COSTI DELLA SICUREZZA - Rev 2                       | ALL.G  |
| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO Rev2                                        | ALL.H  |
| ELENCO PREZZI UNITARI Rev2                                                                | ALL.I  |
| ANALISI PREZZI Rev2                                                                       | ALL.L  |
| QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA Rev2                                                    | ALL.M  |
| CRONOPROGRAMMA - Rev 0                                                                    | ALL. N |
| CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Rev 2                                                       | ALL.O  |
| SCHEMA DI CONTRATTO - Rev.1 - Prot. n. 33819 del 20.10.2022                               | ALL.P  |
| PIANO PARTICELLARE DEGLI ESPROPRI - Rev 0                                                 | ALL.Q  |
| CHECK LIST DNSH - Rev 0                                                                   | ALL.R  |
| CHECK LIST PNRR - Rev 0                                                                   | ALL.S  |
| RELAZIONE INTEGRATIVA SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI - Rev.1 Prot. n. 33819 del 20.10.2022 | ALL.T  |
| ELABORATI GRAFICI                                                                         |        |
| COROGRAFIA - Rev 0                                                                        | TAV.1  |
| PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO, PIANO QUOTATO - Rev 0                                | TAV.2  |
| STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO: PLANIMETRIA - Rev 0                                    | TAV.3  |
| CARTA DEI BACINI - Rev 0                                                                  | TAV.4  |

|                                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI - Rev 0                                                                | TAV.5  |
| PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO - Rev 0                                                        | TAV.6  |
| PLANIMETRIA CATASTALE CON LE OPERE DI PROGETTO - Rev 0                                          | TAV.7  |
| PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI - Rev 0                                             | TAV.8  |
| SEZIONE TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - Rev 0                                                  | TAV.9  |
| PLANIMETRIA CATASTALE CON INDIVIDUAZIONE ZONE DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE ED ASSERVIMENTO - Rev 0 | TAV.10 |
| PARATIA MICROPALI: ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE - Rev 0                                        | TAV.11 |

dell'importo complessivo di € 1.052.150,00 di cui € 724.642,37 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 327.507,63 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito :

|    | QUADRO ECONOMICO                                                    | EURO         | EURO                  |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| A  | LAVORI                                                              |              |                       |
| A1 | Lavori a corpo e a misura                                           | € 699.626,76 |                       |
| A2 | importo sicurezza                                                   | € 25.015,61  |                       |
|    | <b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>                                    |              | <b>€ 724.642,37</b>   |
| B  | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                           |              |                       |
| B1 | I.V.A. (22%) sui lavori (A)                                         | € 159.421,32 |                       |
| B2 | Spese generali e tecniche (cassa e iva compresa)                    | € 90.000,00  |                       |
| B3 | Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi, verifiche (iva compresa) | € 15.000,00  |                       |
| B4 | Espropri, occupazione temporanea e servitù                          | € 32.901,26  |                       |
| B5 | Altri costi - Imprevisti                                            | € 15.692,20  |                       |
| B6 | Incentivo art. 113 D.Lvo n° 50 del 18/04/2016                       | € 14.492,85  |                       |
|    | <b>Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione</b>       |              | <b>€ 327.507,63</b>   |
|    | <b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                                |              | <b>€ 1.052.150,00</b> |

- ad approvare la *RELAZIONE GEOLOGICA con Modellazione sismica, Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, a firma del Geologo incaricato, Dottoressa Stefania Di Felicianantonio, giusta determinazione n. 7 del 25.01.2022, Reg. Gen. n. 126, relazione acquisita in data 14.04.2022, prot. 12736;*
- a dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;
- a dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio.
- dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;
- identificare Responsabile Unico del Procedimento della presente opera l'Arch. Leo Di Febo Responsabile del Settore n. 7;
- confermare l'opera in parola di pubblica utilità;

Preso atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo

2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;

Identificato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7 – Lavori Pubblici, Espropri, Appalti;

Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;

Richiamata la propria Determinazione n. 144 del 31.10.2022 Reg. Gen. 1594, con la quale si è stabilito, tra le altre cose, a/ad:

- *Procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori denominati : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU, ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza dell' Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., con consultazione di dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sull' elenco degli operatori economici, iscritti alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Val Vibrata ed in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare;*
- *Attribuire alla CUC Unione di Comuni Val Vibrata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza di quanto sopra richiamato;*
- *Dare atto che all'aggiudicazione dell'appalto si procederà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura, con offerta di ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;*
- *Approvare lo schema della lettera di invito e disciplinare di gara ed i relativi allegati, predisposti dal competente Ufficio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;*
- *Dare atto che la Centrale Unica di Committenza, incaricata dal Comune di Tortoreto, provvederà a richiedere il CIG per l'espletamento della fase di aggiudicazione della gara in oggetto, secondo le modalità previste dalle direttive ANAC, all'atto dell'avvio della procedura negoziata;*
- *Dare atto che il responsabile del procedimento per conto della Centrale Unica di Committenza dei Comuni Centrale Unica di Committenza - Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, è l'arch. Lucio Caprara;*
- *Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento dell' opera pubblica è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;*
- *Prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:*
  - a. *il fine che con il contratto si intende perseguire è la messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello;*
  - b. *l'oggetto del contratto di appalto: PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2,*

*COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU);*

- c. la forma del contratto è quella pubblica amministrativa e le clausole essenziali sono evincibili dallo schema di contratto approvato;*
- d. si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., in ragione della celerità, speditezza e semplificazione del procedimento di affidamento dei lavori, necessarie al rispetto delle tempistiche previste per l'esecuzione dei lavori;*
- *Dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;*
- *Dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000670001;*
- *Inviare il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata per i successivi adempimenti;*

Dato atto che alla presente procedura di gara è stato assegnato il seguente codice di identificazione di gara ( CIG ) : 9473387642;

Richiamata la propria determinazione n. 56 del 25-05-23, Reg. generale n. 665, con la quale a seguito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara e a seguito di vari procedimenti, si è proceduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati "PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU), alla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), che ha offerto il ribasso del 19,324% (diciannovevirgolatrecentoventiquattro per cento) corrispondente ad euro 564.430,885, cui vanno aggiunti euro 25.015,61, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 589.446,49, come di seguito specificato:

| IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A) | RIBASSO OFFERTO 19,324% (B) | IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C = (A-B) | COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO (D) | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E = (C+D) | IVA 22% (F)  | IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| € 699.626,76                     | € 125.195,88                | € 564.430,88                                  | € 25.015,61                                         | € 589.446,49                        | € 129.678,23 | € 719.124,72                     |

- ad approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

|    | QUADRO ECONOMICO                                                    | EURO           | EURO           |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A  | LAVORI                                                              |                |                |
| A1 | Lavori a corpo e a misura                                           | € 699.626,76   |                |
| A2 | importo sicurezza                                                   | € 25.015,61    |                |
|    | TOTALE LAVORI E SICUREZZA                                           | € 724.642,37   |                |
|    | Ribasso offerto 19,324 %                                            |                | 135.195,88     |
|    | Importo lavori al netto del ribasso                                 |                | € 564.430,88   |
|    | Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso                        |                | € 25.015,61    |
|    | IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA               |                | € 589.446,49   |
| B  | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                           |                |                |
| B1 | I.V.A. (22%) sui lavori (A)                                         | € 159.421,32   | € 129.678,23   |
| B2 | Spese generali e tecniche (cassa e iva compresa)                    | € 90.000,00    | € 90.000,00    |
| B3 | Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi, verifiche (iva compresa) | € 15.000,00    | € 15.000,00    |
| B4 | Espropri, occupazione temporanea e servitù                          | € 32.901,26    | € 32.901,26    |
| B5 | Altri costi - Imprevisti                                            | € 15.692,20    | € 15.692,20    |
| B6 | Incentivo art. 113 D.Lvo n° 50 del 18/04/2016                       | € 14.492,85    | € 14.492,85    |
|    | Economie da ribasso d'asta iva compresa                             |                | € 164.938,97   |
|    | Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione              | € 327.507,63   | € 462.703,51   |
|    | TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA                                       | € 1.052.150,00 | € 1.052.150,00 |

- a dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000670001;
- a sub impegnare in favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 719.124,72;

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 21.07.2023, Rep. 1576, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giulianova – estremi di registrazione: serie 1T numero 3324 del 24.07.2023, per l'importo di € 564.430,885, cui vanno aggiunti € 25.015,61, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 589.446,49, oltre iva e quindi complessivamente € € 719.124,72;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, in data 04.09.2023, acquisito in pari data al prot. N. 27144;

Richiamata la richiesta di Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., datata 12.09.2023, da parte della

ditta affidataria, Palazzo Costruzioni S.R.L.S. acquisita in pari data al numero di protocollo 28004;

Vista la Garanzia Fidejussoria n. 1329430062 della Compagnia assicurativa HDI Assicurazioni S.p.A., Agenzia n. 1329/A6439 - Perugia Genna – 1329, del 07.09.2023, dell'importo di € 123.783,76, prestata dalla ditta affidataria, Palazzo Costruzioni S.R.L.S., a garanzia dell'anticipazione richiesta;

Richiamata la propria Determinazione n. 106 del 22.09.2023, Reg. Gen. 1331, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, :

- ✓ *a corrispondere all'impresa Palazzo Costruzioni SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, esecutrice dell'opera in parola l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'importo di di € 117.889,29, oltre iva pari ad € 25.935,64 e quindi complessivamente € 143.824,93;*
- ✓ *a liquidare e pagare la Fattura n°25 del 14.09.2023, emessa dalla ditta Palazzo Costruzioni SRLS, acquisita da questo Ente in data 15.09.2023, prot. 28337, relativa la liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dell'appalto dei lavori dell'importo di € 117.889,29, oltre iva pari ad € 25.935,64 e quindi complessivamente € 143.824,93,*
- ✓ *dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;*

Richiamata la propria determinazione n. 12 del 27 febbraio 2024, Reg. Gen. n. 283, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, ad/a :

1. *Approvare la documentazione tecnico-contabile trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 13 febbraio 2024, ns. prot. 5218, sostituita ed integrata dalla documentazione acquisita in data 20 febbraio 2024, prot. 5961, costituita dai seguenti elaborati :*
  - *Libretto delle misure n. 1;*
  - *Lista n. 1;*
  - *Lista n.2;*
  - *Oneri Sicurezza SAL 1;*
  - *Registro di contabilità n. 1;*
  - *Sommario Registro di contabilità n. 1;*
  - *Stato avanzamento lavori n. 1 dell'importo di € 178'888,15 oltre iva del 22%;*
2. *Prendere atto ed approvare il Certificato di pagamento n. 1, prot. 6341 del 21.02.2024, dell'importo rispettivamente di € 142.216,08 oltre iva 22% pari ad € 31.287,54, e quindi complessivamente € 173.503,62, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori;*
3. *Procedere al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), di un acconto delle competenze maturate - SAL n. 1 -, corrispondente all'attuale disponibilità*

finanziaria, (anticipazione del contributo ricevuto ( 20% + 10% dell'importo complessivo dell'opera) meno i pagamenti effettuati), pari ad € 114.823,70, rinviando il pagamento del saldo della fattura in parola, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore e quindi liquidare e pagare un acconto della fattura 3 del 22.02.2024 – pari ad € 114.823,70 - emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539, relativa la liquidazione del SAL n.1 dei lavori denominati : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, dell' importo di € 142.216,08, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 31.287,54, per un totale di € 173.503,62;

4. Provvedere, con successivo atto, al pagamento del saldo della fattura 3 del 22.02.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539, di € 48.098,29 oltre iva al 22% pari ad € 10.581,62 e quindi complessivamente € 58.679,91, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;
5. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;
6. Dare atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;
7. Dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera in parola, è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9473387642;

Richiamata la propria determinazione n. 47 del 03.06.2024, Reg. Gen. n.790, con la quale si è provveduto, a seguito di un ulteriore acconto del contributo assegnato per l'intervento in parola, pari ad € 286.575,00, tra le altre cose, a /ad :

1. Procedere al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), del saldo delle competenze maturate - SAL n. 1 -, ovvero al pagamento del saldo della fattura 3 del 22.02.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539, di € 48.098,29 oltre iva al 22% pari ad € 10.581,63 e quindi complessivamente € 58.679,92;
2. dare atto che la predetta somma risulta impegната come segue:

| Cod. Siope | Cod. di Bilancio     | Cap. | Art. | Imp. | Sub | Gest. C/R | Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Importo     |
|------------|----------------------|------|------|------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2108       | 08.01-2.02.01.09.014 | 2424 |      | 786  | 6   | RE        | fattura 3 del 22.02.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539 di € 142.216,08, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 31.287,54, per un totale di € 173.503,62, pagamento acconto € 114.823,70 Determ. n. 12 del 27.02.204, Reg. Gen. n. 283 pagamento saldo € 48.098,29 oltre iva al 22% pari ad € 10.581,63 complessivamente € 58.679,92 | € 58.679,92 |
| TOTALE     |                      |      |      |      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 58.679,92 |

3. *provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:*
  - € 48.098,29 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
  - € 10.581,63 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.
4. *dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;*
5. *dare atto che all'opera denominata : MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001 è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;*
6. *dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9473387642;*

Richiamata la propria determinazione n. 150 del 16.11.2024, Reg. Gen. n.1730, con la quale si è provveduto, a seguito di un ulteriore acconto del contributo assegnato per l'intervento in parola, pari ad € 286.575,00, tra le altre cose, a /ad :

1. *Procedere al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), delle competenze maturate - SAL n. 2 -, ovvero al pagamento della fattura 27 del 18.10.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 21.10.2024, prot. 33355, dell'importo pari ad € 170.719,56, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 37.558,30, per un totale di € 208.277,86*
2. *dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:*

| <i>Cod. Siope</i> | <i>Cod. di Bilancio</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Art.</i> | <i>Impegno</i> | <i>Sub</i> | <i>Gest. C/R</i> | <i>Fattura</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>Importo</i> |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------|----------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2108              | 08.01-2.02.01.09.014    | 2424            |             | 786            | 6          | RE               | fattura 27 del 18.10.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 21.10.2024, prot. 33355, dell'importo pari ad € 170.719,56, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 37.558,30, per un totale di € 208.277,86 | € 208.277,86   |
| <i>TOTALE</i>     |                         |                 |             |                |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                      | € 208.277,86   |

3. *provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:*
  - € 170.719,56 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
  - € € 37.558,30 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.
4. *dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;*
5. *dare atto che all'opera denominata : MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001 è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;*
6. *dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9473387642;*
7. *Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola , è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;*

Rilevato da una rilettura della predetta determina, n. 150 del 16.11.2024, Reg. Gen. n.1730, che per mero errore, non è stato riportato nel dispositivo, la dicitura di approvazione della documentazione tecnica – contabile, SAL n. 2, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 11.10.2024, ns. prot. 32357, integrata dalla documentazione acquisita in data 16.10.2024, prot. 32886, costituita dagli atti :

- Libretto delle misure n. 2;
- Lista n. 3;
- Oneri Sicurezza SAL 2;
- Registro di contabilità n. 2;
- Sommario Registro di contabilità n. 2;
- Stato avanzamento lavori n. 2;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N.1;

dell'importo netto di € 393'629,74 oltre iva del 22%, anche se descritta ampiamente nel preambolo della stessa;

Considerato che il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori è subordinato all'approvazione della documentazione contabile redatta dal Direttore dei lavori e firmata

anche dall'impresa appaltatrice e dall'emissione del Certificato di Pagamento a cura del Rup, esamina la documentazione in parola;

Ritenuto dover precisare che con la predetta determinazione n. 150 del 16.11.2024, Reg. Gen. n.1730, con la quale si è provveduti al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, delle competenze maturate - SAL n. 2 -, ovvero al pagamento della fattura 27 del 18.10.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 21.10.2024, prot. 33355, dell'importo pari ad € 170.719,56, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 37.558,30, per un totale di € 208.277,86, è da ritenersi approvata la documentazione tecnica – contabile, SAL n. 2, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 11.10.2024, ns. prot. 32357, integrata dalla documentazione acquisita in data 16.10.2024, prot. 32886, costituita dagli atti :

- Libretto delle misure n. 2;
- Lista n. 3;
- Oneri Sicurezza SAL 2;
- Registro di contabilità n. 2;
- Sommario Registro di contabilità n. 2;
- Stato avanzamento lavori n. 2;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N.1;

dell' importo netto di € 393'629,74 oltre iva del 22% , che avvalora le competenze maturate dall'impresa appaltatrice;

Vista la relazione del Direttore dei Lavori ing. Alberto Galli sulle somme per l'adeguamento dei prezzi, stati di avanzamento lavori n.1, n.2 e n.3 acquisita in data 24.11.2025, prot. 37537, con la quale si riportano gli adeguamenti dei prezzi relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, dal DL ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 01/01/2023 al 31/12/2025, e gli allegati prospetti tabellari di calcolo;

Preso atto degli importi compensativi relativi ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, calcolati dal DL, di seguito riportati :

**Importo compensativo Stato di Avanzamento lavori n. 1**

|                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Importo Lavori al netto del ribasso contrattuale                                     | € 178.888,15      |
| Importo Lavori al netto del ribasso contrattuale<br>a seguito adeguamento dei prezzi | € 180.473,67      |
| Differenza                                                                           | € 1.585,52        |
| <u>Aliquota corrisposta al 80 %</u>                                                  | <u>€ 1.268,42</u> |

**Importo compensativo Stato di Avanzamento lavori n. 2**

|                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Importo Lavori al netto del ribasso contrattuale                                     | € 214.741,59      |
| Importo Lavori al netto del ribasso contrattuale<br>a seguito adeguamento dei prezzi | € 219.134,35      |
| Differenza                                                                           | € 4.392,76        |
| <u>Aliquota corrisposta al 80 %</u>                                                  | <u>€ 3.514,21</u> |

**Importo compensativo Stato di Avanzamento lavori n. 3**

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Importo Lavori al netto del ribasso contrattuale                                     | € 161.220,72 |
| Importo Lavori al netto del ribasso contrattuale<br>a seguito adeguamento dei prezzi | € 172.277,88 |
| Differenza                                                                           | € 11.057,16  |
| Aliquota corrisposta al 80 %                                                         | € 8.845,73   |

Considerato che in relazione a ciò, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento dei lavori, devono essere predisposti altrettanti stati d'avanzamento "straordinari" applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dell' articolo 26 del Decreto Aiuti (D.L. 50/2022);

Preso atto che l'importo compensativo complessivo relativo ai SAL n.1, n.2, e n.3 è pari ad € 13.628,36 oltre iva del 22% e quindi complessivamente € 16.626,60 ( € 1.268,42 oltre IVA per € 279,05, per un totale di € 1.547,47, + € 3.514,21 oltre IVA per € 773,13, per un totale di € 4.287,34, + € 8.845,73 oltre IVA per € 1.946,06, per un totale di € 10.791,79 );

Dato atto che la predetta somma per l'adeguamento dei prezzi, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;

Dato atto che per le offerte presentate tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 e lavori dal 01/01/2023 al 31/12/2025 vale la seguente disposizione : L'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022 (inserito dal citato art. 1, comma 458, della L. 197/2022, e successivamente, modificato dall'art. 52, comma 5-quinquies, del D.L. 24/02/2023, n. 13, dall'art. 1, comma 304, della L. 30/12/2023, n. 213 e dall'art. 1, comma 532 della L. 30/12/2024, n. 207), prevede che le disposizioni di cui al suddetto art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori (e alle concessioni di lavori), aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 (e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili) relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 01/01/2023 al 31/12/2025. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, è rideterminata nella misura dell'80%;

Considerato che con l'entrata in vigore dell'articolo 32 del Decreto-legge n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, è stata oggetto di modifica la disposizione di cui al comma 143 relativa all'utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi d'asta. Nello specifico, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta risultano vincolati fino al collaudo ovvero al certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Eventuali economie a conclusione dell'intervento non restano della disponibilità dell'Ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Si chiarisce che le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta possono essere utilizzate esclusivamente:

- ✓ per far fronte alle varianti obbligatorie previste dal codice dei contratti pubblici dovute a circostanze impreviste e imprevedibili ritenute indispensabili per il completamento del progetto (restano escluse le c.d. mere migliorie);
- ✓ **per far fronte al caro prezzi.**

Esclusivamente per tali casistiche, il Comune non è tenuto a trasmettere alcuna richiesta all'Amministrazione e potrà procedere autonomamente, previa autorizzazione del RUP, all'utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi d'asta.

Dato atto di finanziare la predetta spesa per l'adeguamento dei prezzi pari ad € 13.628,36 oltre iva del 22% e quindi complessivamente € 16.626,60, con le economie derivanti dal ribasso d'asta, previste nel q.e. dell'opera in parola, somme che trovano copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio;

Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, **confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;**

Ritenuto quindi dover impegnare la predetta somma di € 13.628,36 oltre iva del 22% e quindi complessivamente € 16.626,60, a favore della ditta appaltatrice Palazzo Costruzioni SRLS, al Capitolo 2424 del Bilancio;

Dare atto che :

- all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;
- alla procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione delle opere in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9473387642;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016),(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

#### DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Prendere atto ed approvare la relazione del Direttore dei Lavori ing. Alberto Galli sulle somme per l'adeguamento dei prezzi, stati di avanzamento lavori n.1, n.2 e n.3 acquisita in data 24.11.2025, prot. 37537, con la quale si riportano gli adeguamenti dei prezzi relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, dal DL, e gli allegati prospetti tabellari di calcolo;
2. Dare atto che l'importo compensativo complessivo relativo ai SAL n.1, n.2, e n.3 è pari ad € 13.628,36 oltre iva del 22% e quindi complessivamente € 16.626,60;
3. Dare atto che predetta spesa per l'adeguamento dei prezzi pari ad € 16.626,60, trova copertura finanziaria con le economie derivanti dal ribasso d'asta, previste nel q.e. dell'opera in parola, somme che trovano copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio;
4. Sub Impegnare la somma complessiva di € 16.626,60, per l'adeguamento dei prezzi sopra descritto a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, come segue:

| Cod. Siope | Cod.Mecc.            | Capitolo | Art. | Impegno | Sub | Gest. (C/FPV/R) | Importo     |
|------------|----------------------|----------|------|---------|-----|-----------------|-------------|
| 2108       | 08.01-2.02.01.09.014 | 2424     |      | 786     |     | RE              | € 16.626,60 |
|            |                      |          |      |         |     | TOTALE          | € 16.626,60 |

5. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
6. Dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente codice CUP : G74H20000670001;
7. Dare atto che al presente affidamento dei lavori è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 9473387642;
8. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore 7;
9. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D. Lgs 33/2013 e s.m.i, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
10. Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente provvedimento.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).


Il Responsabile del procedimento  
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo