

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 26 del 11-03-25

Reg. Generale n. 416

Oggetto: Adeguamento sismico Palazzetto dello Sport di Tortoreto, via Napoli 2° stralcio funzionale spogliatoi e servizi. Liquidazione rata di saldo ditta METAL2000. Codice Unico di Progetto (CUP): G73B19000050004 - Codice Identificativo di Gara (CIG): CIG: 93839654E4

In data **11-03-25**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste :

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Determinazione Reg.Gen. N.416 del 11-03-2025

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art 169 del D,Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;"
- il Decreto Sindacale prot n. 41265 del 30.12.2024 di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 04/08/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI TORTORETO, VIA NAPOLI – 2° STRALCIO FUNZIONALE SPOGLIATOI E SERVIZI", redatto dal professionista incaricato Ing. Emanuele Crescentini, dell'importo complessivo di €. 214.000,00, di cui €. 147.622,28 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed €. 66.377,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA;

Dato atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in argomento trova copertura finanziaria nel Bilancio al Capitolo 2879/0 con imputazione a mezzo di mutuo acceso presso la C.D.P., giusta posizione n. 6061028, per l'importo complessivo di €. 180.000,00 e al Capitolo 2564/0 per l'importo di €. 34.000,00 mediante fondi comunali;

Richiamata la determinazione n.27/1382 R.G. del 21/09/2022 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e s.m.i., i lavori denominati "ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI TORTORETO, VIA NAPOLI – 2° STRALCIO FUNZIONALE SPOGLIATOI E SERVIZI" alla ditta METAL2000 di Disisto Egidio, con sede legale in Giulianova (TE), Zona Industriale Colleranese n. 6- CAP 64020, c.f./P.IVA 00892370677, per l'importo complessivo di € 146.269,84, di cui € 133.891,54 per lavori ed €. 12.378,30 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, pari ad € 32.179,36, ovvero complessivamente € 178.449,20;

Rilevato che con la medesima determina si è provveduto a sub-impegnare in favore della predetta ditta la somma di € 144.449,20, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2115	06.01-2.02.01.09.016	2879	0	718	3	R	€ 144.449,20

Imputare in favore della predetta ditta la somma di € 34.000,00 sub-impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2115	08.01-2.02.01.09.014	2564	0	690	13	R	€ 34.000,00

Dato atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (CUP): G73B19000050004;
- Codice Identificativo di Gara (CIG): 93839654E4;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 26/10/2022, Rep. 1564, registrato a Giulianova (TE) in data 28/12/2022, serie: 1T, nr. 5353 per l'importo di 146.269,84, oltre IVA 22% come per legge;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 10/12/2022 come da verbale di consegna lavori acquisito dall'Ente in data 12/12/2022 al prot. n. 39225 e si sono conclusi in data 07/10/2023 come da certificato di ultimazione lavori acquisito dall'Ente in data 11/10/2023 prot. n. 31242 e verbale di efficacia del 26/11/2023, prot. 37076 del 04/12/2023;

Richiamata la determinazione n.30/598 RG del 08/05/2023 con la quale è stata liquidata in favore della ditta METAL2000 di Disisto Egidio l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dell'importo di € 29.253,97 oltre IVA 22% come per legge pari ad € 6.435,87, ovvero complessivamente € 35.689,84;

Vista la determinazione n. 41/1043 R.G. del 31/07/2023 con la quale è stata liquidata in favore della predetta ditta METAL2000 di Disisto Egidio la somma di €. 43.185,10 oltre IVA al 22% pari ad € 9.500,72, ovvero complessivamente di € 52.685,82, per il pagamento della rata n.1 relativa al 1° SAL;

Vista la determinazione n. 54/1503 R.G. del 27/10/2023 con la quale veniva liquidata in favore della predetta Ditta METAL2000 di Disisto Egidio la somma di €. 51.829,33 oltre IVA al 22% pari ad € 11.402,45, ovvero complessivamente di € 63.231,78, per il pagamento della rata n.2 relativa al 2° SAL;

Vista altresì la determinazione n. 58/1642 RG del 23/11/2023 con la quale è stata approvata la perizia di variante redatta dal Direttore Lavori Ing. Emanuele Crescentini, che eleva l'importo netto contrattuale da € 146.269,84 ad € 160.092,58 oltre IVA di legge, comportando un incremento pari ad €. 13.822,74 oltre IVA al 22% pari ad €. 3.041,00, ovvero complessivamente €. 16.863,74, somma che trova copertura finanziaria al Cap.2879/0 del Bilancio, contenuta nella spesa complessiva stanziata per l'opera, in parola;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 28.02.2024 ad oggetto "RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE E RELATIVA RIDETERMINAZIONE DEL FUNZIONIGRAMMA – APPROVAZIONE", con la quale si è ridistribuito il carico di lavoro tra i Settori da suddividere in un numero pari a sette, riorganizzandone le funzioni e le sfere di competenze, con relativa rimodulazione della dotazione organica;

Dato atto che a seguito della predetta riorganizzazione degli uffici, e dell'assenza del RUP arch. Alessandra Nardi non più in servizio presso questo Ente, la pratica relativa l'opera in parola è tornata in capo al Responsabile del Servizio, arch. Leo Di Febo, che ne cura tutti gli adempimenti consequenziali e conclusivi, in qualità di Rup;

Richiamata la determinazione n. 94/1221 RG del 05/08/2024 con la quale sono stati approvati :

- i documenti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori denominati di "*Adeguamento sismico Palazzetto dello Sport di Tortoreto, via Napoli 2° stralcio funzionale spogliatoi e servizi*", emesso dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Emanuele Crescentini, acquisiti dall'Ente in data 06/05/2024 al prot. n. 14399, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (1,00%), compresi costi e oneri della sicurezza, ammonta ad € 157.540,14 oltre IVA come per legge pari a € 34.658,83, ovvero complessivamente € 192.198,97;
- il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E) dei lavori in parola trasmesso dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Emanuele Crescentini, acquisito dall'Ente in data 25/05/2024 al prot. n. 16646, con la quale certifica che i lavori eseguiti dalla ditta METAL2000 di Disisto Egidio, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il credito residuo, di € 33.271,75 oltre IVA, ovvero complessivamente € 40.591,54;

Dato atto che la ditta METAL2000 di Disisto Egidio ha firmato la suddetta documentazione tecnico-contabile relativa al Conto Finale senza apporre riserve;

Richiamata la determina di Settore n. 24 del 27.04.2023, Reg. Gen. n. 560, con la quale si è provveduto ad autorizzare la ditta METAL2000 di Disisto Egidio, con sede legale in Giulianova (TE), Zona Industriale Colleranese n. 6 - CAP 64020, c.f./P.IVA 00892370677, appaltatrice dei lavori denominati “ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI TORTORETO, VIA NAPOLI – 2° STRALCIO FUNZIONALE SPOGLIATOI E SERVIZI”, a subappaltare alla ditta Agostinelli Lorenzo con sede in Teramo (TE), Villa Tofo S.Eleuterio – c.f. P.IVA. 01886800679, le opere edili previste in appalto rientranti nella categoria OG1, per l’importo complessivo di € 55.000,00 di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge;

Richiamata la presa d’atto di integrazione del contratto di subappalto in seguito alla perizia di variante approvata con determina n. 58/23 Reg. Gen. n. 1642, che ha previsto un incremento dell’importo contrattuale di € 8.246,16 di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, oltre iva;

Rilevato dal Certificato di Regolare Esecuzione che l’ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta (1,00%), è pari ad € 150.369,37, oltre € 7.170,77 per oneri e costi della sicurezza e quindi complessivamente € 157.540,14, da cui deducendo i pagamenti in acconto già erogati pari a complessivi €. 124.268,39, resta un credito per l’impresa pari ad € 33.271,75, oltre iva;

Visto il seguente prospetto di raffronto tra somme autorizzate e somme spese in favore della ditta METAL2000 di Disisto Egidio, per l’esecuzione dei lavori in argomento:

	IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	SOMME AUTORIZZATE E IMPEGNATE
Somma netta autorizzata Contratto di Appalto e Perizia di Variante	CAP. 2879/0 Imp.718 Sub.3	€. 118.400,98	€.26.048,22	€. 144.449,20
	CAP. 2879/0 Imp.718 Sub.4	€. 13.822,74	€. 3.041,00	€. 16.863,74
	CAP. 2564 Imp.690 Sub.13	€. 27.868,85	€. 6.131,75	€. 34.000,00
TOTALI		€. 160.092,57	€.35.220,37	€. 195.312,94
IMPORTO LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI		€. 157.540,15	€.34.658,83	€. 192.198,88

SOMME SPESE TITOLI DI SPESA		IMPEGNO SPESA	IMPORTO	IVA	TOTALE
Antici- pazione (A)	Fattura n. 40 del 24/04/2023	CAP. 2879/0 Imp. 718 Sub.3	€.29.253,97	€.6.435,87	€. 35.689,84
1° SAL (A)	Fattura n. 90 del 24/07/2023	CAP. 2879/0 Imp. 718 Sub.3	€.43.185,10	€.9.500,72	€. 52.685,82
2° SAL (A)	Fattura n. 118 del 23/10/2023	CAP. 2879/0 Imp. 718 Sub.3	€.45.961,92	€. 10.111,62	€. 56.073,54

		CAP. 2564/0 Imp. 690 Sub.13	€. 5.867,41	€. 1.290,83	€. 7.158,24
Sommano					€. 151.607,44
RATA DI SALDO		CAP. 2879/0 Imp. 718 Sub.4 Mutuo CDP Pos. n. 6061028	€. 13.822,74	€. 3.041,00	€. 16.863,74
		CAP. 2564/0 Imp.690 Sub.13	€. 19.449,02	€. 4.278,78	€. 23.727,80
Parziale somme della rata di saldo (B)			€.33.271,75	€.7.319,79	€. 40.591,54
SOMMA (A+B)			€.157.540,15	€.34.658,83	€.192.198,88

Rilevato che l'economia risultante tra l'importo contrattuale ed i lavori effettivamente eseguiti, ammonta ad € 2.552,43 (€ 160.092,57 - € 157.540,15) oltre IVA al 22% ovvero complessivamente € 3.113,96;

Vista la fattura elettronica n. 107 del 08/08/2024, emessa dalla ditta Metal 2000 ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 10/08/2024 al n. 25935, di €. 33.271,75 oltre IVA al 22% pari ad €. 7.319,79, ovvero complessivamente €. 40.591,54 per il pagamento a saldo dei lavori in parola;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), prot. INAIL_46887676, con scadenza al 29/03/2025, dal quale si evince che la ditta Metal2000 di Desisto Egidio, con sede legale in Colleranesco – Giulianova (TE), Via Zona Industriale, 6 - CAP 64021, P.IVA 00892370677, risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), prot. INPS_44615451, con scadenza al 11/06/2025, dal quale si evince che la ditta subappaltatrice Agostinelli Lorenzo, con sede legale in Fraz. Tofo S. Eleuterio (TE), - CAP 64100, P.IVA 01886800679, risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE, agli atti;

Vista la dichiarazione a firma del titolare della ditta Metal2000 di Egidio Disisto, datata 25/02/2025, acquisita in data 26.02.2025, prot. 6613, con la quale dichiara che è stato effettuato il pagamento a saldo di tutte le fatture inerenti i lavori affidati in subappalto ed emesse dal subappaltatore Agostinelli Lorenzo;

Vista altresì la documentazione relativa alle fatture emesse dalla ditta subappaltatrice Agostinelli Lorenzo con sede in Teramo (TE), firmate per quietanza, per le lavorazioni prestate dalla stessa, acquisita in data 24.07.2024, ns. prot. 24062, in data 26/08/2024, al prot. 27066 e in data 28/02/2025 ns. prot. 6899;

Vista l'attestazione di congruità della manodopera con esito positivo rilasciata dalla CNCE – Edilcassa Abruzzo, acquisita al protocollo dell'Ente in data 11/03/2025 al n. 8205;

Vista la richiesta del 01.08.2024, prot. 25026, di pubblicazione dell'Avviso ai creditori del 01.08.2024, prot. 25007, e la nota dell'ufficio competente con la quale si comunica il periodo di pubblicazione del predetto avviso - pubblicazione n. 1933 dal 01.08.2024 al 31.08.2024, e l'assenza di osservazioni in merito;

Vista la polizza fideiussoria n. 197777845, prestata dall'impresa appaltatrice, a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, rilasciata dal garante UnipolSai Assicurazioni, Agenzia 407/Fermo (AP) acquisita dall'Ente in data 15/01/2025, al prot. n. 1370;

Precisato che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'art.1666, c.2, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'art.1669 del codice civile;

Vista la dichiarazione agli atti, datata 02/09/2023 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 08/09/2023 al prot. n. 28713, a firma digitale del Legale Rappresentante della ditta appaltatrice Metal2000 di Desisto Egidio, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art.3 della L.136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in argomento;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione e al pagamento delle competenze in favore dell'Impresa Metal2000 di Desisto Egidio, con sede legale in Colleranesco – Giulianova (TE), Via Zona Industriale, 6 - CAP 64021, P.IVA 00892370677;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile);

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per i procedimenti in itinere;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

- 1) **provvedere** al pagamento a saldo delle competenze maturate dalla ditta appaltatrice Metal 2000 di Desisto Egidio, per i lavori svolti, denominati "Adeguamento sismico Palazzetto dello Sport di Tortoreto, via Napoli 2° stralcio funzionale spogliatoi e servizi";
- 2) **liquidare** la fattura elettronica n. 107 del 08/08/2024, emessa dalla ditta Metal2000 di cui all'allegato "A", sottratto alla pubblicazione a tutela della privacy ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 10/08/2024 al n. 25935, di €. 33.271,75 oltre IVA al 22% pari ad €. 7.319,79,

ovvero complessivamente €. 40.591,54 per il pagamento a saldo dei lavori denominati “Adeguamento sismico Palazzetto dello Sport di Tortoreto, via Napoli 2° stralcio funzionale spogliatoi e servizi”;

3) **dare atto** che l’importo totale dei lavori in argomento, trova allocazione contabile come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2115	06.01-2.02.01.09.016	2879	0	718	4	R	€ 16.863,74
2115	08.01-2.02.01.09.014	2564	0	690	13	R	€ 23.727,80
							€ 40.591,54

4) **disporre il pagamento** così come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo €	Fattura
2115	10.05-2.02.01.09.016	2879 Mutuo CDP Pos. n. 6061028	0	718	4	R	€ 16.863,74	Fatt. n. 107/2024 Prot. 25935
2115	10.05-2.02.01.09.014	2564	0	690	13	R	€ 23.727,80	
IMPORTO TOTALE							€ 40.591,54	

5) **provvedere** alla richiesta di erogazione presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con le modalità stabilite dalla stessa, al fine del pagamento delle predette competenze, successivamente all’incasso di € 13.749,78;

6) **disporre** il pagamento della somma dovuta come segue:

- per € 33.271,75 alla ditta Metal2000, accreditandole sul conto corrente intestato, come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti, sottratto alla pubblicazione a tutela della privacy;
- per € 7.319,79 riferita all’IVA da versare all’Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;

4) **dare atto** che alla citata opera sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUP: G73B19000050004;
- CIG: 93839654E4;

8) **dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento, è l’arch. Leo Di Febo, Responsabile del settore 7;

9) **dare atto** che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

10) **dare atto** che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati direttamente dalla ditta aggiudicataria come espressamente indicato nel contratto di subappalto;

- 11) **demandare** al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo