



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di settore Numero 33 del 02-05-24

Reg. generale n. 599

Oggetto: PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2, Componente 4 Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU". Approvazione SAL n. 2 ed ULTIMO. Liquidazione fattura 14/2024 e Rinvio pagamento.

In data **02-05-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026- (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Determinazione Reg.Gen. N.599 del 02-05-2024

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11/01/2024 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2025-2026" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";

Visti:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: "Codice della Protezione civile";
- la Delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante "Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (GU n. 78 del 03/04/2017);
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);
- la Legge 1 ottobre 2019, n. 110: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019" (GU 8 ottobre 2019, n. 236, S.O.);
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

Evidenziato che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato, il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

Preso atto che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 febbraio 2019 sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Considerato che il DPCM 27 febbraio 2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziarie in favore della Regione Abruzzo per complessivi € 202.891.933,61 ripartite in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all'art. 1, comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;

Dato atto che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla prima annualità del finanziamento di € 65.428.287,26, approvato dal DPC ed in fase attuativa;

Determinazione Reg.Gen. N.599 del 02-05-2024

Richiamata la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11 novembre 2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'Ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

Considerato che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

Visto il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

Visto il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

Dato atto che con il DPCM 21/10/2020, Art. 1, lettera d) si dispone che i soggetti attuatori garantiscano l'impiego delle somme assegnate per le annualità 2020 e 2021, attraverso la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura inserita nei piani degli investimenti, entro il 31 dicembre di ciascuna annualità;

Dato atto che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019 e del DPCM 21/10/2020, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla terza annualità (2021) del finanziamento di € 69.970.746,54, sottoponendolo, con nota del Commissario Delegato OCDPC 441/2017 – Presidente della GR Abruzzo prot. 214976/21 del 20.05.2021, all'approvazione del Dipartimento della Protezione civile nazionale;

Dato atto che il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. POST/0027017 del 09/06/2021, ha comunicato la parziale approvazione del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo, per un importo di € 27.904.511,38, rimandandone la completa operatività alla trasmissione delle integrazioni documentali richieste con la medesima nota;

Dato atto che con Decreto n. 1 del 30/06/2021 il Presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato OCDPC 441/2017 ha individuato gli Enti locali riportati nell'elenco A del medesimo decreto 1/2021 quali soggetti attuatori degli Interventi risultati ammissibili nella prima parte del Piano degli Investimenti – III Annualità 2021, e approvato il relativo schema di convenzione;

Determinazione Reg.Gen. N.599 del 02-05-2024

Dato atto che il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. POST/0032259 del 20/07/2021, ha comunicato l'avvenuta approvazione dell'intero piano degli investimenti III Annualità (2021) per l'importo di € 69.970.746,54, pari all'assegnazione finanziaria per l'anno 2021 disposta a favore della Regione Abruzzo dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, come integrato dal D.P.C.M. 9 gennaio 2020;

Dato atto, altresì, che con Decreto n. 2 del 29/07/2021 il Commissario Delegato – Presidente della Regione Abruzzo, nominato con la OCDPC 441/2017, ha ritenuto di individuare i restanti Enti Locali (di cui all'ALL.A del medesimo provvedimento) quali Soggetti attuatori degli Interventi, attesa la puntuale conoscenza delle problematiche e la dichiarata capacità operativa anche in relazione alle tempistiche dei DPCM 27/02/2019 e 21/10/2020;

Visto :

- che il Comune di Tortoreto (TE) è inserito nell'elenco del Piano Investimenti 2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.OCDPC 441/2017 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017;
- che il Comune di Tortoreto è beneficiario di un contributo di euro 766.250,00 per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico del versante est della località di Cavatassi;
- che l'intervento denominato: Interventi di riduzione del rischio idrogeologico del versante est della località di Cavatassi è inserito nella programmazione dei lavori pubblici per l'anno 2021;

Richiamata la Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore tra il Commissario delegato OCDPC del 21 marzo 2017, n. 441, Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Marco Marsilio ed il Rappresentante Legale del Comune di Tortoreto, Piccioni Domenico, disciplinante gli aspetti giuridici afferenti la realizzazione degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti III annualità 2021 della Regione Abruzzo in conformità a quanto previsto dai DPCM 27/02/2019 e 21/10/2020;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 193 del 14.09.2021, immediatamente esecutiva, avente per oggetto : Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e DUP (Art. 175, c. 4 del D.Lgs n. 267/2000). Variazione al PEG 2021-2023 ai sensi dell'art.175, c.5bis, D.Lgs. n.267/2000, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, ad/a :

- *apportare al bilancio di previsione 2021/2023 la variazione di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicata nell'allegato A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;*
- *variare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, come da allegato B);*
- *apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, la variazione al piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023, analiticamente indicata nell'allegato C) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;*

Richiamata la propria Determinazione n. 111 del 27.09.2021, Reg. Gen. 1338, con la quale si è provveduto a/ad:

- *Procedere alla scelta di un professionista per l'affidamento delle attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e redazione C.R.E, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: **"INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. II LOTTO"**;*

Determinazione Reg.Gen. N.599 del 02-05-2024

- Approvare la procedura di affidamento delle attività sopra descritte, eseguita mediante trattativa diretta sulla piattaforma elettronica CUC (Centrale Unica di Committenza) dell'Unione dei Comuni Città-Territorio Val Vibrata;
- Approvare l'Offerta economica ricevuta, tramite la suddetta piattaforma elettronica, dal professionista ing. Giuseppe Di Domenicantonio, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, offerta ritenuta congrua;
- Conferire all'ing. Giuseppe Di Domenicantonio, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, mediante affidamento diretto, per i motivi sopra esposti, l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione C.R.E., Coordinamento per la Progettazione e per l'Esecuzione degli **"INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. II LOTTO"**, per l'importo di € 34.700,00, comprensiva delle spese ed oneri accessori, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 1.388,00, oltre IVA, pari ad € 7.939,36, e quindi complessivamente € 44.027,36;
- Dare atto che la spesa per l'affidamento dell'incarico in parola trova copertura finanziaria mediante finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte in Entrata al Capitolo 419/0 ed in Uscita al Capitolo 2429/0 del Bilancio;
- Impegnare la somma di € 44.027,36, corrispondente alle competenze professionali per le attività sopra descritte, a favore del predetto professionista, come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429				C	€ 44.027,36
TOTALE							€ 44.027,36

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 22.11.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'opera denominata : *DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento terza annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO*, redatto dal tecnico incaricato ing. Giuseppe Di Domenicantonio, dell'importo complessivo dei lavori di € 766.250,00, di cui € 533.150,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 233.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera dell'importo complessivo pari ad € 766.250,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 2429/0 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale;

Richiamato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108), che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina, con la Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, risorse

per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo, elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile;

Viste le note del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del 10.12.2021 prot. DIP/0053704 e del 20.12.2021 prot. SCD/0055151 con le quali sono state comunicate l'avvenuta approvazione rispettivamente di un primo e secondo elenco di interventi, già finanziati ed approvati a seguito di emergenze nazionali "progetti in essere Regione Abruzzo", da sottoporre a rendicontazione nell'ambito del PNRR – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b, tra cui l'opera in parola;

Identificato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento il responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria Determinazione n. 169 del 21.12.2021, Reg. Gen. 1893, con la quale si è provveduto :

1. di prendere atto e di approvare ai sensi dell'articolo 33 del comma 1 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. il verbale di seduta pubblica n. 39098 del 07.12.2021, relativo all'affidamento dell'opera in parola, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati "D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 - DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017 OCDPC 441/2017 - PIANO INVESTIMENTI - FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITÀ – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. II LOTTO" alla ditta DI SABATINO GIUSEPPE e C. Srl., i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto un ribasso del 32,18% sull'importo dei lavori a base d'asta, per l'importo complessivo di aggiudicazione di € 369.263,86, oltre IVA, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 32,18% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO D	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 22% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
509.279,50	163.886,14	345.393,36	23.870,50	369.263,86	81.238,05	450.501,91

3. di approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO						
A	LAVORI					
1)	Importo Lavori a misura			€ 509.279,50		
	di cui:					
	Incidenza Manodopera			€ 85.735,30		
	Incidenza Sicurezza			€ 14.427,13		
	Incremento Manodopera per emergenza Covid-19 p.to a)			€ 9.587,99		
	Importo lavori a base d'asta				€ 509.279,50	
2)	Costi per la sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)				€ 23.870,50	
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI					€ 533.150,00
	Ribasso offerto 32,18%				€ 163.886,14	
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO					€ 345.393,36
	Costi per la sicurezza – non soggetti a ribasso				€ 23.870,50	
	IMPORTO AGGIUDICAZIONE – Lavori + Costi della sicurezza					€ 369.263,86

Determinazione Reg.Gen. N.599 del 02-05-2024

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1)	Imprevisti		€ 9.660,36	
2)	Rilievi, Accertamenti e Indagini:			
	2.1) Indagini archeologiche	€ 10.000,00		
	2.2) Rilievi e monitoraggio	€ 5.000,00		
	2.3) Frazionamenti ecc.	€ 2.500,00		
		totale 2)	€ 17.500,00	
3)	Spese Collaudo Tecnico Amministrativo		€ 0,00	
4)	Spese Tecniche Generali			
	Spese per Progettazione, D.L., CSP, CSE, Contabilità e CRE + Cassa (4%)	€ 36.088,00		
	Spese per supporto al RUP per verifica/Validazione ecc. + Cassa (4%)	€ 6.000,00		
	Spese per Relazione Archeologica	€ 2.500,00		
	Spese per Relazione Geologica + cassa (2%)	€ 2.550,00		
	Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)	€ 10.663,00		
		totale 4)	€ 57.801,00	
5)	Acquisizione aree o immobili e indennizzi		€ 12.500,00	
6)	Spese per pubblicità (iva compresa)		€ 1.000,00	
7)	Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche		€ 0,00	
	Analisi di laboratorio	€ 0,00		
	Prove, accertamenti	€ 0,00		
	Collaudo Statico	€ 0,00		
		totale 7)	€ 0,00	
8)	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi			
	IVA per lavori voce A (22%)	€ 81.238,05		
	IVA per voce B.1 (22%)	€ 2.125,28		
	IVA per voce B.2 (22%)	€ 3.850,00		
	IVA per voce B.3 (22%)	€ 0,00		
	IVA per spese tecniche voce B.4 (22%)	€ 10.370,36		
	IVA per spese voce B.7 (22%)	€ 0,00		
	altre imposte	€ 1.000,00		
		totale 8)	€ 98.583,69	
		Totale somme a disposizione	€ 197.045,05	
		Economie di ribasso d'asta iva compresa	€ 199.941,09	
		Totale somme a disposizione		€ 396.986,14
		Importo complessivo progetto		€ 766.250,00

4. di dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G71B21005180001;
5. di dare atto che per la gara il codice CIG è 899068759E;
6. di dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera dell'importo complessivo pari ad € 766.250,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2429/0 con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, attraverso il Commissario Delegato, Presidente della Regione Abruzzo;
7. di impegnare in favore della ditta DI SABATINO GIUSEPPE e C. Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 450.501,91, come segue:

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429				C	€ 450.501,91
TOTALE							€ 450.501,91

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 16.02.2022, Rep. 1552, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Giulianova, Serie 1T, Numero 699 del 16.02.2022, dell'importo di 369.263,86 oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 450.501,91;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dall'ing. Giuseppe Di Domenicantonio datato 29 Marzo 2022, acquisito al protocollo dell'Ente in data 31.03.2022 prot. 11122;

Richiamata l'autorizzazione al subappalto datata 07.04.2022, prot. n. 12037, con la quale si autorizza la ditta aggiudicataria dell'intervento in parola all'affidamento in subappalto alla ditta CO.STRA.M. Srl, delle lavorazioni riportate nel punto 1. del contratto di subappalto, ad eccezione della voce E. 001.000.02. A, ricadenti nella categoria OS21;

Richiamata l'autorizzazione al subappalto datata 20.07.2022, prot. n. 23906, con la quale si autorizza la ditta aggiudicataria dell'intervento in parola all'affidamento in subappalto alla ditta SOGEM S.a.s., delle attività di bonifica da ordigni bellici dell'area interessata dai lavori;

Richiamata la concessione della proroga dei termini contrattuali datata 23.09.2022, prot. 30501, con la quale è stata concessa la proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 23.12.2022;

Visto il verbale n.1 di sospensione lavori del 28.11.2022, acquisito al protocollo dell'Ente in data 05.12.2022, prot. n. 38888;

Visto il verbale n. 1 di ripresa lavori del 06.03.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 10.03.2023, prot. n. 7893. Nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 31.03.2023;

Richiamata la concessione della proroga dei termini contrattuali datata 04.04.2023, prot. 11041, con la quale è stata concessa la proroga di ulteriori 60 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 30.05.2023;

Visto il verbale n. 2 di sospensione dei lavori del 18.05.2023 acquisito al protocollo dell'Ente in data 22.05.2023, prot. n. 15970;

Visto il verbale n. 2 di ripresa lavori del 20.06.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 20.06.2023, prot. n. 19307. Nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 02.07.2023;

Richiamata l'autorizzazione al subappalto datata 01.08.2023, prot. n. 24191, con la quale si autorizza la ditta aggiudicataria dell'intervento in parola all'affidamento in subappalto alla ditta DI SILVESTRO SRL, l'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori del 20.07.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 13.09.2023, prot. 28105, dal quale risulta una assegnazione di n. 30 giorni per il completamento di alcune lavorazioni ritenute dalla DL di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;

Visto il verbale di Costatazione del completamento delle lavorazioni di cui al Certificato di Ultimazione Lavori del 20.07.2023, del 19.08.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in data 21.09.2023, prot. 28967;

Richiamata la determinazione n. 52 del 22.05.2023, Reg. Gen. 655, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto a/ad:

Determinazione Reg.Gen. N.599 del 02-05-2024

- Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1 a tutto il 28.11.2022, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 18.04.2023 prot. 12356, costituita da:
 - Stato Avanzamento Lavori n. 1;
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Certificato di Pagamento;
 - Computo Consuntivo Costi Sicurezza;
 - Computo Liste in Economie;
 - Computo Adeguamento Prezzi;
 - Certificato di Pagamento n. 1 BIS;
 - Disegni contabili;
- Approvare la fattura 11 del 28.04.2023, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, acquisita in data 11.05.2023 prot. 14819, dell'importo pari ad € 234.561,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 51.603,42, per un totale di € 286.164,42;
- Liquidare e pagare un ACCONTO della fattura 11 del 28.04.2023, acquisita in data 11.05.2023 prot. 14819, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy, quale acconto del 1 SAL dell'opera pubblica denominata "PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU", per un importo pari ad € 182.702,13, oltre iva del 22% pari ad € 40.194,47 e quindi complessivamente € 222.896,60;
- Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		653		C	€ 450.501,91
TOTALE							€ 450.501,91

- Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest.	Fatt. n.	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		653		C	ACCONTO fattura 11 del 28.04.2023	€ 222.896,60
TOTALE								€ 222.896,60

- € 182.702,13 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 40.194,47 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
- Dare atto che la spesa per le attività sopra citate trova copertura finanziaria con le somme previste all'interno del Q.E. del progetto in parola, iscritte al Capitolo 2429 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.1b" nell'ambito del PNRR;
- Provvedere al pagamento del saldo del 1 SAL, pari ad € 63.267,82 (€ 286.164,42 - € 222.896,60), con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme acquisite dal Dipartimento di

Determinazione Reg.Gen. N.599 del 02-05-2024

Protezione Civile Nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.1b" nell'ambito del PNRR;

- *Prendere atto del decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina, con la Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, risorse per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo, elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile e delle note del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del 10.12.2021, prot. DIP/0053704 e del 20.12.2021 prot. SCD/0055151 con le quali sono state comunicate l'avvenuta approvazione rispettivamente di un primo e secondo elenco di interventi, già finanziati ed approvati a seguito di emergenze nazionali "progetti in essere Regione Abruzzo", da sottoporre a rendicontazione nell'ambito del PNRR – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1, tra cui l'opera in parola;*
- *Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21005180001;*
- *Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 899068759E*

Richiamata la determinazione n. 128 del 20.11.2023, Reg. Gen. n. 1618, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- *Prendere atto della Determinazione n. n. 52 del 22.05.2023, Reg. Gen. 655, sopra richiamata, con la quale si è provveduto ad Approvare la fattura 11 del 28.04.2023, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, acquisita in data 11.05.2023 prot. 14819, dell'importo pari ad € 234.561,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 51.603,42, per un totale di € 286.164,42, e a Provvedere al pagamento del saldo del 1 SAL, pari ad € 63.267,82 (€ 286.164,42 - € 222.896,60), con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme acquisite dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.1b" nell'ambito del PNRR;*
- *Provvedere al pagamento delle competenze maturate dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL e quindi al saldo del SAL n. 1 pari ad € 63.267,82 iva compresa;*
- *Liquidare e pagare a SALDO la fattura 11 del 28.04.2023, acquisita in data 11.05.2023 prot. 14819, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy, quale pagamento del 1 SAL relativo dell'opera pubblica denominata "PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU;*
- *Provvedere al pagamento della compensazione prezzi, ai sensi del D.L. 50/2022, relativamente al 1 SAL alla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, pari ad € 32.388,56, iva compresa;*
- *Sub impegnare in favore della ditta DI SABATINO GIUSEPPE e C. Srl., la spesa complessiva per la compensazione prezzi relativamente al 1 SAL, pari ad € 32.388,56,*
- *Approvare la fattura 30 del 25.10.2023, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, acquisita in data 25.10.2023 prot. 33027, dell'importo pari ad € 26.548,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 5.840,56, per un totale di € 32.388,56;*

- Liquidare e pagare la fattura 30 del 25.10.2023, acquisita in data 25.10.2023 prot. 33027, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, quale pagamento per la compensazione relativamente al 1 SAL dell'opera pubblica in parola;
- Provvedere al pagamento delle somme dovute, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest.	Fatt. n.	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		653		C	SALDO fattura 11 del 28.04.2023	€ 63.267,82
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429		785		C	fattura 30 del 25.10.2023	€ 32.388,56
							TOTALE	€ 95.656,38

€ 78.406,87 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";

€ 17.249,51 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;

- Dare atto che la spesa per le attività sopra citate trova copertura finanziaria con le somme previste all'interno del Q.E. del progetto in parola, iscritte al Capitolo 2429 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.1b" nell'ambito del PNRR;
- Prendere atto del decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina, con la Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, risorse per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo, elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile e delle note del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del 10.12.2021, prot. DIP/0053704 e del 20.12.2021 prot. SCD/0055151 con le quali sono state comunicate l'avvenuta approvazione rispettivamente di un primo e secondo elenco di interventi, già finanziati ed approvati a seguito di emergenze nazionali "progetti in essere Regione Abruzzo", da sottoporre a rendicontazione nell'ambito del PNRR – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1, tra cui l'opera in parola;
- Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21005180001;
- Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 899068759E
- Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;

Vista la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 a tutto il 20.07.2023, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 26.01.2024, prot. 3339, costituita da:

- Stato Avanzamento Lavori n. 2;
- Libretto delle Misure n. 2;
- Registro di Contabilità n. 2;
- Sommario del Registro di Contabilità al SAL n. 2;
- Computo Consuntivo Costi Sicurezza;

per un importo totale lavori eseguiti - al netto del ribasso - pari ad € 315.595,99;

Visto il Certificato di Pagamento n. 2 ed Ultimo, dell'importo di € 79.457,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 17.480,54 e quindi complessivamente € 96.937,54, agli atti;

Visto l'art. 3.17 del Capitolato Speciale d'Appalto che dispone i pagamenti in acconto dei lavori eseguiti. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare fino ad un massimo del 95% dell'importo contrattuale, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Vista la fattura 14 del 29.04.2024, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.r.l., acquisita in data 30.04.2024, prot. 13884, dell'importo pari ad € 79.457,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 17.480,54 e quindi complessivamente € 96.937,54, come di seguito:

Oggetto della fornitura	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. LIQUIDAZIONE SAL N. 2
Valore unitario	€ 79.457,00
Aliquota e importo IVA 22 %	€ 17.480,54
Importo totale documento:	€ 96.937,54
Eventuali oneri inseriti in fattura:	
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	
Scadenza della fattura:	
Scissione dei pagamenti:	
Impegno di spesa:	Determina n. 169 del 21.12.2021 Reg. Gen. n. 1893
CIG	899068759E
CUP	G71B21005180001

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL avente prot. INPS_39635406, con scadenza 11.06.2024 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta CO.STRA.M. SRL, avente prot. INAIL_42273025, con scadenza 30.05.2024, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta SOGEM S.A.S., avente prot. INPS_40607945, con scadenza 13.08.2024, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta DI SILVESTRO Srl, avente prot. INPS_39552745, con scadenza 04.06.2024, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, agli atti;

Vista la dichiarazione a firma del titolare della ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, datata 21.12.2021, prot. 40732, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in parola;

Determinazione Reg.Gen. N.599 del 02-05-2024

Ritenuto poter procedere al pagamento del SAL n. 2 ed Ultimo in favore della ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. Srl, pari ad € 79.457,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 17.480,54 e quindi complessivamente € 96.937,54;

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G71B21005180001;

Dato atto all'affidamento dell'attività in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 899068759E;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016),(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 26.03.2024, prot. 10055, di Nomina dei Responsabili dei Servizi e nomina Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge e succ. mod. e integraz.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Approvare la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 2 a tutto il 20.07.2023, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, in data 26.01.2024, prot. 3339, costituita da:

- Stato Avanzamento Lavori n. 2;
- Libretto delle Misure n, 2;
- Registro di Contabilità n. 2;
- Sommario del Registro di Contabilità al SAL n. 2;
- Computo Consuntivo Costi Sicurezza;

per un importo totale lavori eseguiti - al netto del ribasso - pari ad € 315.595,99;

2. Provvedere al pagamento delle competenze maturate dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL, come da Certificato di Pagamento n. 2 ed Ultimo, dell'importo di € 79.457,00, oltre IVA del 22%;
3. Liquidare la fattura 14 del 29.04.2024, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.r.l., i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, acquisita in data 30.04.2024, prot. 13884, dell'importo pari ad € 79.457,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 17.480,54 e quindi complessivamente € 96.937,54, quale pagamento del SAL n. 2 ed Ultimo, relativo all'opera pubblica denominata **“PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO - CUP: G71B21005180001. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU;**
4. **Rinviare il pagamento** della predetta fattura 14 del 29.04.2024, emessa dalla ditta DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.r.l. dell'importo pari ad € 79.457,00, oltre IVA del 22%, pari ad € 17.480,54 e quindi complessivamente € 96.937,54, quale pagamento del SAL n. 2 ed Ultimo, relativo all'opera pubblica in parola. **con successivo provvedimento, subordinatamente all'incameramento delle somme necessarie e acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;**
5. Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:

<i>Cod. Siope</i>	<i>Cod.Mecc.</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Gest. (C/FPV/R)</i>	<i>Importo</i>
2108	08.01-2.02.01.09.014	2429				C	€ 450.501,91
<i>TOTALE</i>							€ 450.501,91

6. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell' opera in parola trova copertura finanziaria mediante finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte in Entrata al Capitolo 419/0 ed in Uscita al Capitolo 2429/0 del Bilancio, ed il relativo contributo concesso, è confluito nella linea progettuale Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, II LOTTO. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, nell'ambito del PNRR;
7. Dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21005180001;
8. Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 899068759E;

9. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e s.m.i, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
10. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore 7 Arch. Leo Di Febo;
11. Demandare al Responsabile del Settore competente e al Responsabile del Settore Finanziario ogni provvedimento di competenza.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/ 7851).

Il Responsabile del procedimento
Di Febo Leo

Il Dirigente
Di Febo Leo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa, come di seguito specificata:

Impegno							
Sub.							
Liquidazione							
Anno							

"Amministrazione Aperta"

Pubblicazione dal _____

Dalla Civica Residenza, li

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Viviani Marco

