

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 110 del 30-08-22

Reg. Generale n. 1270

Oggetto: Interventi di riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato Cavatassi. Liquidazione a saldo estensione incarico al dott. Alessandro Mucciante per attività di sorveglianza archeologica.CIG:Z253123FFB

In data **30-08-22**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/02/2022 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2023-2024"– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 23.06.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'opera denominata : *DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI*, redatto dal tecnico incaricato ing. Roberto Di Ascenzo, ed integrato con alcuni elaborati redatti dall'ufficio lavori pubblici, a firma del geom. Nino Andreani, dell'importo complessivo dei lavori di € 945.000,00, di cui € 685.900,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 259.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Determinazione Reg.Gen. N.1270 del 30-08-2022

E' parte integrante del progetto il compendio delle ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RILIEVI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO di CAVATASSI, redatto dal professionista incaricato dott. Geologo Mario Massucci, acquisito da questo Ente in data 21 aprile 2020, prot. 11027;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera dell'importo complessivo pari ad € 945.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;

Richiamata la Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore, tra il Commissario Delegato OCDPC del 21 marzo 2017, n. 441, Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio e Domenico Piccioni, quale rappresentante legale del Comune di Tortoreto ("Soggetto Attuatorè") datata 06.05.2020, prot. 11979 disciplinante gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione dell' intervento di Riduzione del rischio Idrogeologico del versante Est dell'abitato di Cavatassi ed in particolare l'art. 8 - EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE;

Richiamata la propria Determinazione n. 69 del 09.09.2020, Reg. Gen. 1043, con la quale si è provveduto :

- *a prendere atto e di approvare ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e succ. modifiche e integrazioni*
 - *il verbale di seduta pubblica, prot. 19141 del 17.07.2020;*
 - *il verbale n.2 di seduta pubblica, prot. 20025 del 24.07.2020*
- relativi all'affidamento dell'opera in parola, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, con la rettifica dell'importo di aggiudicazione in € 484.306,09 oltre iva come per legge;*
- *ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati : DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, all' impresa CO.GE.PRI. Srl, C.F./P.I.01818970699, che ha offerto un ribasso del 30,67% (trentavirgolasessantasetteper cento) sull'importo lavori a base d'asta, immediatamente inferiore al valore della soglia di anomalia del 31,03%, calcolata ai sensi dell'art. 97, c.2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.e i., per un importo di aggiudicazione di € 484.306,09 oltre iva, come di seguito specificato:*

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 30,67% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO D	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 22% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
657.300,00	201.593,91	455.706,09	28.600,00	484.306,09	106.547,34	590.853,43

- *ad approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell' aggiudicazione e rimodulato come di seguito :*

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO			
A		LAVORI	
	1)	Importo Lavori a misura	€ 657.300,00
		di cui :	
		- oneri per la sicurezza	€ 18.074,08
		- incidenza Manodopera	€ 133.718,55
		Importo lavori a base d'asta	€ 657.300,00
	2)	Costi per la sicurezza - non soggetti a ribasso	€ 28.600,00
		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 685.900,00
		Ribasso offerto 30,67%	€ 201.593,91

		IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO			€ 455.706,09
		Costi per la sicurezza - non soggetti a ribasso		€ 28.600,00	
		IMPORTO AGGIUDICAZIONE – Lavori + Costi della sicurezza			€ 484.306,09
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	1)	Imprevisti		€ 140,82	
	2)	Rilievi, Accertamenti e Indagini:		0	
		2.1) Indagini (terreno)	€ 0,00	0	
		2.2) Rilievi	€ 1.000,00	0	
		2.3) Frazionamenti ecc.	€ 2.000,00	0	
		totale 2)		€ 3.000,00	
	3)	Spese Collaudo Tecnico Amministrativo (compreso cassa)		€ 4.000,00	
	4)	Spese Archeologo		€ 4.500,00	
	5)	Spese Tecniche (Progettazione, D.L., CSP, CSE e Contabilità)	€ 41.000,00	0	
		Spese per supporto al RUP per Verifica, Validazione ecc.	€ 8.000,00	0	
		Cassa Nazionale Professionisti (4%)	€ 1.960,00	0	
		Spese Geologo (cassa compresa 2%)	€ 2.550,00	0	
		totale 5)		€ 53.510,00	
	6)	Incentivi - D.Lgs. 50/2016 - Art. 113 (2%)		€ 13.718,00	
	7)	Acquisizione aree o immobili e indennizzi		€ 14.000,00	
	8)	Spese per pubblicità (iva compresa)		€ 1.000,00	
	9)	Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche		0	
		Analisi di laboratorio	€ 0,00	0	
		Prove, accertamenti	€ 0,00	0	
		Collaudo Statico	€ 0,00	0	
		totale 9)		€ 0,00	
	10)	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi		0	
		IVA per lavori voce A (22%)		€ 106.547,34	
		IVA per voce B.1 (22%)	€ 30,98	0	
		IVA per voce B.2 (22%)	€ 660,00	0	
		IVA per voce B.3 (22%)	€ 880,00	0	
		IVA per voce B.4 (22%)	€ 990,00	0	
		IVA per spese tecniche voce B.5 (22%)	€ 11.772,20	0	
		IVA per spese voce B.9 (22%)	€ 0,00	0	
		altre imposte	€ 0,00	0	
		totale 10)		€ 14.333,18	
		Totale somme a disposizione		€ 214.749,34	
		Economie di ribasso d'asta iva compresa		€ 245.944,57	
		Totale somme a disposizione		€ 460.693,91	
		Importo complessivo progetto		€ 945.000,00	

- a dare atto che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G76B20000670001;
- a dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 83543156D4;
- a dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera dell'importo complessivo pari ad € 945.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;
- ad impegnare in favore della ditta CO.GE.PRI. Srl, C.F./P.I. 01818970699 la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 590.853,43, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2427				C	€ 590.853,43
TOTALE							€ 590.853,43

- a disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Bandi e contratti";
 - a dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
- Visto** il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 23.09.2020 registrato a Giulianova il 07.10.2020, Rep. 1521 per l'importo di 484.306,09 oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 590.853,43;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dall'ing. Giuseppe Di Domenicantonio datato 29 Ottobre 2020, acquisito al protocollo dell' Ente in data 02.11.2020 prot. 30219;

Richiamata la propria determinazione n. 84 del 15.10.2020, Reg. Gen. n. 1237, con la quale si è provveduti a conferire, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, alla dottoressa Piersanti Iolanda, archeologo, le attività di sorveglianza archeologica durante gli scavi delle lavorazioni dell'opera in parola denominata: *INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI*;

Considerato che nel corso di lavori, ed in particolare durante la fase di scavo per la posa di dreni, sono stati rinvenuti resti scheletrici di natura umana, provvedendo quindi ad informare, con nota del 6.02.2021, prot. 4184, la Soprintendenza Archeologica del rinvenimento, chiedendo altresì disposizioni in merito, al fine di un aggiornamento delle attività lavorative.

Vista la nota a firma del Direttore della Soprintendenza Archeologica dott.ssa Rosaria Mencarelli e del Funzionario competente dott.ssa Gilda Assenti acquisita in data 11.02.2021, prot. 4682, con la quale, in considerazione della natura dell'intervento e non volendo interrompere i lavori di realizzazione delle trincee di drenaggio, chiede alla Stazione Appaltante di *"valutare la possibilità di impiegare in cantiere due professionisti archeologi, uno impegnato nel seguire le lavorazioni relative alle trincee attualmente meno a rischio e un altro che segna lo splateamento dell'area in cui verranno realizzate le trincee nn. 4, 5, 6 e 7, da effettuarsi con mezzo meccanico di minori dimensioni, con benna liscia e pala di minor portata. Qualora, invece, non si renda possibile accogliere questa richiesta, le operazioni di escavazione delle trincee di drenaggio dovranno essere interrotte per permettere all'attuale professionista in cantiere, Dott.ssa Iolanda Piersanti, di seguire lo splateamento necessario alla verifica dell'area di rinvenimento della probabile sepoltura"*.

Considerata la natura dell'intervento e la volontà di non interrompere i lavori per la riduzione del rischio idrogeologico, con nota datata 12 febbraio 2021, prot. 4914, si è proceduti a richiedere alla Regione Abruzzo, al Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile, di poter utilizzare le economie derivanti dal ribasso per ogni adempimento necessario e finalizzato al compimento dell'opera con celerità;

Vista la nota del Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile del 16.02.2021, prot. 5219, con la quale si comunica il nulla osta alle ulteriori lavorazioni, fermo restando il limite economico complessivo del finanziamento;

Richiamata la propria Determinazione n. 24 del 17.02.2021, Reg. Gen. 259, mediante la quale si è stabilito di:

1. *Procedere alla scelta di un professionista per l'affidamento delle attività di sorveglianza archeologica durante gli scavi delle lavorazioni dell'opera in parola denominata: "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020;*
2. *Approvare la procedura di affidamento delle attività sopra descritte, eseguita mediante trattativa diretta sulla piattaforma elettronica CUC (Centrale Unica di Committenza) dell'Unione dei Comuni Città-Territorio Val Vibrata;*
3. *Approvare l'Offerta economica ricevuta, tramite la suddetta piattaforma elettronica, dal dott. Mucciante Alessandro, archeologo, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, e.mail : alemuc@tiscali.it - PEC : alessandro.mucciante@pec.it, per l'importo di € 200,00 al giorno che per n. 20 giorni richiesti, comporta una spesa pari ad € 4.000,00, oltre al contributo assistenziale e previdenziale 4% pari ad € 160,00, con IVA esente, come da dichiarazione del professionista, per complessivi € 4.160,00, offerta ritenuta congrua;*
4. *Conferire al citato professionista, mediante affidamento diretto, l'incarico professionale delle attività di sorveglianza archeologica durante gli scavi delle lavorazioni dell'opera in parola denominata: "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL*

- VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, per la somma complessiva € 4.160,00;
5. Procedere alla scelta di un professionista per l'affidamento delle attività di sorveglianza archeologica durante gli scavi delle lavorazioni dell'opera in parola denominata: "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020;
 6. Approvare la procedura di affidamento delle attività sopra descritte, eseguita mediante trattativa diretta sulla piattaforma elettronica CUC (Centrale Unica di Committenza) dell'Unione dei Comuni Città-Territorio Val Vibrata;
 7. Approvare l'Offerta economica ricevuta, tramite la suddetta piattaforma elettronica, dal dott. Mucciante Alessandro, archeologo, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, e.mail : alemuc@fiscali.it - PEC : alessandro.mucciante@pec.it, per l'importo di € 200,00 al giorno che per n. 20 giorni richiesti, comporta una spesa pari ad € 4.000,00, oltre al contributo assistenziale e previdenziale 4% pari ad € 160,00, con IVA esente, come da dichiarazione del professionista, per complessivi € 4.160,00, offerta ritenuta congrua;
 8. Conferire al citato professionista, mediante affidamento diretto, l'incarico professionale delle attività di sorveglianza archeologica durante gli scavi delle lavorazioni dell'opera in parola denominata: "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, per la somma complessiva € 4.160,00;
 9. Dare atto che la spesa per le attività di sorveglianza archeologica in parola di € 4.160,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;
 10. Sub Impegnare la somma complessiva pari ad € 4.160,00, quali competenze per lo svolgimento dell'incarico sopra descritto, a favore del predetto professionista, come segue:

	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2427		744		RE	€ 4.160,00
TOTALE							€ 4.160,00

11. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G76B20000670001;
12. Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZA330AA7F9;
13. Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;

Richiamata la propria determinazione n.38 del 30.03.2021 Reg. Gen. n.408 con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

1. all'estensione degli incarichi professionali per lo svolgimento delle attività di sorveglianza archeologica durante gli scavi delle lavorazioni dell'opera in parola denominata: "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, incarichi affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020;
2. ad estendere gli incarichi professionali sopra descritti agli archeologi dott.ssa Iolanda Piersanti e dott. Alessandro Mucciante per ulteriori giorni, fermo restante la possibilità di ulteriore prolungamento in considerazione dell'andamento dei lavori, come di seguito:
 - dott.ssa Iolanda Piersanti gg. 40;
 - dott. Alessandro Mucciante gg. 40;
 salvo rendicontazione finale;
3. a dare atto che la spesa per le estensioni degli affidamenti, rispettivamente € 8.000,00 oltre al 4% pari ad € 320,00 quale contributo assistenziale e previdenziale per l'incarico alla dott.ssa Piersanti Iolanda ed € 8.000,00 oltre al 4% pari ad € 320,00 quale contributo assistenziale e previdenziale per l'incarico al dott. Mucciante, complessivamente € 16.640,00, trova copertura finanziaria con somme inserite nel quadro economico del progetto voce "Economie di ribasso d'asta";

4. a dare atto che la predetta spesa di € 16.640,00, trova copertura finanziaria con somme disposte all'interno del Q.E. del progetto, allocate al Capitolo 2427 del Bilancio, con finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale a valere sui fondi assegnati con il DPCM del 27.02.2019;
5. a Sub Impegnare la somma complessiva pari ad € 16.640,00, quali competenze per lo svolgimento delle attività professionali sopra descritte, a favore della predetta società, come segue:
- a favore della Dott.ssa Iolanda Piersanti :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.01 4	2427		754		RE	€ 8.320,00
TOTALE							€ 8.320,00

- a favore del Dott. Alessandro Mucciante :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.01 4	2427		754		RE	€ 8.320,00
TOTALE							€ 8.320,00

- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020;

6. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G76B20000670001;
7. Dare atto che per i due incarichi in parola sono stati acquisiti rispettivamente i seguenti CIG :
- incarico dott.ssa Piersanti Iolanda CIG Z39312655D
 - incarico dott. Mucciante Alessandro CIG Z523123FFB;

Richiamata la propria determinazione n 83 del 06.08 2021 Reg. Gen. n1086 con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- a provvedere al pagamento a saldo delle prime venti giornate lavorative al dott. Alessandro Mucciante i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy l'incarico professionale di sorveglianza archeologica per gli interventi di riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del centro abitato Cavatassi per l'importo di € 4.160,00 Iva esclusa;
- a liquidare e pagare la fattura elettronica n. 000001-2021 del 13.06.2021 acquisita in 17.06.2021 prot.18302 ed emessa dall'archeologo dott. Alessandro Mucciante i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy per il pagamento a saldo delle prime venti giornate lavorative l'incarico professionale di sorveglianza archeologica per gli interventi di riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del centro abitato Cavatassi per l'importo di € 4.160,00 Iva esclusa;

Vista la documentazione contabile contenente il riassunto delle presenze degli archeologi in cantiere a firma del Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di Domenicantonio, trasmessa in data 18.01.2022, prot. 1987, dal quale risulta che l'Archeologa Piersanti Iolanda è stata presente in cantiere 43 + ½ giorni, e l'Archeologo Mucciante Alessandro è stato presente in cantiere 40 giorni, come da schema di seguito riportato:

Tabella riepilogativa servizio di sorveglianza Archeologica									
Professionista Archeologo	Provvedimento	€/gg	gg			Onorario €	Cassa 4% €	Totale €	
Iolanda Piersanti	DET n. 84 del 15.10.2020 1237 - Affidamento	R.G. 200,00	x	20	=	4.000,00	160,00	4.160,00	
Iolanda Piersanti	DET n. 38 del 30.03.2021 408 - Affidamento	R.G. 200,00	x	40	=	8.000,00	320,00	8.320,00	
						Importo Affidato		12.480,00	
	Competenze maturate come da documentazione contabile	200,00	x	43 + ½	=	8.700,00	348,00	9.048,00	
Professionista Archeologo	Provvedimento	€/gg		gg		Onorario €	Cassa 4% €	Totale €	

Mucciante Alessandro	DET n. 24 del 17.02.2021 R.G. 259 - Affidamento	200,00	x	20	=	4.000,00	160,00	4.160,00
Mucciante Alessandro	DET n. 38 del 30.03.2021 R.G. 408 - Affidamento	200,00	x	40	=	8.000,00	320,00	8.320,00
						Importo Affidato		12.480,00
	Competenze maturate come da documentazione contabile	200,00	x	40	=	8.000,00	320,00	8.320,00
Mucciante Alessandro	DET n. 83 del 06.08.2021 R.G. 1086 - Liquidazione Acconto	200,00	x	20	=	4.000,00 €	160,00	- 4.160,00
	Competenze maturate da liquidare al netto dell'acconto							4.160,00
								13.208,00 €

Documentazione approvata con propria determinazione n. 17 del 14.02.2022, Reg. Gen. n. 231;

Preso atto che i lavori denominati *INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI*, sono stati conclusi;

Vista la RELAZIONE ESITI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA, redatta dai predetti archeologi incaricati, acquisita in data 30.06.2022, prot. 21841;

Ritenuto poter procedere al pagamento a saldo delle competenze maturate dal dott. Mucciante per le attività incaricate e svolte;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, prot. INPS 31631137, con scadenza 07.10.2022, dal quale si evince che il professionista RISULTA IN REGOLA nei confronti di INPS;

Vista la dichiarazione a firma del dott. Alessandro Mucciante, del 17.02.2021 prot. 5406, in merito al regime fiscale di appartenenza, con la quale dichiara di non essere soggetta a IVA e ritenuta d'acconto;

Preso atto che il professionista in parola ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto di affidamento in parola con questo Comune, ai sensi della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), prot 19776 del 14.06.2022;

Visto il Decreto n. 59 / CS 6050 /S.M.E.A. del 08.03.2022, della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali, avente per oggetto: *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Seconda Annualità 2020 – Riduzione del rischio Idrogeologico del versante Est dell'abitato di Cavatassi – CUP G76B20000670001 – Comune di Tortoreto (TE) – Pagamento secondo SAL*, con la quale si è disposto il trasferimento in favore del Comune di Tortoreto (TE) della somma complessiva di € 256.900,67;

Vista la fattura FATTPA 000004_21 del 30.03.2021, acquisita in data 11.05.2022, prot.n. 15850 dell'importo pari ad € 4.160,00 IVA esclusa, come di seguito :

Oggetto della fornitura	Interventi di riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato di Cavatassi". Liquidazione a saldo estensione incarico professionale per attività di sorveglianza archeologica
Importo totale documento:	€ 4.160,00
Aliquota e importo IVA 22 %	
Eventuali oneri inseriti in fattura:	
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	
Scadenza della fattura:	
Scissione dei pagamenti:	
Impegno di spesa:	Determina di Settore n. 38 del 30.03.2021 Reg. Gen. n.408
CIG	Z523123FFB
CUP	G76B20000670001

Determinazione Reg.Gen. N.1270 del 30-08-2022

Vista la nota di credito n.1 del 29.08.2022, acquisita in data 30.08.2022, prot.n. 27591 emessa dall' archeologo Mario Mucciante a storno totale per errata descrizione della fattura n. 000004_21 del 30.03.2021, acquisita in data 11.05.2022, prot. n. 15850, come di seguito :

Oggetto della fornitura	Interventi di riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato di Cavatassi". Liquidazione a saldo estensione incarico professionale per attività di sorveglianza archeologica
Importo totale documento:	€ 4.160,00
Aliquota e importo IVA 22 %	
Eventuali oneri inseriti in fattura:	
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	
Scadenza della fattura:	
Scissione dei pagamenti:	
Impegno di spesa:	Determina di Settore n. 38 del 30.03.2021 Reg. Gen. n.408
CIG	Z523123FFB
CUP	G76B20000670001

Vista la fattura n 4 del 29.08.2022, acquisita in data 30.08.2022, prot. n. 27592 dell'importo pari ad € 4.160,00, IVA esclusa, come di seguito :

Oggetto della fornitura	PNRR- M2, C4, Investimento 2.1b. "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". D.P.C.M. 27 febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017, OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti II annualità - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante est del centro abitato di Cavatassi. CUP : G76B20000670001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next Generation EU. Liquidazione a saldo estensione incarico professionale - Archeologo - attività di sorveglianza archeologica durante le lavorazioni di scavo.
Importo totale documento:	€ 4.160,00
Aliquota e importo IVA 22 %	
Eventuali oneri inseriti in fattura:	
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	
Scadenza della fattura:	
Scissione dei pagamenti:	
Impegno di spesa:	Determina di Settore n. 38 del 30.03.2021 Reg. Gen. n.408
CIG	Z523123FFB
CUP	G76B20000670001

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP:G76B20000670001;

Dato atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) : Z523123FFB;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016),(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Determinazione Reg.Gen. N.1270 del 30-08-2022

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 29.06.2022, prot. n.21921, di proroga nomina Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. **Provvedere** al pagamento a saldo estensione incarico professionale al dott. Alessandro Mucciante i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy per estensione incarico professionale di sorveglianza archeologica per gli interventi di riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del centro abitato di Cavatassi, per l’importo di € 4.160,00, Iva esclusa;
2. **Liquidare e pagare** la fattura elettronica n. 4 del 29.08.2022, acquisita in data 30.08.2022, prot. n.27592 emessa dall’archeologo dott. Alessandro Mucciante, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy, per il pagamento a saldo estensione incarico professionale di sorveglianza archeologica per gli interventi di riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del centro abitato di Cavatassi, per l’importo di € 4.160,00 Iva esclusa;

3. **Dare atto** che la predetta somma, risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.0 14	2427		754	3	R	€ 8.320,00
TOTALE							€ 8.320,00

4. **Provvedere** al pagamento della somma dovuta, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Documento / Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.0 9.014	2427		754	3	R	Fattura n.000004 del 30.03.2021	€ 4.160,00
2108	08.01-2.02.01.0 9.014	2427		754	3	R	Nota di credito n. 1 del 29.08.2022	€ -4.160,00
2108	08.01-2.02.01.0 9.014	2427		754	3	R	Fattura n.4 del 29.08.2022	€ 4.160,00
							Totale	€ 4.160,00

- € 4.160,00 al professionista incaricato, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";

Dare atto che all'opera denominata : "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico del versante Est del Centro abitato di Cavatassi" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G76B20000670001;

Dato atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) : Z523123FFB;

Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e s.m.i, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;

Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo