

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 8

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE
ED EDIFICI COMUNALI”**

Determina di Settore Numero 14 del 05-05-22

Reg. Generale n. 689

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria decoro urbano - centro storico (Scala Rua delle Antiche Mura - Scala Giardini di Anthea). Approvazione contabilità finale e CRE. Liquidazione rata di saldo Ditta F.LLI PERSIA S.R.L. CIG: 8770014C7D.

In data **05-05-22**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/02/2022 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2023-2024" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 261 del 23/12/2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato: *“Interventi di manutenzione straordinaria decoro urbano - centro storico (Scala Rua delle Antiche Mura - Scala Giardini di Anthea)”*, trasmesso dal professionista incaricato Arch. Monia Di Leonardo, dell'importo complessivo di € 90.000,00, di cui € 63.190,95 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 26.809,05 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria al Capitolo 2890/0 del Bilancio per l'importo complessivo di €. 90.000,00, con imputazione a mezzo di mutuo acceso presso la C.D.P., giusta posizione n. 6061049/01;

Determinazione Reg.Gen. N.689 del 05-05-2022

Richiamata la determinazione di settore n.22/820 R.G. del 21/06/2021, mediante la quale l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., alla Ditta F.LLI PERSIA S.R.L., (P.IVA n. 01496220672), con sede in Tottea di Crognaleto (TE), Via G. D'Annunzio snc, per l'importo complessivo di €. 60.098,23, di cui €. 51.165,47 per lavori al netto del ribasso a base d'asta (5,7%) ed € 8.932,76 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 22% pari ad €. 13.221,61, ovvero complessivamente €. 73.319,84;

Rilevato che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta aggiudicataria la somma di €. 73.319,84, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo	Copertura Finanziaria
2102	10.05-2.02.01.09.012	2890	0	719	2	R	€ 73.319,84	Mutuo C.D.P.
TOTALE							€ 73.319,84	

Dato atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (CUP): G79G19000470004;
- Codice Identificativo di Gara (CIG): 8770014C7D;

Visto il contratto di appalto con la Ditta F.LLI PERSIA S.R.L. stipulato in data 07/07/2021, Rep.1534;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 19/08/2021, come da verbale di consegna dei lavori redatto dalla D.L. ed acquisito in pari data al protocollo dell'Ente al n.25647;

Rilevato che con istanza acquisita in data 18/11/2021 al prot.n. 36641, il Direttore dei Lavori Arch. Monia Di Leonardo, ha presentato una perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., comportante un incremento netto di € 8.865,06, ed elevando pertanto l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto da € 60.098,23 ad € 68.963,30;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 242 del 19/11/2021, con la quale è stata approvata la perizia di variante in argomento e la relativa copertura finanziaria;

Richiamata la determina n. 49/1698 R.G. del 22/11/2021 con la quale si dava atto dell'incremento netto contrattuale derivante dalla suddetta perizia di variante, pari ad €. 8.865,06 oltre IVA 22% pari ad € 1.950,32, ovvero complessivamente di € 10.815,38, e si procedeva al subimpegno in favore della Ditta F.LLI PERSIA S.R.L. della maggiore somma come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2890	0	719	3	R	€. 5.213,43
2102	10.05-2.02.01.09.012	2656	0	722	2	R	€ 5.289,34
2502	03.01-2.02.01.04.002	1577	0	647	2	C	€ 312,61
TOTALE							€ 10.815,38

Vista la determinazione n. 2/91 R.G. del 19/01/2022 con la quale veniva liquidata in favore della medesima Ditta F.LLI PERSIA S.R.L. la somma di €. 35.040,57 oltre IVA al 22% pari a €. 7.708,93, ovvero complessivamente ad €. 42.749,50, per il pagamento della rata n.1 relativa al 1° SAL;

Vista la determinazione n. 6/199 R.G. del 08/02/2022 con la quale veniva liquidata in favore della medesima Ditta F.LLI PERSIA S.R.L. la somma di €. 33.577,91 oltre IVA al 22% pari a €. 7.387,14, ovvero complessivamente ad €. 40.965,05, per il pagamento della rata n.2 relativa al 2° e ultimo SAL;

Dato atto che i lavori sono terminati in data 07/12/2021 come da certificato di ultimazione lavori acquisto al protocollo dell'Ente in pari data al n. 38960;

Vista la documentazione contabile relativa al conto finale e C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione) dei lavori in oggetto, emessa dal Direttore dei Lavori Arch. Monia Di Leonardo in data 03/03/2022 e trasmessa all'Ente con nota pec acquisita ai protocolli nn. 11222 – 11223 in data 01/04/2022 e successive integrazioni trasmesse in data 19/04/2022 con note acquisite ai protocolli nn.13005-13012, dalla quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti e dei costi di sicurezza speciali al netto del ribasso d'asta offerto è pari ad € 68.963,30 oltre IVA come per legge;

Dato atto che l'impresa F.LLI PERSIA S.R.L. ha firmato la suddetta documentazione tecnico-contabile relativa al Conto Finale senza apporre riserve;

Rilevato dal Certificato di Regolare Esecuzione che l'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta (5,7%) è pari ad € 68.963,30, da cui deducendo i pagamenti già erogati pari a complessivi €. 68.618,48 , resta un credito residuo in favore dell'impresa esecutrice pari ad €. 344,82;

Vista la fattura elettronica FATTPA 15_22 del 27/04/2022, emessa dalla Ditta F.LLI PERSIA S.R.L., e acclarata al protocollo di questo Ente in pari data al n. 13972, di €. 344,82 oltre IVA al 22% pari a €. 75,86, ovvero complessivamente di €. 420,68, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in parola;

Visto il seguente prospetto dal quale si evidenziano le SOMME AUTORIZZATE E IMPEGNATE in favore della Ditta F.LLI PERSIA S.R.L e le SOMME SPESE per l'esecuzione dei lavori:

SOMME AUTORIZZATE	IMPORTO	IVA	TOTALE	IMPEGNO SPESA	SOMME IMPEGNATE
Somma netta autorizzata Contratto di appalto	€. 60.098,23	€. 13.221,61	€. 73.319,84	CAP. 2890 IMP. 719 SUB. 2	€. 73.319,84
Somma netta autorizzata variante	€. 8.865,06	€. 1.950,32	€. 10.815,38	CAP. 2890 IMP. 719 SUB. 2 CAP 2656 IMP. 722 SUB. 1 CAP 1577 IMP. 647 SUB. 2	€. 10.815,38
TOTALE	€ 68.963,29	€ 15.171,93			€ 84.135,22

SOMME SPESE	IMPORTO	IVA	TOTALE	TITOLI DI SPESA	SOMME SPESE
1° SAL	€. 35.040,57	€. 7.708,93	€. 42.749,50	FATTPA 3/22 del 17/01/202	€. 42.749,50
2° SAL	€. 33.577,91	€. 7.387,14	€. 40.965,05	FATTPA 5_22 del 03/02/202	€. 40.965,05
RATA DI SALDO	€. 344,82	€. 75,86	€. 420,68	FATTPA 15_22 del 27/04/2022	€. 420,68
TOTALE	€ 68.963,30	€ 15.171,93	€ 84.135,23		€ 84.135,23

TOTALE SOMME AUTORIZZATE ED IMPEGNATE	€ 84.135,22
TOTALE SOMME SPESE	€ 84.135,23
DIFFERENZA	€ 0,01

Dato atto che la somma della rata di saldo, comprensiva di IVA, risulta eccedente di € 0,01 rispetto a quella residuale impegnata in favore della Ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola e che pertanto si rende necessario variare in aumento di €. 0,01 l'impegno n. 647 sub. 2 assunto sul CAP. 1577/0;

Vista la garanzia fideiussoria n. 000/2961/51 per la rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, rilasciata dalla Banca Di Credito Cooperativo di Basciano (TE), acquisita dall'Ente in data 04/05/2022 al prot. 14921;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), prot. INAIL_31677301, con scadenza al 24/06/2022, dal quale si evince che la ditta appaltatrice F.LLI PERSIA S.R.L., risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE, agli atti;

Vista la dichiarazione agli atti, acquisita dall'Ente in data 24/06/2021 al prot. n. 19143, a firma del Legale Rappresentante della ditta appaltatrice F.LLI PERSIA S.R.L., relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art.3 della L.136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in argomento;

Precisato che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'art.1666, c.2, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'art.1669 del codice civile;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore VIII, Arch. Alessandra Nardi;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- la legge 11 settembre 2020, n.120 n. 120 e s.m.i.;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco in data 29/10/2021 prot. 34356, di conferma a Responsabile del Settore VIII;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.).

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

- 1- **approvare** il conto finale dei lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria decoro urbano - centro storico (Scala Rua delle Antiche Mura - Scala Giardini di Anthea)", emesso dal Direttore dei Lavori Arch. Monia Di Leonardo in data 03/03/2022 e trasmesso con nota pec acquisita al prot. dell'Ente ai nn. 11222 – 11223 in data 01/04/2022 e successive integrazioni acquisite al prot. nn.13005-13012 in data 19/04/2022, dalla quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti e dei costi di sicurezza speciali al netto del ribasso d'asta offerto è pari ad € 68.963,30 oltre IVA come per legge;

- 2- **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 03/03/2022, e trasmesso con nota pec acquisita al prot. dell'Ente al n. 11222 in data 01/04/2022 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 13005 in data 19/04/2022, nel quale il Direttore dei Lavori, Arch. Monia Di Leonardo, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa F.LLI PERSIA S.R.L., e ne liquida il credito residuo pari a netti €. 344,82, oltre Iva di legge;
- 3- **variare** in aumento di €. 0,01 l'impegno n. 647 sub. 2 assunto sul CAP. 1577/0;
- 4- **liquidare e pagare la** fattura elettronica FATTPA 15_22 del 27/04/2022, emessa dalla Ditta F.LLI PERSIA S.R.L., e acclarata al protocollo di questo Ente in pari data al n. 13972, di €. 344,82 oltre IVA al 22% pari a €. 75,86, ovvero complessivamente di €. 420,68, per il pagamento della rata di saldo dei lavori in parola;
- 5- **dare atto** che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo	Copertura Finanziaria
2102	10.05-2.02.01.09.01 2	2656	0	722	2	R	€ 108,06	Fondi comunali
2502	03.01-2.02.01.04.00 2	1577	0	647	2	R	€ 312,62	Fondi comunali
TOTALE							€ 420,68	

- 6- **provvedere** al pagamento delle somme dovute come segue:
- € 344,82 alla Ditta F.LLI PERSIA S.R.L., (P.IVA n. 01496220672), con sede in Tottea di Crognaleto (TE), Via G. D'Annunzio snc, accreditandole sul conto corrente intestato, come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti, sottratto alla pubblicazione a tutela della privacy (prot. n. 19143 del 24/06/2021);
 - € 75,86 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
- 7- **di dare atto** che al presente che intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto (**CUP**): G79G19000470004;
 - Codice Identificativo di Gara (**CIG**): 8770014C7D;
- 8- **precisare** che il pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c.2. del codice civile e dell'art. 229 del DPR n. 207/2010;
- 9- **dare atto** che l'impresa F.LLI PERSIA S.R.L., (P.IVA n. 01496220672), con sede in Tottea di Crognaleto (TE), Via G. D'Annunzio snc, ha presentato la polizza fideiussoria n. 000/2961/51 a garanzia della rata di saldo, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, rilasciata dalla Banca Di Credito Cooperativo di Basciano (TE), e acquisita dall'Ente in data 04/05/2022 al prot. 14921;
- 10- **svincolare** la cauzione definitiva prestata dall'impresa F.LLI PERSIA S.R.L., (P.IVA n. 01496220672), con sede in Tottea di Crognaleto (TE), Via G. D'Annunzio snc, a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., costituita mediante garanzia fideiussoria n. 000/2878/65 emessa dalla Banca di Credito Cooperativo di Basciano (TE) in data 25/06/2021;
- 11- **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;

12- **demandare** al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Nardi Alessandra

Il Dirigente
F.to Nardi Alessandra

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra