

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

**“LAVORI PUBBLICI IN ESECUZIONE E/O AFFIDATI – CONCLUSIONE
PROCEDURE ESPROPRIATIVE – MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA E
POST GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE – COORDINAMENTO
DEL SERVIZIO DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”**

Determina di Settore Numero 45 del 12-05-26

Reg. Generale n. 698

Oggetto: CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL'ART. 1 C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO (INTERVENTO T7). (EX PNRR M2 C4 Inv. 2.2. Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU). Liquidazione a saldo competenze professionali alla società SGI Studio Galli Ingegneria Srl. CIG : 8852419F3E e CIG B689E12520.

In data **12-05-26**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 18.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026 – 2027 – 2028”, con la quale è stato approvato il PEG 2025/2027 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113 del 06/08/2021;
- il Decreto Sindacale prot n. 40819 del 31.12.2025 di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

Richiamati :

- l’articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), il quale dispone ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- l’articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto disposizioni circa le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo.

Visto il successivo comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che: “L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.

Visto il comma 143 del citato art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede :

“L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:

- a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
- b) per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
- c) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
- d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima.

Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione”;

Preso atto che l’art. 1 bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», ha

prorogato di tre mesi il termine per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

Preso atto che il Comune di Tortoreto è assegnatario dei seguenti contributi :

1. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - Contributo assegnato € 902.000,00
2. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO . (INTERVENTO T7) - Contributo assegnato € 956.500,00
3. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8) - Contributo assegnato € 560.000,00

a cui è stato sottratto – in una prima fase - il 5 % del contributo assegnato in quanto non avvenuta entro il 31 dicembre 2020 l'approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), risultando quindi :

1. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) – Contributo da ricevere € 856.900,00
2. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO . (INTERVENTO T7) - Contributo da ricevere € 908.675,00
3. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8) – Contributo da ricevere € 532.000,00

successivamente reintegrato in virtù del Decreto datato 25 agosto 2021, a firma del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ha disposto : “Agli enti assegnatari dei contributi di cui all'allegato 3 del decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 52 - bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non trova applicazione l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 145 del 2018, che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020”;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 15.04.2021, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad :

1. Di approvare per le motivazioni sopra esposte il progetto definitivo, acquisito dalla Regione Abruzzo, prot. 6190 del 24.02.2021, denominato MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO (INTERVENTO T7), acquisito dalla Regione Abruzzo, redatto dallo Studio SGI Galli Ingegneria S.p.A., con sede in Sarneola di Rubano (PD), società incaricata dal Commissario Delegato in parola, per l'attuazione degli interventi di cui all'Ordinanza OPCM 16 gennaio 2008 n. 3643, dell'importo complessivo di € 764.265,93 di cui € 516.665,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 247.600,93 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. Di procedere all'aggiornamento del predetto progetto, sia per i succeduti diversi prezzari regionali adottati, sia per le nuove normative tecniche vigenti, procedendo altresì alle acquisizioni delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, ed all'avvio delle procedure di occupazione ed esproprio delle aree interessate dall'intervento in parola;
3. Di procedere ad ogni altro adempimento finalizzato all'esecuzione delle opere in parola;
4. Di dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio;
5. Di dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;
6. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il resp.le del settore n. 7, arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria determinazione n. 102 del 08.09.2021, Reg. Gen. N. 1273 con la quale si è provveduti a conferire alla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., mediante affidamento diretto, l'incarico per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO

(INTERVENTO T7), per la somma di € 30.000,00 comprensivi delle spese ed oneri accessori, oltre CNPAIA 4% pari ad € 1.200,00 ed IVA pari ad € 6.864,00 e quindi complessivamente € 38.064,00;

Vista la lettera commerciale disciplinante i rapporti contrattuali tra l'Ente e lo studio professionale in parola del 22.09.2021, prot. 29337, accettata dallo stesso con nota acquisita in data 23.09.2021, prot. 29616;

Preso atto che il progetto denominato: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCCELLO (INTERVENTO T7), costituisce, insieme agli altri progetti elencati, INTERVENTI PRIORITARI dell'Ente, ritenuti opere strategiche, necessarie ed indispensabili per la mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale di Tortoreto;

Preso atto che l'intervento in parola ha lo scopo di raggiungere una notevole mitigazione del rischio idraulico su una porzione del territorio di Tortoreto Lido che è stata caratterizzata da un'elevata sofferenza a seguito di eventi meteorologici intensi;

Ritenuto il presente intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, finalizzato a tutelare l'incolumità pubblica;

Richiamati :

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa ;

Preso atto che il predetto contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, dalla legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;

Richiamato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108), che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare, tra le altre, è stata affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 (graduatoria 2021), e dall'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;

Preso atto altresì che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente. Con l'entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.2022, con la quale, si è provveduto, tra le altre cose:

- *ad approvare il progetto definitivo denominato PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, redatto e trasmesso dalla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., dell'importo complessivo di € 956.000,00 di cui € 660.459,13 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 296.040,87 per Somme a disposizione dell'Amministrazione. È parte integrante del progetto definitivo la RELAZIONE GEOLOGICA con Modellazione sismica, Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, a firma del Geologo incaricato, Dottoressa Stefania Di Feliciano, giusta determinazione n. 7 del 25.01.2022, Reg. Gen. n. 126, relazione acquisita in data 14.04.2022, prot. 12736;*
- *si è dato atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;*
- *Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;*
- *Identificato Responsabile Unico del Procedimento della presente opera l'Arch. Leo Di Febo Responsabile del Settore n. 7;*

Visto che il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ha disciplinato le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, istituito ai sensi del comma 7, dell'art. 26 del DL 50/2022 (cd. Decreto Aiuti), per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e locali. Per le amministrazioni locali, l'art. 7 del DPCM del 28 luglio 2022, prevede che l'accesso al fondo avvenga sotto forma di contributo, il quale ammonta, per la Misura di intervento in parola, in una percentuale di incremento pari al 10% del contributo assegnato;

Vista la nota prot. n. 33464 del 18/10/2022 del Responsabile del Settore n. 7 – Lavori Pubblici, Espropri, Appalti - con la quale, in riferimento ai contributi relativi al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui al DL 50/2022 ed a seguito dell'incremento del 10% dei contributi stessi assegnati, chiedeva l'integrazione degli stanziamenti sia nella parte in entrata che nella parte di spesa del bilancio corrente dei seguenti interventi:

- *€ 95.650,00 per l'intervento denominato "Messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello";*
- *€ 90.200,00 per l'intervento denominato "Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Bocciodromo tratto di monte";*

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 255 del 27.10.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state apportate al bilancio di previsione 2022/2024, variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art.175, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui le variazioni dovute all'incremento del 10% dei contributi assegnati agli interventi denominati :

- *"Messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello" ;*
- *"Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Bocciodromo tratto di monte";*

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 27.10.2022, immediatamente eseguibile, con la quale, si è provveduto tra le altre cose, ad approvare il progetto esecutivo denominato : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI

MONTE DEL FOSSO VASCCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, redatto e trasmesso dalla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l, dell'importo complessivo di € 1.052.150,00 di cui € 724.642,37 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 327.507,63 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito :

	QUADRO ECONOMICO	EURO	EURO
A	LAVORI		
A1	Lavori a corpo e a misura	€ 699.626,76	
A2	importo sicurezza	€ 25.015,61	
	TOTALE LAVORI E SICUREZZA		€ 724.642,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	I.V.A. (22%) sui lavori (A)	€ 159.421,32	
B2	Spese generali e tecniche (cassa e iva compresa)	€ 90.000,00	
B3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi, verifiche (iva compresa)	€ 15.000,00	
B4	Espropri, occupazione temporanea e servitù	€ 32.901,26	
B5	Altri costi - Imprevisti	€ 15.692,20	
B6	Incentivo art. 113 D.Lvo n° 50 del 18/04/2016	€ 14.492,85	
	Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 327.507,63
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 1.052.150,00

- ad approvare la *RELAZIONE GEOLOGICA con Modellazione sismica, Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, a firma del Geologo incaricato, Dottoressa Stefania Di Feliciano, giusta determinazione n. 7 del 25.01.2022, Reg. Gen. n. 126, relazione acquisita in data 14.04.2022, prot. 12736;*
- a dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;
- a dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio.
- dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;
- identificare Responsabile Unico del Procedimento della presente opera l'Arch. Leo Di Febo Responsabile del Settore n. 7;
- confermare l'opera in parola di pubblica utilità;

Preso atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;

Identificato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7 – Lavori Pubblici, Espropri, Appalti;

Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;

Richiamata la propria Determinazione n. 144 del 31.10.2022 Reg. Gen. 1594, con la quale si è stabilito, tra le altre cose, a/ad:

- *Procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori denominati : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU, ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza dell' Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., con consultazione di dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sull' elenco degli operatori economici, iscritti alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Val Vibrata ed in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare;*
- *Attribuire alla CUC Unione di Comuni Val Vibrata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza di quanto sopra richiamato;*
- *Dare atto che all'aggiudicazione dell'appalto si procederà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura, con offerta di ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;*
- *Approvare lo schema della lettera di invito e disciplinare di gara ed i relativi allegati, predisposti dal competente Ufficio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;*
- *Dare atto che la Centrale Unica di Committenza, incaricata dal Comune di Tortoreto, provvederà a richiedere il CIG per l'espletamento della fase di aggiudicazione della gara in oggetto, secondo le modalità previste dalle direttive ANAC, all'atto dell'avvio della procedura negoziata;*
- *Dare atto che il responsabile del procedimento per conto della Centrale Unica di Committenza dei Comuni Centrale Unica di Committenza - Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, è l'arch. Lucio Caprara;*
- *Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento dell' opera pubblica è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;*
- *Prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:*
 - a. *il fine che con il contratto si intende perseguire è la messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello;*
 - b. *l'oggetto del contratto di appalto: PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU);*
 - c. *la forma del contratto è quella pubblica amministrativa e le clausole essenziali sono evincibili dallo schema di contratto approvato;*
 - d. *si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., in ragione della celerità, speditezza e semplificazione del procedimento di affidamento dei lavori, necessarie al rispetto delle tempistiche previste per l'esecuzione dei lavori;*
- *Dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale “M2C4 – Investimento 2.2” nell'ambito del PNRR;*
- *Dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000670001;*
- *Inviare il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata per i successivi adempimenti;*

Dato atto che alla presente procedura di gara è stato assegnato il seguente codice di identificazione di gara (CIG) : 9473387642;

Richiamata la propria determinazione n. 56 del 25-05-23, Reg. generale n. 665, con la quale a seguito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara e a seguito di vari procedimenti, si proceduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati "PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU), alla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), che ha offerto il ribasso del 19,324% (diciannovevirgolatrecentoventiquattro per cento) corrispondente ad euro 564.430,885, cui vanno aggiunti euro 25.015,61, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 589.446,49, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 19,324% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C = (A-B)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO (D)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E = (C+D)	IVA 22% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
€ 699.626,76	€ 125.195,88	€ 564.430,88	€ 25.015,61	€ 589.446,49	€ 129.678,23	€ 719.124,72

- ad approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

	QUADRO ECONOMICO	EURO	EURO
A	LAVORI		
A1	Lavori a corpo e a misura	€ 699.626,76	
A2	importo sicurezza	€ 25.015,61	
	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 724.642,37	
	Ribasso offerto 19,324 %		135.195,88
	Importo lavori al netto del ribasso		€ 564.430,88
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 25.015,61
	IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA		€ 589.446,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	I.V.A. (22%) sui lavori (A)	€ 159.421,32	€ 129.678,23
B2	Spese generali e tecniche (cassa e iva compresa)	€ 90.000,00	€ 90.000,00
B3	Rilievi, accertamenti, indagini, sondaggi, verifiche (iva compresa)	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B4	Espropri, occupazione temporanea e servitù	€ 32.901,26	€ 32.901,26
B5	Altri costi - Imprevisti	€ 15.692,20	€ 15.692,20
B6	Incentivo art. 113 D.Lvo n° 50 del 18/04/2016	€ 14.492,85	€ 14.492,85
	Economie da ribasso d'asta iva compresa		€ 164.938,97
	Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 327.507,63	€ 462.703,51
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 1.052.150,00	€ 1.052.150,00

- a dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000670001;
- a sub impegnare in favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 719.124,72;

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 21.07.2023, Rep. 1576, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giulianova – estremi di registrazione: serie 1T numero 3324 del 24.07.2023, per l'importo di € 564.430,885, cui vanno aggiunti € 25.015,61, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 589.446,49, oltre iva e quindi complessivamente € € 719.124,72;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, in data 04.09.2023, acquisito in pari data al prot. N. 27144;

Richiamata la propria determina n. 160 del 23 novembre 2022., Reg. Gen. n. 1736, con la quale si è proceduto, tra le altre cose, a/ad/al :

1. di procedere al pagamento in acconto delle competenze spettanti alla Società S.G.I. Studio Galli Ingegneria Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy, per le attività affidate di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP dell'opera denominata : PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU;
2. prendere atto della fattura 14C4 del 09.11.2022, emessa dalla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., acquisita in data 11.11.2022, prot. 36247, dell'importo pari ad € 8.433,06, oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 337,32, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 1.929,48, per un totale di € 10.699,86, relativa al pagamento in acconto delle competenze spettanti alla predetta Società, per le attività affidate di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP dell'opera descritta al punto 1), aventi i seguenti dati:
3. liquidare e pagare la fattura 14C4 del 09.11.2022, emessa dalla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., acquisita in data 11.11.2022, prot. 36247, dell'importo pari ad € 8.433,06, oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 337,32, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 1.929,48, per un totale di € 10.699,86, relativa al pagamento in acconto delle competenze spettanti alla predetta Società, per le attività affidate di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP dell'opera descritta al punto 1);
4. Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata al Capitolo 2424 Impegno 786 sub. 4;
5. Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fatt. n.	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	4	C	fattura 14C4 del 09.11.2022	€ 10.699,86
							TOTALE	€ 10.699,86

- € 8.770,38 alla società incaricata, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - € 1.929,48 a titolo di ritenuta d'acconto, da versare all'Erario;
6. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;
 7. Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 8852419F3E;
 8. Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;

Richiamata la propria determina n. 57 del 23 giugno 2024, Reg. Gen. n. 920, con la quale si è proceduto, tra le altre cose, a/ad/al :

1. Procedere al pagamento in acconto delle competenze spettanti alla Società S.G.I. Studio Galli Ingegneria Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione

per la tutela della privacy, per le attività affidate e relative alle attività di Direzione lavori e CSE, dell'opera denominata **MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001;**

- Prendere atto della fattura 5C4 del 22.02.2024, emessa dalla **società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l.**, acquisita in data 22.02.2024, prot. 6524, dell'importo pari ad € 5.448,00, oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 217,92, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 1.246,50, per un totale di € 6.912,42, relativa al pagamento in acconto delle competenze spettanti alla predetta Società, per le attività affidate e relative alle attività di Direzione lavori e CSE, dell'opera descritta al punto 1), aventi i seguenti dati:

fattura	protocollo Ente	imponibile	INARCASSA	iva (22%)	totale
fattura elettronica 5C4 del 22.02.2024	22.02.2024 prot. 6524	€ 5.448,00	€ 217,92	€ 1.246,50	€ 6.912,42
				saldo finale	€ 6.912,42

- Liquidare e pagare la fattura 5C4 del 22.02.2024, emessa dalla **società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l.**, acquisita in data 22.02.2024, prot. 6524, dell'importo pari ad € 5.448,00, oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 217,92, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 1.246,50, per un totale di € 6.912,42, relativa al pagamento in acconto delle competenze spettanti alla predetta Società, per le attività affidate e relative alle attività di Direzione lavori e CSE, dell'opera descritta al punto 1);
- Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata al Capitolo 2424 Impegno 786 sub. 4;
- Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fatt. n.	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	4	C	fattura 5C4 del 22.02.2024	€ 6.912,42
							TOTALE	€ 6.912,42

- € 5.665,92 alla società incaricata, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 1.246,50 a titolo di ritenuta d'acconto, da versare all'Erario;

- dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
- Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;
- Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 8852419F3E;
- Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;

Richiamata la propria determina n. 160 del 23 novembre 2024, Reg. Gen. n. 1774, con la quale si è proceduto, tra le altre cose, a/ad/al :

- Pagamento in acconto delle competenze spettanti alla Società S.G.I. Studio Galli Ingegneria Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy, per le attività affidate e relative alle attività di Direzione lavori e CSE, al SAL n.2, dell'opera denominata **MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001;**
- Liquidare e pagare la fattura 13 C4 del 17.10.2024, emessa dalla **società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l.**, acquisita in data 17.10.2024, prot. 33040, dell'importo pari ad € 6.540,00, oltre

contributo INARCASSA 4% pari ad € 261,60, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 1.496,35, per un totale di € 8.297,95, relativa al pagamento in acconto delle competenze spettanti alla predetta Società, per le attività affidate e relative alle attività di Direzione lavori e CSE, al SAL n. 2, dell'opera descritta al punto 1);

3. Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata al Capitolo 2424 Impegno 786 sub. 4;

4. Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fatt. n.	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	4	C	fattura 13 C4 del 17.10.2024	€ 8.297,95
							TOTALE	€ 8.297,95

- € 6.801,60 alla società incaricata, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";

- € 1.496,35 a titolo di ritenuta d'acconto, da versare all'Erario;

5. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;

6. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;

7. Dare atto che all'affidamento delle attività professionali in parola è assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 8852419F3E;

8. Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;

Richiamata la propria determina n. 45 del 16 aprile 2025, Reg. Gen. n. 634, con la quale si è proceduto, tra le altre cose, a/ad:

1. Procedere all'aggiornamento del compenso professionale per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo, redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. EX PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, in funzione dell'importo dei lavori aggiornato ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. n. 259 del 27.10.2022 – approvazione del progetto esecutivo dell'opera in parola;

2. Approvare il compenso aggiornato, per le motivazioni sopra esposte, alla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, per l'affidamento delle attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE,

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento in parola descritto al punto 1, dell'importo di € 42.931,54, comprensivi delle spese ed oneri accessori, oltre CNPAIA 4% ed IVA, e quindi complessivamente € 54.471,54, come da tabella a seguire:

Società / Professionista	imponibile	INARCASSA	IVA (22%)	Totale
SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l	€ 42 931,54	€ 1 717,26	€ 9 822,74	€ 54 471,54

3. *Dare atto che il compenso ulteriore spettante alla predetta Società, per le attività in parola, in funzione della variazione dell'importo dei lavori, è pari ad € 12.931,54 oltre CNPAIA ed IVA al 22%, complessivamente € 16.407,54, e definito secondo il seguente schema:*

società/professionista	imponibile	CNPAIA 4%	IVA	Totale
SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l	€ 12.931,54	€ 517,26	€ 2.958,74	€ 16.407,54

4. *Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;*
5. *Dare atto che le predette spese tecniche necessarie per l'aggiornamento del compenso professionale, si trovano all'interno del Q. E. del progetto, somme tutte allocate in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio;*
6. *Sub-impegnare la somma ulteriore pari ad € 16.407,54, quali competenze per l'aggiornamento delle attività professionali da svolgere dalla predetta Società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., come segue :*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Società/Professionista	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786		R	SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l	€ 16.407,54
TOTALE								€ 16.407,54

7. *Approvare lo schema di Atto Aggiuntivo relativo all'adeguamento delle competenze spettanti alla Società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., redatto dal competente ufficio ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;*
8. *Dare atto che :*
- *all' affidamento del servizio tecnico principale è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG : 8852419F3E;*
 - *al presente aggiornamento delle competenze professionali relativo al servizio tecnico affidato è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG : B689E12520;*
9. *Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;*
10. *Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;*

Richiamato l'Atto Aggiuntivo alla lettera commerciale disciplinante i rapporti contrattuali tra l'Ente e la società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., del 22.09.2021, prot. 29337, accettata dallo stesso con nota acquisita in data 23.09.2021, prot. 29616, riguardante l'aggiornamento del compenso professionale per le attività affidate e sopra richiamate, inviata in data 14.01.2026 prot. 1317 ed accetta con nota del 14.01.2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1348;

Richiamata la comunicazione a mezzo PEC in data 23 maggio 2025 con la quale l'Impresa appaltatrice ha comunicato l'intervenuta ultimazione dei lavori, ed emesso da parte della DL il certificato di ultimazione sostanziale dei lavori, con il quale veniva certificato che gli stessi erano stati ultimati sostanzialmente il

giorno 23 maggio 2025, ad eccezione di alcune lavorazioni e/opere complementari che non influivano sull'uso e sulla funzionalità dei lavori e sostanzialmente afferenti aspetti di dettaglio;

Considerato che i lavori sono stati effettivamente conclusi in data 14.10.2025, come da verbale del Direttore dei Lavori;

Richiamata la propria determinazione n. 12 del 27 febbraio 2024, Reg. Gen. n. 283, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, ad/a :

- 1) Approvare la documentazione tecnico-contabile - Sal n.1 - trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 13 febbraio 2024, ns. prot. 5218, sostituita ed integrata dalla documentazione acquisita in data 20 febbraio 2024, prot. 5961, dell'importo di € 178'888,15 oltre iva del 22%;
- 2) Prendere atto ed approvare il Certificato di pagamento n. 1, prot. 6341 del 21.02.2024, dell'importo rispettivamente di € 142.216,08 oltre iva 22% pari ad € 31.287,54, e quindi complessivamente € 173.503,62, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori;
- 3) Procedere al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), di un acconto delle competenze maturate - SAL n. 1 -, corrispondente all'attuale disponibilità finanziaria, (anticipazione del contributo ricevuto (20% + 10% dell'importo complessivo dell'opera) meno i pagamenti effettuati), pari ad € 114.823,70, rinviando il pagamento del saldo della fattura in parola, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore e quindi liquidare e pagare un acconto della fattura 3 del 22.02.2024 – pari ad € 114.823,70 - emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539, relativa la liquidazione del SAL n.1 dei lavori denominati : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, dell'importo di € 142.216,08, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 31.287,54, per un totale di € 173.503,62;
- 4) Provvedere, con successivo atto, al pagamento del saldo della fattura 3 del 22.02.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539, di € 48.098,29 oltre iva al 22% pari ad € 10.581,62 e quindi complessivamente € 58.679,91, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;
- 5) Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;
- 6) Dare atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;
- 7) Dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera in parola, è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9473387642;

Richiamata la propria determinazione n. 47 del 03.06.2024, Reg. Gen. n.790, con la quale si è provveduto, a seguito di un ulteriore acconto del contributo assegnato per l'intervento in parola, pari ad € 286.575,00, tra le altre cose, a /ad :

1. *Procedere al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), del saldo delle competenze maturate - SAL n. 1 -, ovvero al pagamento del saldo della fattura 3 del 22.02.2024 emessa*

dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539, di € 48.098,29 oltre iva al 22% pari ad € 10.581,63 e quindi complessivamente € 58.679,92;

2. dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	6	RE	fattura 3 del 22.02.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 23.02.2024, prot. 6539 di € 142.216,08, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 31.287,54, per un totale di € 173.503,62, pagamento acconto € 114.823,70 Determ. n. 12 del 27.02.204, Reg. Gen. n. 283 pagamento saldo € 48.098,29 oltre iva al 22% pari ad € 10.581,63 complessivamente € 58.679,92	€ 58.679,92
TOTALE								€ 58.679,92

3. provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:

- € 48.098,29 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 10.581,63 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.

4. dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;

5. dare atto che all'opera denominata : MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001 è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;

6. dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9473387642;

Richiamata la documentazione tecnica – contabile, SAL n. 2, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 11.10.2024, ns. prot. 32357, integrata dalla documentazione acquisita in data 16.10.2024, prot. 32886, dell'importo netto di € 393'629,74 oltre iva del 22%;

Richiamata la propria determinazione n. 150 del 16.11.2024, reg. Gen. n. 1730, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

1. Procedere al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), delle competenze maturate - SAL n. 2 -, ovvero al pagamento della fattura 27 del 18.10.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 21.10.2024, prot. 33355, dell'importo pari ad € 170.719,56, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 37.558,30, per un totale di € 208.277,86
2. dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	6	RE	fattura 27 del 18.10.2024 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 21.10.2024, prot. 33355, dell'importo pari ad € 170.719,56, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 37.558,30, per un totale di € 208.277,86	€ 208.277,86
TOTALE								€ 208.277,86

3. *provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:*
 - € 170.719,56 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - € 37.558,30 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.
4. *dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;*
5. *dare atto che all'opera denominata : MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001 è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;*
6. *dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9473387642;*
7. *Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola , è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;*

Vista la comunicazione della ditta Palazzo Costruzioni SRL in data 23.05.2025, ns. prot. 17176, con la quale comunicava la ultimazione dei lavori;

Preso atto che in data 03/06/2025 è stata accertata l'ultimazione sostanziale dei lavori, come risulta dal relativo certificato acquista in data 05.06.2025, prot. 18451, e quindi con un ritardo pari a giorni 180 (centoottanta) rispetto al termine ultimo per l'ultimazione delle opere, ad eccezione di alcune lavorazioni e/o opere complementari che non influivano sull'uso e sulla funzionalità dei lavori e sostanzialmente afferenti aspetti di dettaglio;

Viste le comunicazioni, i verbali e provvedimenti emessi nel corso dei lavori, agli atti;

Visto il **Certificato di ultimazione sostanziale dei lavori**, acquisito in data 05.06.2025, ns. prot. n. 18451, ed in data 06.11.2025, prot. 35688, con il quale il Direttore dei Lavori, ing. Alberto Galli, **CERTIFICA**, che i lavori in oggetto sono stati ultimati sostanzialmente il giorno 23 maggio 2025, in ritardo rispetto al termine ultimo per l'ultimazione delle opere, di giorni 180, ad eccezione di alcune lavorazioni e/o opere complementari che non influiscono sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;

Vista la documentazione tecnica – contabile, SAL n. 3, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, in data 27.08.2025, prot. 27709, dell'importo lordo di € 663.834,31, compresi i lavori in economia, oltre € 19.295,49 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 1°,2° e 3°sal, oltre iva del 22%; al netto del ribasso sui lavori a misura e sui lavori in economia pari ad € 554.850,46;

Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori complementari inviata dalla ditta Palazzo Costruzioni SRL, acquisita in data 14.10.2025, ns. prot. 33078;

Visto il Verbale di Accertamento acquisito in data 14.11.2025, prot. 36571, con il quale il Direttore dei Lavori accerta, in data 03/11/2025, che l'Impresa appaltatrice aveva proceduto ad eseguire gli apprestamenti di sponda complementari di cui al verbale di constatazione in data 14 luglio 2025 nonché, per il complesso dei lavori, la loro conformità rispetto alle previsioni progettuali e la loro funzionalità;

Vista la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 06.11.2025, ns. prot. 35688, costituita da :

- ✓ Verbale ultimazione sostanziale dei lavori;
- ✓ SAL Straordinari n.1, n.2 e n.3;
- ✓ Relazione/Parere del D.L. sulla richiesta di disapplicazione della penale formulata dall'Impresa Palazzo Costruzioni SRLS;

Vista la relazione del Direttore dei Lavori ing. Alberto Galli sulle somme per l'adeguamento dei prezzi, stati di avanzamento lavori n.1, n.2 e n.3 acquisita in data 24.11.2025, prot. 37537, con la quale si riportano gli adeguamenti dei prezzi relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL, sotto la responsabilità dello stesso, e gli allegati prospetti tabellari di calcolo;

Vista la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, acquisita in data 28.11.2025, ns. prot. 38119, costituita dagli atti :

- Libretto delle misure n. 4;
- Lista n. 7;
- Registro di contabilità n. 4;
- Stato finale dei lavori di cui il quadro riepilogativo è stato rimodulato con l'applicazione della penale accertata e disposta dal RUP, dell'importo finale pari ad € 556.651,65, firmata successivamente dall'impresa appaltatrice;

Vista la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, acquisita in data 15.12.2025, ns. prot. 39634, costituita dagli atti :

- Relazione del Direttore dei Lavori;
- Stato Finale Straordinario;
- Sommario Registro di Contabilità n.4;
- documentazione allegata costituita da 21 allegati;

Richiamata la propria determina n. 12 del 23.02.2026, Reg. Gen. n. 284, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto a/ad :

1) Approvare :

a) *la documentazione tecnica – contabile, SAL n. 3, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 27.08.2025, prot. 27709, costituita dagli atti :*

- *Libretto delle misure n. 3;*
- *Lista n. 4;*
- *Lista n. 5;*
- *Lista n. 6;*
- *Oneri Sicurezza SAL 3;*
- *Registro di contabilità n. 3;*
- *Sommario Registro di contabilità n. 3;*
- *Stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 30.06.2025;*

dell'importo di € 663.834,31, compresi i lavori in economia, oltre € 19.295,49 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 1°,2° e 3°sal, oltre iva del 22%; al netto del ribasso sui lavori a misura e sui lavori in economia pari ad € 554.850,46;

b) *la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori relativa ai SAL Straordinari n.1, n.2 e n.3, acquisita in data 06.11.2025, prot. 35688 e prot. 6377/2026;*

c) *la nota del RUP del 27.11.2025, prot. 38039, con la quale si accerta dalla documentazione agli atti e dal certificato di ultimazione sostanziale dei lavori un ritardo sulla riconsegna dei lavori entro i termini contrattuali, disponendo ai sensi dell'art. 18 comma 1 del CSdA la relativa penale e comunicati gli adempimenti in merito;*

d) *la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 28.11.2025, ns. prot. 38119, costituita dagli atti :*

- *Libretto delle misure n. 4;*
- *Lista n. 7;*
- *Registro di contabilità n. 4;*

- Stato finale dei lavori – con l'applicazione della penale accertata e disposta dal RUP, dell'importo finale pari ad € 556.651,65, firmata successivamente dall'impresa appaltatrice, prot. 4629/2026;
- e) la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Alberto Galli, dello studio Galli Ingegneria, acquisita in data 15.12.2025, ns. prot. 39634, costituita dagli atti :
- Relazione del Direttore dei Lavori;
 - Stato Finale Straordinario;
 - Sommario Registro di Contabilità n.4
 - la documentazione allegata costituita da 21 allegati;

2) Approvare :

- ✓ la nota del RUP del 27.11.2025, prot. 38039, con la quale si accerta dalla documentazione agli atti e dal certificato di ultimazione sostanziale dei lavori un ritardo sulla riconsegna dei lavori, disponendo ai sensi dell'art. 18 comma 1 del CSdA la relativa penale, pari ad €;
- ✓ la relazione del Direttore dei Lavori ing. Alberto Galli sulle somme per l'adeguamento dei prezzi, stati di avanzamento lavori n.1, n.2 e n.3 acquisita in data 24.11.2025, prot. 37537, con la quale si riportano gli adeguamenti dei prezzi relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, dal DL, sotto la responsabilità dello stesso e gli allegati prospetti tabellari di calcolo;
- ✓ la relazione di riesame delle penali applicate, a seguito di ulteriori informazioni acquisite dalla DL, datata 16.01.2026, prot. 1680 e la nota di riscontro alla PEC prot. 40086/2025, prot. 1687 del 16.01.2026, con la quale viene accolta parzialmente la richiesta di disapplicazione della penale ed in considerazione di quanto esposto viene rimodulato il quadro riepilogativo dello stato finale dei lavori, come segue :

TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 556.651,65
A DETRARRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
ANTICIPAZIONE	€ - 117.889,29
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato n. 1 in data 21/02/2024	€ - 142.216,08
Certificato n. 2 in data 17/10/2024	€ - 170.719,56
Certificato n. 3 in data 16/01/2026	€ - 92.692,28
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ - 405.627,92
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ - 523.517,21
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 33.134,44
A detrarre penale	€ - 36.910,14
RISULTA IL DEBITO DELL'IMPRESA	€ - 3.775,70

- 3) Dare atto che il quadro riepilogativo dello stato finale dei lavori, evidenzia un debito dell' Impresa appaltatrice e di conseguenza, quindi, un diverso credito finale, su quanto dovuto per i relativi SAL Straordinari (Rata n. 1 bis, n.2 bis, n.3 bis e n. 4 bis), € 13.668,78 - € 3.775,70;
- 4) Approvare il Certificato di pagamento n. 3 emesso in data 16 gennaio 2026 prot. 1683, dell'importo di € 92.692,28, oltre iva, pari ad € 20.392,30 e quindi complessivamente € 113.084,58, che annulla e sostituisce il precedente CP n. 3 del 15.11.2025, prot. 36596;
- 5) Procedere al pagamento a favore della ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, in avvalimento con la Società GMA COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, (indicata quale IMPRESA AUSILIARIA, giusto Contratto di Avvalimento allegato alla documentazione di gara), di un acconto delle competenze maturate - SAL n. 3 -, corrispondente all' attuale disponibilità finanziaria, pari ad € 52.405,51, rinviando il pagamento del saldo della fattura in parola, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore e quindi liquidare e pagare un acconto della fattura 1 del 22.01.2026 emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, acquisita in data 22.01.2026, prot. 2496 dell'importo pari ad € 92.692,28, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 20.392,30, per un totale di € 113.084,58, relativa lo SAL n.3 dei lavori denominati : CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. EXPNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, **fino all'importo massimo di € 52.405,51, ovvero € 42.955,33 oltre IVA 22% come per legge pari ad € 9.450,17, per un totale di € 52.405,50;**

6) Dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	6	RE	fattura 1 del 22.01.2026, acquisita in data 22.01.2026, prot. 2496 pagamento acconto € 42.955,33 oltre IVA 22% pari ad € 9.450,17, per un totale di € 52.405,50	€ 195.518,31
TOTALE								€ 195.518,31

- 7) Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:
- € 42.955,3 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - € 9.450,17 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.
- 8) Provvedere con successivo atto al pagamento del saldo della fattura 1 del 22.01.2026, acquisita in data 22.01.2026, prt. 2496, emessa dalla ditta PALAZZO COSTRUZIONI SRLS, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;
- 9) Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02.03.2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
- 10) Dare atto che all'opera denominata : **CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. EX PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;**
- 11) Dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9473387642;
- 12) Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;

Richiamata la propria determina n. 23 del 12.03.2026, Reg. Gen. n. 396, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto a/ad :

1. Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e firmato digitalmente dal Direttore dei Lavori dell'opera in parola acquisito in data 11 febbraio 2026, al protocollo dell'Ente n. 5173, con il quale il medesimo, **ACCERTATO**, tra le altre cose, che :
 - che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori;
 - che lo stato finale è stato redatto da Direttore dei Lavori in data 28/11/2025 ed importa complessivamente € 556.651,65;

- *che, il quadro riepilogativo dello stato finale dei lavori, in considerazione di quanto sopra descritto, viene a rideterminarsi come segue:*

TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 556.651,65
A DETRARRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
ANTICIPAZIONE	€ - 117.889,29
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato n. 1 in data 21/02/2024	€ - 142.216,08
Certificato n. 2 in data 17/10/2024	€ - 170.719,56
Certificato n. 3 in data 16/01/2026	€ - 92.692,28
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ - 405.627,92
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ - 523.517,21
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 33.134,44
A detrarre penale	€ - 36.910,14
RISULTA IL DEBITO DELL'IMPRESA	€ - 3.775,70

- *che, conseguentemente, dall'importo complessivo dei certificati di pagamento straordinari, trasmessi dal Responsabile del Procedimento all'Impresa Appaltatrice con nota n. 39670 di Prot. in data 15/12/2025 e pari a € 13.668,78, deve essere detratto il debito ricalcolato pari a € 3.775,70 e pertanto la somma compensativa da corrispondere all'Impresa PALAZZO COSTRUZIONI SRLS risulta pari a € 9.893,08 oltre IVA, come riportato nella nota Prot. 2040 in data 20/01/2026 a firma del Responsabile del Procedimento;*
- *che la somma autorizzata con contratto n° 1576 di REP. in data 21/07/2023 era di € 589.446,49;*
- *che l'Impresa ha firmato i registri di contabilità e lo stato finale senza riserve né domande per maggiori compensi;*

CERTIFICA *che i lavori a base d'appalto, così come risultanti dalla contabilità, sono da ritenersi regolarmente eseguiti e che il residuo credito di € 9.893,08 può essere corrisposto all'Impresa fatte salve la superiore approvazione del presente atto, le risultanze relative alla pubblicazione degli avvisi ai creditori e la certificazione della regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice e dell'Impresa subappaltatrice ai fini assicurativi e previdenziali;*

2. *Prendere atto che il predetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato firmato dalla ditta Palazzo Costruzioni SRLS ed acquisito in data 20.02.2026, prot. 6376;*
3. *Accertare il minor importo dei lavori eseguiti pari ad € 32.794,84 oltre iva e quindi complessivamente € 40.009,70 rispetto all'importo contrattuale e rilevata pertanto al capitolo 2424, impegno 786 sub 6, una economia come sopra indicata;*

Considerato che i lavori sono terminati e le attività professionali affidate alla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., sono concluse e regolarmente tutte espletate e ritenuto quindi di poter procedere al pagamento a saldo degli onorari di competenza alla predetta società;

Rilevato tra le competenze professionali convenute con determina n.102/2021 Reg. Gen. n. 1273, giusta lettera commerciale del 22.09.2021 prot. 29337 ed i pagamenti effettuati sopra richiamati a favore della SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., pari complessivamente € 20.421,06 oltre cnpaia ed iva, risulta un credito a favore della predetta società, pari ad € 9.578,94 oltre cnpaia pari ad € 383,16 ed iva pari ad € 2.191,66 e quindi complessivamente € 12.153,76;

Rilevato altresì di dover procedere al pagamento delle competenze di cui all' Atto Aggiuntivo alla lettera commerciale principale disciplinante i rapporti contrattuali tra l'Ente e la società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., riguardante l'aggiornamento del compenso professionale per le attività affidate e sopra richiamate, a favore della predetta società, pari ad € 12.931,54, oltre cnpaia pari ad € 517,26 ed iva pari ad € 2.958,74 e quindi complessivamente € 16.407,54;

Viste le fatture emesse dalla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., di seguito riportate :

fattura / Nota di credito	protocollo Ente	imponibile	incassa	iva (22%)	totale	Note
fattura elettronica CPA-SGI-26/00003 del 13.02.2026	13.02.2026 prot. 5619			5.150,40	€ 23.410,90	
Nota di credito CPA-SGI-26/00008 del 07.05.2026	08.05.2026 Prot.14929			5.150,40	€ 23.410,90	Nota di credito alla fattura CPA-SGI-26/00003
fattura elettronica CPA-SGI-26/00012 del 11.05.2026	11.05.2026 Prot.15099	9.578,94	383,16	2.191,66	€ 12.153,76	
fattura elettronica CPA-SGI-26/00010 del 07.05.2026	08.05.2026 Prot.14934	12.931,54	617,26	2.958,74	16.407,54	

Visti :

- il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 9 maggio 2026, prot. Inarcassa 0742769, validità quattro mesi dalla data di rilascio, dal quale si evince che Società S.G.I. Studio Galli Ingegneria Srl, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, nei confronti dell' Associazione, agli atti;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC online -, della Società S.G.I. Studio Galli Ingegneria Srl., avente prot. INAIL 53274525, con scadenza 10.07.2026, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, agli atti;
- il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 9 maggio 2026, prot. Inarcassa 0742780, validità quattro mesi dalla data di rilascio, dal quale si evince che l' Ing. Galli, direttore dei lavori e CSP e CSE, della Società S.G.I. Studio Galli Ingegneria Srl, matricola 346135, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, nei confronti dell' Associazione, agli atti;

Vista la dichiarazione a firma del titolare della Società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, datata 02.08.2021, Prot. N. 23914, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in parola;

Vista la lettera commerciale disciplinante i rapporti contrattuali tra l'Ente e la società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l. ed in particolare l'art. 10 della lettera, disciplinante le modalità di pagamento del compenso professionale, e ritenuto di poter procedere al pagamento delle competenze professionali spettanti alla Società SGI Studio Galli Ingegneria s.r.l.;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016),(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Preso atto che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente. Con l'entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto;

Dato atto che le predette competenze professionali, sono contenute nella spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera, dell'importo di € 1.052.150,00, che trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del

Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;

Dato atto che la spesa per il pagamento delle competenze sopra descritte a favore della società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l, trova copertura tra le somme del quadro economico del progetto in parola e risulta impegnata come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Società/ Professionista	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	4	RE	SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l	€ 12.153,77
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	8	RE	SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l	€ 16.407,54

Preso atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;

Preso atto che :

- all' affidamento del servizio tecnico principale è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG : 8852419F3E;
- al presente aggiornamento delle competenze professionali relativo al servizio tecnico affidato è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG : B689E12520;

Identificato Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;

Considerato che il sottoscritto responsabile del procedimento, non versa in nessuna situazione di conflitto d'interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modif. ed integraz.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:
dell'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

Determinazione Reg.Gen. N.698 del 12-05-2026

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa :

1. Procedere al pagamento a saldo delle competenze spettanti alla Società S.G.I. Studio Galli Ingegneria Srl, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy, per le attività affidate e relative le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo, redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'opera denominata CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): G74H20000670001. EX PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000670001;
2. Prendere atto delle fatture emesse dalla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., relativa al pagamento a saldo delle competenze spettanti alla stessa, per le attività affidate e descritte al punto 1) aventi i seguenti dati:

fattura / Nota di credito	protocollo Ente	imponibile	inarcassa	iva (22%)	totale	Note
fattura elettronica CPA-SGI-26/00003 del 13.02.2026	13.02.2026 prot. 5619			5.150,40	€ 23.410,90	
Nota di credito CPA-SGI-26/00008 del 07.05.2026	08.05.2026 Prot.14929			5.150,40	€ 23.410,90	Nota di credito alla fattura CPA-SGI-26/00003
fattura elettronica CPA-SGI-26/00012 del 11.05.2026	11.05.2026 Prot.15099	9.578,94	383,16	2.191,66	€ 12.153,76	
fattura elettronica CPA-SGI-26/00010 del 07.05.2026	08.05.2026 Prot.14934	12.931,54	617,26	2.958,74	16.407,54	

3. Liquidare e pagare le fatture emesse dalla società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., per il pagamento a saldo delle competenze relative le attività affidate e svolte con determina n.102/2021 Reg. Gen. n. 1273, giusta lettera commerciale del 22.09.2021 prot. 29337, dalle quali risulta un credito a favore della società di € 9.578,94 oltre cnpaia pari ad € 383,16 ed iva pari ad € 2.191,66 e quindi complessivamente € 12.153,76 e per le competenze di cui all'Atto Aggiuntivo, del 14.01.2026 prot. 1317, riguardante l'aggiornamento del compenso professionale per le attività svolte, pari ad € 12.931,54, oltre cnpaia pari ad € 517,26 ed iva pari ad € 2.958,74 e quindi complessivamente € 16.407,54;
4. Dare atto che le predette somme, risultano impegnate, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Società/ Professionista	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	4	RE	SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l	€ 12.153,77
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	8	RE	SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l	€ 16.407,54

5. Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Imp.	Sub	Gest.	fattura / Nota di credito	protocollo Ente	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	4	RE	fattura elettronica CPA-SGI-26/00012 del 11.05.2026	11.05.2026 Prot.15099	€ 12.153,76
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786	8	RE	fattura elettronica CPA-SGI-26/00010 del 07.05.2026	08.05.2026 Prot.14934	€ 16.407,54
								sommario	€ 28.561,30

- € 9.962,10 alla società incaricata, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - € 2.191,66 IVA a carico dell'Ente – art. 17-ter, da versare all'Erario;
 - € 13.448,80 alla società incaricata, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - € 2.958,74 IVA a carico dell'Ente – art. 17-ter, da versare all'Erario;
6. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 1.052.150,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
 7. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000670001;
 8. Dare atto che :
 - all' affidamento del servizio tecnico principale è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG : 8852419F3E;
 - all' aggiornamento delle competenze professionali relativo al servizio tecnico affidato è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG : B689E12520;
 9. Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola , è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
 10. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 11. Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo