

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

**“LAVORI PUBBLICI IN ESECUZIONE E/O AFFIDATI – CONCLUSIONE
PROCEDURE ESPROPRIATIVE – MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA E
POST GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE – COORDINAMENTO
DEL SERVIZIO DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”**

Determina di Settore Numero 63 del 10-07-26

Reg. Generale n. 1038

**Oggetto: CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA
IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139,
LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL
FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - (CUP):
G74H20000680001 - EX PNRR M2, C4, INV2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI
COMUNI.INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -Next Generation
EU.Pagamento a saldo competenze compensazione prezzi a favore della ditta
aggiudicataria Acquaviva Srl.**

In data **10-07-26**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

Determinazione Reg.Gen. N.1038 del 10-07-2026

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 18.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026 – 2027 – 2028”, con la quale è stato approvato il PEG 2026/2028 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113 del 06/08/2021;
- il Decreto Sindacale prot n. 40819 del 31.12.2025 di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

Richiamati:

- l’articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), il quale dispone ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- l’articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto disposizioni circa le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo.

Visti :

- il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce *che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, secondo il seguente ordine di priorità:*
 - a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;*
 - b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;*
 - c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.**Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.*
- il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede i termini dei tempi di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche in base ai vari costi
- il comma 144 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede le modalità di erogazione dei contributi assegnati;

Visto il Modello A di certificazione con il quale il Comune di Tortoreto ha comunicato la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche - Interventi Prioritari - di messa in sicurezza del territorio comunale per la mitigazione dal rischio idrogeologico,

1. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5); Contributo richiesto € 902.000,00
2. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO . (INTERVENTO T7); Contributo richiesto € 956.500,00
3. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8); Contributo richiesto € 560.000,00

Preso atto che i quadri economici dei sopracitati interventi sono stati oggetto di un “aggiornamento”, in considerazione dei prezzi unitari delle lavorazioni dei progetti, riferiti a prezzi regionali e/o analisi del 2012/2013, data di redazione degli stessi;

Viste le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, stabilito dal citato comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine dell’assegnazione del contributo per l’anno 2021, per un ammontare complessivo di euro 5.081.354.870,43 come riportato nell’allegato 1 al presente decreto;

Visto il Decreto del 23 febbraio 2021 a firma del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno e dal Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze con la quale vengono elencati nell’allegato 3 dello stesso i comuni alla quale

sono assegnati, per l'anno 2021, i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Preso atto che il Comune di Tortoreto è assegnatario dei seguenti contributi :

1. **MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - Contributo assegnato € 902.000,00**
2. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO . (INTERVENTO T7) - Contributo assegnato € 956.500,00
3. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8) - Contributo assegnato € 560.000,00

a cui è stato sottratto – in una prima fase - il 5 % del contributo assegnato in quanto non avvenuta entro il 31 dicembre 2020 l'approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), risultando quindi :

1. *MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) – Contributo da ricevere € 856.900,00*
2. *MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO . (INTERVENTO T7) - Contributo da ricevere € 908.675,00*
3. *MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8) – Contributo da ricevere € 532.000,00*

successivamente reintegrato in virtù del Decreto datato 25 agosto 2021, a firma del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ha disposto : “Agli enti assegnatari dei contributi di cui all'allegato 3 del decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 52 - bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non trova applicazione l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 145 del 2018, che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020”;

Preso atto che il presente progetto costituisce INTERVENTO PRIORITARIO dell'ente, opera ritenuta strategica, necessaria ed indispensabile per la mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale di Tortoreto. L'intervento ha lo scopo di raggiungere una notevole mitigazione del rischio idraulico su una porzione del territorio di Tortoreto Lido che è stata caratterizzata da un'elevata sofferenza a seguito di eventi meteorologici intensi;

Ritenuto il presente progetto intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, finalizzato a tutelare l'incolumità pubblica;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 15.04.2021, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad :

- *Di approvare il progetto definitivo, acquisito dalla Regione Abruzzo, prot. 6190 del 24.02.2021, denominato MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), redatto dallo Studio SGI Galli Ingegneria S.p.A. con sede in Sarreola di Rubano (PD), società incaricata dal Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui all'Ordinanza OPCM 16 gennaio 2008 n. 3643, dell'importo complessivo di € 669.300,00 di cui € 441.053,37 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 228.246,63 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;*
- *Di procedere all'aggiornamento del predetto progetto, per i succeduti diversi prezzari regionali adottati, per l'applicazione delle nuove normative tecniche vigenti in materia, procedendo altresì alle acquisizioni delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, ed all'avvio delle procedure di occupazione ed esproprio delle aree interessate dall'intervento in parola;*
- *Di procedere ad ogni altro adempimento finalizzato all'esecuzione delle opere in parola;*
- *Di dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio;*
- *Di dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;*
- *Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il resp.le del settore n. 7, arch. Leo Di Febo;*

Richiamata la propria determinazione n. 84 del 11.08.2021, Reg. Gen. n. 1112, con la quale si è provveduti a conferire al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito dalla società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo – Mandataria e dall'Arch. Fagnilli Ida Nicolina - Mandate, mediante affidamento diretto, l'incarico per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), per l'importo di € 51.410,00, oltre CNPAIA 4% ed IVA, complessivamente € 62.876,49;

Richiamato l'ATTO COSTITUTIVO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA (ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni), stipulato in data 27 agosto 2021 presso lo studio del dott. Federico Mario Ferraris, Notaio in Grottammare (AP), Rep. N. 1.545, Racc. n. 1.073, tra la "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I. SRL" (CAPOGRUPPO) e l'Arch. FAGNILLI Ida Nicolina (MANDANTE);

Richiamata la lettera commerciale datata 22.09.2021, prot. 29443, disciplinante i rapporti contrattuali tra il raggruppamento temporaneo di professionisti e l' Ente, accettata dalla stessa in data 22.09.2021, ns. prot. 29448;

Richiamate :

- la determinazione n. 120 del 14.10.2021, Reg. Gen. n. 1484, con la quale si è provveduti a conferire alla Dott.ssa Geologo Stefania Di Felicianantonio, mediante affidamento diretto, l'incarico per le attività professionali quali la redazione del piano delle indagini e quindi della relazione geologica e modellazione sismica nonché ogni attività connessa durante l'esecuzione degli interventi di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5);
- la determinazione n. 143 del 22.11.2021, Reg. Gen. n. 1705, con la quale si è provveduti ad affidare le indagini geognostiche, dettagliatamente descritte nella relazione a firma della Dott.ssa Geologo Stefania Di Felicianantonio, alla INGEO DI D'AMBROSIO ROBERTO & C. SAS;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le spese tecniche necessarie si trovano all'interno del Q. E. del progetto, somme allocate in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio;

Richiamati :

- *il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;*
- *il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;*
- *il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;*
- *il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;*

Richiamato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108), che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare, tra le altre, è stata affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del

territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 (graduatoria 2021), e dall'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 03.11.2022, con la quale :

- *è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato: PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, a firma dei componenti del RTP - Ing. ORTU Sebastiano, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I., SRL", nella sua qualità di capogruppo mandatario del R.T.P., l'Arch. FAGNILLI Ida Nicolina (MANDANTE) e dal giovane professionista della Società S.A.G.I. Srl ing. Iacoboni Daniele, acquisito in data 24 ottobre 2022, prot. 34172, dell'importo complessivo di € 992.200,00 di cui € 647.349,85 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 344.850,15 per Somme a disposizione dell'Amministrazione. È parte integrante del progetto definitivo la RELAZIONE GEOLOGICA con Modellazione sismica, Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, a firma del Geologo incaricato, giusta determinazione n. 120 del 14.10.2022, Reg. Gen. n. 1484, Dott.ssa Stefania Di Felicianantonio, relazione acquisita in data 18.02.2022, prot. 6133, modificata in data 10.03.2022, prot. 8857, e in data 14.04.2022, prot. 12734;*
- *si è dato atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale M2C4 – Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;*
- *si è dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 TUEs, l'opera in parola di pubblica utilità;*
- *si è dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;*
- *si è identificato Responsabile Unico del Procedimento della presente opera l'Arch. Leo Di Febo Responsabile del Settore n. 7;*

Richiamata la propria Determinazione n. 77 del 15.06.2022, Reg. Gen. n. 915, con la quale si è provveduto a conferire all'Ing. Gabriele Luciano Di Pierdomenico dello Studio Associato 2000, l'incarico delle attività professionali di supporto al RUP per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera in parola; competenze professionali liquidate e pagate con determina n. 84 del 27.07.2023, Reg. Gen. n. 1030;

Vista la nota prot. n. 33464 del 18/10/2022 del Responsabile del Settore n. 7 – Lavori Pubblici, Espropri, Appalti - con la quale, in riferimento ai contributi relativi al “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” di cui al DL 50/2022 ed a seguito dell'incremento del 10% dei contributi stessi assegnati, chiedeva l'integrazione degli stanziamenti sia nella parte in entrata che nella parte di spesa del bilancio corrente dei seguenti interventi:

- *€ 95.650,00 per l'intervento denominato “Messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello”;*
- *€ 90.200,00 per l'intervento denominato “Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Bocciodromo tratto di monte”;*

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 255 del 27/10/2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono state apportate al bilancio di previsione 2022/2024, variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art.175, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui le variazioni dovute all'incremento del 10% dei contributi assegnati agli interventi denominati :

- *“Messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello” ;*
- *“Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Bocciodromo tratto di monte”;*

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 10.11.2022, immediatamente eseguibile, con la quale, si è provveduto tra le altre cose, a/ad:

- *approvare il progetto esecutivo denominato : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA*

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, a firma dei componenti del RTP - Ing. ORTU Sebastiano, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I., SRL", nella sua qualità di capogruppo mandatario del R.T.P., l'Arch. FAGNILLI Ida Nicolina (MANDANTE) e dal giovane professionista della Società S.A.G.I. Srl ing. Iacoboni Daniele, dell'importo complessivo di € 992.200,00 di cui € 647.349,85 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 344.850,15 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

- *approvare la RELAZIONE GEOLOGICA con Modellazione sismica, Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, a firma del Geologo incaricato, giusta determinazione n. 120 del 14.10.2022, Reg. Gen. n. 1484, Dott.ssa Stefania Di Felicianantonio, relazione acquisita in data 18.02.2022, prot. 6133, modificata in data 10.03.2022, prot. 8857, e in data 14.04.2022, prot. 12734;*
- *dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale M2C4 – Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;*
- *dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio.*
- *dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;*
- *identificare Responsabile Unico del Procedimento della presente opera l'Arch. Leo Di Febo Responsabile del Settore n. 7;*
- *confermare l'opera in parola di pubblica utilità;*

Vista la nota del 08.07.2022, prot. 22790, con la quale l'Ente ha richiesto di avvalersi degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), per l'espletamento delle procedure di gara;

Identificato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7 – Lavori Pubblici, Espropri, Appalti;

Preso atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, **attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;**

Visto l'atto di Validazione datato 03/11/2022, prot. n. 35403, del progetto esecutivo in parola a firma dei componenti del RTP - Ing. ORTU Sebastiano, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I., SRL", nella sua qualità di capogruppo mandatario del R.T.P., l'Arch. FAGNILLI Ida Nicolina (MANDANTE) e dal giovane professionista della Società S.A.G.I. Srl ing. Iacoboni Daniele, dell'importo complessivo di € 992.200,00 di cui € 647.349,85 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 344.850,15 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

Richiamata la propria Determinazione n. 146 del 10.11.2022 Reg. Gen. 1657, con la quale si è stabilito:

- *Procedere all'affidamento dei lavori denominati : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA*

Determinazione Reg.Gen. N.1038 del 10-07-2026

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza dell' Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., con consultazione di dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sull' elenco degli operatori economici, iscritti alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Val Vibrata ed in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare;

- Attribuire alla CUC Unione di Comuni Val Vibrata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza di quanto sopra richiamato;
- Dare atto che all'aggiudicazione dell'appalto si procederà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura, con offerta di ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Approvare lo schema della lettera di invito e disciplinare di gara ed i relativi allegati, predisposti dal competente Ufficio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- Dare atto che la Centrale Unica di Committenza, incaricata dal Comune di Tortoreto, provvederà a richiedere il CIG per l'espletamento della fase di aggiudicazione della gara in oggetto, secondo le modalità previste dalle direttive ANAC, all'atto dell'avvio della procedura negoziata;
- Dare atto che il responsabile del procedimento per conto della Centrale Unica di Committenza dei Comuni Centrale Unica di Committenza - Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, è l'arch. Lucio Caprara;
- Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento dell' opera pubblica è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
- Prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è la messa in sicurezza idraulica del Fosso Bocciodromo, tratto di monte;
 - b. l'oggetto del contratto di appalto: PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU
 - c. la forma del contratto è quella pubblica amministrativa e le clausole essenziali sono evincibili dallo schema di contratto approvato;
 - d. si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., in ragione della celerità, speditezza e semplificazione del procedimento di affidamento dei lavori, necessarie al rispetto delle tempistiche previste per l'esecuzione dei lavori;
- Dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio ed il relativo contributo è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;
- Stabilire che all'aggiudicazione dei lavori si provvederà anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
- Impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 375,00, quale importo da riconoscere come contributo gara all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, sul CAP. 2423 del Bilancio corrente, demandando il pagamento della suddetta somma alla Tesoreria Comunale entro il termine di scadenza del relativo MAV emesso dall'Autorità;

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
------------	------------------	----------	------	---------	-----	-----------	---------

2108	08.01-2.02.01.09.014	2433				C	€ 375,00
TOTALE							€ 375,00

- Dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000680001;
- Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- Inviare il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata per i successivi adempimenti;

Richiamata la Determinazione n. 96 del 22.12.2022 Reg. Gen. 587, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni città - territorio Val Vibrata, avente come oggetto "Gara telematica con procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000 per l'affidamento dei lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) CUP: G74H20000680001. Approvazione verbali di gara n. 1, 2, 3, 4 e 5 ammissioni ed esclusioni e proposta di aggiudicazione, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con la quale si è provveduto a/ad:

- *PRENDERE ATTO ed approvare le risultanze dei lavori del seggio di gara, per l'affidamento dei LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) (CUP): G74H20000680001 gara esperita mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000, e segnatamente:*
 - ✓ Verbale n. 1 prot. 5075 del 05/12/2022;
 - ✓ Verbale n. 2 prot. 5078 del 07/12/2022;
 - ✓ Verbale n. 3 prot. 5242 del 12/12/2022;
 - ✓ Verbale n. 4 prot. 5243 del 19/12/2022;
 - ✓ Verbale n. 5 prot. 5295 del 21/12/2022;*che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;*
- *ESCLUDERE formalmente dalla procedura di gara di cui in oggetto, le ditte concorrenti SOCEA DI CORVINO PASQUALE e PALAZZO COSTRUZIONI SRLS per le motivazioni in premessa richiamate come risultanti dal verbale del seggio di gara n. 5 del 21.12.2022 prot. 5295;*
- *APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta in via provvisoria di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi a favore del concorrente ammesso alla gara ACQUAVIVA SRL, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS) Via Portanova 3 cap 86080 P.IVA n. 00056510944 che ha offerto il ribasso del 14,000% corrispondente ad euro 519.911,349, cui vanno aggiunti euro 42.801,77, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) risultando l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 562.713,12;*
- *DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;*
- *DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che:*
 - ✓ il Responsabile del Procedimento dell'Opera è il Responsabile del Settore / Lavori Pubblici, Espropri, Appalti del Comune di Tortoreto, Arch. Leo Di Febo;
 - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento della procedura di gara è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, l'Arch. Lucio Caprara (giusto Decreto di Nomina del Presidente dell'Unione di Comuni Città – Territorio Val Vibrata prot. 2613 del 06.06.2022);
- *TRASMETTERE al RUP della Stazione appaltante Comune di Tortoreto Responsabile del Settore / Lavori Pubblici, Espropri, Appalti del Comune di Tortoreto, Arch. Leo Di Febo, la presente determinazione;*

Richiamata la propria determinazione n. 13 del 10 Febbraio 2023, Reg. Gen. n. 230, con la quale si è proceduto, tra le altre cose, a/ad :

- prendere atto della determinazione n. 96 del 22.12.2022 Reg. Gen. 587, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni città - territorio Val Vibrata e verbali di seduta gara allegati;

- aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati "PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU" alla ditta ACQUAVIVA SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto un ribasso del 14,00% sull'importo dei lavori a base d'asta, per l'importo complessivo di aggiudicazione di € 562.713,12, oltre IVA, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 14,00% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO (D)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 10% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
604.548,08	84.636,73	519.911,35	42.801,77	562.713,12	56.271,31	618.984,43

- approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

	Quadro economico	Importi
A	Lavori	
A.1	Lavori	€ 604.548,08
	di cui oneri della Sicurezza inclusi	€ 18.005,92
A.2	Oneri della Sicurezza aggiuntivi	€ 42.801,77
	Totale Lavori	€ 647.349,85
	Ribasso offerto 14,000%	€ 84.636,73
	Importo lavori al netto del ribasso	€ 519.911,35
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.801,77
A.3	Importo aggiudicazione lavori + costi della sicurezza	€ 562.713,12
B	Somme a disposizione	
B.1	IVA 10% sui lavori	€ 56.271,31
	<i>Spese tecniche</i>	
B.2	Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 84.000,00
B.3	Contributo int. 4% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 3.360,00
B.4	IVA 22% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 19.219,20
B.5	Spese per Incarico Geologia, Inclusa Iva e Contributo Cassa	€ 7.500,00
B.6	Spese per Assistenza Archeologica	€ 11.000,00
B.7	Contributo int. 4% su Assistenza Archeologica	€ 440,00
B.8	IVA 22% su Assistenza Archeologica	€ 2.516,80
B.9	Spese tecniche per Collaudo Statico	€ 5.200,00
B.10	Contributo int. 4% su Collaudo	€ 208,00
B.11	IVA 22% su Collaudo	€ 1.189,76
B.12	Spese per verifica della progettazione	€ 12.000,00
B.13	Contributo int. 4% su spese per Verifica della progettazione	€ 480,00
B.14	IVA 22% su spese per Verifica della progettazione	€ 2.745,60
	<i>Spese per Indagini</i>	
B.15	Indagini Geognostiche	€ 1.750,00
B.16	IVA 22% per Indagini Geognostiche	€ 385,00
	<i>Altre Spese</i>	
B.23	Spese per pubblicazione lavori ed adempimenti vari, contributi ANAC	€ 500,00
B.24	Accantonamento di cui all'art.29 della Legge n.25/2022	€ 19.420,50
B.25	Accantonamento di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs.50/2016	€ 12.947,00
B.26	Spostamento sottoservizi Gas Metano (compresa IVA)	€ 16.000,00
B.27	Spostamento sottoservizi acquedotto e fognature Ruzzo reti (compresa IVA)	€ 38.000,00

B.28	Spostamento altri sottoservizi (compresa IVA)	€ 8.119,99
B.29	Imprevisti e spese varie (5% importo lavori)	€ 32.367,49
B.30	Spese per occupazione aree	€ 765,83
	Totale Somme a disposizione	€ 336.386,48
	Economie da ribasso d'asta iva compresa	€ 93.100,40
B.31	Totale Somme a disposizione	€ 429.486,88
	TOTALE A+B	€ 992.200,00

- dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000680001;
- dare atto che al presente affidamento è assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG: 94905043A8;
- dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;
- subimpegnare in favore della ditta ACQUAVIVA S.R.L., i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 618.984,43, come segue:

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786		R	€ 618.984,43
TOTALE							€ 618.984,43

- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 6 Aprile 2023, Rep. 1568, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giulianova – estremi di registrazione: serie 1T numero 1525 del 06.04.2023, per l'importo di **562.713,12** comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 42.801,77 oltre iva come per legge, risultando quindi l'importo complessivo pari ad € 618.984,43;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal direttore dei lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, in data 18 maggio 2023, acquisito in pari data al prot. N. 15681;

Richiamata la propria determina n. 14 del 28.10.2022, reg. Gen. n. 1591, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- 1) Affidare all'Ing. Ercole Ferretti, mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 e succ. mod. e integraz. le attività professionali - nomina Collaudatore in corso d'opera e finale delle strutture, relative ai lavori di: PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, per l'importo di € 4.500,00, comprensiva delle spese ed oneri accessori, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 180,00, oltre IVA, come per legge e quindi complessivamente € 5.709,60;
- 2) Sub Impegnare, la spesa complessiva pari ad € 5.709,60 come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		788		FPV	€ 5.709,60
TOTALE							€ 5.709,60

- 3) Approvare la lettera commerciale disciplinante l'incarico professionale in parola, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000690001;
- 5) Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 9457794283;

Richiamate le Autorizzazioni al Subappalto rilasciate alla ditta appaltatrice, a favore della ditta D.I.S. PROJECT S.R.L. (C.F. E P. I.V.A. 01497580678), rilasciate rispettivamente con :

- Determina n.15 del 11/03/2024, R.G. n. 340 per un importo di € 215.00,00 + iva (comprensivi di € 16.500 per oneri per la sicurezza);
- Determina n.165 del 28/11/2024, R.G. n. 1793 per un importo di € 65.00,00 + iva (comprensivi di € 5.000 per oneri per la sicurezza),

e quindi per un importo complessivo di € 280.000,00;

Richiamata la propria determinazione n. 32 del 29.04.2024, Reg. Gen. n. 581, con la quale si è provveduto, tra le altre cose a corrispondere all'impresa Acquaviva Srl, esecutrice dell'opera in parola, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., pari ad € 112.542,63, oltre IVA e quindi liquidare e pagare la Fattura 19 del 29.04.2024, emessa dalla ditta Acquaviva Srl, acquisita da questo Ente in data 29.04.2024, prot. 13757, pari ad € 112.542,63, oltre IVA e quindi complessivamente € 123.796,89;

Richiamata la Determinazione n. 44 del 09.05.2023, Reg. Gen. N. 609, con la quale si è provveduto all'aggiornamento del compenso professionale per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo, redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento in parola in funzione dell'importo dei lavori aggiornato ed approvato; Approvare il compenso aggiornato, per le motivazioni sopra esposte, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito dalla società S.A.GI. Srl Capogruppo – Mandataria e dall'arch. Fagnilli Ida Nicolina – Mandante, dell'importo di € 76.467,11, comprensivi delle spese ed oneri accessori, oltre CNPAIA 4% ed IVA, e quindi complessivamente € 93.522,33, ripartiti secondo la seguente tabella :

Società / Professionista	imponibile	INARCASSA	iva (22%)	totale
S.A.GI. Srl	€ 61.173,69	€ 2.446,95	€ 13.996,54	€ 77.617,17
Arch. Ida Nicolina Fagnilli	€ 15.293,42	€ 611,74		€ 15.905,16
	€ 76.467,11	€ 3.058,68	€ 13.996,54	€ 93.522,33

Dare atto che il compenso ulteriore spettante al predetto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, per le attività affidate, in funzione della variazione dell'importo dei lavori, pari ad € 25.057,00 oltre cnpaia ed iva al 22%, complessivamente € 30.645,84, è definito secondo il seguente schema:

società/professionista	% RTP	imponibile	cassa	iva	totale
S.A.GI. Srl	80,00%	€ 20.045,69	€ 801,83	€ 4.586,45	€ 25.433,96
Arch. Ida Nicolina Fagnilli	20,00%	€ 5.011,42	€ 200,46	€ 0,00	€ 5.211,88
		€ 25.057,11	€ 1.002,28	€ 4.586,45	€ 30.645,84

1. Dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, confluiti nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, e le spese tecniche necessarie si trovano all'interno del Q. E. del progetto, somme tutte allocate in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio;
2. Sub-impegnare la somma ulteriore pari ad € 30.645,84, quali competenze per l'aggiornamento delle attività svolte e da svolgere dal predetto raggruppamento temporaneo di professionisti, come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Società Professionista	Importo
------------	------------------	----------	------	---------	-----	-----------	------------------------	---------

2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862		C	S.A.GI. Srl	€ 25.433,96
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862		C	Arch. Ida Nicolina Fagnilli	€ 5.211,88
TOTALE								€ 30.645,84

3. Approvare lo schema di Atto Aggiuntivo relativo all'adeguamento delle competenze spettanti al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito dalla società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo – Mandataria e dall'Arch. Fagnilli Ida Nicolina – Mandate, redatto dal competente ufficio ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. Dare atto che :

- all'affidamento del servizio tecnico principale è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG : 88461688C3 ;
- al presente aggiornamento delle competenze è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG: 9788849DBA;

5. Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;

Richiamato l' ATTO AGGIUNTIVO AL DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE - lettera commerciale datata 22.09.2021, prot. 29443, disciplinante i rapporti contrattuali tra il raggruppamento temporaneo di professionisti e l'Ente per l' affidamento delle attività professionali : aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, CSE dell' opera MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5). CUP: G74H20000680001, del 21.09.2023, prot. 29053;

Richiamata la propria determinazione n. 163 del 24.11.2023, Reg. Gen. N. 1747, con la quale si è provveduto al pagamento in acconto delle competenze spettanti al raggruppamento temporaneo di professionisti;

Richiamata la propria determinazione n. 2 del 15.01.2024, Reg. Gen. n. 77, con la quale si è provveduto:

1. al pagamento a saldo del 70% delle competenze spettanti al raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito dalla società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo – Mandataria, e dall'Arch. FAGNILLI Ida Nicolina (Mandante), per le attività affidate di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP dell'opera in parola;
2. a liquidare e pagare la fattura 59PA del 08.11.2023, emessa dalla società S.A.G.I. S.r.l. "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA", acquisita in data 13.11.2023 prot. 34818 dell'importo pari ad € 5.668,36 oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 226,73 oltre IVA 22% come per legge pari ad € 1.296,92, per un totale di € 7.192,01, quale liquidazione saldo 70 % dell' incarico professionale - attività di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP. Atto Aggiuntivo 29053 del 21.09.2023, CIG 9788849DBA;

Richiamata la propria determinazione n. 84 del 23.07.24, Reg. generale n. 1117, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad

- Approvare la documentazione tecnica – contabile, Sal n. 1, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, dello Studio SAGI Srl, acquisita in data 12 luglio 2024, ns. prot. 22779, comportante un importo di € 181.940,91, oltre iva del 10%;
- Procedere al pagamento in acconto delle competenze relative al SAL n. 1 spettanti all'impresa Acquaviva Srl, corrispondente all' attuale disponibilità finanziaria, pari ad € 145.174,94, rinviando il pagamento del saldo dell'importo della predetta fattura, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore, e quindi liquidare e pagare un acconto della fattura 35 del 16.07.2024, emessa dalla ditta Acquaviva Srl, acquisita da questo Ente in data 16.7.2024, prot. 23139, (importo fattura € 144.643,03 + iva) pari ad € 131.975,00, oltre IVA, pari ad € 13.197,50 e quindi complessivamente € 145.172,50;
- Provvedere con successivo atto al pagamento del saldo della fattura 35 del 16.07.2024, emessa dalla ditta Acquaviva Srl, acquisita da questo Ente in data 16.7.2024, prot. 23139, di € 12.668,03 oltre iva al 10% pari ad € 1.266,80 e quindi complessivamente € 13.934,83, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;
- Dare atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000680001 ed alla procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 94905043A8;

Richiamata la propria determinazione n. 114 del 04.09.2024, Reg. Gen. n. 1365, con la quale si è provveduto al pagamento a saldo delle competenze relative al SAL n. 1 spettanti all'impresa Acquaviva Srl, esecutrice dell'opera di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), e quindi al pagamento a saldo della fattura 35 del 16.07.2024, emessa dalla ditta Acquaviva Srl, acquisita da questo Ente in data 16.7.2024, prot. 23139, per un importo di € 12.668,03 oltre iva al 10% pari ad € 1.266,80 e quindi complessivamente € 13.934,83;

Richiamata la propria determina n. 119 del 25.09.2024, Reg. Gen. n. 1470, con la quale si è provveduto a/ad :

1. approvare la documentazione tecnica – contabile, Sal n. 2, trasmessa Dal direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, dello Studio SAGI Srl, acquisita in data 04.09.2024, prot. 27971 e prot. 28021, comportante un importo di € 382.126,71, oltre iva del 10% e la ulteriore documentazione tecnica acquisita in data 24.09.2024, prot. 30327, agli atti;
2. procedere al pagamento delle competenze relative al SAL n. 2 spettanti all'impresa Acquaviva Srl e quindi liquidare e pagare a saldo la Fattura 41 del 06.09.2024, emessa dalla ditta Acquaviva Srl, acquisita in data 08.09.2024, prot. 28339, relativa la liquidazione delle competenze maturate – SAL n.2 - dei lavori in parola, pari ad € 159.147,71, oltre IVA, oltre iva del 10%;
3. Dare atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000680001ed alla procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 94905043A8;

Richiamata la propria determinazione n. 159 del 23.11.2024, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

1. pagamento a saldo del 70% delle competenze spettanti al raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito dalla società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo – Mandataria, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy, e dall'Arch. FAGNILLI Ida Nicolina (Mandante), per le attività affidate di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP, DL e CSE, dell'opera denominata : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU;
2. Liquidare e Pagare la fattura 37PA del 04.10.2024, emessa dalla società S.A.G.I. S.r.l. "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA", acquisita in data 14.10.2024, prot. 32583, dell'importo pari ad € 22.022,97 oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 880,92, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 5.038,86 per un totale di € 27.942,75, quale competenze maturate, riferite alla DL e CSE al SAL n. 2 e attività relative all'opera descritta al punto1) ;
3. Dare atto che le predette somme, risultano sub impegnate come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		384		R	€ 36.708,90
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862	I	R	€ 25.433,96
TOTALE							€ 62.142,86

4. Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue :

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fatt. n.	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		384	1	R	fattura 37PA del 04.10. 2024	€ 19.090,48
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862	1	R	ns. prot. 32583 /2024	€ 8.852,27
							TOTALE	€ 27.942,75

- € 22.942,75 alla società incaricata, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - € 5.038,86 a titolo di ritenuta d'acconto, da versare all'Erario;
5. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;
 6. Dare atto che :
 - all'affidamento del servizio tecnico principale è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG : 88461688C3 ;
 - all'aggiornamento delle competenze professionali è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG: 9788849DBA;
 7. Provvedere con successivo atto al pagamento delle competenze professionali dovute all' arch. FAGNILLI Ida Nicolina (Mandante);

Richiamata la propria determinazione n. 48 del 16.05.2023, Reg. Gen. n. 638, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- conferire alla dottoressa Daniela TIBERIO, Archeologo, l'affidamento delle attività di sorveglianza archeologica durante le lavorazioni di scavo degli interventi di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), per l'importo di € 12.500,00, (€ 250,00 giornalieri x n. di giorni 50) oltre costi contributivi ed assistenziali 4% pari ad € 500,00 e quindi complessivamente € 13.000,00;
- dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;
- dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 9813649F55;

Richiamata la lettera commerciale datata 19.05.2023, disciplinante i rapporti contrattuali tra il Comune di Tortoreto (TE) ed la professionista dott.ssa Archeologo Tiberio Daniela relative alle attività di sorveglianza archeologica durante le operazioni di scavo per gli interventi in oggetto, accettata dal professionista in parola, prot. 15833 e la comunicazione acquisita dalla citata professionista in data 22 maggio 2023, prot. 15944, agli atti, con la quale ha comunicato la piena ed integrale accettazione di tutte le prescrizioni contrattuali contenute nella predetta lettera commerciale;

Considerato che la predetta professionista con note trasmesse dalla dottoressa Daniela archeologa Tiberio, rispettivamente prot. 9980/2024 e prot. 10157/2024, ha comunicato la volontà di recedere dall'incarico professionale, dunque è stata ravvisata la necessità di dover provvedere alla sostituzione della predetta professionista con altro professionista disponibile – archeologo;

Richiamata la propria determinazione n. 19 del 29.03.2024, Reg. Gen. n. 444, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- Conferire al dott. Gianni Archeologo FURIASSI, l'affidamento delle attività di sorveglianza archeologica durante le lavorazioni di scavo degli interventi di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) per l'importo di € 14.900,00, esente da IVA - Regime Forfettario, come da dichiarazione resa dal professionista;
- Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;
- Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): B10D40DF52;

Richiamata la lettera commerciale datata 29.03.2024, disciplinante i rapporti contrattuali tra il Comune di Tortoreto (TE) ed il professionista dott. Archeologo Gianni Furiassi relative alle attività di sorveglianza archeologica durante le operazioni di scavo per gli interventi in oggetto, accettata dal professionista in parola, prot. 38726/2024;

Vista la comunicazione trasmessa dal citato professionista dott. Gianni Furiassi in data 17 giugno 2024, agli atti, con la quale ha comunicato l' interruzione delle proprie attività dal 5 al 26 agosto 2024;

Richiamata la Determina n. 91 del 31.07.2024, Reg. Gen. n. 1177, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- conferite alla SOCIETA' COOPERATIVA EUREKA ARCHEOLOGIA E TOPOGRAFIA con sede nel Comune de l'Aquila, legale Rappresentante dott.ssa Gabriella Cercone, Archeologa, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione nel

rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, lo svolgimento delle attività di sorveglianza archeologica durante le lavorazioni di scavo degli interventi di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), ed ogni altra attività connessa, per l'importo di € 8.950,00, oltre IVA pari ad € 1.969,00, e quindi complessivamente € 10.919,00, come da dichiarazione resa dal professionista;

- *Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) : B293EC7299;*

Vista la lettera commerciale datata 5 agosto 2024, disciplinante i rapporti contrattuali tra il Comune di Tortoreto (TE) e la SOCIETA' COOPERATIVA EUREKA ARCHEOLOGIA E TOPOGRAFIA con sede nel Comune de l'Aquila, legale Rappresentante dott.ssa Gabriella Cercone, Archeologa, relativa alle attività di sorveglianza archeologica durante le operazioni di scavo per gli interventi in oggetto, accettata dalla stessa in data 7 agosto 2024, prot. 25497;

Considerato che le attività di sorveglianza archeologica sono terminate;

Richiamate :

- la determina n. 49 del 29.04.2025, Reg. Gen. n. 686, con la quale si è provveduto tra le altre cose a prendere atto della Relazione Sorveglianza Archeologica trasmessa dalla dottoressa archeologo Tiberio Daniela in data 15.04.2025, ns. prot. 12178, ed a liquidare e pagare la relativa fattura FPA 8/24 del 23.07.2024, emessa dalla dott.ssa TIBERIO Daniela, acquisita in data 24.07.2024 al prot. 24022, di complessive € 1.040, esente da IVA e ritenuta d'acconto in quanto soggette ad imposta sostitutiva, come da dichiarazione del professionista, a saldo delle competenze professionali affidate;
- la determina n. 2 del 09.01.2025, Reg. Gen. n. 32, con la quale si è provveduto tra le altre cose al pagamento a saldo della fattura 49 del 12.12.2024, emessa dal professionista dott. archeologo Gianni FURIASSI, acquisita in data 13.12.2024, prot. 39798, dell'importo di € 14.900,00 esente da IVA - Regime Forfettario, relativa le competenze spettanti al professionista per le attività di sorveglianza archeologica, rilievo, schedatura, stoccaggio e consegna materiali, svolte durante le lavorazioni di scavo degli interventi in parola;
- la determina n. 24 del 27.02.2025, Reg. Gen. n. 334, con la quale si è provveduto tra le altre cose a prendere atto del Report parziale sorveglianza e scavo archeologico relativo gli interventi di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), redatto da Eureka - Archeologia e Topografia Scoc. Coop. a R.L., acquisito in data 21.11.2024, ed in data 08.01.2025, prot. n. 519, a liquidare e pagare la relativa fattura n. 11 del 26.02.2025, emessa dalla Eureka - Archeologia e Topografia Scoc. Coop. a R.L., acquisita in data 27.02.2025, prot. n. 6855, di complessive € 6.307,40, ovvero imponibile € 5.170,00 oltre IVA 22% di € 1.137,40, a saldo delle competenze professionali affidate;

Considerato che i lavori in parola sono stati ultimati in data 06.12.2024 a meno di alcune opere non dipendenti dall'Appaltatore, giusta comunicazione del 19.12.2024 prot. 40449;

Visto il verbale di presa in consegna anticipata del tratto stradale di via Enzo Ferrari interessato dai lavori in parola datato 6 febbraio 2025, protocollo 4269;

Richiamata la RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA/COMUNICAZIONE FINE LAVORI (L. n.1086 del 5/11/1971, art.6 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.65 e art. 67 co. 5) redatta dal Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Di Credito, trasmessa sul portale dell'Ente in data 31.01.2025, prot. 39434 25;

Visto l'esito favorevole del collaudo statico delle opere strutturali da parte del Collaudatore ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01 e dell'art. 12, co. 5 e 6 del Reg. 17.08.2023. Il protocollo di deposito del certificato di collaudo sul MUDE del Servizio del Genio Civile di Teramo è prot. 41214 del 03.02.2025;

Visto il CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO (L. n.1086 del 05/11/1971, art.7 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.67) acquisito in data 05.02.2025,, prot. 4042;

Richiamata la propria determina n. 52 del 02.05.2025, Reg. Gen. n. 701, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

1. *Prendere atto dell'esito favorevole del collaudo statico delle opere strutturali relative l' opera denominata: Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall' art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO*

T5) - EX PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. CUP : G74H2000068000, da parte del Collaudatore ing. Ercole Ferretti, tecnico incaricato, ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01 e dell'art. 12, co. 5 e 6 del Reg. 17.08.2023. Il protocollo di deposito del certificato di collaudo sul MUDE del Servizio del Genio Civile di Teramo è prot. 41214 del 03.02.2025;

2. Approvare il CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO (L. n.1086 del 05/11/1971, art.7 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.67) acquisito in data 05.02.2025,, prot. 4042, a firma del tecnico professionista incaricato ing. Ercole Ferretti;
3. Provvedere al pagamento a saldo delle spettanze dovute al tecnico professionista ing. Ercole Ferretti, per le attività professionali regolarmente svolte, come convenuto;
4. Liquidare e pagare la parcella 3 del 08.03.2025, emessa dal professionista ing. Ercole Ferretti, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, e serbati agli atti dell'ufficio, acquisita da questo Ente in data 09.03.2025, prot. 7965, relativa la liquidazione delle competenze maturate – Collaudatore in corso d'opera e finale delle strutture - dei lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), pari ad € € 4.500,00, comprensiva delle spese ed oneri accessori, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 180,00, oltre IVA, come per legge e quindi complessivamente € 5.709,60,;
5. Dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fatt. n. / parcella	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		788		FPV	3 del 08.03.2025 acquisita in data 09.03.2025, prot. 7965	€ 5.709,60
TOTALE								€ 5.709,60

6. Provvedere al pagamento delle somme dovute come segue:
 - € 4.809,60, in favore del professionista ing. Ercole Ferretti accreditando sul conto corrente dal medesimo dichiarato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy;
 - € 900,00 a titolo di ritenuta d'acconto, da versare all'Erario;
7. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 992.200,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
8. Dare atto che all'opera denominata : Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall' art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - EX PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000680001;
9. Dare atto che all' affidamento del predetto servizio tecnico per l'opera denominata MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - EX PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. - Intervento finanziato dall'Unione

Europea – Next Generation EU, è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG : 9457794283;

Richiamata la propria determina n. 62 del 03.06.2025, Reg. Gen. n. 895, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

1. Approvare la documentazione tecnica – contabile, SAL n.3, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, dello Studio SAGI Srl, acquisita in data 28.04.2025, prot. 13662, ed in data 05.05.2025, prot. 14377, comportante un importo lavori eseguiti di € 575.942,82, al netto del ribasso contrattuale pari ad € 495.310,83, oltre costi per la sicurezza – speciali – pari ad € 41.517,72 e quindi complessivamente € 536.828,55, oltre iva del 10%;
2. Provvedere al pagamento delle competenze relative al SAL n. 3 spettanti all'impresa Acquaviva Srl e quindi liquidare e pagare a saldo la Fattura 23 del 15.05.2025, emessa dalla ditta Acquaviva Srl, acquisita da questo Ente in data 18.05.2025, prot. 16174, relativa la liquidazione delle competenze maturate – SAL n.3 - dei lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), pari ad € 122.987,96, oltre IVA del 10 % pari ad € 12.298,80 e quindi complessivamente € 135.286,76;
3. Dare atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000680001ed alla procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 94905043A8;

Richiamata la determina n. 77 del 03.07.2025, Reg. Gen. n. 1124, con la quale, si è provveduto, tra le altre cose, a /ad :

- 1) approvare la perizia di variante relativa l'opera in parola redatta dal direttore dei lavori Ing. Vincenzo di Credito, acquisita in data 03.07.2025, ns. prot. 22069, avente un importo complessivo di € 992.200,00 di cui € 610.587,54 per lavori, oneri della sicurezza inclusi ed oneri della sicurezza aggiuntivi, ed € 327.148,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre € 54.483,49 per economie da ribasso, come dettagliatamente di seguito riportato :

A	Lavori	EURO
A.1	Lavori	567.765,77
	di cui Oneri della Sicurezza inclusi	18.851,44
A.2	Oneri della Sicurezza aggiuntivi	42.801,77
	Totale Lavori	610.567,54
B	Somme a disposizione	
B.1	IVA 10% sui lavori	61.056,75
	Spese tecniche	
B.2	Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	88.000,00
B.3	Contributo int. 4% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	3.520,00
B.4	IVA 22% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	20.134,40
B.5	Spese per Incarico Geologia, Inclusa Iva e Contributo Cassa	7.500,00
B.6	Spese per Assistenza Archeologica	21.270,00
B.7	Contributo int. 4% su Assistenza Archeologica	48,00
B.8	IVA 22% su Assistenza Archeologica	1.137,00
B.9	Spese tecniche per Collaudo Statico	5.200,00
B.10	Contributo int. 4% su Collaudo	208,00
B.11	IVA 22% su Collaudo	1.189,76
B.12	Spese per verifica della progettazione	12.000,00
B.13	Contributo int. 4% su spese per Verifica della progettazione	480,00
B.14	IVA 22% su spese per Verifica della progettazione	2.745,60
	Spese per Indagini	
B.15	Indagini Geognostiche	1.750,00
B.16	IVA 22% per Indagini Geognostiche	385,00
	Altre Spese	
B.17	Spese per pubblicazione lavori ed adempimenti vari, contributi ANAC	1.970,37
B.18	Accantonamento di cui all'art.29 della Legge n.25/2022	19.420,50
B.19	Accantonamento di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs.50/2016	12.947,00

B.20	Spostamento sottoservizi Gas Metano (compresa IVA)	6.386,27
B.21	Spostamento sottoservizi acquedotto e fognature Ruzzo reti (compresa IVA)	50.906,67
B.22	Spostamento altri sottoservizi (soprall. E-distribuzione - compresa IVA)	122,00
B.23	Imprevisti e spese varie (5% importo lavori)	8.005,42
B.24	Spese per occupazione aree	765,83
	Totale Somme a disposizione	327.148,97
	ECONOMIE DA RIBASSO	54.483,49
	TOTALE A+B	992.200,00

- 2) approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di euro 992.200,00, suddiviso secondo il prospetto sopra riportato;
- 3) dare atto che la suddetta perizia, motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, e non comportante modifiche che possano alterare la natura generale del contratto prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 47.854,42, corrispondente all'8,50%, dell'importo contrattuale %, oltre IVA al 10% pari ad € 4.785,44, e quindi complessivamente € 52.639,86, e trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, per € 38.616,91 con economie derivanti dal ribasso d'asta e per € 14.022,95 con somme a seguito della riassegnazione delle spese sostenute e/o da sostenere previste nel q.e.;
- 4) dare atto, altresì, che le variazioni, apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, sono da ascrivere alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- 5) affidare i lavori di cui alla presente perizia, comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 47.854,42 oltre iva del 10 %, alla ditta ACQUAVIVA Srl, appaltatrice dei lavori in parola, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, aggiudicataria dei lavori principali, giusto contratto stipulato stipulato in data 6 Aprile 2023, Rep. 1568, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giulianova – estremi di registrazione: serie IT numero 1525 del 06.04.2023;
- 6) sub impegnare la spesa complessiva per l'affidamento dei maggiori lavori di cui alla presente perizia, pari ad € 47.854,42, oltre IVA al 10% pari ad € 4.785,44, e quindi complessivamente € 52.639,86, che trova riferimento al Cap. 2423, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest.	Importo
						C/R	
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		788		R	€ 52.639,86
TOTALE							€ 52.639,86

- 7) dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 992.200,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluita nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
- 8) dare atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000680001;
- 9) dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 94905043A8;
- 10) dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;

Visto l'ATTO DI SOTTOMISSIONE del 20 agosto 2025, prot. 27112, firmato tra le parti, agli atti;

Richiamata la propria determinazione n. 72 del 02.07.2024, Reg. Gen. n. 990, con la quale si è deciso di :

- 1) Procedere con celerità, attraverso la società 2i Rete Gas S.p.A. in qualità di concessionario della rete di distribuzione gas metano del Comune di Tortoreto, ai lavori di spostamento della linea gas metano interferente con la condotta di raccolta delle acque bianche prevista dal progetto degli interventi MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5);

- 2) *Prendere atto ed accettare il preventivo per l'esecuzione dei lavori in parola – codice di rintracciabilità 000041464502 pari ad € 6.386,27 comprensivo di Iva, trasmesso dalla Società 2i Rete Gas S.p.A. in qualità di concessionario della rete di distribuzione gas metano del Comune di Tortoreto, acquisito in data 1.07.2024, ns. prot. 21245, attraverso la piattaforma telematica della CUC (Centrale Unica di Committenza) dell'Unione dei Comuni Città-Territorio Val Vibrata;*
- 3) *Dare atto che la spesa per l' esecuzione dei lavori di spostamento della condotta del gas metano in parola, trova copertura finanziaria con le somme poste all'interno del Quadro Economico del progetto, voce B.26 Spostamento sottoservizi Gas Metano (compresa IVA); somme che trovano copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale “M2C4 – Investimento 2.2” nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;*
- 4) *Sub Impegnare, in favore della Società 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano, via Alberico Albricci n. 10 codice fiscale, partita IVA 06724610966, concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano, per lo spostamento delle linee gas metano per l' esecuzione degli interventi denominati MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) la spesa complessiva pari ad € 6.386,27 come segue :*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862		R	€ 6.386,27
TOTALE							€ 6.386,27

- 5) *Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;*
- 6) *Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): B24C362674;*
- 7) *Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;*

Richiamata la propria determinazione n.101 del 02.09.2025, Reg. Gen. n. 1472, con la quale si è provveduto a / ad :

1. *Procedere all'affidamento delle piccole lavorazioni resesi necessari nell'ambito dei lavori di mitigazione del rischio idraulico del fosso Bocciodromo – tratto di monte - Intervento T5, riguardanti la risoluzione dell'interferenza con la condotta fognaria della Ruzzo Reti e la risoluzione dell'interferenza con la linea a bassa tensione di e-distribuzione, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,*
2. *Approvare l' Offerta economica ricevuta dall'operatore economico Acquaviva Srl, con sede in Acquaviva d'Isernia (IS), i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato “A”, sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, ditta aggiudicataria ed esecutrice degli interventi di mitigazione del rischio idraulico del fosso Bocciodromo – tratto di monte - Intervento T5, che ha dato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori in parola per importo pari ad € 4.229,90, oltre iva e quindi complessivamente € 4.652,89, offerta acquisita in data 02.09.2025, prot. 28407;*
3. *Affidare alla Ditta Acquaviva Srl, con sede in Acquaviva d'Isernia (IS), le lavorazioni sopra descritte al punto 1), per un importo pari ad € 4.229,90, oltre iva e quindi complessivamente € 4.652,89;*
4. *Dare atto che la spesa necessaria per le lavorazioni in parola trova copertura finanziaria tra le somme del quadro economico del progetto in parola, somme a disposizione dell'Amministrazione, voce spese varie, somme allocate in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio, opera finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, confluita nella linea progettuale “M2C4 – Investimento 2.2” nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” pubblicato in G.U.*

Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;

5. Sub Impegnare la somma complessiva di € 4.652,89, quali competenze per lo svolgimento delle lavorazioni in parola a favore dell'operatore economico Acquaviva Srl, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862		RE	€ 4.652,89
TOTALE							€ 4.652,89

6. Dare atto che all'intervento denominato Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall'art.1, c.139, Legge di Bilancio n.145 del 2018. Mitigazione del rischio idraulico del fosso bocciodromo tratto di monte. (Intervento T5). Ex PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Interventi finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU, stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;
7. Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) : B81BDD8FF4;

Richiamata la propria determinazione n. 5 del 12.02.2026, Reg. Gen. n. 234, con la quale si è provveduto a / ad :

1. Prendere atto della documentazione trasmessa da Italgas Reti, con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n.11 C.F. e P.Iva e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Torino 00489490011, con la quale comunica, in riferimento al contratto di concessione per il pubblico servizio di distribuzione del gas, che con effetto dal 1° luglio 2025, Italgas Reti S.p.A., ha incorporato, mediante fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile, 2i Rete Gas S.p.A. con sede legale in Milano P.Iva 06724610966, già concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale di Tortoreto, allegando l'Atto di fusione per incorporazione, rep. n. 19479, n. 10904 di racc. del 23 giugno 2025 stipulato avanti al dott. A. De Costa, notaio in Milano e la visura camerale da cui risultano l'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese e la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione della società Incorporante;
2. Provvedere al pagamento delle spettanze dovute alla società Italgas Reti S.p.A., in virtù dell'Atto di fusione di 2i Rete Gas in Italgas Reti S.p.A., quest'ultima subentrata nel ruolo di concessionario del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Tortoreto (TE), dell'importo € 5.234,65 oltre iva del 22 % e quindi complessivamente € 6.386,27, per l'esecuzione dei lavori ai lavori di spostamento della linea gas metano interferente con la condotta di raccolta delle acque bianche prevista dal progetto degli interventi MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5);
3. Liquidare e pagare la fattura 2400015861 del 15.10.2024, acquisita in data 17.10.2024, al prot. n. 32931, emessa da 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano, via Alberico Albricci n. 10 codice fiscale, partita IVA 06724610966, concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano, dell'importo di € 5.234,65 oltre iva del 22 % e quindi complessivamente € 6.386,27, relativa ai lavori di spostamento della linea gas metano interferente con la condotta di raccolta delle acque bianche prevista dal progetto degli interventi MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5);

Richiamata la propria determina n. 19 del 6 marzo 2026, Reg. Gen. n. 355, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

1. Prendere atto ed approvare il Certificato di Regolare Esecuzione di lavori per risoluzione Interferenze, di cui alla Determina di Settore n.101 del 02/09/2025, a firma del Direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, con la quale a seguito del sopralluogo congiunto effettuato con l'Appaltatore in data 22/12/2025, in cui si è constatata, l'ultimazione dei lavori in oggetto, e CERTIFICA, che i lavori in parola, eseguiti dall'impresa Acquaviva S.r.l., in base alla Determina sopra richiamata, sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti 4.229,90 €
- Importo IVA (10%) 422,99 €
- Importo Totale 4.652,89 € (diconsi euro quattromilaseicentocinquantaquattro/89);

2. Provvedere al pagamento delle spettanze dovute alla società Acquaviva Srl, con sede in Acquaviva d'Isernia (IS), i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla

pubblicazione per tutela della privacy, ditta aggiudicataria ed esecutrice degli interventi di mitigazione del rischio idraulico del fosso Bocciodromo – tratto di monte - Intervento T5, e degli interventi di risoluzione Interferenze, di cui alla Determina di Settore n.101 del 02/09/2025, dell'importo di € 4.229,90, oltre iva del 10 % e quindi complessivamente € 4.652,89;

3. Liquidare e pagare la fattura 3 del 18.02.2026, acquisita in pari data, al prot. n. 6161, emessa dalla società ACQUAVIVA S.R.L., con sede in ACQUAVIVA D'ISERNIA (IS), P.Iva 00056510944, C.F. 00056510944, dell'importo di € 4.229,90, oltre iva del 10 % e quindi complessivamente € 4.652,89, relativa all'esecuzione dei lievi interventi nell'ambito dei lavori per risoluzione interferenze con gli interventi di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE (INTERVENTO T5), CUP : G74H20000680001;
4. Dare atto, che la spesa per l' esecuzione dei lavori descritti trova copertura al Capitolo 2423 del Bilancio, e risulta sub impegnata, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862	8	RE	€ 4.652,89
TOTALE							€ 4.652,89

5. Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fatt. num.	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862	8	R	fattura 3 del 18-02-2026, acquisita in data 18-02-26, al prot. n. 6161	€ 4.652,89
TOTALE								€ 4.652,89

- per € 4.229,90 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita in data 10.02.2026, prot. 4910, agli atti, sottratta alla pubblicazione a tutela della privacy;
 - per € 422,99 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
6. Dare atto che la spesa necessaria per le lavorazioni in parola trova copertura finanziaria tra le somme del quadro economico del progetto in parola, somme a disposizione dell'Amministrazione, voce spese varie, somme allocate in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio, opera finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, confluita nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;;
 7. Dare Dato atto che all'intervento principale è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;
 8. Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): B81BDD8FF4;

Preso atto del Certificato di ultimazione lavori trasmesso dal direttore dei lavori ing. Vincenzo Di Cretico, acquisito in data 17.11.2025 ns. prot. 36735, con la quale il DL CERTIFICA che i lavori in parola possono considerarsi ultimati in data 16/10/2025 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

Richiamata la propria determina n. 24 del 13 marzo 2026, Reg. Gen. n. 401, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad :

1. Approvare :

- ✓ la documentazione tecnico – amministrativa trasmessa dal direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, in data 19.01.2026, acquisita, prot. 1717, costituita dai seguenti elaborati :
 - Relazione sul Conto Finale;

- Libretto del Misure;
- Registro di contabilità n. 4;
- Sommario Registro di contabilità n. 4;
- Stato Finale dei Lavori,
- dell'importo complessivo dei lavori pari ad euro 660.190,13, al netto del ribasso contrattuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre euro 42.801,77 quali costi sicurezza speciali; per un totale netto complessivo di euro 610.565,28;
- Verbale di corretta esecuzione lavori accessori – di cui alla Determina di Settore n.101 del 02/09/2025
- ✓ la documentazione trasmessa dal direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, in data 10 marzo 2026, acquisita al prot. 8526, relativa alle compensazioni ai sensi del DL 50 del 2022, costituita dai seguenti elaborati :
 - Calcolo delle compensazioni relative agli Stati di Avanzamento Lavori :
 - ✚ SAL n. 1 bis
 - ✚ SAL n.2 bis;
 - ✚ SAL n.3 bis
 - ✚ SAL finale bis
 - ✚ Oneri sicurezza bis
 - Relazione esplicativa del calcolo eseguito,

2. Prendere atto degli importi compensativi relativi ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, calcolati dal DL, ing. Vincenzo Di Cretico, di seguito riportati :

Riepilogo calcolo 1° SAL	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE
Importo dello Stato Avanzamento Lavori straordinario 1 bis	€ 207.237,05	€ 20.723,71	€ 227.960,76
Importo dello Stato Avanzamento Lavori ordinario n.1	€ 195.632,97	€ 19.563,30	€ 215.196,27
Differenza	€ 11.604,08	€ 1.160,41	€ 12.764,49
A detrarre ribasso 14%	- € 1.624,57	- € 162,46	- € 1.707,03
Importo al netto del ribasso	€ 9.979,51	€ 997,95	€ 10.977,46
Aliquota da corrispondere dell'80%	€ 7.983,61	€ 798,36	€ 8.781,97

Riepilogo calcolo 2° SAL	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE
Importo dello Stato Avanzamento Lavori straordinario 2 bis	€ 217.902,87	€ 21.790,29	€ 239.693,16
Importo dello Stato Avanzamento Lavori ordinario n.2	€ 205.400,97	€ 20.540,10	€ 225.941,07
Differenza	€ 12.501,89	€ 1.250,19	€ 13.752,08
A detrarre ribasso 14%	€ 1.750,27	€ 175,03	€ 1.925,30
Importo al netto del ribasso	€ 10.751,63	€ 1.075,16	€ 11.826,79
Aliquota da corrispondere dell'80%	€ 8.601,30	€ 860,13	€ 9.461,43

Riepilogo calcolo 3° SAL	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE
Importo dello Stato Avanzamento Lavori straordinario 3 bis	€ 182.313,33	€ 18.231,33	€ 200.544,66
Importo dello Stato Avanzamento Lavori ordinario n.3	€ 174.908,88	€ 17.490,89	€ 192.399,77
Differenza	€ 7.404,45	€ 740,44	€ 8.144,89
A detrarre ribasso 14%	€ 1.036,62	€ 103,66	€ 1.140,28
Importo al netto del ribasso	€ 6.367,83	€ 636,78	€ 7.004,61
Aliquota da corrispondere dell'80%	€ 5.094,26	€ 509,43	€ 5.603,69

Riepilogo calcolo Stato finale	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE
Importo dello Stato Finale	€ 87.433,98	€ 8.743,40	€ 96.177,38

Lavori straordinario bis			
Importo dello Stato finale Lavori ordinario	€ 84.247,33	€ 8.424,73	€ 92.672,06
Differenza	€ 3.196,65	€ 319,66	€ 3.516,31
A detrarre ribasso 14%	€ 447,53	€ 44,75	€ 492,28
Importo al netto del ribasso	€ 2.749,12	€ 274,91	€ 3.024,03
Aliquota da corrispondere dell'80%	€ 2.199,30	€ 219,93	€ 2.419,23

Riepilogo calcolo Costi Sicurezza	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE
Importo Costi Sicurezza straordinario bis	€ 43.454,55	€ 4.345,45	€ 47.800,00
Importo Costi Sicurezza ordinari	€ 42.801,77	€ 4.280,18	€ 47.081,95
Differenza	€ 652,78	€ 65,28	€ 718,06
Aliquota da corrispondere dell'80%	€ 522,22	€ 52,22	€ 574,44

3. Prendere atto che l'importo compensativo complessivo corrisponde a quello di seguito riportato :

SAL 1 Straordinario	€ 7.983,61	€ 798,36	€ 8.781,97
SAL 2 Straordinario	€ 8.601,30	€ 860,13	€ 9.461,43
SAL 3 Straordinario	€ 5.094,26	€ 509,43	€ 5.603,69
Stato finale Straordinario	€ 2.199,30	€ 219,93	€ 2.419,23
Costi della sicurezza straordinari	€ 522,22	€ 52,22	€ 574,44
IMPORTO TOTALE	€ 24.400,69	€ 2.440,07	€ 26.840,76

stimato in € 24.400 oltre iva del 10% e quindi complessivamente € 26.840,76;

4. Approvare la documentazione tecnica trasmessa dal direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, in data 10 marzo 2026, acquisita al prot. 8637, relativa alla Relazione sul Conto Finale – APPENDICE – dalla quale si riportano dati relativi alla compensazione dei prezzi ai sensi del DL 50 del 2022, il conto finale e il credito dell'impresa, variato rispetto alla precedente relazione, in euro 95.644,64;
5. Approvare lo STATO FINALE DEI LAVORI aggiornato a seguito delle compensazioni, trasmesso dal direttore dei lavori ing. Vincenzo Di Cretico, firmato dal DL e dal Legale Rappresentante della ditta Acquaviva Srl, in data 13.03.2026, ns. prot. 9094, dalla quale si riportano i dati relativi all'importo dei lavori eseguiti, le somme delle compensazioni ai Sal n.1, n.2, n.3, Stato Finale e Costi Sicurezza, ed il credito dell'impresa in euro 95.644,64;
6. Dare atto che il riepilogo, lavori eseguiti, compensazioni e pagamenti effettuati, corrisponde a quello di seguito riportato:

Importo netto dei lavori eseguiti	€ 610.565,28
Importo compensazioni	€ 24.400,69
Sommano	€ 634.965,97

A detrarre gli acconti corrisposti :

anticipazione	€ 112.542,63	
certificato di pagamento nr. 1	€ 144.643,03	
certificato di pagamento nr. 2	€ 159.147,71	
certificato di pagamento nr. 3	€ 122.987,96	
Sommano anticipazione ed acconti corrisposti	€ 539.321,33	
dal quale si evince il credito netto dell'impresa (oltre iva)	€ 95.644,64	

7. Dare atto di poter finanziare la predetta spesa per l'adeguamento dei prezzi pari ad € 24.400,69 oltre iva del 10% e quindi complessivamente € 26.840,76, con le economie derivanti dal ribasso d'asta, spesa che trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al

Capitolo 2423 del Bilancio, contributo confluito nella linea progettuale “M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02.03.2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell’Interno;

8. Sub Impegnare la somma complessiva di € 24.400,69, oltre iva pari ad € 2.440,07 e quindi complessivamente € 26.840,76, per l’adeguamento dei prezzi sopra descritto a favore della ditta Acquaviva Srl, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862	9	R	€ 26.840,76
TOTALE							€ 26.840,76

9. Dare atto che la spesa per l’esecuzione dell’opera, dell’importo complessivo pari ad **992.200,00**, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale “M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell’Interno;
10. Dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente codice CUP : G74H20000680001;
11. Dare atto che al presente affidamento dei lavori è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 94905043A8;
12. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore 7;

Richiamata la propria determina n.27 del 18.03.2026, Reg. Gen. n. 426, con la quale si è preso atto, tra le altre cose, a/ad :

1. Dare atto che l’importo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Acquaviva Srl, al netto del ribasso contrattuale è di € 610.565,28, al quale vanno aggiunti € 24.400,69 per compensazioni ai Sal n.1, n.2, n.3, Stato Finale e Costi Sicurezza (SAL n. 1 bis, SAL n.2 bis, SAL n.3 bis, SAL finale bis, Oneri sicurezza bis), il tutto oltre iva come per legge; rimane il credito netto dell’impresa a seguito degli acconti corrisposti pari ad € 539.321,33, € 95.644,64;
2. Approvare la documentazione tecnico – amministrativa trasmessa dal direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, in data 17.03.2026, acquisita, prot. 9466, ed in data 18.03.2026, prot. 9481, costituita dai seguenti elaborati :
 - Certificato di Regolare Esecuzione;
 - Certificati di Pagamento bis;
 - Nota esplicativa sui tempi contrattuali;
 - Nota sulle prescrizioni manutentive dell'opera.
 oltre alla seguente documentazione, scaricabile attraverso un link, :
 - Verbale di consegna lavori
 - Verbali di sospensione e di ripresa lavori
 - Certificato di ultimazione lavori
 - Ordini di Servizio impartiti durante l'appalto
 - Relazione a strutture ultimate con allegati
 - Verbale di presa in consegna anticipata dell'opera
 - Tavole as-built
 - Documentazione fotografica delle fasi salienti dell'intervento.

da cui risulta che :

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 562.713,12 a cui va aggiunto l'importo di cui alla predetta variante in c.o. ed Atto di Sottomissione di euro 47.854,42, oltre ad euro 24.400,69 per aggiornamento prezzi e quindi complessivamente euro 634.968,23, oltre iva del 10%;
 - le opere eseguite dall'Impresa Acquaviva S.r.l. corrispondono alle previsioni del progetto e della perizia di variante approvata, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti del potere discrezionale della Direzione dei lavori;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
 - l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
 - l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;
 - l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 634.965,97, a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a euro 539.321,33, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 95.644,64 oltre all'I.V.A.;
3. Precisare che il credito residuo dell'impresa appaltatrice di € 95.644,64 è costituito da due ben precisi crediti, ovvero il credito relativo ai lavori di € 71.243,95 (importo lavori eseguiti – acconti corrisposti) oltre iva ed il credito relativo alle compensazione dei prezzi riferiti ai SAL, allo Stato Finale ed alla Sicurezza, di € 24.400,69 oltre iva, come dettagliatamente di seguito descritto :

	Importo contratto	Importo aumento contratto a seguito variante	Importo lavori eseguiti	Credito	Iva 10 %	Totale
	€ 562.713,12	€ 610.567,54	€ 610.565,28			
anticipazione			€ 112.542,63			
certificato di pagamento nr. 1			€ 144.643,03			
Certificato di pagamento nr. 2			€ 159.147,71			
certificato di pagamento nr. 3			€ 122.987,96			
acconti corrisposti			€ 539.321,33	€ 71.243,95	€ 7.124,40	€ 78.368,35
Importo compensazioni				€ 24.400,69	€ 2.440,07	€ 26.840,76
				€ 95.644,64		€ 105.209,11

4. Accertare il minor importo dei lavori eseguiti pari ad € 2,26 oltre iva e quindi complessivamente € 2,49 rispetto all'importo contrattuale e rilevata pertanto al capitolo 2423, impegno 788, sub 9, una economia come sopra indicata;
5. Liquidare e Pagare le spettante dovute alla ditta ACQUAVIVA Srl, appaltatrice dei lavori in parola, come di seguito:
- 🚦 pagamento della fattura 8 del 17.03.2026, dell'importo di € 71.243,95, oltre IVA 10% come per legge pari ad € 7.124,40, per un totale di € 78.368,35, acquisita in pari data, prot. 9476, a saldo dei lavori eseguiti;
 - 🚦 pagamento in acconto della fattura 9 del 17.03.2026, acquisita in pari data, prot. 9478, dell'importo di € 24.400,69, oltre IVA 10%, per le compensazioni ai Sal n.1, n.2, n.3, Stato Finale e Costi Sicurezza (SAL n. 1 bis, SAL n.2 bis, SAL n.3 bis, SAL finale bis, Oneri sicurezza bis), per un importo di € 24.154,85, rinviando il pagamento del saldo della predetta fattura, pari € 2.685,91, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;
6. Dare atto che le predette somme, risultano impegnate/subimpegnate, come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		788	0	R	€ 13.932,35
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		788	9	R	€ 11.796,14
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		788	10	R	€ 52.639,86
TOTALE							€ 78.368,35

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862	9	R	€ 26.840,76
TOTALE							€ 26.840,76

7. Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. R/C	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		788	0	R	Fattura 8 del 17.03.2026, emessa dalla ditta Acquaviva Srl, acquisita da questo Ente in data 17.03.2026, prot. 9476	€ 78.368,35
				788	9	R		
				788	10	R		
TOTALE								€ 78.368,35

- € 71.243,95 alla società incaricata, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 7.124,40 a titolo di iva al 10% , da versare all'Erario

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. R/C	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862	9	R	Fattura 9 del 17.03.2026, emessa dalla ditta Acquaviva Srl, acquisita da questo Ente in data 17.03.2026, prot. 9478	€ 24.154,85
TOTALE								€ 24.154,85

- € 21.958,95 alla società incaricata, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 2.195,90 a titolo di di iva al 10% , da versare all'Erario;

8. Procedere al pagamento del saldo della fattura 9 del 17.03.2026, acquisita in pari data, prot. 9478, pari ad € 2.685,91, con successivo provvedimento e all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;
9. Precisare che il pagamento a saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del codice civile e dall'art. 229 del DPR n° 207 del 05.10.2010;
10. Svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta, che ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti, ha costituito polizza fideiussoria n. 1962399 emessa da REVO INSURANCE S.P.A., Agenzia di DI RENZO MARCO – Pescara in data 01.03.2023 per un importo di euro 31.512,00 (euro trentunomilacinquecentododici/00).
11. Dare atto che la spesa necessaria per le lavorazioni in parola trova copertura finanziaria tra le somme del quadro economico del progetto in parola, somme a disposizione dell'Amministrazione, voce spese varie, somme allocate in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio, opera finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, confluita nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
12. Dare Dato atto che all'intervento principale è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;
13. Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 94905043A8;
14. Demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

Considerato che questo Comune ha ricevuto in data 6 luglio 2026, carta contabile 4935, un ulteriore contributo di € 90.200,00, somma da allocare al Capitolo di Entrata 426 ed al Capitolo di Uscita 2423 e

pertanto può procedersi al pagamento a saldo delle competenze a favore della ditta aggiudicataria dei lavori in parola;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC online – dell’impresa appaltatrice Acquaviva Srl, prot. INAIL_54438052, con scadenza validità 05/10/2026, dal quale si evince che la stessa risulta IN REGOLA nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC online – dell’impresa subappaltatrice D.I.S. Project Srl INAIL_54852174, con scadenza validità 31/10/2026, dal quale si evince che la stessa risulta IN REGOLA nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC online – dell’impresa subappaltatrice CO.STRA.M., prot. INPS_50838372, con scadenza validità 18/09/2026, dal quale si evince che la stessa risulta IN REGOLA nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, agli atti;

Dato atto che la spesa per l’esecuzione dell’opera in parola, dell’importo complessivo pari ad **992.200,00**, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, **confluito nella linea progettuale “M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell’Interno;**

Dato atto che :

- all’opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000680001;
- alla procedura di gara per l’affidamento dell’esecuzione delle opere in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 94905043A8;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016),(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione e pagamento a saldo della fattura 9 del 17.03.2026, acquisita in pari data, prot. 9478, dell’importo di € 24.400,69, oltre IVA 10%, per un importo pari ad € 2.685,91;

Acquisita in fase di gara la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”, datata 25.11.2022, dalla quale si evincono gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” relativi ai pagamenti di lavori, forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione, corrispondenti ai dati riportati nelle fatture in parola;

Attestato che il sottoscritto responsabile del procedimento, non versa in nessuna situazione di conflitto d’interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all’imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Determinazione Reg.Gen. N.1038 del 10-07-2026

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 31.12.2025, prot. 40819, di nomina di Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa :

1. Procedere al pagamento a saldo della fattura 9 del 17.03.2026, acquisita in pari data, prot. 9478, dando atto che la predetta somma, risulta impegnate/subimpegnate, come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862	9	R	€ 26.840,76
TOTALE							€ 26.840,76

2. Provvedere al pagamento a saldo della fattura 9 del 17.03.2026, acquisita in pari data, prot. 9478, pari ad € 2.685,91, come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. R/C	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862	9	R	Fattura 9 del 17.03.2026, acquisita in data 17.03.2026, prot. 9478 Importo € 26.840,76 Determ. n. 27 del 18.03.2026, Reg. Gen. n. 426 pagamento acconto (€ 24.154,85) Rimane € 2.685,91	€ 2.685,91
TOTALE								€ 2.685,91

- € 2.441,74 alla società incaricata, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 244,17 a titolo di iva al 10% , da versare all'Erario;

3. Dare atto che la spesa necessaria per le lavorazioni in parola trova copertura finanziaria tra le somme del quadro economico del progetto in parola, somme a disposizione dell'Amministrazione, voce spese varie, somme allocate in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio, opera finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, confluita nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
4. Dare Dato atto che all'intervento principale è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;
5. Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 94905043A8;
6. Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'affidamento in parola, è il responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti, arch. Leo Di Febo;

7. Demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.
8. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e s.m.i, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo