

N.	Descrizione	Anno	Importo (euro) Totale	Importo (euro) Già liquidato	Stato dell'opera
1	20-OP-04 Recupero locali comunali via Isonzo	2020	365.000,00 €	14.884,96 €	In fase di esecuzione lavori
2	20-OP-05 Bocciodromo miglioramento sismico	2020	100.000,00 €	-	Approvato progetto Definitivo. In fase di redazione progetto esecutivo
3	20-OP-06 Ristrutturazione alloggi case parcheggio	2020	150.000,00 €	8.881,60 €	In corso di affidamento lavori
4	20-OP-07 Interventi di riduzione del rischio idrogeologico del centro abitato di Cavatassi	2020	945.000,00 €	755.375,82 €	Lavori conclusi in corso di rendicontazione
5	20-OP-SCH Adeguamento locali comunali per biblioteca	2020	30.000,00 €	-	In fase di affidamento progetto esecutivo
6	20-OP-XX Progetti efficientamento energetico, illuminazione via Muracche II	2020	90.000,00 €	80.994,41 €	Intervento concluso
7	20-VA-06 IDES solai finanziamento indagini	2020	12.209,08 €	6.260,80 €	Attività chiusa in corso di liquidazione
8	20-VA-12 Finanziamento Parco Giochi scuola Materna	2020	€ 40.000,00	€ 28.700,95	Lavori conclusi in corso di rendicontazione
9	20-VA-18 Fondi PON adeguamento scuola COVID	2020	€ 40.000,00	€ 31.249,58	Intervento concluso
10	20-VA-19 Frana via Pagliarette	2020	€ 4.557,92	€ 4.332,40	Intervento concluso
11	20-VA-24A Ascensore e copertura atrio scuola Media via Oberdan	2020	€ 40.000,00	€ 35.439,36	Intervento Concluso
12	20-VA-30 Giro D'Italia 2020 Affidamento incarico responsabile sicurezza	2020	€ 4.821,44	€ 4.821,44	Intervento Concluso
13	20-VA-32 Finanziamento per progettazione INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MESSA IN SICUREZZA FOSSO VASCELLO	2020	€ 10.900.000,00	-	In corso di verifica
14	20-VA-33 Adeguamento pavimentazione Palazzetto dello Sport	2020	€ 150.000,00	-	Approvato il Progetto Definitivo in corso di finanziamento da parte della Regione Abruzzo