

SETTORE N.7 - ELENCO OPERE IN TUTTO O IN PARTE REALIZZATE - ANNO 2022								
N.	Descrizione	Anno Impegno	Importo (euro) Totale	Importo (euro) liquidato	Già	Finanziamento	Stato dell'opera	Stato Pratica
1	Realizzazione sottopasso Via Carducci	2010	564.000,00 €	531.777,78 €		Mutuo	Lavori conclusi in corso di liquidazione indennità di esproprio	IN CORSO
2	11OP06 - Manutenzione Piazza Garibaldi	2011	150.000,00 €	64.170,01 €		Fondi Propri	Intervento in corso	IN CORSO
3	12OP06 - Interventi di manutenzione scuola materna in Via Giovanni XXIII	2012	88.000,00 €	-		-	Intervento in corso	IN CORSO
4	12OP09D - Interventi di cui al D.Lgs. 81/2008 :Sistemazione piazzale-fermata Scuola Elem. E Media Via XX Settembre	2012	8.000,00 €	-		Fondi Propri	Intervento in corso	IN CORSO
5	13OP04 - Ristrutturazione Parco Fortellezza	2013	150.000,00 €	6.292,35 €		Fondi Propri	Intervento in corso	IN CORSO
6	14OP02 - Int. Canalizzazione acque bianche fosso Sant'Egidio	2014	350.000,00 €	250.000,00 €		Fondi Propri	Lavori conclusi in corso di liquidazione	IN CORSO
7	14OP04 - Int. Canalizzazione acque bianche via Arno, via Toti e traverse	2014	90.000,00 €	-		Fondi Propri	Intervento in corso	IN CORSO
8	16OP03 - Interventi di manutenzione straordinaria scuola frazione Salino	2016	35.000,00 €	-		Fondi propri	Intervento in corso	IN CORSO
9	17VA01 - Interventi di consolidamento e risanamento idrogeologico in località Cavatassi	2017	20.000,00 €	14.393,45 €		Fondi propri	Intervento in corso	IN CORSO
10	18OP02 - Ristrutturazione Parco Fortellezza, Intervento A	2018	100.000,00 €	Acquisita parte della spesa per intervento di somma urgenza		Fondi propri	Approvato progetto di Fattibilità Tecnica Economica nel 2018.	IN CORSO
11	18-OP-11 - Completamento marciapiedi via Trieste, tratto sottopasso - SS 16 progetto unico	2014	120.000,00 €	3.395,71 €		Fondi propri	Lavori conclusi in fase di liquidazione	IN CORSO
12	18OPscheda1 - Interventi di consolidamento e risanamento idrogeologico in località Cavatassi. Interventi ed indagini preliminari	2018	7.000,00 €	-		Fondi propri	Intervento in corso	IN CORSO
13	18OPscheda5 - Riqualificazione Piazza Matteotti	2018	120.000,00 €	-		Mutuo	Approvato Progetto Definitivo	IN CORSO
14	19-OP-03 Bocciodromo. Interventi di miglioramento sismico	2019	160.000,00 €	5.797,04 €		Fondi propri	Approvato progetto esecutivo	IN CORSO
15	19-OP-05 Scuola Elementare in Tortoreto Lido - Miglioramento Sismico della Palestra	2019	120.000,00 €	10.402,85 €		Fondi propri	Approvato progetto esecutivo	IN CORSO
16	19-OP-06 Scuola Media in Tortoreto Lido - Miglioramento Sismico Copertura	2019	120.000,00 €	8.040,00 €		Fondi propri	Approvato progetto esecutivo	IN CORSO
17	19-OP-07 Ampliamento Cimitero comunale (Esterno)	2019	400.000,00 €	-		Fondi Privati	In attesa di PRG Cimiteriale	SOSPESA
18	19-OP-SCH02 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE.	2019	83.000,00 €	-		Fondi propri CDDPP	Approvato progetto definitivo - esecutivo, in corso di affidamento lavori	IN CORSO
19	19-VA-13 Interventi di canalizzazione acque meteoriche Tortoreto alto	2019	51.744,66 €	-		-	In fase di adeguamento progettazione esecutiva	IN CORSO
20	19-VA-18 Ordinanza fabbricato via Carducci	2019	20.000,00 €	-		-	Redatto progetto esecutivo	IN CORSO
21	19-VA-24C Progettazione Fosso Vascello	2019	50.281,00 €	-		Fondi statali	In corso di verifica	CHIUSA
22	19-VA-35 Nuovo pozzo Cavatassi	2019	8.500,00 €	-		Fondi comunali e statali	Lavori in fase di affidamento	IN CORSO
23	20-OP-04 Recupero locali comunali via Isonzo	2020	365.000,00 €	14.884,96 €		-	Intervento in corso	IN CORSO
24	20-OP-05 Bocciodromo miglioramento sismico	2020	115.000,00 €	-		Fondi comunali CDDPP	Approvato progetto Definitivo	IN CORSO
25	20-OP-06 Ristrutturazione alloggi case parcheggio	2020	204.000,00 €	-		Fondi comunali CDDPP	Lavori in fase di affidamento	IN CORSO
26	20-OP-07 Interventi di riduzione del rischio idrogeologico del centro abitato di Cavatassi	2020	945.000,00 €	893.140,56 €		Fondi Regionali	Lavori conclusi in fase di liquidazione	IN CORSO
27	20-OP-SCH Adeguamento locali comunali per biblioteca	2020	30.000,00 €	-		Fondi propri	In fase di progettazione esecutiva	IN CORSO
28	20-VA-02 Cavatassi Rilievi topografici - monitoraggio	2020	-	-		-	confluito in Interventi di riduzione rischio idrogeologico Cavatassi	CHIUSA
29	20-VA-06 IDES solai finanziamento indagini	2020	6.396,00 €	-		Fondi comunali e statali	Attività in corso	IN CORSO
30	20-VA-11 Amianto MAP	2020	13.296,34 €	-		-	Lavori affidati	IN CORSO
31	20-VA-33 Adeguamento pavimentazione Palazzetto dello Sport	2020	150.000,00 €	-		Fondi Regionali	Approvato il Progetto Definitivo in corso di finanziamento da parte della Regione Abruzzo	CHIUSA
32	21-OP-04 Manutenzione centro storico	2021	350.000,00 €	-		Fondi comunali	Lavori in fase di appalto	IN CORSO
33	21-OP-05 Interventi di riqualificazione frazioni	2021	112.215,16 €	-		Fondi comunali	Approvato progetto definitivo	IN CORSO
34	21-OP-06 Manutenzione straordinaria strade urbane comunali	2021	150.000,00 €	-		Fondi comunali	Intervento in corso	IN CORSO
35	21-OP-07 Mitigazione fosso Bocciodromo interventi T5	2021	902.000,00 €	-		Fondi Comunitari	Lavori in fase di affidamento	IN CORSO
36	21-OP-08 Mitigazione fosso Vascello Intervento T7	2021	956.500,00 €	-		Fondi Comunitari	Lavori in fase di affidamento	IN CORSO
37	21-OP-09 Mitigazione fosso Cimitero Intervento T8	2021	560.000,00 €	22.477,54 €		Fondi Comunitari	Intervento in corso	IN CORSO
38	21-OP-11 Riqualificazione Piazza chiesa Santa Maria Assunta	2021	800.000,00 €	-		Fondi comunali	Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.	IN CORSO
39	21-OP-12 Efficientamento energetico Pubblica illuminazione	2021	90.000,00 €	5.033,68 €		Fondi Statali	Lavori conclusi in fase di liquidazione	IN CORSO
40	21-OP-13 Finanziamento interventi Cavatassi	2021	766.250,00 €	-		Fondi Comunitari	Intervento in corso	IN CORSO
41	21-OP-14 Messa in sicurezza solai scuola elementare lido	2021	121.100,00 €	124.714,64 €		-	Lavori conclusi in fase di liquidazione	CHIUSA
42	21-VA-10 Palazzo Ex ECA	2021	-	-		-	Finanziamento in corso	IN CORSO
43	21-VA-27 Rifacimento impianto termico scuola elementare lido	2021	86.240,00 €	75.383,27 €		Fondi propri	Lavori conclusi in fase di liquidazione	CHIUSA
44	21-VA-31 Messa in sicurezza solai scuola Tortoreto Paese	2021	3.739,51 €	3.739,51 €		Fondi propri	Intervento concluso	CHIUSA
45	21-VA-33 Studio Parcheggio	2021	-	12.688,00 €		-	Approvato progetto preliminare	CHIUSA
46	22-OP-02 Risanamento e restauro torre dell'Orologio	2022	230.000,00 €	-		Fondi Comunali	Progetto esecutivo in corso di redazione	IN CORSO
47	22-OP-03 Palazzo ex Eca miglioramento sismico sisma 2016	2022	1.465.000,00 €	-		Fondi Pubblici	Intervento in corso	IN CORSO
48	22-OP-04 Manut straordinaria materna Giovanni XXIII	2022	90.000,00 €	-		Fondi Comunali	Intervento in corso	IN CORSO
49	22-OP-05 sostituzione Infissi Scuola Materna Giovanni XXII	2022	90.000,00 €	-		Fondi Comunitari	Lavori conclusi in fase di liquidazione	IN CORSO
50	22-OP-06 Infrastrutture sociali Manutenzione straordinaria cimitero	2022	46.152,00 €	-		Fondi statali	Intervento in corso	IN CORSO
51	22-VA-01 Copriradiatori elementari lido	2022	10.540,80 €	10.540,80 €		Fondi Comunali	Intervento concluso	CHIUSA
52	22-VA-02 PNRR Palestra Lido	2022	-	-		Fondi Comunitari	Inoltrata Candidatura	IN CORSO
53	22-VA-03 Locali Comunali in via Carducci	2022	25.000,00 €	23.884,89 €		Fondi Comunali	Intervento concluso	CHIUSA
54	22-VA-05B Fondi Progettazione	2022	-	-		-	Richiesto Finanziamento	IN CORSO
55	22-VA-06 Progetto via Vecelio	2022	70.000,00 €	-		Comunale	Intervento in corso	IN CORSO
56	22-VA-08 RENDIS	2022	-	-		-	Intervento in corso	IN CORSO
57	22-VA-13 Manutenzione Impianto Antincendio Sede Comunale Piazza Libertà	2022	215,33 €	215,33 €		Fondi Comunali	Intervento concluso	CHIUSA
58	22-VA-14 Ex Scuola Cavatassi	2022	9.178,22 €	-		Fondi Comunali	Intervento in corso	IN CORSO
59	22-VA-27 Fondo Concorsi progettazione coesione territoriale	2022	59.878,50 €	-		Fondi Comunitari	Intervento in corso	IN CORSO
60	22-VA-28 Fondi messa in sicurezza anno 2023	2022	81.500,00 €	-		Fondi Comunitari	Intervento in corso	IN CORSO
61	22-VA-34 Fondo progettazione 2023	2022	-	-		-	Inoltrata Candidatura	IN CORSO
62	22-VA-36 Coperture Asilo Nido	2022	4.522,54 €	4.522,54 €		Fondi Comunali	Intervento concluso	CHIUSA
63	22-VA-48 CSE	2022	62.655,00 €	-		Statale	Intervento in corso	IN CORSO
64	23-OP-02 PNRR Mensa Scuola Materna	2023	-	-		Fondi Comunitari	Intervento in corso	IN CORSO
65	Interventi di riqualificazione spazi urbani	2023	1.908.750,00 €	-		Fondi Comunali	Intervento in corso	IN CORSO

Elenco in aggiornamento, fatti salvi errori ed omissioni