



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: poliziale-pg@tortoretopec.it



Prot. n. 37290

Tortoreto, 20 novembre 2025

Inviata a mezzo pec:
protocollo.prefte@pec.interno.it

Spett.le
Prefettura di Teramo
Ufficio Territoriale del Governo
Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica
64100 T E R A M O

OGGETTO: Trasmissione Rendicontazione corredata dagli Atti di Definizione dell'Intervento, di Approvazione del Collaudo e di Approvazione della Spesa Complessiva occorsa per la Realizzazione di un Nuovo Sistema di Videosorveglianza Urbana sul Lungomare di Tortoreto - CUP G76G24000110005 – CIG B6A4A9DA33, in ossequio a quanto disposto dall'art.9, comma 7, del Decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2023.

In riferimento al Progetto presentato dal Comune di Tortoreto, per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza urbana integrata sul Lungomare di Tortoreto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Interno 20.12.2023, in attuazione del patto della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città*”, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48,

con la presente

facendo seguito al cronoprogramma di progetto aggiornato, Prot. n.8059 del 10.03.2025 **(Doc.1)**, trasmesso unitamente alla Determina di Settore n.26 – Reg. Gen. n.393 in data 10.03.2025 avente ad oggetto “*Determina a contrarre per Affidamento Diretto tramite R.D.O. mediante Trattativa Diretta sul MEPA di Consip S.p.A. di Lavori di Realizzazione di un Nuovo Impianto di Videosorveglianza urbana sul Lungomare di Tortoreto con Finanziamento Statale – CUP G76G24000110005*” **(Doc.2)**,

si comunica che

l'intervento è stato integralmente realizzato e collaudato, nel rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma suddetto e del progetto esecutivo a firma del Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Marco Servadio, approvato giusta Deliberazione della Giunta Comunale n.39 in data 11 febbraio 2025, già trasmesso con gli elaborati relativi, mediante precipua nota di accompagnamento Prot.n.4814 in pari data (11.02.2025) **(Doc.3)**.



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: polizialocale-pg@tortoretopec.it



Al riguardo, gioverà ricostruire progressivamente la sequenza di atti e/o provvedimenti emanati ai fini della realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza urbana integrata sul Lungomare di Tortoreto cofinanziato dallo Stato, allo stato, ultimato, collaudato, approvato, liquidato e pagato, nel rispetto delle previsioni di progetto e del cronoprogramma presentato.

Innanzitutto, l'Amministrazione Comunale di Tortoreto disponeva l'emanazione dei seguenti atti:

- Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 14 marzo 2024, avente ad oggetto *“Atto di indirizzo per approvazione schema di Patto per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza da stipularsi con la Prefettura di Teramo”*;
- Deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 28.03.2024, avente ad oggetto *“Adesione al patto per l'attuazione della sicurezza urbana con contestuale approvazione della richiesta di ammissione al finanziamento e del progetto di fattibilità tecnica per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrata urbana”*;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.346 del 28.11.2024 avente ad oggetto *“VII Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (Art.175, comma 4, del D. Lgs n.267/2000)*, in forza della quale veniva variato il bilancio e stanziata la complessiva somma di €137.732,88 sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2024, ai fini della realizzazione del sistema di videosorveglianza integrata in attuazione del progetto ammesso a finanziamento.

Ai sopra indicati atti d'indirizzo, facevano seguito i seguenti atti del sottoscritto responsabile del Settore n.3 “Polizia Locale, adottati in attuazione di quanto deliberato dall'Amministrazione Comunale:

- Determina di Settore n.88 – Reg. Gen. n.1826 del 03.12.2024 avente ad oggetto *“Impegno di Spesa per realizzazione progetto di videosorveglianza urbana integrata con finanziamento statale” (Doc.4)*, con la quale si procedeva ad impegnare la spesa di €137.732,88 oneri fiscali compresi, a titolo di importo previsto e stanziato per la realizzazione dell'innanzi specificato sistema di videosorveglianza urbana integrata con finanziamento statale;
- Determina n.93 – Reg. Gen. n.1872 del 09.12.2024 avente ad oggetto *“Determina a Contrarre per Affidamento incarico professionale ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023 per la Progettazione Esecutiva e Direzione dell'Esecuzione di Nuovo*



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: polizialocale-pg@tortoretopec.it



Sistema di Videosorveglianza Urbana nel Lungomare di Tortoreto – CUP G76G24000110005” (Doc.5), con la quale, tra l’altro, si procedeva a sub-impegnare a tal fine la somma complessiva di **€.16.065,00** oneri fiscali compresi sul Capitolo 547/0 – Imp.891 Sub 3;

- Determina n.95 – Reg. Gen. n.1913 del 13.12.2024 avente ad oggetto *“Affidamento diretto a seguito di Trattativa Diretta n.4921648 sul Mepa di Consip S.p.A. della Progettazione Esecutiva e Direzione dell’Esecuzione per la realizzazione di un Sistema di Videosorveglianza Urbana Integrata – CUP: G76G24000110005 – CIG B4C54A767E” (Doc.6)*, con la quale, tra l’altro, si dava atto del già eseguito impegno di spesa per la complessiva somma di €.16.065,00 oneri fiscali compresi, di cui €.3.172,00 residuano come economia di spesa sul Capitolo 547/0 – Imp. 891 a fronte del minor costo della fornitura offerto in sede di gara dall’Ing. Marco Servadio, nella misura complessiva di €.12.893,00 oneri fiscali compresi, associando il menzionato beneficiario all’impegno suddetto in diminuzione;
- Determina di Settore n.96 – Reg. Gen. n.1920 del 16.12.2024 avente ad oggetto *“Affidamento diretto per emissione di polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dell’importo finanziato per il progetto di realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana nel lungomare di Tortoreto – CIG B4D70B5F46” (Doc.7)*, con la quale veniva disposto l’affidamento diretto, a favore della società Mediass S.p.A., quale società assicurativa di brokeraggio dell’ente, del servizio di emissione di apposita polizza fideiussoria assicurativa di €.82.639,73, quale importo commisurato all’ammontare ammesso a finanziamento statale per l’attuazione del progetto, al premio complessivo di €.1.525,00 Iva inclusa, con scadenza in data 30.06.2026; premio che veniva liquidato e pagato in forza di quanto disposto con la medesima Determina di Settore n.96 – Reg. Gen. n.1920 in data 16.12.2024.

A seguito della presentazione del Progetto Esecutivo per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza urbana integrata nel lungomare di Tortoreto, da parte del progettista incaricato, Ing. Marco Servadio, l’Amministrazione Comunale di Tortoreto, procedeva alla approvazione dello stesso con il seguente atto:

- Deliberazione della Giunta Comunale n.39 del giorno 11.02.2025, avente ad oggetto *“Approvazione Progetto Esecutivo per la realizzazione di un nuovo sistema di*



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: polizialocale-pg@tortoretopec.it



videosorveglianza urbana integrata nel Lungomare di Tortoreto cofinanziato dallo Stato – CUP G76G24000110005”, con la quale approvava detto Progetto Esecutivo, acquisito al Prot. Gen. dell’Ente n.4397 in data 07.02.2025, unitamente agli elaborati relativi, redatti con le modalità di cui all’art. 23 del «Codice dei contratti pubblici» ed all’art. 41 del «Nuovo Codice dei Contratti Pubblici» ai sensi del D. Lgs n.36/2023.

Conseguentemente, il sottoscritto Responsabile del Settore n.3 “Polizia Locale” procedeva ad avviare ed espletare la procedura di evidenza pubblica diretta all’affidamento dei lavori in esame, mediante l’adozione dei seguenti atti:

- Determina di Settore n.26 – Reg. Gen. n.393 del 10.03.2025 avente ad oggetto “*Determina a contrarre per affidamento diretto tramite R.D.O. mediante Trattativa Diretta sul Mepa di Consip S.p.A. di lavori di realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza urbana sul lungomare di Tortoreto con finanziamento statale – CUP G76G24000110005*” (**Doc.8**), resa ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art.17, comma 1, del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36, con la quale si dava atto della avvenuta approvazione degli atti tecnici, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n.39 del giorno 11.02.2025, avente ad oggetto “*Approvazione Progetto Esecutivo per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza urbana integrata nel Lungomare di Tortoreto cofinanziato dallo Stato – CUP G76G24000110005*”, approvandosi ulteriori atti e/o documenti utili per la instauranda procedura telematica di affidamento diretto dei lavori in questione in applicazione di quanto disposto dall’art.50, comma 1, lett. a), del nuovo codice degli Appalti – D. Lgs 31 marzo 2023 n.36, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 del D. Lgs. n.36/2023, tramite procedura telematica con R.D.O. – Richiesta di Offerta mediante Trattativa Diretta sul Mepa di Consip S.p.A., in favore di operatore economico in possesso dei necessari requisiti richiesti *ex lege* e dal Capitolato Speciale di appalto;
- Determina di Settore n.47 – Reg. Gen. n.572 del 08.04.2025 avente ad oggetto “*Avvio Procedura Telematica sul Mepa di Consip S.p.A. mediante R.d.O. n.5263323 con Trattativa Diretta per Lavori di Realizzazione Sistema di Videosorveglianza Urbana sul Lungomare di Tortoreto con Finanziamento Statale – CUP G76G24000110005*” (**Doc.9**), con la quale, tra l’altro, si dava atto dell’avvio della procedura telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Mepa di Consip S.p.A., mediante R.D.O. con Trattativa Diretta n.5263323 ai fini dell’affidamento diretto dei lavori di realizzazione di un sistema di



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: polizialocale-pg@tortoretopec.it



videosorveglianza urbana sul lungomare di Tortoreto, in applicazione di quanto disposto dall'art.50, comma 1, lett. a), del nuovo codice degli Appalti – D. Lgs 31 marzo 2023 n.36, generata e pubblicata in data 08.04.2025, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 del D. Lgs. n.36/2023, con invito a presentare l'offerta rivolto in favore della società Police Service S.r.l.s., quale operatore economico risultato in possesso dei necessari requisiti richiesti *ex lege* e dal Capitolato Speciale di appalto, entro il termine ultimo fissato per la presentazione dell'offerta in data 28.04.2025, ore 12:00, e con previsione del termine ultimo per la stipula del contratto in data 22.05.2025, ore 12:00, e termine limite per la consegna dei beni in data 30.05.2025, ore 12:00;

- Determina di Settore n.55 – Reg. Gen. n.693 del 30.04.2025 avente ad oggetto *“Aggiudicazione Definitiva e Affidamento Diretto di Lavori di Realizzazione di un Nuovo Impianto di Videosorveglianza Urbana sul Lungomare di Tortoreto con Finanziamento Statale a seguito di Trattativa Diretta n.5263323 sul Mepa di Consip S.p.A. – CUP G76G24000110005” (Doc.10)*, con la quale, tra l'altro, si approvava l'offerta economica presentata dalla Società Police Service S.r.l.s., al prezzo ribassato della percentuale dello 0,5% rispetto all'importo di €.102.849,00 posto a base di gara, e, pertanto, al prezzo complessivo offerto di €.102.334,75 comprensivo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre €.1.608,33 a titolo di oneri della sicurezza, più Iva al 10% sui lavori di €.10.394,31, per complessivi €.114.337,39 oneri fiscali compresi, aggiudicandosi ed affidandosi il lavoro alla stessa all'importo anzidetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a), del nuovo codice degli Appalti – D. Lgs 31 marzo 2023 n.36, sotto la condizione del positivo esito delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara e di legge, come prescritte dal D. Lgs. n.36/2023.

A fronte dell'affidamento anzidetto, il sottoscritto responsabile del Settore n.3 “Polizia Locale”, in qualità di RUP della procedura, procedeva tempestivamente ad avviare ed esperire, con esito positivo, tutte le opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla legge, da parte della società Police Service S.r.l.s., con particolare riferimento a:

- idoneità professionale determinata da iscrizione alla Camera di Commercio, attestante lo svolgimento dell'attività nel settore oggetto d'appalto;
- assenza a carico della stessa delle cause di esclusione di cui al D.Lg.vo n.36/2023;
- regolarità contributiva emergente dal DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva;



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: polizialocale-pg@tortoretopec.it



- tracciabilità flussi finanziari;
- mancanza di iscrizioni nel certificato del casellario giudiziale presso il Tribunale di Teramo;
- mancanza di carichi pendenti;
- regolarità fiscale accertabile presso l’Agenzia delle Entrate di Macerata;

In data 28 maggio 2025, previa autorizzazione del RUP, si procedeva alla consegna dei lavori in favore della società affidataria, alla presenza del Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Marco Servadio, come da Verbale di Consegna dei Lavori ex art.3 all. II.14 al D. Lgs n.36/2023, assunto al Prot. Gen. dell’Ente n.17666 in pari data (28.05.2025) **(Doc.11)**.

La società Police Service S.r.l.s., con comunicazione del 29.09.2025, assunta al Prot. Gen. dell’Ente n.31221 in data 30.09.2025, dichiarava l’avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza urbana sul Lungomare di Tortoreto, precisando che tutti i lavori contrattualmente previsti erano stati eseguiti ed ultimati in tutte le loro parti, che non risultavano parti dell’opera o specifiche lavorazioni non completate e che non erano emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione **(Doc.12)**.

Contestualmente, la società Police Service S.r.l.s. provvedeva a produrre e consegnare al Direttore dei Lavori, tra l’altro, la seguente documentazione:

- dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, conformi a quanto previsto dal D.M. 37/08, complete di allegati;
- elenco delle apparecchiature installate, quali telecamere, ponti radio, workstation, ecc., con indicazione della nomenclatura e degli indirizzi di rete;
- utenze e password degli apparati, da consegnare in busta sigillata in fase di collaudo.

In data 07.10.2025, il Direttore dei Lavori, all’esito del sopralluogo eseguito sulle aree oggetto di intervento, delle prove di funzionamento degli impianti effettuate anche presso la sede della centrale operativa del Comando Polizia Locale e dell’esame della documentazione prodotta dalla società appaltatrice, provvedeva a stilare e sottoscrivere precipua *“Relazione allegata al conto finale dei lavori”*, coincidente con l’importo di aggiudicazione, ed il *“Certificato di Regolare Esecuzione”* dei lavori medesimi, a collaudo dell’opera, che venivano altresì firmati dall’impresa affidataria per accettazione e dal RUP per presa d’atto e conferma di correttezza e completezza, nonché assunti al Prot. Gen. dell’Ente n.32139 in pari data (07.10.2025) **(Doc.13)**.

Tenuto conto dell’esito positivo del sopralluogo eseguito sulle aree oggetto di intervento e presso la sala operativa del Comando di Polizia Locale per le prove di funzionamento degli



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: polizialocale-pg@tortoretopec.it



impianti, il sottoscritto Responsabile del Settore n.3 e RUP della procedura di affidamento, procedeva alla adozione del seguente atto:

- Determina di Settore n.96 – Reg. Gen. n.1631 del 09.10.2025 avente ad oggetto “*Approvazione degli atti di fine lavori della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione nonché delle operazioni di collaudo del nuovo impianto di videosorveglianza urbana realizzato sul lungomare di Tortoreto con finanziamento statale a seguito di affidamento con trattativa diretta n.5263323 sul Mepa di Consip S.p.A. – CUP G76G24000110005 – CIG B6A4A9DA33*” (**Doc.14**), con la quale venivano approvati i documenti appresso elencati, tutti relativi al collaudo dell’opera, assunti al Prot. Gen. dell’Ente n.32139 in data 07.10.2025:
 - Relazione sul conto finale con pedissequo Certificato di Regolare Esecuzione in data 07.10.2025, a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Marco Servadio, nonché dell’impresa affidataria per accettazione e dal RUP per presa d’atto e conferma di correttezza e completezza;
 - delega allo svolgimento delle operazioni di collaudo e alla firma, emessa in data 06.10.2025 dal legale rappresentante pro-tempore della società Police Service S.r.l.s., sig.ra Michela Torresi, in favore del sig. Paolo Cingolani, in qualità di socio e direttore tecnico;
 - certificato n.1 per il pagamento della rata n.1 di €.103.943,08, corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n.1 – Finale, in data 07.10.2025;
 - registro di contabilità – S.A.L. n.1 – Finale – Lavori a Corpo, in data 07.10.2025;
 - libretto n.1 – Lavori a Corpo, in data 07.10.2025
 - conto finale dei lavori, in data 07.10.2025.

Come emerge dalla predetta documentazione approvata, dal conto finale risultava che il totale dei lavori effettuati dalla ditta Police Service S.r.l.s. coincideva con l’importo di aggiudicazione, non essendo state erogate anticipazioni o stati di avanzamento, ragion per cui, il credito complessivo della menzionata impresa esecutrice corrispondeva all’intero importo previsto in sede di affidamento dei lavori, pari a €.103.943,08 oltre Iva come per legge.

Pertanto, il sottoscritto Responsabile del Settore n.3 “Polizia Locale” e RUP della procedura di affidamento, a fronte del lavoro realizzato ed ultimato dalla società Police Service S.r.l.s., tenuto conto dell’esito favorevole del collaudo effettuato dal Direttore di Lavori, nonché della “*Relazione*



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: polizialocale-pg@tortoretopec.it



allegata al conto finale” e del “Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori” predisposti e sottoscritti dallo stesso, procedeva a liquidare e pagare, da una parte, la fattura emessa dalla menzionata società appaltatrice, nonché, dall’altra parte, la parcella recapitata dall’Ing. Marco Servadio per la Direzione dei Lavori, con i seguenti atti:

- Determina di Settore n. 97 - Reg. Gen. n.1665 del 15.10.2025 avente ad oggetto *“Liquidazione e Pagamento Lavori di Realizzazione di un Nuovo Impianto di Videosorveglianza Urbana sul Lungomare di Tortoreto con Finanziamento Statale – CUP G76G24000110005 – CIG B6A4A9DA33” (Doc.15);*
- Determina di Settore n. 99 - Reg. Gen. n. 1682 del 16.10.2025 avente ad oggetto *“Liquidazione e Pagamento dei Servizi Tecnici di Direzione dei Lavori nella Realizzazione di un Nuovo Sistema di Videosorveglianza Urbana sul Lungomare di Tortoreto cofinanziato dallo Stato – CUP G76G24000110005 – CIG B4C54A767E” (Doc.16).*

Inoltre, per il pagamento degli incentivi tecnici, il sottoscritto Responsabile del Settore n.3 “Polizia Locale” e RUP della procedura di affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza urbana sul Lungomare di Tortoreto cofinanziato dallo Stato, regolarmente ultimati e collaudati, nel rispetto del cronoprogramma di progetto, procedeva alla emanazione del seguente atto:

- Determina di Settore n. 102 - Reg. Gen. n.1757 del 04.11.2025 avente ad oggetto *“Realizzazione di un Nuovo Sistema di Videosorveglianza Urbana Integrata sul Lungomare di Tortoreto – CUP G76G24000110005 – Sub-Impegno di Spesa con contestuale Liquidazione degli Incentivi per Funzioni Tecniche ex Art. 45 D. Lgs 369/2023 s.m.i.” (Doc. 17).*

D’altra parte, per la liquidazione ed il pagamento degli incentivi tecnici in favore del RUP, il Responsabile del Settore n.7 “Lavori Pubblici” del Comune di Tortoreto, procedeva alla emanazione del seguente atto:

- Determina di Settore n.449 - Reg. Gen. n.1799 del 14.11.2025 avente ad oggetto *“Realizzazione di un Nuovo Sistema di Videosorveglianza Urbana Integrata sul Lungomare di Tortoreto - CUP G76G24000110005 - Liquidazione degli Incentivi per Funzioni Tecniche ex art.45 D. Lgs 36/2023” (Doc. 18).*

Si precisa, infine, che:

- all’intera procedura di investimento pubblico relativa all’affidamento e realizzazione dei



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: polizialocale-pg@tortoretopec.it



lavori di realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza urbana sul lungomare di Tortoreto, il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) ha attribuito il seguente Codice Unico di Progetto – CUP: **G76G24000110005**, riportato in tutti gli atti, nelle fatture elettroniche e nella causale dei relativi pagamenti a favore dei beneficiari (**Doc. 19**);

- **PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SUL LUNGOMARE DI TORTORETO**, attraverso la Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Mepa di Consip S.p.A., durante la procedura telematica di R.D.O. mediante Trattativa Diretta n. 5263323, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara – CIG: **B6A4A9DA33**, sia ai fini della tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010, che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici (**Doc. 20**);
- ai fini dell'accertamento della **Regolarità Fiscale della Società Police Service S.r.l.s.**, veniva acquisito il Certificato di Regolarità Fiscale dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Macerata, assunto al Prot. Gen. dell'Ente n.18450 in data 05.06.2025 (**Doc. 21**);
- ai fini dell'accertamento della **Regolarità Contributiva della società Police Service S.r.l.s.**, al momento dell'affidamento del lavoro, veniva acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC on line attestante la regolarità contributiva della stessa, Prot. n. INPS_45269391 con data richiesta 29.03.2025 e scadenza di validità in data 27.07.2025 (**Doc. 22**);
- sempre ai fini dell'accertamento della **Regolarità Contributiva della società Police Service S.r.l.s.**, al momento del collaudo dell'opera e della liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla stessa, veniva acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC on line attestante la regolarità contributiva della società medesima, Prot. INPS_46940265 con data richiesta 28.07.2025 e scadenza di validità in data 25.11.2025 (**Doc. 23**);
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13 Agosto 2010 ai fini della **Tracciabilità dei Flussi Finanziari**, con contestuale autocertificazione di “Regolarità Contributiva” ai sensi della Circ. n.12 del 01.06.2012 della società Police Service S.r.l.s., acquisita in sede di presentazione di atti e documenti durante la procedura di affidamento dei lavori (**Doc. 24**);



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: polizialocale-pg@tortoretopec.it



- **PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE NEI LAVORI** di realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza urbana sul lungomare di Tortoreto, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara – **CIG B4C54A767E**, attraverso la Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Mepa di Consip S.p.A., durante la procedura telematica contraddistinta con l'identificativo della RDO – Trattativa Diretta n.4921648 pubblicata in data 09.12.2024, e ciò sia ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010, che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici **(Doc. 25)**;
- ai fini dell'accertamento della **Regolarità Fiscale dell'Ing. Marco Servadio**, veniva acquisito il Certificato di Regolarità Fiscale dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, assunto al Prot. Gen. dell'Ente n.33742 in data 20.10.2025 **(Doc. 26)**;
- ai fini dell'accertamento della **Regolarità Contributiva del Progettista, Ing. Marco Servadio**, in occasione dell'incarico di progettazione veniva acquisito il certificato rilasciato da InarCassa, in data 04.10.2024, con validità di quattro mesi dalla data del rilascio **(Doc. 27)**;
- sempre ai fini dell'accertamento della **Regolarità Contributiva del Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Marco Servadio**, al momento del pagamento della fattura emessa dallo stesso a conclusione dell'incarico di Direzione dell'Esecuzione, veniva acquisito il certificato rilasciato da InarCassa, in data 16.10.2025, con validità di quattro mesi dalla data del rilascio, assunto al Prot. Gen. dell'Ente n.33442 in pari data (16.10.2025) **(Doc. 28)**;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13 Agosto 2010 relativa agli obblighi di **Tracciabilità dei Flussi Finanziari** dell'Ing. Marco Servadio, acquisita in occasione dell'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e direzione dell'esecuzione dei lavori, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente n.40606 in data 19.12.2024 **(Doc. 29)**.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e degli atti tutti emessi e trasmessi in allegato alla odierna relazione, risultano evidenti ed esaustivamente dimostrati sia i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento realizzato e sia la correttezza, congruenza ed esattezza del rendiconto di spesa allegato e della contabilità della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza urbana integrata sul lungomare di Tortoreto cofinanziato dallo Stato, nella misura omnicomprensiva di **€.128.542,54** oneri fiscali compresi



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: polizialocale-pg@tortoretopec.it



(Doc. 30), rispetto all'importo stimato e quantificato nel quadro economico per la realizzazione del progetto medesimo, in misura di **€.137.732,88**, con conseguente residuo dell'**economia di spesa di €.9.190,34**.

A tal proposito, si precisa che, stante la percentuale del 60% dell'importo del progetto finanziato dallo Stato (€.82.639,73), allo Stato medesimo va restituito il 60% di detta economia di spesa (€.9.190,34), in misura di **€.5.514,21**.

In altri termini, a fronte della spesa complessiva sostenuta per la realizzazione del progetto nella sua interezza, in misura di €.128.542,54, il 60% da finanziarsi con fondi Statali ammonterebbe a €.77.125,52, mentre il restante 40% a carico del Comune di Tortoreto ammonterebbe a €.51.417,02, con la conseguenza che, l'importo di €.5.514,21, quale differenza tra il maggior importo anticipato dallo Stato di €.82.639,73 ed il predetto minor importo meritevole di finanziamento di €.77.125,52, va integralmente restituita allo Stato.

A tal fine, **si domandano le modalità per poter eseguire detta restituzione di fondi, nonché gli estremi del conto di Tesoreria Statale/Unica ove accreditare la sopra indicata somma di €.5.514,21, stante l'economia di spesa residua (€.9.190,34) dalla realizzazione del progetto (costato €.128.542,54), rispetto alla somma stimata e preventivata nel quadro economico del progetto medesimo (di €.137.732,88) e posta alla base del calcolo per l'attribuzione del 60% del finanziamento anticipato dallo Stato (in misura di €.82.639,73).**

Si allegano:

- 1) Cronoprogramma di progetto aggiornato, Prot. n.8059 del 10.03.2025;
- 2) Determina di Settore n.26 – Reg. Gen. n.393 in data 10.03.2025 avente ad oggetto *“Determina a contrarre per Affidamento Diretto tramite R.D.O. mediante Trattativa Diretta sul MEPA di Consip S.p.A. di Lavori di Realizzazione di un Nuovo Impianto di Videosorveglianza urbana sul Lungomare di Tortoreto con Finanziamento Statale – CUP G76G24000110005”*;
- 3) progetto esecutivo a firma del Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Marco Servadio, approvato giusta Deliberazione della Giunta Comunale n.39 in data 11 febbraio 2025, già trasmessi con gli elaborati relativi, mediante precipua nota di accompagnamento Prot.n.4814 in data 11.02.2025;
- 4) Determina di Settore n.88 – Reg. Gen. n.1826 del 03.12.2024 avente ad oggetto *“Impegno di Spesa per realizzazione progetto di videosorveglianza urbana integrata con*



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: polizialocale-pg@tortoretopec.it



finanziamento statale”;

- 5) Determina n.93 – Reg. Gen. n.1872 del 09.12.2024 avente ad oggetto *“Determina a Contrarre per Affidamento incarico professionale ai sensi dell’art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023 per la Progettazione Esecutiva e Direzione dell’Esecuzione di Nuovo Sistema di Videosorveglianza Urbana nel Lungomare di Tortoreto – CUP G76G24000110005”;*
- 6) Determina n.95 – Reg. Gen. n.1913 del 13.12.2024 avente ad oggetto *“Affidamento diretto a seguito di Trattativa Diretta n.4921648 sul Mepa di Consip S.p.A. della Progettazione Esecutiva e Direzione dell’Esecuzione per la realizzazione di un Sistema di Videosorveglianza Urbana Integrata – CUP: G76G24000110005 – CIG B4C54A767E”;*
- 7) Determina di Settore n.96 – Reg. Gen. n.1920 del 16.12.2024 avente ad oggetto *“Affidamento diretto per emissione di polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dell’importo finanziato per il progetto di realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana nel lungomare di Tortoreto – CIG B4D70B5F46”;*
- 8) Determina di Settore n.26 – Reg. Gen. n.393 del 10.03.2025 avente ad oggetto *“Determina a contrarre per affidamento diretto tramite R.D.O. mediante Trattativa Diretta sul Mepa di Consip S.p.A. di lavori di realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza urbana sul lungomare di Tortoreto con finanziamento statale – CUP G76G24000110005”;*
- 9) Determina di Settore n.47 – Reg. Gen. n.572 del 08.04.2025 avente ad oggetto *“Avvio Procedura Telematica sul Mepa di Consip S.p.A. mediante R.d.O. n.5263323 con Trattativa Diretta per Lavori di Realizzazione Sistema di Videosorveglianza Urbana sul Lungomare di Tortoreto con Finanziamento Statale – CUP G76G24000110005”;*
- 10) Determina di Settore n.55 – Reg. Gen. n.693 del 30.04.2025 avente ad oggetto *“Aggiudicazione Definitiva e Affidamento Diretto di Lavori di Realizzazione di un Nuovo Impianto di Videosorveglianza Urbana sul Lungomare di Tortoreto con Finanziamento Statale a seguito di Trattativa Diretta n.5263323 sul Mepa di Consip S.p.A. – CUP G76G24000110005”;*
- 11) Verbale di Consegna dei Lavori ex art.3 all. II.14 al D. Lgs n.36/2023, in data 28.05.2025, in favore della società affidataria, Prot. Gen. dell’Ente n.17666 in pari data;
- 12) Comunicazione della società Police Service S.r.l.s. del 29.09.2025, assunta al Prot. Gen. dell’Ente n.31221 in data 30.09.2025, di avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione del



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: polizialocale-pg@tortoretopec.it



nuovo impianto di videosorveglianza urbana sul Lungomare di Tortoreto;

- 13) Relazione sul conto finale con pedissequo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in data 07.10.2025, a collaudo dell'opera, assunto al Prot. Gen. dell'Ente n.32139 in data 07.10.2025, unitamente, tra l'altro, al conto finale dei lavori;
- 14) Determina di Settore n.96 – Reg. Gen. n.1631 del 09.10.2025 avente ad oggetto *“Approvazione degli atti di fine lavori della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione nonché delle operazioni di collaudo del nuovo impianto di videosorveglianza urbana realizzato sul lungomare di Tortoreto con finanziamento statale a seguito di affidamento con trattativa diretta n.5263323 sul Mepa di Consip S.p.A. – CUP G76G24000110005 – CIG B6A4A9DA33”*;
- 15) Determina di Settore n. 97 - Reg. Gen. n.1665 del 15.10.2025 avente ad oggetto *“Liquidazione e Pagamento Lavori di Realizzazione di un Nuovo Impianto di Videosorveglianza Urbana sul Lungomare di Tortoreto con Finanziamento Statale – CUP G76G24000110005 – CIG B6A4A9DA33”*;
- 16) Determina di Settore n. 99 - Reg. Gen. n. 1682 del 16.10.2025 avente ad oggetto *“Liquidazione e Pagamento dei Servizi Tecnici di Direzione dei Lavori nella Realizzazione di un Nuovo Sistema di Videosorveglianza Urbana sul Lungomare di Tortoreto cofinanziato dallo Stato – CUP G76G24000110005 – CIG B4C54A767E”*;
- 17) Determina di Settore n. 102 - Reg. Gen. n.1757 del 04.11.2025 avente ad oggetto *“Realizzazione di un Nuovo Sistema di Videosorveglianza Urbana Integrata sul Lungomare di Tortoreto – CUP G76G24000110005 – Sub-Impegno di Spesa con contestuale Liquidazione degli Incentivi per Funzioni Tecniche ex Art. 45 D. Lgs 369/2023 s.m.i..”*;
- 18) Determina di Settore n.449 - Reg. Gen. n.1799 del 14.11.2025 avente ad oggetto *“Realizzazione di un Nuovo Sistema di Videosorveglianza Urbana Integrata sul Lungomare di Tortoreto - CUP G76G24000110005 - Liquidazione degli Incentivi per Funzioni Tecniche ex art.45 D. Lgs 36/2023”*;
- 19) Certificazione attestante l'attribuzione al progetto in esame del Codice Unico di Progetto – **CUP: G76G24000110005** dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
- 20) Attestazione di rilascio, per i lavori di realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza urbana sul lungomare di Tortoreto, del Codice Identificativo Gara – **CIG: B6A4A9DA33** attraverso la Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: polizialocale-pg@tortoretopec.it



Amministrazione - Mepa di Consip S.p.A., durante la procedura telematica di R.D.O. mediante Trattativa Diretta n. 5263323;

- 21) Certificato di Regolarità Fiscale della Società Police Service S.r.l.s., rilasciato dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Macerata, assunto al Prot. Gen. dell'Ente n.18450 in data 05.06.2025;
- 22) Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC on line della società Police Service S.r.l.s., attestante la regolarità contributiva della stessa al momento dell'affidamento del lavoro, Prot. n. INPS_45269391 con data richiesta 29.03.2025 e scadenza di validità in data 27.07.2025;
- 23) Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC on line della società Police Service S.r.l.s., attestante la regolarità contributiva della stessa al momento del collaudo dell'opera e della liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla stessa, Prot. INPS_46940265 con data richiesta 28.07.2025 e scadenza di validità in data 25.11.2025;
- 24) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13 Agosto 2010 ai fini della Tracciabilità dei Flussi Finanziari della società Police Service S.r.l.s.;
- 25) Attestazione di rilascio, per l'incarico di progettazione esecutiva e direzione dell'esecuzione nei lavori di realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza urbana sul lungomare di Tortoreto, del Codice Identificativo Gara – **CIG B4C54A767E**, attraverso la Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Mepa di Consip S.p.A., durante la procedura telematica contraddistinta con l'identificativo della RDO – Trattativa Diretta n.4921648 pubblicata in data 09.12.2024;
- 26) Certificato di Regolarità Fiscale dell'Ing. Marco Servadio, acquisito dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, assunto al Prot. Gen. dell'Ente n.33742 in data 20.10.2025;
- 27) Certificato attestante la Regolarità Contributiva del Progettista, Ing. Marco Servadio, in occasione dell'incarico di progettazione affidato, rilasciato da InarCassa, in data 04.10.2024;
- 28) Certificato attestante la Regolarità Contributiva del Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Marco Servadio, al momento del pagamento della fattura emessa dallo stesso a conclusione dell'incarico di Direzione dell'Esecuzione, rilasciato da InarCassa, in data 16.10.2025, assunto al Prot. Gen. dell'Ente n.33442 in data 16.10.2025;
- 29) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13 Agosto 2010



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI TORTORETO (TE)
via Corsica n. 36, 64018 – Tel: 0861785343
PEC: polizialocale-pg@tortoretopec.it



relativa agli obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari dell'Ing. Marco Servadio, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente n.40606 in data 19.12.2024;

- 30) Rendicontazione di spesa e contabilità della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza urbana integrata sul lungomare di Tortoreto con finanziamento dello Stato, con pedissequi mandati di pagamento.

Manifestando ampia disponibilità per qualsivoglia chiarimento e/o evenienza, si resta in attesa di cortese riscontro in merito.

Distintamente.



Il Responsabile della Polizia Locale
Dott.ssa Sabrina Polletta