

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 77 del 03-07-25

Reg. Generale n. 1124

Oggetto: CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5). CUP: G74H20000680001. EX PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza M.2, C.4, I.2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LEFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NextGeneration EU. Approvazione della perizia di variante senza incremento della spesa complessiva dell'opera, impegno ed affidamento lavori alla ditta appaltatrice Acquaviva Srl.

In data **03-07-25**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate :

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;

Determinazione Reg.Gen. N.1124 del 03-07-2025

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art 169 del D.Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;
- il Decreto Sindacale prot n. 41265 del 30.12.2024 di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), il quale dispone ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- l'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto disposizioni circa le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo.

Visto il successivo comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che: *“L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:*

- a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;*
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;*
- c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.*

Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.

Visto il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede :

“L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:

- a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;*
- b) per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;*
- c) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;*
- d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.*

Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima.

Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione”;

Visto il comma 144 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede le modalità di erogazione dei contributi assegnati ;

Visto il Modello A di certificazione con il quale il Comune di Tortoreto ha comunicato la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche - Interventi Prioritari - di messa in sicurezza del territorio comunale per la mitigazione dal rischio idrogeologico,

1. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5); Contributo richiesto € 902.000,00
2. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO . (INTERVENTO T7); Contributo richiesto € 956.500,00
3. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8); Contributo richiesto € 560.000,00

Preso atto che i quadri economici dei sopracitati interventi sono stati oggetto di un "aggiornamento", in considerazione dei prezzi unitari delle lavorazioni dei progetti, riferiti a prezzi regionali e/o analisi del 2012/2013, data di redazione degli stessi;

Viste le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, stabilito dal citato comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2021, per un ammontare complessivo di euro 5.081.354.870,43 come riportato nell'allegato 1 al presente decreto;

Visto il Decreto del 23 febbraio 2021 a firma del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e dal Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale vengono elencati nell'allegato 3 dello stesso i comuni alla quale sono assegnati, per l'anno 2021, i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Preso atto che il Comune di Tortoreto è assegnatario dei seguenti contributi :

1. **MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - Contributo assegnato € 902.000,00**
2. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO . (INTERVENTO T7) - Contributo assegnato € 956.500,00
3. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8) - Contributo assegnato € 560.000,00

a cui è stato sottratto – in una prima fase - il 5 % del contributo assegnato in quanto non avvenuta entro il 31 dicembre 2020 l'approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), risultando quindi :

1. *MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) – Contributo da ricevere € 856.900,00*
2. *MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO . (INTERVENTO T7) - Contributo da ricevere € 908.675,00*
3. *MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8) – Contributo da ricevere € 532.000,00*

successivamente reintegrato in virtù del Decreto datato 25 agosto 2021, a firma del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ha disposto : “Agli enti assegnatari dei contributi di cui all'allegato 3 del decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 52 - bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non trova applicazione l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 145 del 2018, che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020”;

Preso atto che il presente progetto costituisce INTERVENTO PRIORITARIO dell'ente, opera ritenuta strategica, necessaria ed indispensabile per la mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale di Tortoreto. L'intervento ha lo scopo di raggiungere una notevole mitigazione del rischio idraulico su una porzione del territorio di Tortoreto Lido che è stata caratterizzata da un'elevata sofferenza a seguito di eventi meteorologici intensi;

Ritenuto il presente progetto intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, finalizzato a tutelare l'incolumità pubblica;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 15.04.2021, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad :

- *Di approvare per le motivazioni sopra esposte il progetto definitivo, acquisito dalla Regione Abruzzo, prot. 6190 del 24.02.2021, denominato MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), redatto dallo Studio SGI Galli Ingegneria S.p.A. con sede in Sarneola di Rubano (PD), società incaricata dal Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui all'Ordinanza OPCM 16 gennaio 2008 n. 3643, dell'importo complessivo di € 669.300,00 di cui € 441.053,37 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 228.246,63 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;*
- *Di procedere all'aggiornamento del predetto progetto, per i succeduti diversi prezzari regionali adottati, per l'applicazione delle nuove normative tecniche vigenti in materia, procedendo altresì alle acquisizioni delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, ed all'avvio delle procedure di occupazione ed esproprio delle aree interessate dall'intervento in parola;*
- *Di procedere ad ogni altro adempimento finalizzato all'esecuzione delle opere in parola;*
- *Di dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio;*
- *Di dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;*
- *Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il resp.le del settore n. 7, arch. Leo Di Febo;*

Richiamata la propria determinazione n. 84 del 11.08.2021, Reg. Gen. n. 1112, con la quale si è provveduti a conferire al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito dalla società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo – Mandataria e dall'Arch. Fagnilli Ida Nicolina - Mandate, mediante affidamento diretto, l'incarico per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), per l'importo di € 51.410,00, oltre CNPAIA 4% ed IVA, complessivamente € 62.876,49;

Richiamato l'ATTO COSTITUTIVO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA (ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni), stipulato in data 27 agosto 2021 presso lo studio del dott. Federico Mario Ferraris, Notaio in Grottammare (AP), Rep. N. 1.545, Racc. n. 1.073, tra la "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I. SRL" (CAPOGRUPPO) e l'Arch. FAGNILLI Ida Nicolina (MANDANTE);

Richiamata la lettera commerciale datata 22.09.2021, prot. 29443, disciplinante i rapporti contrattuali tra il raggruppamento temporaneo di professionisti e l'Ente, accettata dalla stessa in data 22.09.2021, ns. prot. 29448;

Richiamata la propria determinazione n. 120 del 14.10.2021, Reg. Gen. n. 1484, con la quale si è provveduti a Conferire alla Dott.ssa Geologo Stefania Di Felicianantonio, mediante affidamento diretto, l'incarico per le attività professionali quali la redazione del piano delle indagini e quindi della relazione geologica e modellazione sismica nonché ogni attività connessa durante l'esecuzione degli interventi di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5);

Richiamata la propria determinazione n. 143 del 22.11.2021, Reg. Gen. n. 1705, con la quale si è provveduti ad affidare le indagini geognostiche, dettagliatamente descritte nella relazione a firma della Dott.ssa Geologo Stefania Di Felicianantonio, alla INGEO DI D'AMBROSIO ROBERTO & C. SAS;

Preso atto che il contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, dalla legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, **attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;**

Dato atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le spese tecniche necessarie si trovano all'interno del Q. E. del progetto, somme allocate in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 255 del 27/10/2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono state apportate al bilancio di previsione 2022/2024, variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art.175, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui le variazioni dovute all'incremento del 10% dei contributi assegnati agli interventi denominati :

- "Messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello" ;
- "Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Bocciodromo tratto di monte";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 03.11.2022, con la quale :

- *è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato: PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, a firma dei componenti del RTP - Ing. ORTU Sebastiano, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I., SRL", nella sua qualità di capogruppo mandatario del R.T.P., l'Arch. FAGNILLI Ida Nicolina (MANDANTE) e dal giovane professionista della Società S.A.G.I. Srl ing. Iacoboni Daniele, acquisito in data 24 ottobre 2022, prot. 34172, dell'importo complessivo di € 992.200,00 di cui € 647.349,85 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 344.850,15 per Somme a disposizione dell'Amministrazione. È parte integrante del progetto definitivo la RELAZIONE GEOLOGICA con Modellazione sismica, Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, a firma del Geologo incaricato, giusta determinazione n. 120 del 14.10.2022, Reg. Gen. n. 1484, Dott.ssa Stefania Di Felicianantonio, relazione acquisita in data 18.02.2022, prot. 6133, modificata in data 10.03.2022, prot. 8857, e in data 14.04.2022, prot. 12734;*
- *si è dato atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale M2C4 – Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;*

- si è dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 TUEs, l'opera in parola di pubblica utilità;
- si è dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;
- si è identificato Responsabile Unico del Procedimento della presente opera l'Arch. Leo Di Febo Responsabile del Settore n. 7;

Richiamata la propria Determinazione n. 77 del 15.06.2022, Reg. Gen. n. 915, con la quale si è provveduto a conferire all'Ing. Gabriele Luciano Di Pierdomenico dello Studio Associato 2000, l'incarico delle attività professionali di supporto al RUP per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera denominata: "PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall' art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU";

Vista la nota prot. n. 33464 del 18/10/2022 del Responsabile del Settore n. 7 – Lavori Pubblici, Espropri, Appalti - con la quale, in riferimento ai contributi relativi al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui al DL 50/2022 ed a seguito dell'incremento del 10% dei contributi stessi assegnati, chiedeva l'integrazione degli stanziamenti sia nella parte in entrata che nella parte di spesa del bilancio corrente dei seguenti interventi:

- € 95.650,00 per l'intervento denominato "Messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello";
- € 90.200,00 per l'intervento denominato "Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Bocciodromo tratto di monte";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 10.11.2022, immediatamente eseguibile, con la quale, si è provveduto tra le altre cose, a/ad:

- approvare il progetto esecutivo denominato : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, a firma dei componenti del RTP - Ing. ORTU Sebastiano, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I., SRL", nella sua qualità di capogruppo mandatario del R.T.P., l'Arch. FAGNILLI Ida Nicolina (MANDANTE) e dal giovane professionista della Società S.A.G.I. Srl ing. Iacoboni Daniele, dell'importo complessivo di € 992.200,00 di cui € 647.349,85 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 344.850,15 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- approvare la RELAZIONE GEOLOGICA con Modellazione sismica, Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, a firma del Geologo incaricato, giusta determinazione n. 120 del 14.10.2022, Reg. Gen. n. 1484, Dott.ssa Stefania Di Felicianonio, relazione acquisita in data 18.02.2022, prot. 6133, modificata in data 10.03.2022, prot. 8857, e in data 14.04.2022, prot. 12734;
- dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale M2C4 – Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;
- dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla

validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio.

- dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;
- identificare Responsabile Unico del Procedimento della presente opera l'Arch. Leo Di Febo Responsabile del Settore n. 7;
- confermare l'opera in parola di pubblica utilità;

Vista la nota del 08.07.2022, prot. 22790, con la quale l'Ente ha richiesto di avvalersi degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), per l'espletamento delle procedure di gara;

Identificato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7 – Lavori Pubblici, Espropri, Appalti;

Preso atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;

Richiamata la propria Determinazione n. 146 del 10.11.2022 Reg. Gen. 1657, con la quale si è stabilito:

- *Procedere all'affidamento dei lavori denominati : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., con consultazione di dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sull'elenco degli operatori economici, iscritti alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Val Vibrata ed in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare;*
- *Attribuire alla CUC Unione di Comuni Val Vibrata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza di quanto sopra richiamato;*
- *Dare atto che all'aggiudicazione dell'appalto si procederà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura, con offerta di ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;*
- *Approvare lo schema della lettera di invito e disciplinare di gara ed i relativi allegati, predisposti dal competente Ufficio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;*
- *Dare atto che la Centrale Unica di Committenza, incaricata dal Comune di Tortoreto, provvederà a richiedere il CIG per l'espletamento della fase di aggiudicazione della gara in oggetto, secondo le modalità previste dalle direttive ANAC, all'atto dell'avvio della procedura negoziata;*
- *Dare atto che il responsabile del procedimento per conto della Centrale Unica di Committenza dei Comuni Centrale Unica di Committenza - Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, è l'arch. Lucio Caprara;*
- *Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento dell'opera pubblica è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;*
- *Prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:*
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è la messa in sicurezza idraulica del Fosso Bocciodromo, tratto di monte;*
 - l'oggetto del contratto di appalto: PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza*

MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU

- c. la forma del contratto è quella pubblica amministrativa e le clausole essenziali sono evincibili dallo schema di contratto approvato;*
- d. si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., in ragione della celerità, speditezza e semplificazione del procedimento di affidamento dei lavori, necessarie al rispetto delle tempistiche previste per l'esecuzione dei lavori;*
- Dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio ed il relativo contributo è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;*
- Stabilire che all'aggiudicazione dei lavori si provvederà anche nel caso pervenga una sola offerta valida;*
- Impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 375,00, quale importo da riconoscere come contributo gara all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, sul CAP. 2423 del Bilancio corrente, demandando il pagamento della suddetta somma alla Tesoreria Comunale entro il termine di scadenza del relativo MAV emesso dall'Autorità;*

<i>Cod. Siope</i>	<i>Cod. di Bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Gest. C/R</i>	<i>Importo</i>
<i>2108</i>	<i>08.01-2.02.01.09.014</i>	<i>2433</i>				<i>C</i>	<i>€ 375,00</i>
<i>TOTALE</i>							<i>€ 375,00</i>

- Dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000680001;*
- Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";*
- Inviare il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata per i successivi adempimenti;*

Richiamata la Determinazione n. 96 del 22.12.2022 Reg. Gen. 587, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni città - territorio Val Vibrata, avente come oggetto "Gara telematica con procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000 per l'affidamento dei lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) CUP: G74H20000680001. Approvazione verbali di gara n. 1, 2, 3, 4 e 5 ammissioni ed esclusioni e proposta di aggiudicazione, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con la quale si è provveduto a/ad:

- PRENDERE ATTO ed approvare le risultanze dei lavori del seggio di gara, per l'affidamento dei LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) (CUP): G74H20000680001 gara esperita mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000, e segnatamente:*
 - ✓ Verbale n. 1 prot. 5075 del 05/12/2022;*
 - ✓ Verbale n. 2 prot. 5078 del 07/12/2022;*

- ✓ Verbale n. 3 prot. 5242 del 12/12/2022;
 - ✓ Verbale n. 4 prot. 5243 del 19/12/2022;
 - ✓ Verbale n. 5 prot. 5295 del 21/12/2022;
- che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- *ESCLUDERE formalmente dalla procedura di gara di cui in oggetto, le ditte concorrenti SOCEA DI CORVINO PASQUALE e PALAZZO COSTRUZIONI SRLS per le motivazioni in premessa richiamate come risultanti dal verbale del seggio di gara n. 5 del 21.12.2022 prot. 5295;*
 - *APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta in via provvisoria di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi a favore del concorrente ammesso alla gara ACQUAVIVA SRL, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS) Via Portanova 3 cap 86080 P.IVA n. 00056510944 che ha offerto il ribasso del 14,000% corrispondente ad euro 519.911,349, cui vanno aggiunti euro 42.801,77, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) risultando l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 562.713,12;*
 - *DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;*
 - *DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che:*
 - ✓ *il Responsabile del Procedimento dell'Opera è il Responsabile del Settore / Lavori Pubblici, Espropri, Appalti del Comune di Tortoreto, Arch. Leo Di Febo;*
 - ✓ *il Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento della procedura di gara è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, l'Arch. Lucio Caprara (giusto Decreto di Nomina del Presidente dell'Unione di Comuni Città – Territorio Val Vibrata prot. 2613 del 06.06.2022);*
 - *TRASMETTERE al RUP della Stazione appaltante Comune di Tortoreto Responsabile del Settore / Lavori Pubblici, Espropri, Appalti del Comune di Tortoreto, Arch. Leo Di Febo, la presente determinazione;*

Richiamata la propria determinazione n. 13 del 10 Febbraio 2023, Reg. Gen. n. 230, con la quale si è proceduto, tra le altre cose, a/ad :

- *prendere atto della determinazione n. 96 del 22.12.2022 Reg. Gen. 587, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni città - territorio Val Vibrata e verbali di seduta gara allegati;*
- *aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati "PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU" alla ditta ACQUAVIVA SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto un ribasso del 14,00% sull'importo dei lavori a base d'asta, per l'importo complessivo di aggiudicazione di € 562.713,12, oltre IVA, come di seguito specificato:*

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 14,00% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO (D)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 10% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
604.548,08	84.636,73	519.911,35	42.801,77	562.713,12	56.271,31	618.984,43

- approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

Quadro economico		Importi
A	Lavori	
A.1	Lavori	€ 604.548,08
	di cui oneri della Sicurezza inclusi	€ 18.005,92
A.2	Oneri della Sicurezza aggiuntivi	€ 42.801,77
	Totale Lavori	€ 647.349,85
	Ribasso offerto 14,000%	€ 84.636,73
	Importo lavori al netto del ribasso	€ 519.911,35
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.801,77
A.3	Importo aggiudicazione lavori + costi della sicurezza	€ 562.713,12
B	Somme a disposizione	
B.1	IVA 10% sui lavori	€ 56.271,31
	<i>Spese tecniche</i>	
B.2	Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 84.000,00
B.3	Contributo int. 4% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 3.360,00
B.4	IVA 22% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 19.219,20
B.5	Spese per Incarico Geologia, Inclusa Iva e Contributo Cassa	€ 7.500,00
B.6	Spese per Assistenza Archeologica	€ 11.000,00
B.7	Contributo int. 4% su Assistenza Archeologica	€ 440,00
B.8	IVA 22% su Assistenza Archeologica	€ 2.516,80
B.9	Spese tecniche per Collaudo Statico	€ 5.200,00
B.10	Contributo int. 4% su Collaudo	€ 208,00
B.11	IVA 22% su Collaudo	€ 1.189,76
B.12	Spese per verifica della progettazione	€ 12.000,00
B.13	Contributo int. 4% su spese per Verifica della progettazione	€ 480,00
B.14	IVA 22% su spese per Verifica della progettazione	€ 2.745,60
	<i>Spese per Indagini</i>	
B.15	Indagini Geognostiche	€ 1.750,00
B.16	IVA 22% per Indagini Geognostiche	€ 385,00
	<i>Altre Spese</i>	
B.23	Spese per pubblicazione lavori ed adempimenti vari, contributi ANAC	€ 500,00
B.24	Accantonamento di cui all'art.29 della Legge n.25/2022	€ 19.420,50
B.25	Accantonamento di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs.50/2016	€ 12.947,00
B.26	Spostamento sottoservizi Gas Metano (compresa IVA)	€ 16.000,00
B.27	Spostamento sottoservizi acquedotto e fognature Ruzzo reti (compresa IVA)	€ 38.000,00
B.28	Spostamento altri sottoservizi (compresa IVA)	€ 8.119,99
B.29	Imprevisti e spese varie (5% importo lavori)	€ 32.367,49
B.30	Spese per occupazione aree	€ 765,83
	Totale Somme a disposizione	€ 336.386,48
	Economie da ribasso d'asta iva compresa	€ 93.100,40
B.31	Totale Somme a disposizione	€ 429.486,88
	TOTALE A+B	€ 992.200,00

- dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000680001;
- dare atto che al presente affidamento è assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG: 94905043A8;

- dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;
- subimpegnare in favore della ditta ACQUAVIVA S.R.L., i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 618.984,43, come segue:

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2424		786		R	€ 618.984,43
TOTALE							€ 618.984,43

- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 6 Aprile 2023, Rep. 1568, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giulianova – estremi di registrazione: serie 1T numero 1525 del 06.04.2023, per l'importo di **562.713,12** comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 42.801,77 oltre iva come per legge, risultando quindi l'importo complessivo pari ad € 618.984,43;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal direttore dei lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, in data 18 maggio 2023, acquisito in pari data al prot. N. 15681;

Vista l'Autorizzazione al subappalto alla ditta D.I.S. PROJECT S.R.L. (C.F. E P. I.V.A. 01497580678), rilasciata in data 11.03.2024, prot. 8391;

Richiamata la propria determinazione n. 44 del 09.05.2023, Reg. Gen. N. 609, con la quale si è provveduto a/ad :

1. Procedere all'aggiornamento del compenso professionale per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo, redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA Next Generation EU, in funzione dell'importo dei lavori aggiornato ed approvato;
2. Approvare il compenso aggiornato, dell'importo di € 76.467,11, comprensivi delle spese ed oneri accessori, oltre CNPAIA 4% ed IVA, e quindi complessivamente € 93.522,33, ripartiti secondo la seguente tabella :

Società / Professionista	imponibile	INARCASSA	iva (22%)	totale
S.A.GI. Srl	€ 61.173,69	€ 2.446,95	€ 13.996,54	€ 77.617,17
Arch. Ida Nicolina Fagnilli	€ 15.293,42	€ 611,74		€ 15.905,16

€ 76.467,11	€ 3.058,68	€ 13.996,54	€ 93.522,33
-------------	------------	-------------	-------------

3. Dare atto che il compenso ulteriore spettante al predetto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), in funzione della variazione dell'importo dei lavori, pari ad € 25.057,00 oltre cnpaia ed iva al 22%, complessivamente € 30.645,84, è definito secondo il seguente schema:

società/professionista	% RTP	imponibile	cassa	iva	totale
S.A.GI. Srl	80,00%	€ 20.045,69	€ 801,83	€ 4.586,45	€ 25.433,96
Arch. Ida Nicolina Fagnilli	20,00%	€ 5.011,42	€ 200,46	€ 0,00	€ 5.211,88
		€ 25.057,11	€ 1.002,28	€ 4.586,45	€ 30.645,84

4. Dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, confluiti nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, e le spese tecniche necessarie si trovano all'interno del Q. E. del progetto, somme tutte allocate in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio;
5. Sub-impegnare la somma ulteriore pari ad € 30.645,84, quali competenze per l'aggiornamento delle attività svolte e da svolgere dal predetto raggruppamento temporaneo di professionisti, come segue :

Cod. Soipe	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Società Professionista	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862		C	S.A.GI. Srl	€ 25.433,96
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862		C	Arch. Ida Nicolina Fagnilli	€ 5.211,88
TOTALE								€ 30.645,84

6. Approvare lo schema di Atto Aggiuntivo relativo all'adeguamento delle competenze spettanti al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito dalla società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo – Mandataria e dall'Arch. Fagnilli Ida Nicolina – Mandate, redatto dal competente ufficio ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
7. Dare atto che :
- all'affidamento del servizio tecnico principale è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG : 88461688C3 ;
 - al presente aggiornamento delle competenze è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG: 9788849DBA;
8. Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;

Richiamato l' ATTO AGGIUNTIVO AL DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE - lettera commerciale datata 22.09.2021, prot. 29443, disciplinante i rapporti contrattuali tra il raggruppamento temporaneo di professionisti e l'Ente per l'affidamento delle attività professionali : aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, CSE dell' opera MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5). CUP: G74H20000680001, del 21.09.2023, prot. 29053;

Richiamate le proprie determinazioni :

- ✚ n. 163 del 24.11.2023, Reg. Gen. N. 1747, con la quale si è provveduto al pagamento in acconto delle competenze spettanti al raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito dalla

Determinazione Reg.Gen. N.1124 del 03-07-2025

società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo – Mandataria e dall'Arch. Fagnilli Ida Nicolina - Mandate, per le attività affidate di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP dell'opera in parola;

✚ n. 2 del 15.01.2024, Reg. Gen. n. 77, con la quale si è provveduto:

1. *al pagamento a saldo del 70% delle competenze spettanti al raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito dalla società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo – Mandataria, e dall'Arch. FAGNILLI Ida Nicolina (Mandante), per le attività affidate di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP dell'opera in parola e a liquidare e pagare la fattura 59PA del 08.11.2023, emessa dalla società S.A.G.I. S.r.l. "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA", acquisita in data 13.11.2023 prot. 34818 dell'importo pari ad € 5.668,36 oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 226,73 oltre IVA 22% come per legge pari ad € 1.296,92, per un totale di € 7.192,01;*

✚ Richiamata la propria determinazione n. 32 del 29.04.2024, Reg. Gen. n. 581, con la quale si è provveduto, tra le altre cose a corrispondere all'impresa Acquaviva Srl, esecutrice dell'opera denominata "PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall' art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., pari ad € 112.542,63, oltre IVA; n. 32 del 29.04.2024, Reg. Gen. n. 581; a liquidare e pagare la Fattura 19 del 29.04.2024, emessa dalla ditta Acquaviva Srl, acquisita da questo Ente in data 29.04.2024, prot. 13757, pari ad € 112.542,63, oltre IVA e quindi complessivamente € 123.796,89;

Richiamata la propria determinazione n. 84 del 23.07.24, Reg. generale n. 1117, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad :

- *Approvare la documentazione tecnica – contabile, Sal n. 1, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, dello Studio SAGI Srl, acquisita in data 12 luglio 2024, ns. prot. 22779, comportante un importo di € 181.940,91, oltre iva del 10%;*
- *Procedere al pagamento in acconto delle competenze relative al SAL n. 1 spettanti all'impresa Acquaviva Srl, pari ad € 145.174,94, rinviando il pagamento del saldo dell'importo della predetta fattura, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore, e quindi liquidare e pagare un acconto della fattura 35 del 16.07.2024, emessa dalla ditta Acquaviva Srl, acquisita da questo Ente in data 16.7.2024, prot. 23139, (importo fattura € 144.643,03 + iva) pari ad € 131.975,00, oltre IVA, pari ad € 13.197,50 e quindi complessivamente € 145.172,50;*
- *dare atto che la predetta somma risulta sub impegnata come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. R/C	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		788	9	R	fattura 35 del 16.07.2024, acquisita in data 16.7.2024, prot. 23139 - ACCONTO	€ 145.172,50
TOTALE								€ 145.172,50

- *provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:*
 - € 131.975,00 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - € 13.197,50 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.

- *Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 992.200,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;*
- *Provvedere con successivo atto al pagamento del saldo della fattura 35 del 16.07.2024, emessa dalla ditta Acquaviva Srl, acquisita da questo Ente in data 16.7.2024, prot. 23139, di € 12.668,03 oltre iva al 10% pari ad € 1.266,80 e quindi complessivamente € 13.934,83, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;*
- *dare atto che all'opera denominata : "PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall' art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000680001;*
- *dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 94905043A8;*
- *dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;*

Richiamata la propria determinazione n. 114 del 04.09.2024, Reg. Gen. n. 1365, con la quale si è provveduto al pagamento a saldo delle competenze relative al SAL n. 1 spettanti all'impresa Acquaviva Srl, esecutrice dell'opera di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), e quindi al pagamento a saldo della fattura 35 del 16.07.2024, emessa dalla ditta Acquaviva Srl, acquisita da questo Ente in data 16.7.2024, prot. 23139, per un importo di € 12.668,03 oltre iva al 10% pari ad € 1.266,80 e quindi complessivamente € 13.934,83;

Richiamata la propria determina n. 119 del 25.09.2024, Reg. Gen. n. 1470, con la quale si è provveduto a/ad :

1. *approvare la documentazione tecnica – contabile, Sal n. 2, trasmessa Dal direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, dello Studio SAGI Srl, acquisita in data 04.09.2024, prot. 27971 e prot. 28021, comportante un importo di € 382.126,71, oltre iva del 10% e la ulteriore documentazione tecnica acquisita in data 24.09.2024, prot. 30327, agli atti;*
2. *procedere al pagamento delle competenze relative al SAL n. 2 spettanti all'impresa Acquaviva Srl, i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, esecutrice degli interventi di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - EX PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, e quindi liquidare e pagare a saldo la Fattura 41 del 06.09.2024, emessa dalla ditta Acquaviva Srl, acquisita in data 08.09.2024, prot. 28339, relativa la liquidazione delle competenze maturate – SAL n.2 - dei lavori in parola, pari ad € 159.147,71, oltre IVA, oltre iva del 10%;*
3. *dare atto che la predetta somma risulta sub impegnata come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. R/C	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		788	9	R	n. 9-41 del 06.09.2024, acquisita in data 08.09.2024, prot. 28339	€ 175.062,48
TOTALE								€ 175.062,48

4. *provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:*

- € 159.147,71 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 15.914,77, riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex art.17-ter D.P.R. n.633/72.

5. *dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 992.200,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;*

6. *dare atto che all'opera denominata : Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall' art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - EX PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000680001;*

7. *dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera denominata MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - EX PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 94905043A8;*

8. *dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo; Richiamata la propria determina n. 24 del 27.02.2025, Reg. Gen. n. 334, con la quale si è provveduto tra le altre cose a prendere atto del Report parziale sorveglianza e scavo archeologico relativo gli interventi di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), redatto da Eureka - Archeologia e Topografia Scoc. Coop. a R.L., acquisito in data 21.11.2024, ed in data 08.01.2025, prot. n. 519, a liquidare e pagare la relativa fattura n. 11 del 26.02.2025, emessa dalla Eureka - Archeologia e Topografia Scoc. Coop. a R.L, acquisita in data 27.02.2025, prot. n. 6855, di complessive € 6.307,40, ovvero imponibile € 5.170,00 oltre IVA 22% di € 1.137,40, a saldo delle competenze professionali affidate;*

Richiamata la propria determina n. 62 del 03.06.2025, Reg. Gen. n. 895, con la quale si è provveduto a/ad :

1. *Approvare la documentazione tecnica – contabile, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, dello Studio SAGI Srl, acquisita in data 28.04.2025, prot. 13662, ed in data 05.05.2025, prot. 14377, costituita dagli atti :*

- *Libretto delle misure n.3;*
- *Registro di contabilità n. 3;*
- *Sommario Registro di contabilità n. 3;*
- *Stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 06.12.2024,*

comportante un importo lavori eseguiti di € 575.942,82, al netto del ribasso contrattuale pari ad € 495.310,83, oltre costi per la sicurezza – speciali – pari ad € 41.517,72 e quindi complessivamente € 536.828,55, oltre iva del 10%;

2. Provvedere al pagamento delle competenze relative al SAL n. 3 spettanti all'impresa Acquaviva Srl, i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, esecutrice degli interventi di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - EX PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, e quindi liquidare e pagare a saldo la Fattura 23 del 15.05.2025, emessa dalla ditta Acquaviva Srl, acquisita da questo Ente in data 18.05.2025, prot. 16174, relativa la liquidazione delle competenze maturate – SAL n.3 - dei lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), pari ad € 122.987,96, oltre IVA del 10 % pari ad € 12.298,80 e quindi complessivamente € 135.286,76;
3. Dare atto che la predetta somma risulta sub impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. R/C	Fattura	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		788	9	R	n. 23 del 15.05.2025, acquisita in data 18.05.2025, prot. 16174	€ 135.286,76
TOTALE								€ 135.286,76

4. Provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:
 - € 122.987,96 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - € 12.298,80, riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex art.17-ter D.P.R. n.633/72.
5. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 992.200,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluita nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
6. Dare atto che all'opera denominata : Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall' art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - EX PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000680001;
7. Dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera denominata MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - EX PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 94905043A8;

Visto che il Direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, con istanza del 16 giugno 2025, pervenuta in pari data, Prot. Gen. n. 19978, ha fatto pervenire una perizia di variante in corso d'opera dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 47.854,42, oltre iva, che eleva l'importo netto complessivo

dei lavori ad € 610.567,54, documentazione sostituita definitivamente con documentazione acquisita in data 03.07.2025, ns. prot. 22069, e costituita dai seguenti elaborati :

- 01 Atto di sottomissione;
- 02 Verbale di concordamento NP;
- EE-01 Computo metrico variante;
- EE-02 Elenco prezzi variante;
- EE-03 Quadro economico raffronto;
- EE-04 Quadro comparativo variante;
- EE-05 Analisi prezzi;
- EG-01 Elenco elaborati
- RT-01 Relazione tecnica
- RT-02 Relazione tecnica spostamento linea gas
- SP-01 Planimetria dello stato di variante – Quadrante 1
- SP-02 Planimetria dello stato di variante – Quadrante 2
- VA-01 Planimetria di intervento dello spostamento del gas

avente un importo complessivo di € 992.200,00 di cui € 610.587,54 per lavori, oneri della sicurezza inclusi ed oneri della sicurezza aggiuntivi, ed € 327.148,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre € 54.483,49 per economie da ribasso, come dettagliatamente di seguito riportato :

Quadro economico		Importi		
A	Lavori	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE
A.1	Lavori	604.548,08	519.911,35	567.765,77
	<i>di cui Oneri della Sicurezza inclusi</i>	<i>18.005,92</i>	<i>18.005,92</i>	<i>18.851,44</i>
A.2	Oneri della Sicurezza aggiuntivi	42.801,77	42.801,77	42.801,77
	Totale Lavori	647.349,85	562.713,12	610.567,54
B Somme a disposizione				
B.1	IVA 10% sui lavori	64.734,99	56.271,31	61.056,75
	<i>Spese tecniche</i>			
B.2	Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	84.000,00	84.000,00	88.000,00
B.3	Contributo int. 4% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	3.360,00	3.360,00	3.520,00
B.4	IVA 22% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	19.219,20	19.219,20	20.134,40
B.5	Spese per Incarico Geologia, Inclusa Iva e Contributo Cassa	7.500,00	7.500,00	7.500,00
B.6	Spese per Assistenza Archeologica	11.000,00	11.000,00	21.270,00
B.7	Contributo int. 4% su Assistenza Archeologica	440,00	440,00	48,00
B.8	IVA 22% su Assistenza Archeologica	2.516,80	2.516,80	1.137,00
B.9	Spese tecniche per Collaudo Statico	5.200,00	5.200,00	5.200,00
B.10	Contributo int. 4% su Collaudo	208,00	208,00	208,00
B.11	IVA 22% su Collaudo	1.189,76	1.189,76	1.189,76
B.12	Spese per verifica della progettazione	12.000,00	12.000,00	12.000,00
B.13	Contributo int. 4% su spese per Verifica della progettazione	480,00	480,00	480,00
B.14	IVA 22% su spese per Verifica della progettazione	2.745,60	2.745,60	2.745,60
	<i>Spese per Indagini</i>			
B.15	Indagini Geognostiche	1.750,00	1.750,00	1.750,00
B.16	IVA 22% per Indagini Geognostiche	385,00	385,00	385,00
	<i>Altre Spese</i>			
B.17	Spese per pubblicazione lavori ed adempimenti vari, contributi ANAC	500,00	500,00	1.970,37
B.18	Accantonamento di cui all'art.29 della Legge n.25/2022	19.420,50	19.420,50	19.420,50
B.19	Accantonamento di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs.50/2016	12.947,00	12.947,00	12.947,00
B.20	Spostamento sottoservizi Gas Metano (compresa IVA)	16.000,00	16.000,00	6.386,27
B.21	Spostamento sottoservizi acquedotto e fognature Ruzzo reti (compresa IVA)	38.000,00	38.000,00	50.906,67
B.22	Spostamento altri sottoservizi (soprall. E-distribuzione - compresa IVA)	8.119,99	8.119,99	122,00
B.23	Imprevisti e spese varie (5% importo lavori)	32.367,49	32.367,49	8.005,42
B.24	Spese per occupazione aree	765,83	765,83	765,83
	Totale Somme a disposizione	344.850,15	336.386,48	327.148,97
	ECONOMIE DA RIBASSO	-	93.100,40	54.483,49
	TOTALE A+B	992.200,00	992.200,00	992.200,00

Considerato che :

- ✚ la predetta perizia di variante è scaturita dal fatto che nel corso di esecuzione dei lavori, sono emerse

alcune problematiche, quali in particolare :

- Ritrovamento di ulteriori sottoservizi - non reperibili in fase di progettazione - di 2i Rete Gas e di Ruzzo Reti, Ritrovamento di ulteriori sottoservizi - non reperibili in fase di progettazione - di 2i Rete Gas e di Ruzzo Reti, che hanno comportato l'esecuzione di opere impreviste ed imprevedibili per la eliminazione delle interferenze. Tali interferenze impediscono di fatto la realizzazione della condotta prevista in progetto. Relativamente all'interferenza tra la condotta scatolare di progetto e la linea fognaria della Ruzzo Reti interferente, occorre specificare che si riscontra un aumento dei costi rispetto a quanto era stato stimato dall'Ente gestore del servizio idrico in sede di progettazione;
- Ritrovamento di ulteriori sottoservizi - non reperibili in fase di progettazione - di Enel Distribuzione e di Ruzzo Reti, che hanno comportato la modifica puntuale della tipologia della condotta di smaltimento delle acque meteoriche in un tratto a cavallo di Via Enzo Ferrari e del giardino del lotto ATER, prevedendo di stralciare la condotta scatolare prefabbricata da cm.120x100 in luogo di n.3 condotte in HDPE aventi diametro mm.800 – pertanto con sezione equivalente ed altezza ridotta;
- Necessità di adeguare le modalità di ripristino della pavimentazione stradale del tratto di Via Enzo Ferrari – interessato dai lavori – secondo le indicazioni del Servizio Viabilità della Provincia con nota datata 18/10/2024 a firma dell'Ing. Quaranta, con la quale si richiede il rifacimento del tappetino di usura sull'intero sviluppo della carreggiata interessata dai lavori. La richiesta si discosta rispetto al Parere preventivo dell'Ente, in quanto a seguito di sopralluoghi si è constatato lo stato di ammaloramento della pavimentazione stradale, anche alla luce della necessità di effettuare gli scavi per gli attraversamenti trasversali per il collegamento delle caditoie alla linea principale dorsale;
- Ritrovamento di reperti archeologici in n.2 tratti degli scavi che hanno interessato Via Enzo Ferrari, per i quali sono stati interrotti gli scavi stessi e sono state effettuate operazioni di scavo a mano da parte degli Archeologi incaricati con assistenza dell'Impresa subappaltatrice. A causa di tali ritrovamenti è stato necessario implementare il servizio di Sorveglianza Archeologica a carico del Comune;
- Esecuzione del ripristino completo del piazzale del lotto ATER interessato dai lavori – mediante esecuzione di pavimentazione cementizia con finitura industriale – in quanto a seguito del continuo passaggio dei mezzi d'opera la pavimentazione si è completamente deteriorata, non risultando possibile ripristini parziali;
- Necessità del ripristino delle alberature rimosse presso l'area verde all'interno del lotto ATER, a causa dell'estensione dell'apparato radicale;
- Necessità del ripristino della recinzione perimetrale del lotto ATER, interessate dalle operazioni di scavo per la realizzazione della condotta scatolare;

✚ le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria per l'esigenza di approvare una variante in corso d'opera (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto – aumento del 8,50 % dell'importo di contratto) per far fronte a circostanze impreviste ed imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice, che non alterano la natura generale del contratto originario, e precisamente:

- per ritrovamenti di sottoservizi interferenti con l'opera di progetto non previsti in fase progettuale
- per effetto di provvedimenti di autorità ed enti preposti alla tutela di interessi rilevanti :
Integrazione prescrizioni tecniche da parte della Provincia di Teramo, quale proprietario della strada - SP n. 5 A – Richiesta di procedere al ripristino della pavimentazione con il tappetino d'usura esteso su tutta la larghezza della

careggiata e a rispettare le quote esistenti rispetto agli accessi presenti sul tratto oggetto di ripristino. Nota acquisita in data 10.12.2024, ns. prot. 39067.

- per ritrovamenti archeologici (vedasi relazioni archeologiche);
 - per ulteriori lavorazioni causate da circostanze impreviste ed imprevedibili;
- ✚ le cause della predetta variante sono tutte rientranti tra quelle previste dall' art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, ovvero determinate da circostanze impreviste e imprevedibili. Inoltre la modifica non altera la natura generale del contratto, giusta nota della D.L.del 30.06.2025, ns. prot. 21630;

Richiamato l'art. 106, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici che dispone :

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole..... omissis

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali i..... omissis

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Preso atto delle motivazioni espresse dal direttore dei lavori a riguardo delle giustificazioni addotte per la redazione della perizia in parola, riferite a circostanze impreviste e imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto;

Preso atto che le variazioni, apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, sono da ascrivere alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, come riportate nella relazione a firma del Direttore dei Lavori, agli atti;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Leo Di Febo, a seguito dell'istruttoria ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ, giusta relazione prot. 22151 del 03.07.2025;

Visto il quadro economico lavori, a seguito della perizia di variante, di seguito riportato :

	Quadro economico	Contratto €	Perizia di Variante €	Incremento contrattuale €
A	Lavori			
A.1	Lavori	604.548,08	660.192,75	
	di cui oneri della Sicurezza inclusi	18.005,92	18.851,44	

A.2	Oneri della Sicurezza aggiuntivi	42.801,77	42.801,77	
	Totale Lavori	647.349,85	702.994,52	
	Ribasso offerto 14,000% su € 660.192,75	84.636,73	92.426,98	
	Importo lavori al netto del ribasso	519.911,35	567.765,77	47.854,42
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	42.801,77	42.801,77	
A.3	Importo aggiudicazione/variante lavori + costi della sicurezza	562.713,12	610.567,54	47.854,42

Considerato altresì che :

- ✚ l'incremento di importo della perizia di variante in parola rispetta i limiti di legge;
- ✚ che l'importo complessivo netto dei lavori, della predetta variante, è pari a € 610.567,54 contro gli € 562.713,12 di contratto;
- ✚ la predetta perizia di variante comporta un aumento dell'importo contrattuale, senza incremento della spesa complessiva del Quadro Economico, di € 47.854,42, oltre iva, pari all'8,50%, dell'importo contrattuale;

Considerato che con l'entrata in vigore dell'articolo 32 del Decreto-legge n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, è stata oggetto di modifica la disposizione di cui al comma 143 relativa all'utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi d'asta. Nello specifico, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta risultano vincolati fino al collaudo ovvero al certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Eventuali economie a conclusione dell'intervento non restano della disponibilità dell'Ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Si chiarisce che le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta possono essere utilizzate esclusivamente:

- ✓ per far fronte alle varianti obbligatorie previste dal codice dei contratti pubblici dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili ritenute indispensabili per il completamento del progetto (restano escluse le c.d. mere migliorie);
- ✓ per far fronte al caro prezzi.

Esclusivamente per tali casistiche, il Comune non è tenuto a trasmettere alcuna richiesta all'Amministrazione e potrà procedere autonomamente, previa autorizzazione del RUP, all'utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi d'asta.

Dato atto pertanto di finanziare il maggiore importo contrattuale dovuto dalla presente perizia di variante pari ad € 47.854,42, al netto del ribasso contrattuale, oltre IVA al 10% pari ad € 4.785,44, e quindi complessivamente € 52.639,86, in parte con le economie derivanti dal ribasso d'asta ed in parte con somme a seguito della riassegnazione delle spese sostenute e/o da sostenere previste nel q.e. in particolare :

- per € 38.616,51 con economie derivanti dai ribassi d'asta
- per € 14.022,95 con somme a seguito della riassegnazione delle spese sostenute e/o da sostenere previste nel q.e.;

Atteso che il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso :

A	Lavori	EURO
A.1	Lavori	567.765,77
	<i>di cui Oneri della Sicurezza inclusi</i>	<i>18.851,44</i>
A.2	Oneri della Sicurezza aggiuntivi	42.801,77
	Totale Lavori	610.567,54
B	Somme a disposizione	
B.1	IVA 10% sui lavori	61.056,75
	<i>Spese tecniche</i>	
B.2	Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	88.000,00
B.3	Contributo int. 4% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	3.520,00
B.4	IVA 22% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	20.134,40

B.5	Spese per Incarico Geologia, Inclusa Iva e Contributo Cassa	7.500,00
B.6	Spese per Assistenza Archeologica	21.270,00
B.7	Contributo int. 4% su Assistenza Archeologica	48,00
B.8	IVA 22% su Assistenza Archeologica	1.137,00
B.9	Spese tecniche per Collaudo Statico	5.200,00
B.10	Contributo int. 4% su Collaudo	208,00
B.11	IVA 22% su Collaudo	1.189,76
B.12	Spese per verifica della progettazione	12.000,00
B.13	Contributo int. 4% su spese per Verifica della progettazione	480,00
B.14	IVA 22% su spese per Verifica della progettazione	2.745,60
	<i>Spese per Indagini</i>	
B.15	Indagini Geognostiche	1.750,00
B.16	IVA 22% per Indagini Geognostiche	385,00
	<i>Altre Spese</i>	
B.17	Spese per pubblicazione lavori ed adempimenti vari, contributi ANAC	1.970,37
B.18	Accantonamento di cui all'art.29 della Legge n.25/2022	19.420,50
B.19	Accantonamento di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs.50/2016	12.947,00
B.20	Spostamento sottoservizi Gas Metano (compresa IVA)	6.386,27
B.21	Spostamento sottoservizi acquedotto e fognature Ruzzo reti (compresa IVA)	50.906,67
B.22	Spostamento altri sottoservizi (soprall. E-distribuzione - compresa IVA)	122,00
B.23	Imprevisti e spese varie (5% importo lavori)	8.005,42
B.24	Spese per occupazione aree	765,83
	Totale Somme a disposizione	327.148,97
	ECONOMIE DA RIBASSO	54.483,49
	TOTALE A+B	992.200,00

Visto lo schema di Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, predisposto e firmato dalla D.L. e dall'Impresa, Acquaviva Srl, con la quale quest' ultima si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa, perizia comportante un importo complessivo in aumento rispetto all'importo di contratto pari ad € 47.854,42, al netto del ribasso contrattuale, oltre IVA al 10% pari ad € 4.785,44, e quindi complessivamente € 52.639,86, senza incremento della spesa complessiva del Quadro Economico di € 992.200,00;

Inteso che le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto di appalto sopra citato e che gli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con la presente perizia di variante, derivanti dai prezziari indicati e da analisi di voci elementari, sono soggetti allo stesso ribasso contrattuale, pari al 14,00%;

Ritenuto altresì che la presente variante risponde alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC della ditta ACQUAVIVA SRL avente prot. INAIL_49458783 con scadenza 09.10.2025, richiesto da questo Ente, dal quale si evince che la predetta ditta risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 992.200,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluita nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2"

nell'ambito del PNRR, attualmente stralciata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;

Dare atto che :

- all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000680001;
- alla procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione delle opere in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 94905043A8;

Riconosciuta la propria competenza ad adottare l'approvazione della perizia di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016),(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori dell'opera denominata : CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139,

LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. EX PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, redatta dal direttore dei lavori Ing. Vincenzo di Credito, acquisita in data 03.07.2025, ns. prot. 22069, costituita dai seguenti elaborati :

- ✚ 01 Atto di sottomissione;
- ✚ 02 Verbale di concordamento NP;
- ✚ EE-01 Computo metrico variante;
- ✚ EE-02 Elenco prezzi variante;
- ✚ EE-03 Quadro economico raffronto;
- ✚ EE-04 Quadro comparativo variante;
- ✚ EE-05 Analisi prezzi;
- ✚ EG-01 Elenco elaborati
- ✚ RT-01 Relazione tecnica
- ✚ RT-02 Relazione tecnica spostamento linea gas
- ✚ SP-01 Planimetria dello stato di variante – Quadrante 1
- ✚ SP-02 Planimetria dello stato di variante – Quadrante 2
- ✚ VA-01 Planimetria di intervento dello spostamento del gas

avente un importo complessivo di € 992.200,00 di cui € 610.587,54 per lavori, oneri della sicurezza inclusi ed oneri della sicurezza aggiuntivi, ed € 327.148,97 per somme a disposizione dell’Amministrazione, oltre € 54.483,49 per economie da ribasso, come dettagliatamente di seguito riportato :

A	Lavori	EURO
A.1	Lavori	567.765,77
	<i>di cui Oneri della Sicurezza inclusi</i>	<i>18.851,44</i>
A.2	Oneri della Sicurezza aggiuntivi	42.801,77
	Totale Lavori	610.567,54
B	Somme a disposizione	
B.1	IVA 10% sui lavori	61.056,75
	<i>Spese tecniche</i>	
B.2	Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	88.000,00
B.3	Contributo int. 4% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	3.520,00
B.4	IVA 22% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	20.134,40
B.5	Spese per Incarico Geologia, Inclusa Iva e Contributo Cassa	7.500,00
B.6	Spese per Assistenza Archeologica	21.270,00
B.7	Contributo int. 4% su Assistenza Archeologica	48,00
B.8	IVA 22% su Assistenza Archeologica	1.137,00
B.9	Spese tecniche per Collaudo Statico	5.200,00
B.10	Contributo int. 4% su Collaudo	208,00
B.11	IVA 22% su Collaudo	1.189,76
B.12	Spese per verifica della progettazione	12.000,00
B.13	Contributo int. 4% su spese per Verifica della progettazione	480,00
B.14	IVA 22% su spese per Verifica della progettazione	2.745,60
	<i>Spese per Indagini</i>	
B.15	Indagini Geognostiche	1.750,00
B.16	IVA 22% per Indagini Geognostiche	385,00
	<i>Altre Spese</i>	
B.17	Spese per pubblicazione lavori ed adempimenti vari, contributi ANAC	1.970,37
B.18	Accantonamento di cui all'art.29 della Legge n.25/2022	19.420,50
B.19	Accantonamento di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs.50/2016	12.947,00
B.20	Spostamento sottoservizi Gas Metano (compresa IVA)	6.386,27
B.21	Spostamento sottoservizi acquedotto e fognature Ruzzo reti (compresa IVA)	50.906,67
B.22	Spostamento altri sottoservizi (soprall. E-distribuzione - compresa IVA)	122,00
B.23	Imprevisti e spese varie (5% importo lavori)	8.005,42

B.24	Spese per occupazione aree	765,83
	Totale Somme a disposizione	327.148,97
	ECONOMIE DA RIBASSO	54.483,49
	TOTALE A+B	992.200,00

- 2) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di euro 992.200,00, suddiviso secondo il prospetto sopra riportato;
- 3) di dare atto che la suddetta perizia, motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, e non comportante modifiche che possano alterare la natura generale del contratto prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 47.854,42, corrispondente all'8,50%, dell'importo contrattuale %, oltre IVA al 10% pari ad € 4.785,44, e quindi complessivamente € 52.639,86, e trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, per € 38.616,91 con economie derivanti dal ribasso d'asta e per € 14.022,95 con somme a seguito della riassegnazione delle spese sostenute e/o da sostenere previste nel q.e.;
- 4) di dare atto, altresì, che le variazioni, apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, sono da ascrivere alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- 5) di affidare i lavori di cui alla presente perizia, comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 47.854,42 oltre iva del 10 %, alla ditta ACQUAVIVA Srl, appaltatrice dei lavori in parola, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, aggiudicataria dei lavori principali, giusto contratto stipulato stipulato in data 6 Aprile 2023, Rep. 1568, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giulianova – estremi di registrazione: serie 1T numero 1525 del 06.04.2023;
- 6) di sub impegnare la spesa complessiva per l'affidamento dei maggiori lavori di cui alla presente perizia, pari ad € 47.854,42, oltre IVA al 10% pari ad € 4.785,44, e quindi complessivamente € 52.639,86, che trova riferimento al Cap. 2423, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		788		R	€ 52.639,86
TOTALE							€ 52.639,86

- 7) di dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 992.200,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluita nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
- 8) di dare atto che all'opera denominata : Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall' art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - EX PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza

MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU”, è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000680001;

- 9) di dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori per l'esecuzione dell'opera denominata MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - EX PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 94905043A8;
- 10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 12) di demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40;
- 13) di demandare al Responsabile del Settore ogni adempimento consequenziale al presente provvedimento.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo